

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	有間川地区における安全で快適な漁業地域づくり漁村再生計画
計画策定主体	上越市
対象市町村	上越市
計画の期間	平成23年年度～平成24年度(2年間)

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容等
漁港漁村環境整備事業 (漁村再生交付金)	有間川	上越市	平成23年度 ～ 平成24年度	132,000千円	外郭施設 L=164.0m 地域創造型 1式
進捗状況	平成26年3月(平成24年度繰越)を以て事業が完成した。 進捗率:100%				

### 2. 事業効果の発現状況

西防波堤・突堤・内防波堤・照明施設の整備により、安全で快適な漁業生産基盤の強化が図られた。
---

### 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況	達成率
物揚場の安全性向上 安全係船岸充足率:16%(H18) 75%(H25)	事業完了により目標を達成した。	100%

### 4. 今後の方針

今後の適正な維持管理の実施により、事業効果の継続的な発現を図る。
----------------------------------