

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	大潟地区における安全で快適な漁業地域づくり漁村再生計画
計画策定主体	新潟県上越市
対象市町村	上越市
計画の期間	平成23年度～平成27年度(5年間)

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容等
漁港漁村環境整備 (漁村再生交付金)事業	上越市 大潟	上越市	平成23年度～ 平成27年度	205,930千円	西防波堤L=15m 東護岸L=7m 泊地浚渫A=5,180m ² 臨港道路L=50m 休憩施設N=1箇所 照明施設N=1箇所 漁具倉庫N=1箇所 護岸改良L=27m
進捗状況	平成28年3月を以て事業が全て完了した。 進捗状況:100%				

2. 事業効果の発現状況

<p>外郭施設整備により港内静穏度が確保され、荒天時に漁船の避難及び危険で重労働な固定係留等が解消され安全な操業が確保された。</p> <p>休憩施設、照明施設、漁具倉庫の整備により漁業者の就労環境の改善が図られた。</p>
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況	達成率
安全な漁業地域の形成と快適な労働環境の実現	事業完了により目標を達成した。	100%

4. 今後の方針

<p>今後の適正な維持管理の実施により、事業効果の継続的な発現を図る。</p>
