

三和区宮崎新田市有地内産業廃棄物撤去について（第 6 報）

三和区宮崎新田市有地内の産業廃棄物撤去につきましては、廃棄物の掘削・選別・搬出・処理・処分の各作業が順調に進み、現場の地山表土は徐々に広がってきています。

5 月分の廃棄物搬出量は、前月の 1,264 t の約 1.5 倍に当たる 1,854 t を搬出しました。この結果、累計搬出量は 8,104 t となり、推定処理量 11,200 t に対する進捗率は 72.4% となりました。

なお、市では、終盤を迎えた廃棄物の撤去作業を地域の皆さんから確認していただくため、下記のとおり現地視察会を開催いたしますので、ご参加ください。

本撤去業務に対し、引き続き、地元の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1 推定処理量と搬出量（平成 30 年 5 月分）

（単位：t）

| 搬出量等 | 木くず | コンクリートがら | プラスチック | 金属 | 自然石 | 雑物類 | 汚泥 |
|---------------------|-------|----------|--------|-----|-----|----------------------|--------------|
| 推定処理量 11,200 ① | 1,055 | 2,204 | 10 | 174 | 200 | 77 | 7,480 |
| 4 月末までの搬出量 6,250 | 42 | 44 | 0 | 19 | 18 | セメント資源化 最終処分場に埋立て | 855 5,272 |
| 当月搬出量 1,854 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | セメント資源化 最終処分場に埋立て | 75 1,749 |
| 累計搬出量 8,104 ② | 51 | 50 | 6 | 25 | 21 | セメント資源化 最終処分場に埋立て | 930 7,021 |
| 進捗率 (②÷①×100) 72.4% | | | | | | | |

2 作業現場の進捗状況



① 山側の L 型擁壁裏付近から谷側を撮影 (H30.6.14)



② 山側の L 型擁壁付近を撮影 (H30.6.14)



③ 山側から現場中央付近を撮影 (H30.6.8)



④ 上記③写真の反対方向から撮影 (H30.6.14)



⑤ H30.5.31 撮影の上空写真



⑥ 廃棄物撤去後の谷側付近を山側から撮影 (H30.6.14)



⑦ 廃棄物撤去後の谷側付近を中央部から撮影 (H30.6.8)



⑧ 廃棄物撤去後の谷側付近を左記⑥写真の反対方向から撮影 (H30.6.8)

現地視察会のご案内

現場の作業状況をご確認いただくため、次のとおり現地視察会を開催します。

- 日時 7月14日(土)
9:00~10:00
- 場所 宮崎新田市有地内
※現地集合です。相乗り
でお越しください。
- 持ち物 長靴、ヘルメットをお持ち
の方はご持参ください。
- ※ 事前の申込みは必要ありません。

3 騒音測定と水質検査結果

別紙のとおりです。異常はありませんでした。

【問い合わせ先】 何かお気づきの点や不明な点等がありましたら、以下の部署へお問い合わせください。

- ① 三和区総合事務所 市民生活・福祉グループ 電話 025-532-2323
- ② 生活環境課 施設整備係 電話 025-520-2088