

事業評価書

補助事業名	環境衛生施設:中郷区一般廃棄物最終処分場整備事業				
補助事業者名	上越市				
実施場所	上越市中郷区岡川地内				
補助事業の成果の目標	<p>当該施設は、平成8年度から平成22年度までの15年間の埋め立てを計画していたが、資源ごみの分別徹底が浸透したことなどにより、ごみの排出が抑えられたことから埋立期間を6年延長し、平成28年度をもって埋め立てを終了している。</p> <p>この処分場の廃止に向けて、50センチメートル以上の土で表面を覆う埋設物の飛散防止対策を行う。なお、本対策後、放流水等の水質が排水基準に適合し、埋立地に異常が認められない場合は、本施設を廃止する予定である。</p>				
補助事業の内容	<p>処分場の廃止に向けて、埋設物の飛散防止として、敷均しを行い50センチメートル以上の土で表面を覆う。覆土量は1,590.0m³</p>				
補助事業の始期及び終期	平成29年度				
事業費及び交付金額		28年度	29年度	30年度 予定	計
	事業費	円 0	円 8,438,874	円 0	円 8,438,874
	交付金額	円 0	円 8,000,000	円 0	円 8,000,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>〔補助事業の成果及び評価〕 市民の生活環境保全の役割を担う最終処分場の埋立て終了を受け、廃止に向けて、法律に基づき埋設物の飛散防止として50センチメートル以上の覆土を行った。なお、覆土後の水質検査においては異常はなかった。事業完了後(雪消え後)の覆土について確認した結果、異常はなかった。</p> <p>〔地域住民への周知の実施状況〕 ・中郷区だよりに覆土工事の内容を掲載し全戸配布するとともに、市ホームページに区だよりと水質検査結果を掲載し、広く周知した。</p>				
事業の改善措置及び今後の対応	<p>【事業の改善措置】 特になし</p> <p>【今後の対応】 工事完了後2年間放流水等の水質が排水基準等に適合し、埋設地に異常が認められない場合は、本施設を廃止する。</p>				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	—				