

三和区宮崎新田市有地内産業廃棄物撤去について（第 8 報）

三和区宮崎新田市有地内の産業廃棄物撤去現場では、8月に入ってから降雨が少なかったことから現場作業がはかどり、10日までに一部のL型擁壁以外の撤去が終わり、同擁壁についても、18日に撤去し、現場からの搬出撤去はすべて完了いたしました。

今後は、廃棄物を撤去した現場の安定勾配の確保や地面をならす成形作業を行い、現場での作業は遅くとも9月末までに完了する予定で進めております。

搬出実績につきましては、7月中に1,756t、8月は800tを搬出し、8月18日現在の累計搬出量は、推定処理量11,200tを1,246t上回る12,446tとなり、進捗率は111.1%となりました。

この間、現場からの搬出作業に当たりご協力をいただきましたことを改めて感謝いたしますとともに、本撤去業務の完了まで、今しばらく、地元の皆様のご理解を賜りますようお願いいたします。

1 推定処理量・搬出量・処理費用（平成30年8月18日現在）ただし、処理費用は7月搬出分まで （単位：t）

搬出量等	木くず	コンクリートがら	プラスチック	金属	自然石	雑物類	汚泥
推定処理量 11,200 ①	1,055	2,204	10	174	200	77	7,480
6月末までの搬出量 9,890	51	50	6	25	21	セメント資源化 最終処分場に埋立て	1,008 8,729
7月搬出量 1,756	19	10	5	4	5	セメント資源化 最終処分場に埋立て	0 1,713
8月搬出量 800	0	58	0	0	75	セメント資源化 最終処分場に埋立て	0 667
累計搬出量 12,446 ②	70	118	11	29	101	セメント資源化 最終処分場に埋立て	1,008 11,109
進捗率(②÷①×100) 111.1%	処理費用 (着手から7月搬出分の処理まで)		約 3億 8,600万円				

2 残置廃棄物の撤去が完了した現場の様子



山側から谷側方向を撮影
(平成30年8月20日)



谷側から現場事務所方向を撮影
(平成30年8月20日)

残置廃棄物の撤去完了を確認

大東・大西・今保の3町内会長

お盆休工明けの8月18日(土)、市有地内の残置廃棄物の撤去が完了したことを確認してもらうため、地元の大東・大西・今保の3町内会長さんから現場の状況をご覧いただきました。「良くここまで運び出してくれた」「安定勾配を確保し、水が流れるように成形してほしい」「大量の廃棄物が埋められていたことを改めて実感した」などの声が寄せられました。



物が埋められていたことを改めて実感したなどの声が寄せられました。



平成30年8月18日撮影の上空写真

3 騒音測定と水質検査結果

別紙のとおりです。異常はありませんでした。

【問い合わせ先】 何かお気づきの点や不明な点等がありましたら、以下の部署へお問い合わせください。

① 三和区総合事務所 市民生活・福祉グループ 電話 025-532-2323

② 生活環境課 施設整備係 電話 025-520-2088