

## 事業評価書

|                             |   |        |                                 |         |                                 |
|-----------------------------|---|--------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| 補助事業名                       | スポーツ又はレクリエーションに関する施設:中郷総合体育館照明設備LED改修工事   |        |                                 |         |                                 |
| 補助事業者名                      | 上越市長  |        |                                 |         |                                 |
| 実施場所                        | 上越市中郷区藤沢964-1   |        |                                 |         |                                 |
| 補助事業の成果の目標                  | <p>中郷総合体育館の照明器具をLED化することにより、環境負荷と維持管理費の低減、施設利用時の快適な環境を実現する。</p> <p>【参考指標】<br/> 中郷総合体育館利用者<br/> 令和2年度実績 894件 3,918人<br/> 令和元年度実績 1,341件 11,737人<br/> 平成30年度実績 1,646件 9,490人</p>  |        |                                 |         |                                 |
| 補助事業の内容                     | 体育館の照明設備をLEDに改修   |        |                                 |         |                                 |
| 補助事業の始期及び終期                 | 令和3年度   |        |                                 |         |                                 |
| 事業費及び交付金額                   |   | 2年度以前  | 3年度                             | 4年度以降予定 | 計                               |
|                             | 事業費   | 円<br>0 | 円<br>21,848,200<br>(22,231,000) | 円<br>0  | 円<br>21,848,200<br>(22,231,000) |
| ※( )は総事業費                   | 交付金額  | 円<br>0 | 円<br>21,500,000                 | 円<br>0  | 円<br>21,500,000                 |
| 補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況 | <p>〔補助事業の成果及び評価〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今回の工事により、水銀灯からLED照明に改修できたことで、点灯時間も素早く、室内競技にも十分な明るさが確保された。</li> <li>・水銀灯部品は製造中止となる物が多く、故障しても修繕部品の確保が困難であったが、LED照明に改修したことにより、修繕ができなくなるという懸念が払拭された。</li> <li>・電球交換の期間が長期となり、電気の使用量も減少するため、環境負荷を軽減することができた。</li> <li>・体育施設利用者からの聞き取りでは、改修前と比べて各段に明るくなり、快適に利用できるようになった、との声が寄せられた。</li> <li>・以上のことから、環境負荷と維持管理費の低減、施設利用時の快適な環境の実現が図られたと判断する。</li> </ul> <p>〔地域住民への周知の実施状況〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4月25日発行の中郷区総合事務所だより及び、上越市ホームページにて交付金事業による事業実施を周知した。</li> <li>・工事案内文書及び工事看板に交付金事業による工事実施である旨を記載し周知した。</li> </ul> |        |                                 |         |                                 |
| 事業の改善措置及び今後の対応              | 無   |        |                                 |         |                                 |
| 事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無       | 無   |        |                                 |         |                                 |