

地震による被害状況等（2月26日（月）公表分）

【被害状況】（2月26日（月）11時現在）

1 人的被害

重傷 1件
軽傷 5件

2 建物被害

住家：	全壊	2件	
	大規模半壊	9件	
	半壊	27件	
	準半壊	19件	
	一部損壊	<u>1,097件</u>	+9
	床上浸水（中規模半壊）	1件	
	床下浸水	14件	
非住家：	全壊	4件	
	大規模半壊	6件	
	中規模半壊	2件	
	半壊	4件	
	準半壊	8件	
	一部損壊	<u>272件</u>	+2
	浸水	1件	

3 公共施設被害

一部損壊 93施設

主な施設	発災時の主な被害状況	現在の状況
上越文化会館	<ul style="list-style-type: none"> ・正面玄関入口扉開閉不可（チケット売り場側） ・大ホール舞台天井一部剥離 ・市民サロン入口内壁タイル亀裂等 ・正面玄関入口及び西口床タイル段差、ガス管一部破損 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検、対応済み ・1月19日から通常どおり開館
上越市立歴史博物館	<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター停止 ・空調機停止 ・ポスターフレーム落下破損 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検、対応済み ・1月4日から通常どおり開館
高田城三重櫓	<ul style="list-style-type: none"> ・築地塀の漆喰部分の亀裂（表面3か所、裏面16か所） ・管理棟内の水道から赤水確認（トイレは使用可能、飲水・手洗いに支障あり） 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検、対応済み ・1月5日から通常どおり開館

上越市市民プラザ	<ul style="list-style-type: none"> ・天井空調吹き出し口2か所落下 (業者点検の結果、他に17か所も同様に落下の危険性あり) ・水道管一部破損 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検、補修済み ・1月4日から通常どおり開館
くるみ家族園	<ul style="list-style-type: none"> ・地下ピット内で床が隆起 ・地下ピット内及び機械室内の給排水配管が破損 ・駐車場の一部が沈下 	<ul style="list-style-type: none"> ・浴場のみ休止中 ・復旧見通し未定 ※接骨院は、1月3日から通常どおり開館
市営住宅等	<ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅等において28棟が被災 ・断水 ・玄関前の舗装陥没 ・建物内外の亀裂 	<ul style="list-style-type: none"> ・断水は復旧済み ・居住に支障なし
保育園等	<ul style="list-style-type: none"> ・公立園34園のうち7園が被災 ・私立園31園のうち9園が被災 ・園舎内壁、外壁、床に亀裂 ・園舎内天井の損壊 ・地中埋設給水管の漏水 ・園内通路に亀裂 ・暖房器具等の不具合 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検済み、随時補修 ・公立保育園は1月4日から通常どおり開園 ・私立園は通常どおり1月4日以降順次開園
海洋フィッシングセンター	<ul style="list-style-type: none"> ・津波ゴミ散乱 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設区域内 経過観察 ・3月上旬処分予定
	<ul style="list-style-type: none"> ・管理小屋破損 	<ul style="list-style-type: none"> ・管理小屋 備品整理中 ・3月上旬備品処分予定

4 文教施設被害
一部損壊 84 施設

主な施設	発災時の主な被害状況	現在の状況
小学校	<ul style="list-style-type: none"> ・47校のうち39校が被災 ・校舎エキスパンションジョイント損傷 ・壁、床等亀裂 ・体育館天井部材損傷 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検済み、随時補修 ・1月9日から授業開始
中学校	<ul style="list-style-type: none"> ・22校のうち16校が被災 ・校舎エキスパンションジョイント損傷 ・壁、床等亀裂 ・体育館天井部材損傷 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検済み、随時補修 ・1月9日から授業開始
リージョンプラザ上越	<ul style="list-style-type: none"> ・アイスアリーナ天井金具の落下 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検、補修済み ・1月3日から通常どおり開館
上越市立水族博物館 (うみがたり)	<ul style="list-style-type: none"> ・2階東側展示水槽(TSU1)内の起流ポンプの脱落、故障 ・「うみがたり大水槽」の擬岩損傷 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検、補修済み ・1月3日から通常どおり開館
上越市総合体育館	<ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ天井換気ダクト吊り金具の脱落 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検・補修のためアリーナは利用休止、3月15日、復旧工事完了予定 ・その他は1月4日から通常どおり開館
上越勤労障害者体育館	<ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ壁ボードの破損 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検済み ・1月4日から通常どおり開館
浦川原体育館	<ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ天井吊り金具の脱落 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検済み ・1月4日から通常どおり開館
清里スポーツセンター	<ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ天井のスピーカーの部品落下 	<ul style="list-style-type: none"> ・アリーナの点検、補修が完了し、2月8日から通常どおり開館 ・その他は1月4日から通常どおり開館
三和体育館	<ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ天井ボードの破損 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検済み ・1月6日から通常どおり開館
オールシーズンプール	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁の落下(40cm) 	<ul style="list-style-type: none"> ・点検済み ・1月4日から通常どおり開館

高田図書館	・整理室、地下書庫の書棚の転倒及び資料の落下	・点検、補修済み ・1月4日から通常どおり開館
埋蔵文化財センター	・出土品（吹上遺跡など）の破損（6点）	・点検、対応済み ・1月4日から通常どおり開館

5 道路被害等

○市道被害：240件 +3 （ブロック塀の市道への崩落等の軽微な被害を含む）

○現在の県道の交通規制継続箇所

	路線名（場所）	主な被害状況	規制の状況	今後の見通し
県道	上越安塚柏崎線 （大島区板山地内）	・道路崩落	・全面通行止め	・復旧見込み未定

6 農林水産被害

農業施設等：81件 +1

水産施設： 4件

	主な施設等	主な被害状況	現在の状況
農業	農業水利施設（ <u>21件</u> ）	・用水路沈下等	・復旧完了（3件） ・対応中（ <u>14件</u> ） ・融雪後、対応予定（4件）
	農地（8件）	・農地法面崩落等	・対応中（2件） ・融雪後、対応予定（4件） ・地元により対応（2件）
	農作物（10件）	・倉庫内で積み上げられた玄米袋等が倒壊など ・きのこの菌床落下	・JA及び事業所により対応中
	農業用施設（37件）	・カントリーエレベーターや倉庫等の天井や床、壁、柱、設備等の破損、育苗施設への被害等	・JA等により対応中 ・共同利用施設は、JAが国の災害復旧事業を活用予定
	農道（5件）	・農道の路面亀裂等	・復旧完了（1件） ・対応中（2件） ・融雪後、対応予定（2件）

水産	名立漁港 (1 件) 【県】	・ 荷捌き場吊り戸の破損	・ 復旧完了 (漁協)
	有間川漁港 (1 件) 【市】	・ 陸側棧橋ガイドローラーの破損	・ 復旧完了
	大潟漁港 (2 件) 【市】	・ 作業小屋の破損 ・ 西側防波堤天板コンクリートの剥離及び進入路法面の崩壊	・ 市及び漁協により対応中

7 ガス水道施設被害

- ・ ガスの配管被害 37 件 (ガス本管 0 件 宅地内供給管 37 件)
- ・ 水道の配管被害 102 件 (水道本管 46 件 宅地内給水管 56 件)
- ・ 水道の断水 4 か所 (1 月 3 日までに復旧済み)

※ 被害箇所については対応済であり、ガスの供給及び水道の給水に支障なし

8 下水道施設被害

場所	主な被害状況	現在の状況
五智 3 丁目他地内	・ 汚水管渠 L=1,310m (管路のたるみ、マンホール浮上 1 基)	・ 一部箇所は、1 月 20 日に仮設ポンプと仮設配管による応急工事が完了 ・ 本復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業により行う。 (汚水処理に支障は出ていない)
下水道センター (藤野新田地内)	・ 最終沈殿池 5 池の掻寄機が破損	・ 1 月 20 日までに 3 池の修繕が完了 ・ 破損が大きい 2 池の本復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業により行う。 (水処理に支障は出ていない)

9 港湾被害

場所	発災時の主な被害状況	現在の状況
直江津港	・ 荷捌き地の亀裂、噴砂 (鉦産品岸壁、西 2 号岸壁など)	・ 県で復旧予定
	・ 佐渡汽船フェリーの可動橋手前の道路及び航送待機所路面の亀裂、陥没、噴砂	・ 県で復旧予定 ※ 小木直江津航路は、冬季運休中。3 月 29 日から運航再開予定
直江津港内の漁港区	・ 漁協事務所破損	・ 破損のまま利用 ・ 漁協で修繕予定
	・ 漁港施設等破損	・ 破損のまま利用 ・ 県及び市で復旧予定

【生活支援の取組状況】（2月25日（日）17時現在）

区 分		当日実績数	累計数	支援体制等
被害家屋 調査	住家 (件)	0	930	<ul style="list-style-type: none"> ・調査開始日：1月3日 ・調査体制 最大：7班、17名
	住家 以外 (件)	0	110	
被災建築物 応急危険度判定（件）		0	120	<ul style="list-style-type: none"> ・調査期間：1月2日～10日 ・調査体制：1月10日をもって終了 最大：4班、8名 ・判定結果の内訳 赤（危険）：37 黄（要注意）：36 緑（調査済）：47 ・被災建築物に関する相談を実施
被災宅地危険度判定（件）		0	2	<ul style="list-style-type: none"> ・調査日：1月2日 ・調査体制 1組、3名 ・判定結果の内訳 赤（危険）：1 黄（要注意）：1 ・被災宅地に関する相談を実施
罹災証明書の発行（件）		0	1,078	<ul style="list-style-type: none"> ・発行開始日：1月4日 ・窓口体制 木田庁舎及び各総合事務所
仮置場への災害ごみの搬入（台） （クリーンセンター入口付近）		0	996	<ul style="list-style-type: none"> ・支援開始日：1月5日 ・支援（搬入）期間 令和6年3月30日まで
ブルーシートの配布	（件）	0	153	<ul style="list-style-type: none"> ・支援開始日：1月5日 ・支援体制 営繕室窓口にて配布 被害家屋調査時に配布 応急危険度判定時に配布 被災建築物相談時に配布 ※1月10日までは上越市総合 体育館で配布
	（枚）	0	495	