

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年3月2日	大農災第1004号	大島区西沢地区農道災害復旧工事	(株)武江組	大島区西沢	令和2年10月1日	農道上の崩土を掘削後、中間支柱N=3本とガードケーブルL=70mの切断が確認されたことから、更新工事を増工するもの	令和2年10月13日	4,836,700	5,188,700	352,000
令和2年9月11日	交道改第31-1-65-A1-14-1-4号	歩道新設工事	(株)タキモト	新光町1丁目	令和2年10月1日	近接対象工事「交道改第31-1-65-A1-14-2-2号 道路側溝改良工事」と同一業者になったため、諸経費調整にて減工するもの	令和2年12月19日	4,290,000	4,215,200	△ 74,800
令和2年7月2日	営工第2-17号	城東中学校体育館トイレ改修電気設備工事	大和電建(株)	本城町	令和2年10月1日	体育館内の各種配管配線について、敷設方法の見直しにより配管材料を縮減し、体育館前室から職員室間の配線路における壁貫通工事について、既存管路を利用し、減工するもの	令和2年10月10日	1,980,000	1,775,400	△ 204,600
令和2年6月30日	営工第2-16号	城東中学校体育館トイレ改修工事	久保田建設(株)	本城町	令和2年10月1日	トイレ床を撤去したところ、土間コンクリートであったため、配筋形状を変更したこと及び、乾式の床であり勾配等を設けないことから、床下地のモルタル塗りを取りやめたことにより減工するもの	令和2年10月10日	8,030,000	7,909,000	△ 121,000
令和2年7月7日	-	用地図GISデータ整備業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内一円	令和2年10月1日	システム上、「位置データ入力(ポリゴン)」及び「属性データ入力」の数量を増やす必要があるため、増工するもの	令和2年10月5日	572,000	612,700	40,700
令和2年6月19日	公汚第2-10-405号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	稲田4丁目	令和2年10月5日	現地精査の結果、工事延長L=6.5m、舗装面積A=40㎡を増工するもの	令和2年10月20日	15,290,000	16,522,000	1,232,000
令和2年6月26日	営工第2-18号	城東中学校体育館トイレ改修機械設備工事	(株)サトコウ	本城町	令和2年10月6日	体育館玄関水飲み場の排水が側溝に流されていたため、下水道接続工事を追加し、屋外舗装工事について、現地の舗装状態に合わせて一部舗装範囲の変更及び仕様を見直し、増工するもの ほか	令和2年10月10日	7,502,000	7,706,600	204,600
令和2年5月7日	林災補第1-2号	林道菖蒲線災害復旧工事	東武土木(株)	大島区菖蒲	令和2年10月6日	林道上の崩土を掘削後、U型側溝L=11mの破損が確認されたことから、U型側溝の新設工事をL=11m増工するもの	令和2年10月8日	4,125,000	4,166,800	41,800
令和2年4月27日	1災第371号	道路災害復旧工事	(株)日曹建設	中郷区五反田	令和2年10月6日	工事用道路において、他工事で設置した敷鉄板を利用することができたため、敷鉄板設置面積A=344㎡を減工するもの	令和2年10月12日	19,250,000	19,067,400	△ 182,600
令和2年5月7日	林災補第1-3号	林道菅平線災害復旧工事	(株)三原田組	清里区赤池	令和2年10月6日	現地精査の結果、その1工区において施工上の安全確保のため、当初1割5分としていた盛土法面勾配を1割2分にし、減工するもの	令和2年12月13日	22,242,000	19,983,700	△ 2,258,300
令和2年7月17日	公汚第2-大-202号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大湊区犀潟	令和2年10月6日	現地精査の結果、打換面積A=52㎡を増工するもの	令和2年10月22日	9,350,000	9,691,000	341,000
令和2年6月26日	公汚第2-8-410号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	大貫4丁目	令和2年10月9日	現地精査の結果、工事延長L=31.3m、舗装面積A=140㎡を増工するもの	令和2年10月31日	15,928,000	17,152,300	1,224,300
令和2年8月4日	公汚第2-6-409号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)源建設	下荒浜	令和2年10月9日	現地精査の結果、工事延長L=8.8m、打換面積40㎡を増工するもの	令和2年10月18日	3,300,000	3,476,000	176,000
令和2年7月10日	補道調第2-1-4号	物件調査業務委託	(株)東北測量設計社	三ツ橋	令和2年10月9日	現地調査の結果、調査敷地内にある墳墓が用地買収範囲にかかるため、墳墓調査を増工するもの	令和2年10月22日	2,909,500	3,045,900	136,400
令和2年1月10日	交道調第31-1-53-A1-10-4号	飯踏切詳細設計業務委託	旭調査設計(株)	飯	令和2年10月9日	踏切前後の取付道路の計画法線が決定したことから、測量業務L=0.23kmを増工し、運輸局への申請書類作成及び協議に時間を要するため、工期50日間を付与するもの	令和2年12月24日	14,190,000	15,134,900	944,900
令和2年9月11日	公汚第2-10-22号	鴨島汚水幹線1028他枝線工事	田中産業(株)	子安	令和2年10月9日	近接工事(公汚第2-10-19号鴨島汚水幹線1041他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一の業者が請け負ったために減工するもの	令和3年3月31日	62,920,000	57,512,400	△ 5,407,600
令和元年9月26日	交道修第31-54-A1-1-2号	橋梁修繕工事	(株)草間組	稲田2丁目他	令和2年10月12日	現地調査の結果、伸縮装置についてL=81.9mからL=82.2mに延長し、警察署との協議の結果、区画線工についてL=650mから786mに延長及び交通誘導員を増員し、増工するもの ほか	令和3年1月7日	83,600,000	90,359,500	6,759,500

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年7月3日	中総工第2-10-1号	二本木駅前駐車場舗装改修工事	丸運建設(株)	中郷区藤沢	令和2年10月13日	既設路盤が軟弱であることを想定して上層基盤工を500㎡計上していたが、既設アスファルト撤去後に確認したところ、路盤の状態が、良好であったため、上層路盤工を減工するもの	令和2年10月22日	11,660,000	10,945,000	△ 715,000
令和2年5月7日	林災補第1-8号	林道高床花房線災害復旧工事	(株)日曹建設	中郷区二本木	令和2年10月13日	現地調査の結果、足場工を設置しなくても施工可能となったため、減工するもの	令和2年10月24日	14,410,000	14,260,400	△ 149,600
令和2年7月10日	交道修第2-1-65-A1-13-1号	道路舗装修繕工事	(株)植木組	中央1丁目他	令和2年10月13日	警察と協議した結果にて交通誘導員の人数を増やし、「週休2日取得モデル事業」による補正係数を乗じて増工するもの	令和2年10月29日	13,640,000	14,729,000	1,089,000
令和2年5月7日	公汚第2-10-23号	鴨島汚水幹線3-3-S1他枝線工事	(株)タカワ建工	子安他	令和2年10月15日	現地調査の結果、工事延長L=0.5m、接続樹設置工N=1箇所を増やし、現場4週8休達成による補正を行い増工するもの	令和2年11月1日	15,730,000	17,793,600	2,063,600
令和2年4月27日	公汚第2-8-28号	昭和町汚水幹線861他枝線工事	大和土工工業(株)	大貫4丁目	令和2年10月15日	地元との協議の結果、交通誘導員整備員を1名体制から2名体制に増やし、歩行者の通行の安全確保を図るほか、現地精査の結果、工事延長L=3.8m、接続樹設置N=2箇所を増工するもの	令和2年12月28日	72,930,000	77,322,300	4,392,300
令和2年6月5日	公受補第1号	高田小町駐車場整備工事	田中産業(株)	本町6丁目	令和2年10月16日	現地再調査の結果、大型バスが停車する場所の地盤が、軟弱であったことから、路床置換工V=110㎡増工するもの	令和2年10月30日	11,165,000	13,776,400	2,611,400
令和2年8月21日	-	町家交流館高田小町外壁修繕工事	(有)川上金属工業	本町6丁目	令和2年10月16日	隣に接していた家屋を取壊すことで、構造上、母屋の加重を支えることができないことが判明したことから、胴差より上部の全面について構造補強のため増工するもの	令和2年10月30日	1,837,000	2,000,680	163,680
令和2年5月7日	交道調第2-1-53-A1-9-3号	測量設計業務委託	(株)清水都市設計	富岡	令和2年10月16日	現地調査の結果を基に町内会との協議を行った結果、雨水の排水先が変更となり、路線測量L=0.19km及び簡易設計数量N=6箇所を増工するもの	令和2年11月29日	1,343,100	2,169,200	826,100
令和2年6月12日	営工第2-24号	雁木通りプラザ外壁及び天井タイル面修繕工事	大栄建設(株)	本町3丁目	令和2年10月16日	現地調査の結果、タイル剥離防止工法のピン打ち込み箇所数の変更、屋上笠木のシーリングの打ち替えの追加による増工及び天井タイルの張替えを取り止めし、減工するもの	令和2年10月22日	17,600,000	17,237,000	△ 363,000
令和2年7月1日	営工第2-30号	カルチャーセンター屋上防水・外壁改修工事	田辺建設(株)	春日新田2丁目	令和2年10月16日	ウレタン塗膜防水の施工方法を絶縁工法から機械的固定工法へ変更し、減工及びトップライトカバーにひび割れがあり、漏水の恐れがあることから、改修を追加し、増工するもの	令和2年10月30日	20,603,000	21,054,000	451,000
令和2年7月3日	保調受第2-1号	地質調査業務委託	(株)村尾技建	中央2丁目	令和2年10月20日	現地精査の結果、液状化判定に係る試験種目及び解析を増工するもの	令和2年10月21日	2,542,100	3,032,700	490,600
令和2年4月24日	公雨第31-9号	高田汚水幹線159他枝線撤去工事	田中運輸機工(株)	大字土橋	令和2年10月20日	誘導員の配置人数を変更し、減工するもの	令和2年10月27日	6,875,000	6,538,400	△ 336,600
令和2年3月2日	上農災第1014号	名立区平谷地区農地災害復旧工事	牛木商事(株)	名立区平谷地区	令和2年10月20日	地権者と協議の結果、残土搬出先の田復旧面積をA=559㎡減工するもの	令和2年10月30日	3,960,000	3,494,700	△ 465,300
令和2年4月1日	み推委第2-1号	公共花壇等管理業務委託	(公財)大島農業振興公社	市内公共花壇等	令和2年10月22日	新型コロナウイルスの影響により、例年行っている安塚中学校生徒の「植栽」及び「除草」作業ができなくなったことから、当該作業を本委託に追加実施したことに伴い増工するもの	令和2年11月1日	6,456,870	6,511,282	54,412
令和2年8月4日	上教社和第1号	和田地区公民館排水設備接続工事	阿部建設工業(株)	石沢	令和2年10月22日	隣接の和田土地改良区排水設備接続完了後、配管ルートを再設計したところ、汚水樹2か所の増設及び配管が必要となったため、変更し増工するもの	令和2年11月19日	2,068,000	2,090,000	22,000
令和2年3月2日	牧農災第1006号	棚広地区災害復旧工事	(株)牧建設	牧区棚広	令和2年10月22日	現地精査の結果、復旧断面の再検討を行い、土工量を減工するもの	令和2年11月29日	8,250,000	6,416,300	△ 1,833,700
令和元年11月11日	31災第6号	道路災害復旧工事	頸城建設(株)	浦川原区谷	令和2年10月22日	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係るインフレライド条項の適用により、各単価を変更し、残土処理工において、現場付近で土砂の受入れが可能となったため、土砂運搬工を減工するもの	令和2年11月7日	30,250,000	25,858,800	△ 4,391,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年6月26日	公汚第2-10-406号	公共下水道舗装本 復旧工事	田中産業(株)	寺他	令和2年10月23日	現地調査の結果、打換工A=110㎡を減工するほか、休日取得4週8休及び 熱中症対策による補正を行い増工するもの	令和2年11月18日	15,070,000	15,423,100	353,100
令和2年8月26日	河土三第2-1-1号	河川維持工事	(株)澤井商事	三和区島 倉	令和2年10月23日	現場精査の結果、伐採する樹木の本数を5本増工及び伐根する本数を4 本にし、運搬・処分費を増工するもの	令和2年11月29日	3,795,000	4,878,500	1,083,500
令和元年12月3日	農調委補第1-11号	ため池ハザードマッ プ作成その1業務委 託	(株)ナルサワコンサ ルタント	市内一円	令和2年10月23日	新潟県が氾濫想定区域図を作成し、データの提供があったことから、基礎 データ作成にかかる内業の歩掛りの減工及び、13か所のため池のハザード マップ追加による増工 ほか	令和2年11月20日	24,970,000	29,218,200	4,248,200
令和2年4月24日	公汚第2-10-24号	鴨島汚水幹線1050 他枝線工事	市川建設(株)	子安新田 他	令和2年10月26日	現地精査の結果、工事延長L=0.5mを減工するもの	令和2年11月2日	23,100,000	22,069,300	△ 1,030,700
令和2年4月24日	公汚第2-10-24号	鴨島汚水幹線1050 他枝線工事	市川建設(株)	子安新田 他	令和2年10月27日	接続樹の位置を変更し、減工するもの	令和2年11月2日	22,069,300	22,048,400	△ 20,900
令和2年7月28日	中農災第1017号	二本木地区災害復 旧工事	双栄建業(有)	中郷区二 本木	令和2年10月27日	地権者との協議の結果、購入土の一部を転用土に変更し、減工するもの	令和2年11月7日	2,860,000	2,547,600	△ 312,400
令和2年8月4日	浦観工第2-4号	ゆきだるま温泉源泉 ポンプ入替工事	(株)日さく	安塚区須 川	令和2年10月27日	水位センサーの入替及び自動通報装置の更新を追加し、増工するもの	令和2年12月17日	11,220,000	12,940,400	1,720,400
令和2年5月14日	公汚第2-10-9号	稲田汚水幹線38-3 他枝線工事	(株)草間組	稲田4丁 目	令和2年10月27日	現地精査の結果、開削工L=8.0mを減工し、休日取得4週7休及び熱中症 対策の補正により増工するもの	令和2年12月5日	36,990,800	37,120,600	129,800
令和2年1月29日	営工第1-201号	上越文化会館外壁 改修工事	日曹・中田共同企 業体	新光町1 丁目	令和2年10月27日	仮設足場に干渉する樹木伐採の追加、新設笠木を高くすることから、新た に避雷針設備の追加、既存外壁面の歪みを解消するため、鋼製下地の大き さを変更することにより増工するもの ほか	令和2年12月6日	286,498,300	294,637,200	8,138,900
令和2年3月2日	牧農災第1015号	棚広地区災害復旧 工事	(株)米持建設	牧区棚広	令和2年10月27日	現地精査の結果、当初L=2.0Kmとしていた残土搬出先を現場内処理 (L=0.0km)にすることができたため、運搬距離を減工するもの	令和2年11月10日	4,961,000	3,072,300	△ 1,888,700
令和元年11月11日	交道改第31-1-59-A1-2号	橋梁(下部工)新設 工事	田中産業(株)	三田新田	令和2年10月28日	事業の進捗を図るため、場所打ち杭工(N=1本)を増工するもの	令和2年12月26日	82,816,800	88,603,900	5,787,100
令和2年3月23日	交道改第31-1-65-A1-15-1号	道路側溝改良工事	(株)タカワ建工	大貫4丁 目	令和2年10月28日	現地掘削の結果、舗装の表層厚が想定より薄く、破損が激しいことから、通 行者の安全な通行を確保できないため、表層を打ち換える工事を増工す るもの	令和2年12月2日	24,998,600	29,296,300	4,297,700
令和2年6月12日	公汚連補第2-浦-1号	安塚地区汚水管渠 新設工事	(株)武江組	安塚区松 崎他	令和2年10月28日	「完全週休2日」を達成したことから、間接工事費率を補正したこと及び、試 掘の結果、既占用物件に掘削影響を与えることが判明したため、当初計画 の法線を移動し、管材の割付を変更により増工するもの	令和3年1月4日	33,000,000	35,125,200	2,125,200
令和2年6月26日	公汚第2-8-402号	公共下水道舗装本 復旧工事	世紀東急工業(株)	大貫1丁 目	令和2年10月29日	現地調査の結果、打換工A=40㎡を減工するほか、休日取得4週8休及び 熱中症対策による補正を行い増工するもの	令和2年12月1日	18,993,700	20,518,300	1,524,600