

[記入方法] 該当するチェック項目の「・」に○マークを記入する。

(検査員)

考査項目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I 施工管理	<p>施工管理が優れている 施工管理がやや優れている 他の事項に該当しない場合 施工管理がやや不備である</p> <p>○であれば、□に「レ」点を記入する。 評価方法：チェック着目リストの2/3 (0.666・・) 以上が該当する場合に、評価項目を○とする。</p> <p>[□：評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 1.建設工事請負基準約款第19条第1項(1)から(5)に基づく設計図書の照査を確認できる。 ・1) 土木工事標準仕様書（その1）第1編共通編第1章総則に記された設計図書の照査等が実施されている。また、設計図書の照査等の結果をその不都合に関わらず、書面で監督員に提出し確認を求めている。（文章整理必要） ・2) 土木工事標準仕様書（その1）第1編共通編第1章総則に記された工事測量が実施されている。また、設計図書の結果をその不都合に関わらず、書面で監督員に提出し確認を求めている。（文章で整理されている。） ・3) ICT活用の照査が実施され、書面で監督員に提出し確認を求めている。（この項目が×の場合は、他項目の評価に関わらず本評価対象項目が×となる。ICT活用試行対象工事以外は本項目を削除する。）</p> <p><input type="checkbox"/> 2.施工計画書と現場施工方法が一致していることが確認できる。 ・1) 施工計画書に所定の項目が記載され、契約後概ね1ヶ月以内に提出されている。または1ヶ月以内に提出しない（できない）理由を書面に監督員と協議（あるいは報告）しその後現地着手前にすみやかに提出している。 ・2) 設計図書の条件明示を反映した施工計画書になっている。 ・3) 現場状況（地形、地質、周辺環境、交通量等）を反映した具体的な施工計画書になっている。 ・4) 安全対策が具体的・的確に記載され、実施されている。 ・5) 施工計画書に変更が生じた場合、当該工事の着手前に変更計画書が監督員に提出されている。 ・6) 指定（排出ガス対策等）機械があるときは、使用機械が確認できるものが整理されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 3.現場代理人、作業主任者等の作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。 ・1) K Y日誌で現場代理人の常駐状況（兼任は常駐免除）が確認できるとともに、朝礼時において作業体制を的確に把握できる。 ・2) 施工計画書の現場組織表で、現場責任者が明記されている。 ・3) 施工計画書の安全管理組織表で、下請けも含め安全衛生責任者、作業主任者等が明記されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 4下請けに関する手続き等が適切に行われ、施工されていることが確認できる。 ・1) 施工体制台帳及び施工体系図（締結した下請契約の全てを記載）が作成され、工事現場に備えるとともに、監督員に提出されている。 ・2) 施工体制台帳の記入が要領に基づき、適正に記入されており、添付が必要な書類も含め提出されている。（下請契約の確認できる資料及び工事担当技術者(監理、主任、専門等)の資格並びに雇用の確認ができる資料等） ・3) 施工体系図は、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示されている。 ・4) 下請負人が再下請を行う場合に再下請通知書を元請負人に提出する旨の掲示を行っている。 ・5) 施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合、その都度、監督員に提出されている。 ・6) 下請に対する引き取り（完成）検査が実施されている。 ・7) 下請に対する当初契約・変更契約が適切になされていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 5.立会確認の手続きが事前になされていることが確認できる。 ・1) 段階確認、臨時検査が監督要綱、及び監督技術基準により、事前に段階確認願（種別、細別、施工予定時期等）が書面で監督員に提出されている。 ・2) 段階確認が適切に実施され、工程表と整合する。 ・3) 臨時検査が適切に実施され、工程表と整合する。 ・4) 立会確認が適切に実施されたことが書面で確認できる。</p>				<p>施工管理が不備である</p> <p>・ 設計図書と適合しない箇所があり、文書により修繕指示を行った。 ・ 契約図書に基づき施工上の義務につき、検査職員から文書により指示を行った。</p> <p>上記1項目該当事項があれば… ……… d</p>

調査項目	細 別	a	b	c	d	e
		<p><input type="checkbox"/> 6.品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 材料（質）のチェック、材料の保管、事前の対応、品質を保つための現場条件、品質を保つための対策の徹底、事後の対応、出来形に評価される品質の各々の時点における工夫が書面で確認できる。 （「別紙6-1、6-2工事特性・創意工夫・社会性に関する実施状況」の提出。が必要。新潟県コンクリート品質確保ガイドライン（案）に基づく取組を達成したもの、ガイドライン（案）適用範囲外構造物でも加点对象構造物で達成条件を満たしているもの（令和3年6月23日技第1021号）。または加点对象構造物で達成条件(4)の3帳票の提出があったものも可とする。 	<p><input type="checkbox"/> 7.工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) コリンズ登録が適正に行われている。 ・2) 工事記録が目的別にインデックス等で分かりやすく整理され、その整備資料全体がわかるように総括表でまとまっている。（提示資料は現場で使用したものをそのまま利用することから対象外） ・3) 工事書類簡素化の趣旨に則り、必要とされる書類が簡潔にまとめられている。（提示書類と提出書類がきちんと区別整理され、工事書類作成マニュアル記載資料以外の提出がない） ・4) 法的な手続き等必要なものに提出の漏れがない。（休日、祝日作業、道路使用、港湾区域の使用、労働基準監督署、特定建設作業実施届（騒音・振動）等が適正に実施されているか確認する。） ・5) キャリブレーションの必要な機器は、その成績結果表が添付されている。 ・6) 計算式等で算出根拠を説明するものがある場合、図表等を利用しわかりやすく整理されている。（例、薬注の注入量、該当がない場合は、項目削除） ・7) 説明のスムーズさから資料の整理、把握の良さがうかがえる。 	<p><input type="checkbox"/> 8.工事記録写真等の整理に工夫がみられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 工事写真撮影時、黒板等を利用して写真撮影箇所等、的確に分かり易く表示されている。 ・2) 写真帳の撮影箇所に略図等が添付され、該当位置・部分及び状況が把握しやすく見やすく整理されている。 ・3) 写真帳の分類の仕分けにインデックス等を利用し、見やすく工夫されている。 ・4) 俯瞰(ふかん)的な把握と共に、細部についても的確に把握できるように工夫されている。 ・5) 資料整理が、縦横になっていないで、施工順番に沿って整理がなされ、理解しやすくなっている。 	<p><input type="checkbox"/> 9.建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) マニフストが整理され、所要の数量と整合する。 ・2) 施工計画書に再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画書が当初から添付されている。 ・3) 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画書（実施書）が添付されており、数量が確認できる。 ・4) 建設副産物の最終処分地又は中間処理地が当初から計画されている。 ・5) 産業廃棄物の処分について、委託が収集運搬業許可及び処分業許可を受けた会社と契約されている。 ・6) 速やかに「再資源化等の完了報告書」が提出されている。 	<p><input type="checkbox"/> 10.建退共の証紙が適切に配布され管理されている。（中小企業退職金共済制度加入者は、これに読み替える。）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 建退共制度等に加入している。 ・2) 建設業退職者共済証紙購入状況報告書を工事完成時に提出している。 ・3) 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場であることが表示されている。

審査項目	細 別	a	b	c	d	e
		<p><input type="checkbox"/> 1.1.社内の管理基準等が作成され管理している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 管理基準がない工種について、独自の管理基準を設定し管理していることが確認できる。 ・2) 社内管理基準（目標）を設定するとともに、その運用方法（目標をオーバーした場合の検討体制や検討プロセス等の具体的な対処方法など）を定められ、管理されている。 ・3) その管理基準により社内検査（書類検査）が完了していることが書面で確認できる。 ・4) その管理基準により社内検査（現場検査）が完了していることが書面で確認できる。 <p><input type="checkbox"/> 1.2.工事材料の品質を確保していることが確認できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 設計図書に規定する工事材料の確認を段階確認で実施している。 ・2) 工事材料の品質保証等（ミルシート、鉄筋試験、コンクリート試験練り、A S R（アルカリ骨材反応）、塩分濃度等）が適切に整理されている。 ・3) JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認ができる。 ・4) 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。 ・5) 指定材料について材料確認願いが事前に提出されている。 <p style="text-align: center;">*チェック着目リスト該当率 = () 評価数 / () 評価対象数 = ()</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3.品質証明体制が確立され、有効に機能している。（3億円以上の工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 品質証明員届が提出されている。 ・2) 品質証明員の資格は、一級土木施工管理技士又は技術士である。 ・3) 品質証明員の現場経験が10年以上である。 ・4) 適切な時期に現場の施工実態の確認を実施している。 ・5) 検査前に工事関係書類等の事前確認を実施している。 ・6) 品質証明書の書式が指定されたもので、証明者の押印及び受注者の社印がある。 <p style="text-align: center;">*チェック着目リスト該当率 = () 評価数 / () 評価対象数 = ()</p> <p><input type="checkbox"/> 1.4.その他 ()</p> <p>評価方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。・ ○○○</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○・ 評価できないもの ×</p> <p>④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○・ / (○・ + ×)</p> <p style="text-align: center;">評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～80%未満…………… c</p> <p>評価値が60%未満…………… d</p> <p style="text-align: center;">※評価対象項目数が2項目以下の場合は、c評価とする。</p>				

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査職員)

考査項目	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」4項目が以上該当する。	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」3項目以上が該当する。	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」3項目以上が該当する。	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」2項目以上が該当する。	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a～bに該当しない。	<p>・ 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、規格値を超えるものがあり、ばらつきが大きい。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="color: red; text-align: center;">測量機器の検定証明書は提出不要であるが、認定期間切れの測量機器を使用した工事等、著しく出来形管理に問題があると認められる工事は「d」評価とする</p> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>評価方法：チェック着目リストの2/3 (0.666・・・) 以上が該当する場合に、評価項目を○とする。</p> </div> <p style="text-align: center;">○であれば、□に「レ」点を記入する。</p> <p>[□：評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 1.出来形管理図及び出来形管理表に創意工夫がある。</p> <p>・1) 測定表に出来形寸法を測定した箇所の略図等が掲載されている。</p> <p>・2) 管理表による傾向、課題等が一目で判断できる。</p> <p>*チェック着目リスト該当率 = () 評価数 / () 評価対象数 = ()</p> <p><input type="checkbox"/> 2.出来形測定において不可視部分が写真で的確に判断できる。</p> <p>・1) 完成写真等に、不可視部分の参考写真が添付されている。</p> <p>・2) 不可視部分の出来形寸法が確認できる写真が撮影されている。(監督員等が臨場した箇所を除く)</p> <p>(竣工写真では工事内容が分かりにくい場合、不可視部分の参考写真が添付されている。例：海岸(潜堤)工事。該当がない場合は削除)</p> <p>*チェック着目リスト該当率 = () 評価数 / () 評価対象数 = ()</p> <p><input type="checkbox"/> 3.社内の管理基準等が作成され管理している。</p> <p>・1) 管理基準のない工種について、独自の管理基準を設定し管理していることが確認できる。</p> <p>・2) 社内管理基準(目標)を設定するとともに、その運用方法(目標をオーバーした場合の検討体制や検討プロセス等の具体的な対処方法など)を定め、管理されている。</p> <p>・3) その基準により社内検査(書類検査)が完了していることが書面で確認できる。</p> <p>・4) その基準により社内検査(現場検査)が完了していることが書面で確認できる。</p> <p>*チェック着目リスト該当率 = () 評価数 / () 評価対象数 = ()</p> <p><input type="checkbox"/> 4.写真撮影要領の撮影項目、時期、頻度を満足している。</p> <p>・1) 写真管理基準がない工種は、社内管理の撮影工種、項目、頻度、箇所などについて、当該工事に即して施工計画書に具体的な記述が補足されている。</p> <p>・2) 写真管理基準の撮影頻度(時期)に基づき、撮影していることが確認できる。</p> <p>・3) 工事写真帳は写真管理基準に基づき作成されている。</p> <p>・4) 起終点の表示が写真上で明示され、着手前と完成時が比較できる。</p> <p>*チェック着目リスト該当率 = () 評価数 / () 評価対象数 = ()</p> <p><input type="checkbox"/> 5.その他 ()</p> <p>① 出来形とは、設計図書に示された工事的物の形状寸法である。</p> <p>② 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。</p> <p>③ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。</p>						<p>・ 監督員が文書で改善指示を行った</p>	<p>・ 検査職員が修補(手直し)指示を行った。</p>
						<p>上記項目に該当があれば d</p>	<p>上記項目に該当があれば e</p>

品質一覧表

	ページ	項目	細項目		ページ	項目	細項目		ページ	項目	細項目
品質工種(1)	別紙-3 ③	コンクリート 構造物 工事	【共通】【無筋】【鉄筋】に分類、二次製品構造物を別項目	品質工種(2)	別紙-3 ⑪	法面工事	【共通】【種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工関係】【コンクリート又はモルタル吹付工関係】【現場打砕工関係】【アンカー工】に分類	品質工種(3)	別紙-3 ⑲	維持修繕 工事	【(防雪)柵修繕工事】【舗装道維持修繕工事】【道路維持修繕工事】【河床整形工事】に分類
	別紙-3 ④	コンクリート 二次製 品構造物 工事	【共通】【擁壁類(補強擁壁は除く)】【用排水施設】【管水路工事】に分類		別紙-3 ⑫	基礎工 工事	【共通】【深礎工】【既製杭関係(コンクリート・鋼管・鋼管井筒等)】【場所打ち杭関係】【ケーソン】に分類、サンドマットは土工【盛土・築堤】に、【地盤改良】は別項目		別紙-3 ⑳	港湾築造 工事	【共通】【浚渫・床掘関係】【地盤改良関係】【マット・捨て石及び均し関係】【本体:杭及び矢板、控工関係】【本体:ケーソン関係、ブロック関係】【防波堤工事】【上部工】【中詰、被覆工などの基礎工】に分類
	別紙-3 ⑤	土工 工事	【共通】【切土、掘削等】【盛土・築堤等】【補強盛土】に分類		別紙-3 ⑬	地盤改良 工事	【共通】【薬液注入工】【高圧噴射攪拌工】に分類		別紙-3 ㉑	道路工 工事	【共通】【路床・路盤工・路床安定処理】
	別紙-3 ⑥	護岸・ 根固・水 制工事	【共通】【護岸】【かごマット】【根固・水制】に分類		別紙-3 ⑭	コンクリート 橋工事 (PC及び RCを対 象)	【共通】【製作関係】【架設関係】に分類		別紙-3 ㉒	歩道工 工事	【共通】【路盤・舗装工】【付属構造物関係】
	別紙-3 ⑦	鋼橋工 工事	【工場製作関係】【架設関係】に分類		別紙-3 ⑮	塗装工 工事	-		別紙-3 ㉓	消雪工 工事	【削井工・取水施設工】【散水工(復旧舗装工も含む)】
	別紙-3 ⑧	砂防構 造物及び 地すべ り防止 工事	【共通】【砂防構造物工事に適用】【根留め工】【集水井戸工】【抑止杭工】【承水路工・排水路工】【水抜きボーリング工】【落石・雪崩防止工】に分類		別紙-3 ⑯	トンネル 工事	【共通】【掘削】【支保工】【覆工】に分類		別紙-3 ㉔	下水道 工事	【共通】【開削】【推進】
	別紙-3 ⑨	舗装工 工事	【路床・路盤工関係】【アスファルト舗装関係】【コンクリート舗装関係】【橋面舗装】に分類		別紙-3 ⑰	公園・植 栽工事	【共通】【舗装・表層工】【植栽工】【付帯設備工】に分類		別紙-3 ㉕	砂防工 事(本体: ダブル ウォール 前堤・側 壁: コンクリ ト構造物)	【共通】【砂防構造物工事に適用】【:ダブルウォール工】
別紙-3 ⑩	海岸工 事	【共通】【護岸工・消波工・離岸堤】【突堤工】【上部工】【中詰、被覆工など基礎工】と仕分け	別紙-3 ⑱	防護柵 (網)・標 識・区画 線等設置 工事	【防護柵】【視線誘導標・道路標識】【区画線】【照明灯】に分類	別紙-3 ㉖	その他工 事				

【検査員評価項目について】

(品質の評定に際し)

評価は、主たる工種で評定します。主たる工種は、概ね60%以上とします。

従って、主たる工種の割合が、概ね40%以上60%未満の場合は、2工種で、概ね40%未満の場合は3工種で評定することができます。

工種は、最大3工種で、2工種の算定は、次のようになります。

(例)2工種の場合、(1工種目のA/B+2工種目のC/D)=(A+C)/(B+D)とし、その結果を評価値とします。

(出来ばえ)

各工種の出来ばえ評定項目が似かよっているため、多工種の場合でも、主たる工種で評定します。

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	コンクリート構造物工事	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】 【無筋】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 設計図書に基づくコンクリートの配合試験又は試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合） ・ 2) コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ及び空気量等が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合） ・ 3) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、バイブレーターによる締固及び養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） ・ 4) 型枠及び支保工の組立が適正で、コンクリート打設後の取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 ・ 5) コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・ 6) コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・ 7) コンクリートの現場養生用の供試体が、当該現場のものであることが確認できる。 ・ 8) 施工の打ち継ぎ目では、コンクリート打込み前の清掃等が適切に行われている。 ・ 9) 型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 ・ 10) 高炉セメント使用の場合は、初期強度の管理に細心の配慮がうかがえる。 ・ 11) 打ち継ぎ目にモルタル施工が実施されていることが確認できる。 ・ 12) 目地に挟む目地材は、露出の表面で均一に出るように施工されている。 ・ 13) 目地材、止水板等はよじれなく直線的に仕上がっている。 ・ 14) 機器及び部品等で性能検査をするものは、製造者又は公的機関の証明書が整備されている。 ・ 15) コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたり、アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 ・ 16) コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。（平成20年3月14日付技第1037号） ・ 17) 非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定を行っている。（平成23年3月14日付技第1025号） ・ 18) ひび割れ発生状況調査を実施している（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲1） ・ 19) ひび割れ有無の調査を実施し報告している（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2） ・ 20) 有害なクラックが無い。 					<p>・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
	品						上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	コンクリート二次製品 構造物工事	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 材料の品質規定証明書が整備されている。 ・ 2) J I S 規格外品について、仕様書の規定する規格や品質を満足している。 ・ 3) 基礎地盤の整形、清掃及び湧水処理等が適切に実施されていることが確認できる。 ・ 4) 二次製品の保管、吊り込み、据え付け等に十分注意を払っていることが確認できる。 ・ 5) 土留め、ウェルポイント等の仮設が設計図書に基づき、適切に施工及び管理されていることが確認できる。 ・ 6) 二次製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。 ・ 7) 施工基面は平滑で所定の強度が確保されている。(据え付け後に不等沈下で波打っていないこと) ・ 8) J I S 製品について、J I S マーク表示が写真で確認できる。 <p>【擁壁類（補強土壁擁壁は除く）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 胴込コンクリート及び裏込材の充填が十分で空隙が生じていない。 ・ 2) 基礎コンクリート及び天端等の調整コンクリートにクラック等の欠陥がない。 ・ 3) 材料の連結、又はかみ合わせが適切である。 ・ 4) 端部における地山とのすりつけが適切である。 ・ 5) 法勾配及び裏込め材の厚さの確保のため細心の注意をはらっている。 ・ 6) 設置後の製品に有害なクラックや損傷が無い。 <p>【用排水施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 位置、方向、高さ及び勾配等について、前後の施設又は地形になじみよく施工されている。 ・ 2) 不等沈下防止に配慮して、基礎地盤の締め固めが特に入念に行われている。 ・ 3) 呑口、吐口及び集水樹等の取り付けコンクリートに、クラック等の欠陥がない。 ・ 4) 施設の流末は浸食、滞留等が生じないよう処理されている。 ・ 5) 不等沈下の発生がなく、基礎コンクリートの亀裂や縦目地からの漏水も見られない。 ・ 6) 縦目地の目地モルタルが適切に施工されている。 ・ 7) 製品周辺の盛土、埋戻土の施工にあたり、巻出し及び転圧が適切に施工されている。 ・ 8) 製品の縦目地には隙間やズレがなく、適切に施工されている。 					<p>・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
II 品 質							<p>・ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> <p>上記該当あれば・・ d</p>	<p>・ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。</p> <p>上記該当あれば・・ e</p>

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	土工事(切土、盛土、築堤等工事)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p> <p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> <p>上記該当あれば・d</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p> <p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。</p> <p>上記該当あれば・e</p>
		<p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 雨水による崩壊が起きないように、排水対策を実施している。 ・2) 筋芝又は種子吹付等を適切に行っている。 ・3) 法面に有害なクラックや損傷がない。 ・4) 建設発生土が適切に管理されている。 ・5) 施工基面が平滑で、所定の強度が得られるように仕上げられている。 ・6) 建設発生土の再利用が積極的に図られ、現場での放置がなく、時間管理の上で適切に管理されている。 ・7) 伐除除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 <p>【切土、掘削】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 置き換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工している。 ・2) 余堀などによる地盤の強度低下を招かないよう施工している。 ・3) 切取法面において落石等の危険がないようにゆるんだ転石、岩塊等が除去されている。 <p>【盛土、築堤等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 品質管理の基準、そのための施工方法が明確になっている。 ・2) 良好な施工により盛土材の品質が設計図書に基づくものになっている。 ・3) 段切り等が施工前に適切に行われている。 ・4) 構造物周辺の締固め等の処理を適正に行っている。 ・5) 締固めを適切な条件の基で施工している。(巻き出し厚が均一で、均等な転圧が行なわれている) ・6) 締め固め試験により管理され適正な品質という。 ・7) CBR試験等を行っている。 ・8) 施工後の沈下量の測定が適正に実施されている。 ・9) 土羽工の土質が適正である。 						
II	品							
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ	土工事（切 土、盛土、 築堤等工 事）	<p>【補強土工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 基礎が沈下しないように十分な強度があるかが確認されて作業がされている。 ・2) 盛土仕上がりの状態に変形がなく、はらみのない状態で完成している。 ・3) 補強材の施工にずれ、歪み、はらみ、損傷がないことが確認できる。 ・4) 盛土の締固を適切な条件（人力機械別、巻出し厚、敷き均し、転圧作業等）で施工されている。 ・5) プレキャスト製品及び材料等の品質が、工場管理資料により適正であることが確認できる。 ・6) 現場条件に応じた排水対策が施工時を含め適切に講じられている。 ・7) 盛土の締固め管理（密度等）が適切に実施されていることが確認できる。 ・8) 構造物との取り合いがよく、排水処理が適切に実施されている。 							
		<p>評定方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △ (0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数</p> <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p>							
II									
品									
質									

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	護岸・根 固・水制工 事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【共通】 ・1) 施工基面が平滑に仕上がり、所定の強度が確保されている。(出来上がりが波打っていない) ・2) 二次製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。 ・3) 二次製品規格の現場チェックがなされている(土木部汎用二次製品は除く) ・4) 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。 ・5) 施工にあたって、床堀箇所湧水及び滞水等を、排除して施工していることが確認できる。 ・6) ひび割れ有無の調査を実施し報告している(土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2) ・7) 新潟県コンクリート品質確保ガイドライン(案)に基づく取組を達成した(加対象構造物以外は項目削除)					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		【護岸】 ・1) 裏込材、胴込めコンクリートが充てん又は締め固めが充分で、空隙が生じていない。 ・2) 緑化ブロック、石積み(張)、法枠及びかごマット等で材料のかみ合わせ又は連結が適切で、裏込材の吸い出しの恐れがない。 ・3) 護岸工の端部や曲線部の処理、強度及び水密性が適切である。 ・4) 遮水シートの上流側が上になるように所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が適切である。 ・5) 植生工で、植生の種類、品質、配合及び施工後の養生が適切である。 ・6) 矢板の品質がミルシート等で確認できる。 ・7) 矢板打ち込みは導材を設置し、ぶれ、よじれ、倒れがなく、かみ合わせが適切である。 ・8) 材料の品質規格証明書等が整備されている。 ・9) 製品の品質管理が適切に行われ、納入月日が確認できる。 ・10) ブロックマットのアンカーピンの配置、打ち込みが適切になされている。 ・11) ロックマットは、所定の幅で重ねられている。 ・12) 丁張りを2重、3重に設けるなど、法勾配、裏込め材の厚さの確保のため細心の注意をはらっている。 ・13) 鉄線蛇籠工の使用では、詰め石のために籠が変形していないことが確認できる。 ・14) 口締めの閉じ、鉄筋はよくねじれ強く締められている。					・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。
II 品 質							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運表

(検査員)

審査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	護岸・根 固・水制工 事	<p>評定方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △ (0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○ + △ / 評価対象数</p> <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p> <p>・コンクリートブロック積み(張)等にクラックがある場合、別紙-4の3項を参照し、c、dまたはe評価する。</p>						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	鋼橋工事 (RC床版 工事はコンクリ ト構造物に準 ずる)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【工場製作関係】 ・1) 鋼材の員数照合がミルシート等（現物照合を含む）で確認されている。 ・2) 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。 ・3) 素地調整の場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 ・4) 塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 ・5) 塗料の品質が出荷証明書や塗料証明書で確認できる。 ・6) 塗装前の処理が適切に実施されていることが確認できる。 ・7) 仕様書に定められた制限内の気温及び湿度の条件下で、塗装を行っていることが確認できる。 ・8) 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・9) 放射性透過試験又は超音波探傷試験により溶接箇所の試験結果報告書が作成され、適正に実施されたことが確認できる。 ・10) キャンバーが規格どおりに確保されている。 ・11) 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ・12) 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 ・13) 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。 ・14) 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 【架設関係】 ・1) ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。 ・2) ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ・3) 支承の据付で、コンクリート面のチップング及びモルタル付着が確認でき、仕上げ面に水切り勾配がついている。 ・4) ボルトの品質がミルシート等で確認できる。 ・5) 架設の結果、塗装面を損傷していない。 ・6) 現場塗装で塗り残し、むら等がない。 ・7) 鋼材の保管にあたり、変形及び塗装面に損傷を与えないように適切に管理されている。 ・8) トルシアボルトの締め付け完了がピンテールの破断により、写真等によって確認できる。 ・9) 支承製品の品質が証明書等で確認できる。 ・10) 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
 品 質							・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。 上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
<p>3.出来形及び出来ばえ</p> <p>II</p> <p>品</p> <p>質</p>	<p>鋼橋工事 (RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 11) 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 ・ 12) 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。 ・ 13) 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。 ・ 14) 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 <p>【架設関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1) ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。 ・ 2) ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ・ 3) 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及びモルタル付着が確認でき、仕上げ面に水切り勾配がついている。 ・ 4) ボルトの品質がミルシート等で確認できる。 ・ 5) 架設の結果、塗装面を損傷していない。 ・ 6) 現場塗装で塗り残し、むら等がない。 ・ 7) 鋼材の保管にあたり、変形及び塗装面に損傷を与えないように適切に管理されている。 ・ 8) トルシアボルトの締め付け完了がピンテールの破断により、写真等によって確認できる。 ・ 9) 支承製品の品質が証明書等で確認できる。 ・ 10) 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 ・ 11) 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 ・ 12) 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。 ・ 13) 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 ・ 14) 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。 						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	砂防構造物及び地すべり防止工事	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 地山との取り合わせが適切に行われている。 ・2) 施工基面が平滑に仕上げられ、所定の強度が確保されている。(出来上がりが波打っていない) ・3) 材料の品質規定証明書が整備されている。 ・4) ひび割れ有無の調査を実施し報告している(土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2) ・5) 新潟県コンクリート品質確保ガイドライン(案)に基づく取組を達成した(加対象構造物以外は項目削除) <p>【砂防構造物工事に適用】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 設計図書に基づくコンクリートの配合試験又は試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) ・2) コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ及び空気量等が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) ・3) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、バイブレーターによる締固及び養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) ・4) 型枠及び支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後の取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 ・5) コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・6) コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・7) コンクリートの現場養生用の供試体が、当該現場のものであることが確認できる。 ・8) コンクリート打込み前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ・9) コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) ・10) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成20年3月14日付技第1037号) ・11) コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ・12) 鉄筋の組立及び加工が適切であることが確認できる。 ・13) 基礎地盤が確認され、適切に基盤面が仕上げられていることが確認できる。 ・14) 掘削法面勾配が、正確に施工されていることが確認できる。 					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
II 品 質							<p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p>	<p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。</p>
							<p>上記該当あれば・d</p>	<p>上記該当あれば・e</p>

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ	砂防構造物 及び地すべ り防止工事	<ul style="list-style-type: none"> ・15) 排水パイプや吸い出し防止材が適切に施工されていることが確認できる。 ・16) 床固め及び帯工等との取り付け部が適切に施工されている。 ・17) 流路工の付属物の施工が適切に施工されている。 ・18) リフトスケジュールが作成され、コンクリート打設時期及び養生が適切に行われている。 <p>【根留め工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) かご工の積み方が適正で、変形がなく、垂直に立ち上がっている。 ・2) かごは芋目地にならないよう交互に積み上げられている。 ・3) 層積みの線が中だるみなく、水平に整っている。 ・4) 口締め閉じ、鉄筋はよくねじれ強く締められている。 ・5) かごマットや蛇籠の詰め石の施工が適切で空隙が生じていない。 ・6) かごマットや蛇籠の中詰め石が仕様書に定められた大きさと施工されている。 <p>【集水井戸工（ライナープレート工法）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) ライナープレート等の組立にあたり、偏心と歪みに配慮し施工を行っている。 ・2) ライナープレート等と地山との隙間が少なくなるように施工を行っている。 ・3) 地すべり状況を把握し、掘削中の地盤構造や湧水の記録が整備されている。 ・4) ライナープレート等を確実に固定できるように掘削が入念に施工され、ライナープレート端に触れることなく、鉛直方向に正確に施工されていることが確認できる。 ・5) ライナープレート等が仕様書に示す深さごとに1枚ずつ実施されていることが確認できる。 ・6) ライナープレート等の接続（ボルトと締付）が仕様書に示すとおり実施されている。 <p>【集水井戸工（自重沈下工法・セグメント工法）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 地すべり状況を把握し、掘削中の地盤構造、湧水の記録が整備されている。 ・2) 発進工の基本となる井筒発進工の底面は、水平かつ平坦に仕上げられている。 ・3) ブロックの組み立てにあたり、製品仕様のとおりボルト締めが確実に施工されている。 ・4) 井筒内の掘削作業にあたり、不当沈下による傾きを防止するため、掘削は中心部から外側に掘り進み、掘りすぎないように注意して施工されている。 ・5) 偏心に配慮し、水平・鉛直に対する施工管理を常に行っている。 ・6) 沈下作業にあたり、地山との摩擦力を軽減するための沈下砂利が均一に回るように施工されている。 ・7) 縦方向接合鉄筋を挿入する際に鉄筋の所定ラップ長が取れているか確認できる。 ・8) 縦方向接合鉄筋挿入孔に充填するセメントミルク施工に際し、所定の規格を満足しているか確認できる。 							
II	品								
質									

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	砂防構造物 及び地すべ り防止工事	<p>・9) 井筒頭部に施工する固定コンクリートについて、水平かつ平坦に施工されている。</p> <p>【抑止杭工】</p> <p>・1) 杭に損傷及び補修痕がないことを確認できる。</p> <p>・2) 既製杭の打ち止めの管理方法又は、場所打ち杭の施工管理方法が整理され、かつ、記録で確認できる。</p> <p>・3) 杭の偏心管理が確認できる。</p> <p>・4) 溶接の品質管理に関して、仕様書等に定められた事項が確認できる。</p> <p>・5) 杭の継ぎ手溶接、あるいは接続が丁寧に施工されていることが確認できる。</p> <p>・6) グラウト及び中詰コンクリートが、丁寧に施工されていることが確認できる。</p> <p>・7) グラウトの泥水処理において、適切に施工されていることが確認できる。</p> <p>【集水路工、排水路工】</p> <p>・1) 施設の出来上がりに凹凸がなく、丁寧に仕上げられている。</p> <p>・2) 既設道路及び水路施設等との取付けが、なじみが良く施工されている。</p> <p>【水抜きボーリング工】</p> <p>・1) 孔口間隔が正確であり、孔口の接続が丁寧に仕上げられている。</p> <p>・2) 保孔管内部の洗浄作業が確認できる。</p> <p>・3) 保孔管のストレーナー加工が適切であることを確認できる。</p> <p>・4) 孔口部の土砂崩壊防止、排水口の流末処理及び侵食防止が適切に施工されている。</p> <p>・5) 集排水ボーリング工の方向、角度、及び長さが設計図書に示されたとおりに適正になるよう、施工上の配慮がなされている。</p> <p>・6) 検尺について監督員の立合又は指示により確認されている。</p> <p>・7) 保孔管が掘削全延長に挿入されていることが確認できる。</p> <p>【落石、雪崩防止工】</p> <p>・1) 材料の品質規格証明書等が整備されている。</p> <p>・2) 施工基面を乱さないように施工されている。</p> <p>・3) 設置位置及び設置の方向などが適正に施工されている。</p> <p>・4) 基礎が地山となじみよく施工されている。</p> <p>・5) 基礎周辺の湧水の処理及び流水の洗堀処理が適切になされている。</p> <p>・6) ワイヤ式の防護工の場合は、張力にゆるみがないことが確認できる。</p>						
II								
品								
質								

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	砂防構造物及び地すべり防止工事	<p>評価方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △(0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値(%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数</p> <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上..... a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満..... a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満..... b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満..... b'</p> <p>評価値が60%未満..... c</p>						
 品 質		<p>・コンクリートブロック積み(張)等にクラックがある場合、別紙-4の3項を参照し、c、dまたはe評価する。</p>						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	舗装工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【路床・路盤工関係】 ・1) 路床及び路盤工のプルフローリングを行っており、沈下等の不具合があった場合は、良質の材料と入れ替えるなどの対策を行なっている。 ・2) 軟弱地盤など路床工にとって不適合なものに対し、対応策が取られている。 ・3) 材料を降ろす位置、方法及び材料の敷均しが適正な方法で行われ、材料分離していない。 ・4) 構造物周辺の締め固め等が適切に行われている。 ・5) 路床及び路盤工の密度管理が適切に行われている。 ・6) 材料の品質証明書が整理されている。 ・7) 掘削面の凹凸を除去し、均一な路床安定処理工が実施されている。 ・8) 舗装の出来上がりを左右する路盤工が、平坦に出来上がっていることが確認できる。 ・9) 設計図書に基づき、所定の厚さ管理及び品質管理が実施されている。 ・10) 構造物とのすり付けが適正に実施され、ゆるんだところがない。 ・11) 設計図書に基づいて、水溜まりや表面仕上げにキャタピラの跡がなく、平坦に仕上がっている。 ・12) 構造物周辺の締め固め等で、振動ローラ等による入念な施工が実施されている。 ・13) 設計図書に定められた試験方法でC.R.R値を測定していることが確認できる。 【アスファルト舗装関係】 ・1) 設計図書に基づく混合物の配合設計及び試験練りが行われており、適切な混合物の規格が確認できる。(アスファルト混合物の事前審査制度の適用工事は除く) ・2) 混合物の温度管理が、プラント出荷時、現場到着時及び舗設時等で整理、記録されている。 ・3) 舗設後、直ちに供用する必要のある現場で、交通解放時の温度管理を適切に行っている。 ・4) 舗設の各層の継ぎ目が、仕様書に定められた数値以上にずらしていることが確認できる。 ・5) 目地の処理が、仕様書に定められたとおりであることが確認できる。 ・6) 気象条件に適した混合物の運搬方法及び舗設作業(締め固め等)の配慮が行われている。 ・7) 乳剤が均一に散布され、第三者への飛散防止対策及び構造物への付着など、細心の注意が払われている下で適正に塗布されている。 ・8) アスカーブの施工において、細かな配慮がなされ丁寧に施工されている。 ・9) 路肩処理及び端部処理の施工において、細やかな配慮がなされ丁寧に施工されている。 ・10) 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	品						上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運表

(検査員)

審査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形及び出来ばえ	舗装工事	<p>評価方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △ (0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○ + △ / 評価対象数</p> <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p>							
II 品 質									

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ	海岸工事	<p>【護岸・消波工事・離岸堤】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) コンクリートブロックの転置及び仮置に際し、強度確認を行っている。 ・2) コンクリートブロックの仮置きで転倒や崩壊等の恐れがない。 ・3) 設置されたブロックに破損や補修痕のないことが確認できる。 ・4) 砂地や岩盤への根入れが適正で、不等沈下や背後土砂のパイピング等がない。 ・5) 上部構造物の継ぎ目から背後土砂の流出がないことが確認できる。 ・6) 異形ブロック等を現場で製作しているものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法、歪み及び傷等をチェックしている。 ・7) 異形ブロックの製作で豆板、かけ及び型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。 <p>【突堤工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 ・2) 捨石の基盤に敷設する帆布は、重ね合わせなどが適切に行われている。 ・3) 方塊ブロックが垂直に据えられていることが確認できる。 ・4) 捨石基礎は、大小の石でかみ合わせが良く、均し面にゆるみがないよう施工されていることが確認できる。 ・5) 岩着の基礎工は、岩の状態を把握し、表面の藻及び砂などを除去した上で施工されている。 ・6) 水中コンクリートの品質規格が確認できる。 ・7) 水中コンクリートの打設に際し、海水混入の防止策を実施している。 <p>【上部工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 施工の打ち継ぎ目では、位置が適正で、コンクリート打設前の清掃等が適切に行われている。 <p>【中詰、被覆などの基礎工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 中詰めに使用する石の計量が適切であることが確認できる。 ・2) 基礎工は、大小の石でかみ合わせ良く、均し面にゆるみがないよう施工されていることが確認できる。 ・3) 基礎に敷設する帆布等の破れがなく、所定の重ねが写真記録等により確認できる。 ・4) 捨て石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 							
II									
品									
質									

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運表

(検査員)

審査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	海岸工事	<p>評定方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △(0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値(%)=評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数</p> <p>評価値=()評価数/()対象評価項目数=()%</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p>						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	法面工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【共通】 ・ 1) 施工基面が平滑に仕上げられている。 ・ 2) 湧水や地表水の処理が適切で侵食、亀裂等がない。 ・ 3) ラス張工は、地山に均等になじむように張られ、浮いているところがないように施工されている。 ・ 4) 金網、ネット等が仕様書のとおり施工され、仕上げ面から適正な間隔を保ち固定されている。 ・ 5) 法肩の地山への巻き込みが適正に施工されている。 ・ 6) ネットの設置にあたり法面への固定方法が適切である。 ・ 7) 地山表面の不純物の除去が確実に実施されている。 ・ 8) 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。 【種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工関係】 ・ 1) 土壌試験を実施し、施工に反映している。 ・ 2) ネット等の重ね幅が10cm以上確保されている。 ・ 3) 吹付け厚さが均等である。 ・ 4) 吹付け厚さによって必要な場合、二層以上の吹き付けは、層を分けて施工していることが確認できる。 ・ 5) 跳ね返り材料が適切に処理されている。 ・ 6) 厚さによる二層以上の吹き付けでは、剥離かないことが確認できる。 ・ 7) 種子の品質が適正なことが書類等で確認できる。 ・ 8) 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。 【コンクリート又はモルタル吹付工関係】 ・ 1) 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ・ 2) 金網等の重ね幅が10cm以上確保されている。 ・ 3) 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。 ・ 4) 吹付け厚さが均等である。 ・ 5) 吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。 ・ 6) 跳ね返り材料が適切に処理されている。 ・ 7) 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。 ・ 8) 金網が仕様書のとおり施工され、仕上げ面から適正な間隔を保ち固定されている。					・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
II 品 質							・ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ	法面工事	<ul style="list-style-type: none"> ・9) 金網等の設置にあたり、法面への固定方法が適切である。 ・10) 水抜きパイプが適切に配置されている。 <p>【現場打ち法枠工関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ・2) アンカーの施工長さが確認できる。 ・3) 現場養生が適切に行われていることが確認できる。 ・4) 枠内に空隙がないことが確認できる。 ・5) 層間にはく離がないことが確認できる。 ・6) 跳ね返り材料が適切に処理されている。 ・7) アンカーが確実に固定されている。 <p>【アンカー工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) ボルトの締付確認が実施され、適切に管理されている。 ・2) ボルトの締め付け機や測定機器のキャリブレーションを実施している。 ・3) アンカー施工までの定着具及び tendon 等の保管管理が適正である。 ・4) アンカー等の組み立て、加工が適正で損傷や汚れがない。 ・5) グラウト注入のセメントミルクの品質、強度および充填確認が資料等により確認できる。 ・6) 削孔の位置、削孔長及び方向について確認できる記録が管理されている。 ・7) 削孔内の洗浄が適切に施工され、スライムの除去が資料等で確認できる。 ・8) 設計アンカーの耐力確保のために、ジャッキの試験成績表に基づき定着荷重の資料が整備されている。 ・9) 材料、製品の品質及び規格等がミルシート等により確認できる。 							
II									
品									
質									

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運表

(検査員)

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	法面工事	<p>評定方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △(0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数</p> <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上..... a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満..... a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満..... b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満..... b'</p> <p>評価値が60%未満..... c</p>							

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	基礎工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。
		[評価対象項目] 【共通】 ・1) 水平度、安全度及び鉛直度等が確認できる。 ・2) 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動、安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度及び比重が適切に管理されている。 ・3) ケーシングをはじめ、加工組立した鉄筋等について細心の注意で施工されている。 ・4) 裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。 ・5) 測定機器のキャリブレーションを実施している。 ・6) 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。 【深礎工】 ・1) ライナープレート等の組立にあたって、偏心と歪みが少なくなるよう配慮されている。 ・2) 支持地盤の確認が、ボーリングデータ等により的確に実施されている。 【既成杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒等）】 ・1) 杭に損傷及び補修痕がない。 ・2) 杭の打止め管理方法が整備され、支持強度等に関する記録が確認できる。 ・3) 溶接の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 ・4) 打ち込み機械が、堅固な足場に固定され施工されていることが確認できる。 ・5) 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・6) 杭頭処理にあたり、設計図書に基づき適切な処理が実施されている。 ・7) 杭先端の根固め工法において、品質が確保されたセメントミルクにより施工され、打設量が確認できる。 【場所打ち杭関係】 ・1) 杭の施工管理方法が整備され、かつ記録が確認できる。 ・2) 場所打ち杭について、トレミー管をコンクリート内に2 m以上入れて施工していることが確認できる。 ・3) コンクリート打込み量及び打込み高さを常に計測し、その記録を確認できる。 ・4) 鉄筋の加工組立及び設置が適正に行われている。						
II 品 質							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ 品 質	基礎工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5) スライム処理が適正に行われていることが確認できる。 【ケーソン】 ・ 1) ケーソンの位置及び沈下速度が管理資料から適切であることが確認できる。 ・ 2) 施工基盤が平板裁荷試験で堅固であることが確認できる。 ・ 3) 型枠は、表面がきれいになっているものを使うために適正に処理がなされている。 ・ 4) 打ち継ぎ目の処理が適切に行われている。 【コンクリート工（場所打ち杭の中詰め用等）】 ・ 1) 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格。（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合） ・ 2) コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ及び空気量等が確認できる。（同 上） ・ 3) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間及び打込み時の投入高さ等が適切に行われている。 ・ 4) コンクリートの現場養生用の供試体が、当該現場のものであることが確認できる。 ・ 5) 機器及び部品等で性能検査を行うものは、製造者又は公的機関の証明書が整備されている。 ・ 6) コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたり、アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 ・ 7) コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。（平成20年3月14日付技第1037号） ・ 8) コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ・ 9) 鉄筋の組立及び加工が適切であることが確認できる。 ・ 10) スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 ・ 11) 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・ 12) 鉄筋の規格、引張強度及び曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 ・ 13) 重要構造物に係る主鉄筋について、引張試験曲げ試験を行っている。（平成19年6月12日付技第1007号） ・ 14) 鉄筋の重ね合わせ長が、設計図書どおりであることが確認できる。 							

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
<p>3.出来形及び出来ばえ</p> <p>II</p> <p>品</p> <p>質</p>	<p>基礎工事</p>	<p>評定方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △ (0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数</p> <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が 90% 以上..... a</p> <p>評価値が 80% 以上～90% 未満..... a'</p> <p>評価値が 70% 以上～80% 未満..... b</p> <p>評価値が 60% 以上～70% 未満..... b'</p> <p>評価値が 60% 未満..... c</p>						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	地盤改良工事（サンドマットは【盛土・築堤】で評価）	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【共通】 ・1) 使用材料は、数量をはじめ、安全性が確認できる品質証明書が整理されている。 ・2) 施工ポイントにロッドのセンターが合っているか、ロッドの寸法及び残尺をもって確認できる。 ・3) 機械の安定を確保し、垂直精度を確認することにより孔曲がりの防止につとめ、水平度及び鉛直度が確保されている。 ・4) 注入量は流量計を使用し、規定分の注入材を注入したことが確認できる。 ・5) 改良地盤にあっては、施工箇所が均一に改良され、十分な強度及び支持力があることが確認できる。 ・6) 工事着手前に配合試験及び一軸圧縮試験等を実施し、それに基づいた施工が実施されている。 ・7) セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。 【薬液注入工】 ・1) 薬液の配合は、常に設定されたゲルタイムになるよう日々管理がなされている。 ・2) 注入順序はステップアップ方式とし、正規の間隔で引き上げ管理していることが確認できる。 ・3) 注入は、吐出量を一定に保つように圧力管理が実施されている。 ・4) 注入状況を証明する記録用紙には、監督員の検印されたもので整理されている。 ・5) 注入完了後は、設計を満足する結果かどうかを透水試験等により確認されている。 ・6) 薬液注入箇所周辺の地下水及び公共用水域等の水質汚濁の状況を監視し、測定結果が水質基準に適合していることが確認できる。 【高圧噴射攪拌工】 ・1) 噴射テストにより施工仕様の確認を実施している。 ・2) 造成の際には、圧力や回転数などの施工仕様に基づき管理されていることが確認できる。 ・3) 注入材の管理は、常に練り上がった注入材の比重をマッドバランスで管理し、日々測定の比重管理が実施されている。 ・4) 規定の有効径が確保され、一軸圧縮強度試験により強度管理されている。 ・5) 六価クロム溶脱に対する確認が実施されている。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
II 品 質							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
<p>3.出来形及び出来ばえ</p> <p>II 品 質</p>	<p>地盤改良工事（サンドマットは【盛土・築堤】で評価）</p>	<p>評価方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △ (0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数</p> <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p>						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	コンクリート橋工事 (PC及びRCを対象)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【共通】 ・1) 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量等)が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) ・2) コンクリート打込み時に必要な供試体を採取し、強度、スランプ及び空気量等が確認できる。(同上) ・3) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、バイブレーターによる締固及び養生方法等が適切に行なわれている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) ・4) 型枠及び支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後の取り外し時期が、コンクリート強度等で適正に管理されている。 ・5) 鉄筋の規格、引張強度及び曲げ強度の試験値をミールシート等で確認できる。 ・6) コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ・7) スペースを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 ・8) 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・9) 鉄筋の組立及び加工が適切であることが確認できる。 ・10) 鉄筋の重ね合わせ長が、設計図書どおりであることが確認できる。 ・11) コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・12) コンクリートの現場養生用の供試体が、当該現場のものであることが確認できる。 ・13) コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・14) コンクリート打込み前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ・15) コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 (高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) ・16) コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成26年8月19日付技第1019号) ・17) 微破壊・非破壊によるコンクリート強度測定を実施している(橋長30m以上橋梁)(平成31年2月15日付技第1035号) ・18) 非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定を行っている。(平成31年2月15日付技第1035号) ・19) ひび割れ発生状況調査を実施している(土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲1) ・20) ひび割れ有無の調査を実施し報告している(土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2)					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	品						上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運表

(検査員)

審査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ Ⅱ 品 質	コンクリー ト橋工事 (P C及び R Cを対 象)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 21) 有害なクラックが無い。 ・ 22) 新潟県コンクリート品質確保ガイドライン (案) に基づく取組を達成した (加対象構造物以外は項目削除) <p>【製作関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 製品の員数をはじめ規格の照合がミルシート等 (現場照合を含む) で確認できる。 ・ 2) 作業実施前に装置 (機器) のキャリブレーションが実施されている。 ・ 3) スペーサーの材料が適正で、品質が確認できる。 ・ 4) プレベーム桁プレクションで適正に実施されている。 ・ 5) 緊張及びグラウト管理が適切に管理されている。 ・ 6) プレストレッシング時のコンクリート強度が、最大圧縮応力度の1.7倍以上であることが確認できる。 <p>【架設関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及びモルタルでの付着が確認でき、仕上げ面に水切り勾配がついている。 <p>評定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。 ③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △ (0.5) 評価できないもの ×(0) ④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○ + △ / 評価対象数 <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ クラックがある場合、別紙-4の3項を参照し、c、dまたはe評価する。 							

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	塗装工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。 上記該当あれば・e
		[評価対象項目] ・1) 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む） ・2) ケレンが入念に実施されていることが確認できる。 ・3) 施工時の天候、気温及び湿度等の条件が整理、記録されており、適正な気象条件下で塗装をしている。 ・4) 塗料を使用前に攪拌し、容器底部に顔料が沈殿していないことが確認できる。 ・5) 塗料に有害な付着物がない。 ・6) 塗料の空缶管理が写真等で確実に確認できる。 ・7) 上向きなど塗装しにくいところが入念に施工されている。 ・8) 締め付けボルト、橋台と桁の間及び隅の所で塗り残しがない。 ・9) 仮設足場の跡などの塗り残しや色違いの塗装のないことが確認できる。 ・10) 塗膜の表面に気泡やへこみがないことが確認できる。 ・11) 設計図書に示された数量が、使用前後で資料により確認できる。 ・12) 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 評定方法 ① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。 ③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △(0.5) 評価できないもの ×(0) ④ 評価値(%)=評価数/対象評価項目数=○+△/評価対象数 評価値=()評価数/()対象評価項目数=()% 評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上～90%未満..... a' 評価値が70%以上～80%未満..... b 評価値が60%以上～70%未満..... b' 評価値が60%未満..... c						
II	品							
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	トンネル工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【共通】 【無筋】 ・1) 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合） ・2) コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ及び空気量等が確認できる。（同上） ・3) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、バイブレーターによる締固及び養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） ・4) 鉄筋の規格、引張強度及び曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 ・5) 鉄網の保管管理が適正であることが確認できる。 ・6) コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ・7) 日々計測管理を行っており、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。 ・8) 型枠及び支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後の取り外し時期が、コンクリート強度等で適正に管理されている。 ・9) コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・10) コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・11) コンクリートの現場養生用の供試体が、当該現場のものであることが確認できる。 ・12) 鉄筋の組立、加工が適切であることが確認できる。 ・13) スペースを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 ・14) 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・15) 鉄筋の重ね合わせ長が、設計図書どおりであることが確認できる。 ・16) コンクリート打込み前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ・17) コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。（高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する） ・18) コンクリート打込み前に単位水量試験または水セメント比試験を実施している（平成26年8月19日付技第1019号） ・19) 施工中の地質、湧水の状況、支保工や覆工の変状等を観察、記録し適切な対処がなされている。 ・20) 現場でのセメント及び混和剤等の保管管理では、防湿性の高いサイロ及び倉庫で管理されている。 ・21) 設計図書に定められた岩区分（支保工パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
	品						上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	公園・植栽	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p> <p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> <p>上記該当あれば・d</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p> <p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。</p> <p>上記該当あれば・e</p>
	工事	<p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 材料の規格、品質が適正であり、証明書等が整備されている。 ・2) 路床及び路盤工のブルーローリングを行っている。 ・3) 石積み、二次製品側溝等の材料のかみ合わせ又は連結が適正で、裏込め材料等の沈下、崩壊又は漏水のおそれがない。 ・4) 雨水等のたん水が生じないように排水対策を実施している。 ・5) 盛土材の品質、形状が設計図書に基づくものになっている。 ・6) 締め固めを適切な条件で施工している。 <p>【舗装工・表層工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 設計図書に基づく混合物は、配合報告書により適切な配合規格が確認できる。 ・2) クレー（混合土）表層材料の混合が入念に行われ、品質が均一であることが書類等で確認できる。 ・3) 平板、レンガやタイル舗装等の目ずれがなく、共通仕様書等に定められたとおり処理されていることが確認できる。 ・4) 排水勾配が適正に守られ、水溜まりが生じていない。 <p>【植栽工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 土壌硬度試験及び土壌試験（PH）を実施し施工に反映している。 ・2) 活着管理が適正に行われている。 ・3) 樹木等に損傷やはちくずれ等がなく、保護養生が適切になされている。 ・4) 樹木等の生育に害のあるものは除去されている。 ・5) 余剰枝の剪定や整形その他必要な手入れが行われている。 ・6) 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥されている。 ・7) 植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。 ・8) 土壌改良においては、設計に基づく改良深さ、改良材の添加量が確保され、均一に混合されている。 ・9) 日焼け、病害虫を防止するため幹巻きなどが適切に行われている。 ・10) 支柱を、全体的な美観を考慮し、緩みなく堅固に設置している。 ・11) 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。 ・12) 鳥居は、全体的な美観を考慮して、高さ、方向など統一されて施工されている。 						
II								
品								
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形及び出来ばえ	公園・植栽工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 13) 高木は、バランスよく支線が張られ、緩みなく施工されている。 ・ 14) 樹木、地被類及びつる性植物等には、樹幹のわれや病虫害などないことが確認できる。 ・ 15) 現場に搬入された芝は、速やかに植え付けられ枯死しないように養生されている。 ・ 16) 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。 <p>【付帯設備工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 製品及び機器の機能、性能が確認でき、満足している。 ・ 2) 地下埋設物が設計図書に基づき適正に施工されており、記録により確認できる。 ・ 3) 遊戯施設等の構造物の設置では、ひずみ、歪み、ふれがないように、堅固に基礎に取り付けられている。 <p>評定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。 ③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △ (0.5) 評価できないもの × (0) ④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○ + △ / 評価対象数 <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が 90% 以上…………… a</p> <p>評価値が 80% 以上～90% 未満…………… a'</p> <p>評価値が 70% 以上～80% 未満…………… b</p> <p>評価値が 60% 以上～70% 未満…………… b'</p> <p>評価値が 60% 未満…………… c</p>							
II	品								
質									

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
<p>3.出来形及び出来ばえ</p> <p>II 品 質</p>	<p>防護柵</p> <p>(綱)視線誘導標 標識・照明灯・区画線等設置工事</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・5) 視線誘導標の反射器の角度が適切である。 ・6) 視線誘導標の支柱が沈下するおそれがないよう、十分突き固められている。 ・7) コンクリート基礎の施工では、周囲の締め固めが十分に行われている。 ・8) 支柱を支える基礎は、規格どおりに出来上がり、高さ、位置が設計図書により確認できる。 ・9) 視線誘導標は反射器の角度が変わることの無いよう、土中、コンクリート建込式とも固定されている。 <p>【区画線】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) ペイント式（常温式）区画線に使用するシンナーの使用量が10%以下である。 ・2) 塗料の空き缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 ・3) 施工時の気象条件を考慮し、施工がなされていることが確認できる。 ・4) 施工前に路面を清掃した上で、乾燥後に施工されている。 ・5) 溶融式区画線の施工では、溶融潜を適温で管理している。 ・6) 区画線を消去の場合、表示材（塗料）のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。 ・7) プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。 ・8) 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <p>【照明灯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 製品に損傷、キズ及びへこみなどがないことが確認できる。 ・2) 照明灯は垂直に立ち、規格とおりの高さに設置され、道路の路側構造物との位置関係が適正である。 ・3) 設計図書に明示以外は、照明灯の方向は、道路法線に直角に対象形になっている。 ・4) 構造物強度、地耐力の確認が出来る。 ・5) 基礎の周囲の締め固めが十分に行われている。 ・6) 支柱を支える基礎は、規格どおりに出来上がり、高さ及び位置が設計図書により確認ができる。 							

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
<p>3.出来形 及び出来 ばえ</p> <p>II 品 質</p>	<p>防護柵 (綱)視線 誘導標 標 識・照明 灯・区画線 等設置工事</p>	<p>評価方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △(0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値(%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数</p> <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p>						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	維持修繕工 事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p> <p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> <p>上記該当あれば・d</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p> <p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。</p> <p>上記該当あれば・e</p>
		<p>[評価対象項目]</p> <p>【（防雪）柵設置工事（組み立て、収納、撤去）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 支線の設置方法及びターンバックルの締め付けが適切であり、堅固に固定されている。 ・2) 返納材料が部材毎に整備され、指定保管場所に適切に集積されていることが確認できる。 ・3) 部材形状がきめ細かに調整され、各スパンが均一に施工されていることが確認できる。 ・4) 締め付けボルト、固定金具の取り付け状況を入念に点検し、施工されていることが確認できる。 ・5) 製品に新材がある場合、キズ、へこみ及び塗装のはがれがないことが確認できる。 <p>【舗装道維持修繕工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 設計図書に基づく混合物の配合報告書により、適切な混合物の規格が確認できる。 ・2) 舗装が入念に実施されており、周縁部との段差や隙間などがなく、確実な密着が確認できる。 ・3) 施工面の水やゴミ等の有害物を除去後に舗装したことが確認できる。 ・4) プライマーが適切な方法により均一に散布又は塗布されていることが確認できる。 ・5) 打ち換えの舗装補修では、路盤の不陸が確実に修正され、切削工では切削面が平坦に出来上がっている。 <p>【道路維持修繕工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 材料（二次製品）の規格及び品質が適正であり、証明書等が整備されている。 ・2) 基礎及び支柱が沈下しないよう、設置孔の基礎部が十分締め固められ、堅固に立て込まれている。 ・3) 取り替え前に、既存部材の形状等がきめ細かに調整され、支障なく本来の機能が確保されている。 ・4) 蓋掛け前に、施工区間内側溝の清掃が実施され、蓋のガタツキがないことが確認される。 ・5) 構造物、道路付属物周辺の除草及び伐採が実施されている。 <p>【河床整形工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 施工基面が平滑に仕上げられている。 ・2) 土砂等の流出や既存施設への影響が生じないよう適切に施工している。 ・3) 灌木等の伐採漏れがなく、切断高さは設計図書に従って対象範囲を確実に処理している。 ・4) 伐採及び撤去物の処理が適正に行われていることが確認できる。 						
II 品 質								

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運表

(検査員)

審査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
<p>3.出来形及び出来ばえ</p> <p>II 品 質</p>	<p>維持修繕工事</p>	<p>評定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。 ③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △(0.5) 評価できないもの ×(0) ④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数 <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p>						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	港湾築造工 事（浚渫・ 海岸築造工 事を含む）	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【共通】 ・1) 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 ・2) 鋼材の規格や数量がミルシート等（現物照合を含む）で確認できる。 ・3) 溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 ・4) 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。 ・5) コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ及び空気量等が確認できる。 ・6) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、バイブレーターによる締固及び養生方法を適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） ・7) 型枠及び支保工の組立が適正で、コンクリート打設後の取り外し時期が、コンクリート強度等で適正に管理されている。 ・8) コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・9) コンクリート打設時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・10) コンクリート打設前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ・11) コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。（高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する） ・12) コンクリート打設前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。（平成26年8月19日付技第1019号） ・13) 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されている。 ・14) 捨石、被覆石などの材料の規格及び品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。 ・15) コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ・16) 鉄筋の組立や加工が適切であることが確認できる。 ・17) スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 ・18) 鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・19) 鉄筋の規格、引張強度及び曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 ・20) 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。 ・21) 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じていることが確認できる。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。					
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
品								
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ	港湾築造工 事（浚渫・ 海岸築造工 事を含む）	<p>【本体：杭及び矢板、控工関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 杭及び矢板に損傷及び補修痕がなく施工されている。 ・2) 杭及び矢板の打止め施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。 ・3) 溶接及び切断の品質管理に関して、仕様書に定められた事項が確認できる。 ・4) 腹起こし材を全延長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させている。 ・5) 鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆表面に損傷を与えないよう、適切に処理されている。 ・6) 控索材は隅角部等特別な場合を除き、矢板法線に対して直角に設置されている。 ・7) 捨石等の規格及び計量が確認できる。 <p>【本体：ケーソン関係、ブロック据付関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) ケーソン進水、仮置、曳航及び回航の施工上の注意事項（仕様書による）が守られている。 ・2) ケーソン仮置に先立ち仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に異常なく行われている。 ・3) ケーソン据付に先立ち、気象や海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われている。 ・4) ケーソン据付等及び中詰において、ケーソン及び既設構造物等の破損がなく施工されている。 ・5) コンクリートブロック据付に先立ち、気象や海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われている。 ・6) ロック据付等について、ブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されている。 ・7) 乱積でコンクリートブロック相互のかみ合わせがよく、孤立したブロックがないことが確認できる。 ・8) 異形ブロック等を現場で製作したものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法、歪み及び傷等をチェックしている。 ・9) 異形ブロックの製作で、豆板、かけ及び型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。 <p>【防波堤工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 捨石基礎の均し面が、平坦に仕上げられていることが確認できる。 ・2) 捨石の基盤に敷設する帆布は、重ね合わせなど適切に行われている。 ・3) 捨石基礎は、大小の石でかみ合わせが良く、均し面にゆみがないよう施工されていることが確認できる。 ・4) 岩着の基礎工は、岩の状態を把握し、表面の藻や砂などを除去した上で施工されている。 ・5) 水中コンクリートの品質規格が確認できる。 <p>【上部工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 施工の打ち継ぎ目では、位置が適正で、コンクリート打込み前の清掃等が適切に行われている。 ・2) 有害なクラックがない。 							
II	品								
質									

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	道路工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【共通】 ・1) 出来上がりの平坦性が確保されている。 ・2) 排水勾配が適正にセットされ、水溜まりが生じていない。 ・3) 乗り入れ箇所などの接合部がスムーズに取り付けられている。 ・4) 歩車道境界ブロックなど製品の並びがきれいに通っている。 ・5) 付属構造物との接合部など、路盤面にたわみがない。 ・6) 路体盛土の施工前に段切り等を適切に行われている。 ・7) 路体盛土の締め固めを適切な条件で施工されている。 ・8) 路体盛土の密度管理が適切に行われている。 【路床・路盤・路床安定処理】 ・1) 路床及び路盤工のプルーフローリングを行っており、沈下等の不具合があった場合は、良質な材料で入れ替えるなどの対策を行っている。 ・2) 材料をおろす位置、方法及び材料の敷均しが適正な方法で行われ、材料分離していない。 ・3) 構造物周辺の締め固め等が適切に行われている。 ・4) 路床や路盤工の密度管理が適切に行われている。 ・5) 材料の品質証明書が整理されている。 ・6) 路盤材に不適な混合物の混入防止が図られ、混入のないことが確認できる。 ・7) 路床や路盤が均一に仕上げられていることが確認できる。 ・8) 軟弱地盤などの地盤改良が試験結果に基づき適正に行われていることが確認できる。 ・9) 固化材は、数量はじめ、安全性が確認できる品質証明が整理されている。(追加) ・10) 固化材の添加量とC B Rの関係から目標とするC B Rに対応する添加量を求めている。(追加) ・11) m ² あたり又は1袋あたりの固化材の散布量が確認できる。(追加) ・12) 処理前の軟弱路床土は湿地ブルドーザーで所定の高さに整正している。(追加) ・13) バケットクレーン、ライムスプレッダ、人力等で固化材を所定量均一に散布している。(追加) ・14) 散布及び混合に際して粉塵対策を施す必要がある場合は、防塵型の安定材を用いたり、シートの設置などの対策をとっている。(追加) ・15) 所定の深さまで混合攪拌したことが確認できる。(フェノール液で確認) (追加)					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。					
II 品 質							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形及び出来ばえ	歩道工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。						・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目] 【土工】 ・1) 掘削を行うにあたり、路床以下を乱さないように施工していることが確認できる。 ・2) 締め固めを適正な条件で施工していることが確認できる。 【路盤・舗装工】 ・1) 表面排水が良好である。 ・2) アスファルト舗装の現場密度及び舗設温度等の品質管理が適切に行われている。 ・3) 段差解消などバリアフリー対策として、舗装の平坦性が確保されている。 ・4) 路盤工の密度管理が適正に実施されている。 ・5) 材料の品質証明書が整理されている。 ・6) 構造物周辺の締め固めが適切に実施されている。 【付属構造物等】 ・1) コンクリート側溝が平坦に仕上げられ、蓋の収まりが良く、ガタツキがない。 ・2) 付属構造物や製品等の規格、品質及び性能等が成績証明書で確認できる。 ・3) 排水勾配が適正にセットされ、水溜まりが生じていない。 ・4) 付属構造物との接合部などで、舗装面のたわみがない。						・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。
II 品 質								上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
<p>3.出来形 及び出来 ばえ</p> <p>II 品 質</p>	<p>歩道工事</p>	<p>評定方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △(0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数</p> <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p>							

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	消雪工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【削井工・取水施設工】 ・1) 材料の品質規格証明書等が整備されている。 ・2) 設計図書に示められたとおりに、ストレーナーの位置が正確に設置されている。 ・3) ケーシングパイプの挿入に壁面の崩壊がないことが確認できる。 ・4) 充填材に均一な砂利が使われている。 ・5) 井戸が鉛直であることが確認できる。 ・6) 揚水試験を適切に行い、施工に反映している。 ・7) 削井完了後、電気検層により記録が適正に管理されている。 ・8) ポンプの据え付け位置が適切である。 ・9) 電気設備及びポンプが正常に稼動することが確認できる。 ・10) 機器の性能や機能が設計図書どおりであることが確認できる。 ・11) 製造者による試験等が的確に行われ、設計図書に適合する証明書が整備されている。 ・12) 施工の品質や形状が的確で良好な施工である。 ・13) 機器の適切性が確認でき、試験運転の記録が確認できる。 ・14) 不可視部分が写真等の資料から、適切に施工されたことが確認できる。 【散水工】 ・1) コンクリート二次製品の場合は、損傷のないもので、品質や規格が証明書により確認できる。 ・2) アスファルトカッターによる舗装切断は、慎重な施工によるやり直しがないことが確認できる。 ・3) 掘削面以下を乱さないように入念に施工され、施工基面が平坦に仕上げられている。 ・4) 補修痕等がなく、施工方法が適正に行われたことが工事写真等の記録により確認できる。 ・5) ノズルのコンクリート面が平坦に仕上げられ、孔の位置が流動方向を考慮して適切に設置されている。 ・6) 既設構造物との取り合い及び、曲線部の施工が適切に行われている。 ・7) 鉄筋及びコンクリートの施工が適切に行われている。 ・8) 二次製品は、ブロックの接合でねじれがなく、滑らかで、かつ適切な隙間間隔で施工されていることが確認できる。 ・9) 現場打ちのノズル位置が適正に設置されていることが確認できる。 ・10) 二次製品の設置後の埋め戻しは、締め固めに注意が払われ、適切に行われていることに加えて、沈下の状況がない。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		品質 質	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。				
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運表

(検査員)

審査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	消雪工事	<p>評定方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △ (0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値(%)=評価数/対象評価項目数=○+△/評価対象数</p> <p>評価値=()評価数/()対象評価項目数=()%</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p>							

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ Ⅱ 品 質	下水道工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5) 測量及び観測結果を毎日整理し、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。 ・ 6) 常に切羽及び地表面の状態を観測して施工されていることが確認できる。 ・ 7) 地盤改良工の施工管理状況がデータで確認できる。 <p>【シールド】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1) セグメントの規格及び品質がミルシートで確認できる。 ・ 2) 溶接作業にあたり作業員の技量確認を行っている。 ・ 3) 二次コンクリート打込前に、付着物除去のための十分な水洗清掃を行っていることが確認できる。 ・ 4) 常に切羽及び地表面の状態を観測して施工されていることが確認できる。 ・ 5) シールド推進作業等がデータで確認できる。 ・ 6) 裏込め注入状況がデータで確認できる。 ・ 7) 地盤改良工の施工管理状況がデータで確認できる。 <p>評価方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。 ③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △ (0.5) 評価できないもの ×(0) ④ 評価値 (%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数 <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p>						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	砂防構造工事 本体ダブルウォール 前堤・側壁コンクリート構造物	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 地山との取り合わせが適切に行われている。 ・2) 施工基面が平滑に仕上げられて、所定の強度が確保されている。(出来上がりが波打っていない) ・3) 材料の品質規定証明書が整備されている。 <p>【砂防構造物工事に適用】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) ・2) コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。(同上) ・3) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、バイブレーターによる締固及び養生方法等が適切に行われている。(寒中及び暑中コンクリートとういを含む) ・4) 型枠及び支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後の取り外し時期が、コンクリート強度等で適正に管理されている。 ・5) コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・6) コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・7) コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 ・8) コンクリート打込み前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ・9) コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) ・10) コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成26年8月19日付技第1019号) ・11) 基礎地盤が確認され、適切に基礎面が仕上げられていることが確認できる。 ・12) 排水パイプ、吸い出し防止材が適切に施工されていることが確認できる。 ・13) 有害なクラックがない。 ・14) ひび割れ有無の調査を実施し報告している(土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2) ・15) 新潟県コンクリート品質確保ガイドライン(案)に基づく取組を達成した(加対象構造物以外は項目削除) 					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
II 品 質							<p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p>	<p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。</p>
							<p>上記該当あれば・d</p>	<p>上記該当あれば・e</p>

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運表

(検査員)

審査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	砂防構造工 事 本体ダ ブルウォー ル 前堤・ 側壁コンク リート構造 物	<p>【ダブルウォール工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 矢板、タイロッド等の品質がミルシート等で確認できる。 ・2) 鋼材に損傷及び補修痕がないことを確認できる。 ・3) 矢板の打ち込みは、ぶれ、よじれ、倒れがなく、かみ合わせが適切である。 ・4) 矢板の打止め施工管理方法等が整備され、かつ記録されている。 ・5) 腹起こし材を全延長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着されている。 ・6) 鋼材の保管管理が適正であることが確認できる。 ・7) 適正な盛土材を使用し、巻出し厚が所定の厚さで入念に行われている。 ・8) 構造物周辺の締め固め等の処理を適正に行っている。 ・9) ダブルウォール材の施工に、ずれ、歪み、はらみ、損傷がないことが確認できる。 ・10) 盛土材の締め固め管理を適正に実施している。 						
II 品 質		<p>評定方法</p> <p>① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率で評価する。</p> <p>③ 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △(0.5) 評価できないもの ×(0)</p> <p>④ 評価値(%)=評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数</p> <p>評価値=()評価数 / ()対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上..... a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満..... a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満..... b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満..... b'</p> <p>評価値が60%未満..... c</p>						

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形及び出来ばえ	その他工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。						・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		[評価対象項目①] ・ 記述 () ・ 記述 () ・ 記述 () ・ 記述 () ・ 記述 () [評価対象項目②] ・ 記述 () ・ 記述 () ・ 記述 () ・ 記述 () ・ 記述 ()						・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・・d	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。 上記該当あれば・・e
II	品	評定方法 ① 評価するもの ○(1.0) おおむね評価するもの △(0.5) 評価できないもの ×(0) ② 評価値(%) = 評価数 / 対象評価項目数 = ○+△ / 評価対象数 評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上～90%未満..... a' 評価値が70%以上～80%未満..... b 評価値が60%以上～70%未満..... b' 評価値が60%未満..... c							
質									

出来ばえ工事目次

	ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目
出来ばえ工事 (1)	別紙 -3 ⑳	コンクリート構造物 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事	出来ばえ工事 (2)	別紙 -3 ⑳	鋼橋工事	出来ばえ工事 (3)	別紙 -3 ㉑	公園・植栽工事	出来ばえ工事 (4)	別紙 -3 ㉒	道路工事 歩道工事
	別紙 -3 ㉑	コンクリート二次製品 構造物工事 (管水路工事も含む)		別紙 -3 ㉑	砂防工事(かご工事・ 集水井戸工事・抑止杭 工事・排水路工事・水 抜きボーリング工事 等)		別紙 -3 ㉑	砂防工事(落石・雪崩 柵(網)) 防護柵(網)工事 維持修繕工事(柵修 繕)		別紙 -3 ㉒	消雪工事
	別紙 -3 ㉑	土工事 (盛土・築堤工事等)		別紙 -3 ㉑	舗装工事 (橋面舗装も含む)		別紙 -3 ㉑	標識工事 (視線誘導標・照明灯 も含む)		別紙 -3 ㉒	下水道工事
	別紙 -3 ㉑	補強盛土工事		別紙 -3 ㉑	法面工事 (アンカー工を含む)		別紙 -3 ㉑	区画線工事		別紙 -3 ㉒	維持管理工事 (河川の河床整形等)
	別紙 -3 ㉑	切土工事		別紙 -3 ㉑	基礎工事 (地盤改良等を含む)		別紙 -3 ㉑	維持修繕工事 (道路維持工事・舗装 道補修工事等)		別紙 -3 ㉒	上記以外の工事又は 合併工事
	別紙 -3 ㉑	護岸・根固・水制工事		別紙 -3 ㉑	コンクリート橋工事		別紙 -3 ㉑	港湾築造工事 (浚渫・海岸築造工事 を含む)			
				別紙 -3 ㉑	塗装工事 (工場塗装を除く)						

(出来ばえの評定に際し)

各工事の出来ばえ評定項目は、似かよった項目であることから、多工事の場合でも、主たる工事で評定します。

また、評価項目から該当外として削除する場合は、評価基準をおとして評価します。

完成時に出来ばえの確認できないものは、C評価とする。

(例：旧橋撤去工、構造物取壊し、浚渫、地盤改良、下水道接続柵等)

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

考査項目	工 種	a	b	c	d
		・仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい。	・ 他 の 事 項 に 該 当 し ない。	・ 仕 上 げ が 悪 く、全体的に美観が悪い。	
Ⅲ 出 来 ば え	コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事	・ 1) コンクリート構造物の肌が良い。 ・ 2) コンクリート構造物の通りが良い。 ・ 3) 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・ 4) クラックがない。 ・ 5) 漏水がない。 ・ 6) 全体的な美観が良い。			・ 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目以上・・・b 該当項目3項目以上・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	コンクリート二次製品構造物工事 (管水路工事も含む)	・ 1) 構造物の通りがよい。 ・ 2) 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・ 3) クラックがない。 ・ 4) 漏水がない。 ・ 5) 全体的な美観が良い。 ・ 6) 小構造物にも細心の注意が払われている。 ・ 7) 材料の連結、かみ合わせがよい。			・ 該当項目6項目以上・・・a 該当項目5項目以上・・・b 該当項目4項目以上・・・c 該当項目3項目以下・・・d
	土工事 (盛土・築堤工事等)	・ 1) 仕上げが良い。 ・ 2) 通りが良い。 ・ 3) 端部処理が良い。 ・ 4) 構造物へのすりつけ等が良い。 ・ 5) 全体的な美観が良い。			・ 該当項目4項目以上・・・a 該当項目3項目以上・・・b 該当項目2項目以上・・・c 該当項目1項目以下・・・d
	補強盛土工	・ 1) 壁面材の割れ、カケがない。 ・ 2) 基礎上面の平坦性が良い。 ・ 3) 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・ 4) 壁面材の目違い、段差が少ない。 ・ 5) 構造物の通りが良い。 ・ 6) 全体的な美観が良い。			・ 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目以上・・・b 該当項目3項目以上・・・c 該当項目2項目以下・・・d
	切土工事	・ 1) 規定された勾配が確保されている。 ・ 2) 法面の浮き石除去等、表面が適切に施工されている。 ・ 3) 法面勾配の変化部には干渉部等を設け、適切に施工されている。 ・ 4) 施工面の木根等が確実に施工されている。 ・ 5) 施工面には滞水防止等の処理が適切に行われている。 ・ 6) 関係構造物との取り合いが適切に行われている。 ・ 7) 残土等は適切に処理されている。			・ 該当項目6項目以上・・・a 該当項目5項目以上・・・b 該当項目4項目以上・・・c 該当項目3項目以下・・・d
	護岸・根固・水制工事	・ 1) 通りが良い。 ・ 2) 材料のかみ合わせがよい、またはクラックがない。 ・ 3) 天端、端部の仕上げがよい。 ・ 4) 既設構造物とのすりつけがよい。 ・ 5) 隔壁、土台など細部に亘って丁寧な仕上げである。 ・ 6) 全体的な美観が良い。			・ 該当項目5項目以上・・・a 該当項目4項目以上・・・b 該当項目3項目以上・・・c 該当項目2項目以下・・・d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

考査項目	工 種	a	b	c	d
		・仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい。	・他の事項に該当しない。	・仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。	
III 出来 ば え	鋼橋工事	<ul style="list-style-type: none"> 1) 表面に補修箇所がない。 2) 部材表面に傷、錆がない。 3) 溶接に均一性がある。 4) 塗装に均一性がある。 5) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	砂防工事（かご工事・集水井戸工事・抑止杭工事・排水路工事・水抜きボ-リング工事等）	<ul style="list-style-type: none"> 1) 地山との取り合いが良い。 2) 天端仕上げ、端部仕上げが良い。 3) 施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さがうかえる。 4) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目3項目以上 a 該当項目2項目以上 b 該当項目1項目以上 c 該当項目なし d
	舗装工事（橋面舗装も含む）	<ul style="list-style-type: none"> 1) 舗装の平坦性が良い。 2) 構造物の通りが良い。 3) 端部処理が良い。 4) 構造物へのすりつけ等が良い。 5) 雨水処理がよい 6) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d
	法面工事（アンカー工も含む）	<ul style="list-style-type: none"> 1) 構造物の通りが良い。 2) 植生、吹付け等の状況が均一である。 3) 端部処理がよい。 4) 全体的な美観が良い。 5) アンカーの方向が良い。 6) アンカーとプレートに隙間がない。 7) 施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さがうかえる。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目6項目以上 a 該当項目5項目以上 b 該当項目4項目以上 c 該当項目3項目以下 d
	基礎工事 (アンカー工も含む)	<ul style="list-style-type: none"> 1) 土工関係の仕上げがよい。 2) 通りが良い。 3) 天端仕上げ、端部仕上げが良い。 4) 施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さがうかえる。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目3項目以上 a 該当項目2項目以上 b 該当項目1項目以上 c 該当項目なし d
	コンクリート橋工事	<ul style="list-style-type: none"> 1) コンクリート構造物の肌が良い。 2) コンクリート構造物の通りが良い。 3) 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 4) 支承部の仕上げが良い。 5) クラックがない。 6) 漏水がない。 7) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目6項目以上 a 該当項目5項目以上 b 該当項目4項目以上 c 該当項目3項目以下 d
	塗装工事 (工事塗装は除く)	<ul style="list-style-type: none"> 1) 塗装の均一性が良い。 2) 細部まできめ細かな施工がされている。 3) 補修箇所がない。 4) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目3項目以上 a 該当項目2項目以上 b 該当項目1項目以上 c 該当項目なし d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

(検査職員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		・仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい。		・他の事項に該当しない。	・仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
III 出来 ば え	公園・植栽工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 ・ 2) 支柱の取り付けが堅固である。 ・ 3) 樹木の活着状況が良い ・ 4) 通りがよい。 ・ 5) 既設構造物とのすりつけが良い。 ・ 6) きめ細かな施工がなされている。 ・ 7) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目6項目以上 a 該当項目5項目以上 b 該当項目4項目以上 c 該当項目3項目以下 d
	砂防工事（捨石、雪崩柵（網）） 工事 防雪柵（網）工事 維持修繕工事（柵修繕）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 通りがよい。 ・ 2) 端部処理が良い。 ・ 3) 部材表面に傷、錆がない。 ・ 4) 既設構造物とのすりつけが良い。 ・ 5) きめ細かな施工がなされている。 ・ 6) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d
	標識工事 （視線誘導標・照明灯も含む）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 設置位置に配慮がある。 ・ 2) 標識の向き、角度、支柱の通りがよい。 ・ 3) 標識板、支柱に変色がない。 ・ 4) 支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。 ・ 5) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	区画線工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 塗料の塗布が均一である。 ・ 2) 視認性が良い。 ・ 3) 接着状態がよい。 ・ 4) 施工前の清掃が入念に実施されている。 ・ 5) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	維持修繕工事 （道路維持工事・舗装修繕工事 等）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 小構造物にも細心の注意が払われている。 ・ 2) きめ細かな施工がなされている。 ・ 3) 既設構造物とのすりつけが良い。 ・ 4) 全体的な美観が良い。 ・ 5) 水溜まりが生じていない。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	港湾築造工事 （浚渫、海岸築造工事を含む）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 通りが良い。 ・ 2) 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ・ 3) 構造物の表面及び端部の仕上げが良い。 ・ 4) きめ細かな施工がなされている。 ・ 5) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

(検査職員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		・仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい。		・他の事項に該当しない。	・仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
III 出来 ば え	道路工事 歩道工事	<ul style="list-style-type: none"> 1) 小構造物にも細心の注意が払われている。 2) 仕上げが良い。 3) 通りがよい。 4) 端部処理が良い。 5) 既設構造物へのすりつけ等が良い。 6) 全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d
	消雪工事	<ul style="list-style-type: none"> 1) 仕上げが良い。 2) 通りが良い。 3) 端部処理が良い。 4) 既設構造物とのすりつけが良い。 5) 全体的な美観が良い。 6) 均等に水がまわる。 7) 使用者に対する安全及び環境の配慮が適切である。 8) 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目7項目以上 a 該当項目6項目以上 b 該当項目5項目以上 c 該当項目4項目以下 d
	下水道工事	<ul style="list-style-type: none"> 1) 通りが良い。 2) 漏水がない。 3) クラックがない。 4) マンホールのインパートの仕上げが良い。 5) マンホール天端と路面のすりつけが良い。 6) 埋戻し後の路面復旧の状態がよい。 7) 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 8) 端部処理が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目7項目以上 a 該当項目6項目以上 b 該当項目5項目以上 c 該当項目4項目以下 d
	維持修繕工事 (河川の河床整形等)	<ul style="list-style-type: none"> 1) 小構造物にも細心の注意が払われている。 2) きめ細かな施工がなされている。 3) 既設構造物とのすりつけが良い。 4) 全体的な美観が良い。 5) 水溜まりが生じていない。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	上記以外の工事又は合併工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 考査項目記述 () ・ 考査項目記述 () ・ 考査項目記述 () ・ 考査項目記述 () ・ 考査項目記述 () 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d

※該当工種からの考査事項で考査し、最大考査項目は5項目とする。

品質(その2)一覧表

ページ	項目	細項目	ページ	項目	細項目	ページ	項目	細項目
別紙-3-26-1 (出来ばえ有)	下水道工事 [管渠補修工事]	【SPR工法】 【3Sセグメント工法】 【ダンビー工法】	別紙-3-26-12	鋼管防蝕工事[ヘトロタムライ ング工法・TP工法]		別紙-3-26-23 (出来ばえ有)	スノージェット工事 (二次製品)	
別紙-3-26-2 (出来ばえ有)	下水道工事 [反応タンク覆蓋設置工事]		別紙-3-26-13	旧橋撤去工		別紙-3-26-24	地盤改良工 [スラリー攪拌工]	
別紙-3-26-3 (出来ばえ有)	下水道工事 [可とうジョイント設置工事]		別紙-3-26-14 (出来ばえ有)	海岸工事 [緩傾斜護岸工]	【共通】 【階段式護岸(緩傾斜ブロック)】 【中詰石・被覆石】	別紙-3-26-25	土工事 [改良盛土]	【混合処理工法】 【ESR工法】
別紙-3-26-4 (出来ばえ有)	下水道工事 [マンホール更生工事] (MLR工法)		別紙-3-26-15 (出来ばえ有)	港湾工事 [港堤・人口リーフ]	【共通】【港堤・人工リーフ】 【帆布、捨石及び均し】	別紙-3-26-26 (出来ばえ有)	ダム工事 [重力式コンクリートダム]	【共通】【基礎掘削】 【ダムコンクリート】【基礎処理】 【取水・放流設備】
別紙-3-26-5 (出来ばえ有)	下水道工事 [マンホール・管口の 耐震化工事]	【共通】【管口耐震化(マグロック工法)】 【マンホール浮上抑制(セフティハイフ工法)】 【マンホール浮上抑制(ハットリング工法)】	別紙-3-26-16 (出来ばえ有)	港湾工事 [岸壁工]	【共通】【鉄筋関係】 【鋼管杭及び矢板、控工】	別紙-3-26-27 (出来ばえ有)	トンネル工 [ナトム工法]	
別紙-3-26-6 (出来ばえ有)	水管橋工事 [伸縮可とう管工事]	【工場制作関係】 【架設関係】	別紙-3-26-17 (出来ばえ有)	護岸工事 [養浜工]		別紙-3-26-28 (出来ばえ有)	グラウチング工	
別紙-3-26-7 (出来ばえ有)	コンクリート構造物工事 [下水道]	【コンクリート構造物】【鉄筋】 【コンクリート防食塗装】	別紙-3-26-18 (出来ばえ有)	港湾・海岸工事 [浚渫工][埋め立て工]	【浚渫】 【土工事】 【浚渫土改良】	別紙-3-26-29 (出来ばえ有)	発砲ウレタン工事	
別紙-3-26-8 (出来ばえ有)	コンクリート構造物 補修工事 [断面修復工事]	【共通】【断面修復】 【表面処理工】	別紙-3-26-19 (出来ばえ有)	漁礁工 [コンクリート及び鋼製部材]	【共通】【漁礁製作(コンクリート材)】 【漁礁製作(鋼製材)】 【漁礁沈設】	別紙-3-26-30 (出来ばえ有)	機械設備工事	
別紙-3-26-9 (出来ばえ有)	コンクリート構造物 補修工事 [炭素繊維補強工事]		別紙-3-26-20 (出来ばえ有)	砂防工 [鋼製枠・スリット堰堤]	【共通】 【鋼製枠堰堤】 【スリット堰堤】	別紙-3-26-31 (出来ばえ有)	維持修繕工事 [側溝修繕] (ネプラス工法)	【ネプラス工法】 【アスファルト舗装】
別紙-3-26-10 (出来ばえ有)	コンクリート構造物工事 [エポキシ樹脂鉄筋使用 高流動コンクリート]	【共通】【鉄筋】	別紙-3-26-21 (出来ばえ有)	ポケット式 落石防護網工事		別紙-3-26-32 (出来ばえ有)	電線共同溝工事	
別紙-3-26-11 (出来ばえ有)(橋 面防水は出来ば え無し)	橋梁補修工事	【伸縮装置補修工事】[落橋防止装置・工場 製作]【落橋防止装置・設置工】【外ケーブ ル工法・工場製作】【外ケーブル工法・工場 製作】【外ケーブル工法・架設工】【橋面防 水】に分類【断面修復】別項目	別紙-3-26-22 (出来ばえ有)	雪崩防止柵工事 [フェンスタフ]		別紙-3-26-33 (出来ばえ有)	ゴムチップ舗装工事	

(品質の評定に際し)

評価は、主たる工種で評定します。主たる工種は、概ね60%以上とします。

従って、主たる工種の割合が、概ね40%以上60%未満の場合は、2工種で、概ね40%未満の場合は3工種で評定することができます。

工種は、最大3工種で、2工種の算定は、次のようになります。

(例)2工種の場合、(1工種目のA/B+2工種目のC/D)=(A+C)/(B+D)とし、その結果を評価値とします。

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	下水道工事 [管渠補修工事]	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【SPR工法】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事前に管渠内を調査し、劣化部除去後フェノールフタレイン溶液にて、中性化状況を確認している。 ・表面部材（SPRプロファイル）金属部材（スチール補給材）の構造、寸法、物性が材料検査成績書により確認できる。 ・充填材（SPRモルタル）の材質、物性、配合等について材料検査成績表により確認できる。 ・材料の物質、物性、配合等について材料承認願いを提出し、承認をうけている。 ・二次製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。 ・表面部材、金属部材の保管場所が屋内である。やむを得ず屋外の場合は紫外線遮光シートなどで全体を覆って保管している。 ・スチール補強材の保管は著しい発錆が無いように適切に保管を行っている。 ・プロファイルドラムの搬送・搬入時にはその重量を把握し、適切な荷積・荷降ろし機械を用い、損傷を与えないように細心の注意が払われている。 ・製管距離が長くなる場合、現場においてプロファイル同士を熱圧着（小口径）、又は塩ビ溶接（大口径：人間が入る場合）して接続していることが確認できる。 ・モルタルは水和性を有するため、保管及び搬送・搬入時には梱包された状態を維持し、水漏れや結露が無いように適切な処置がとられている。 ・モルタル注入時に比重測定（1.20以上）を行っている。 ・初回時の混練りにおいて引き抜きフローを実施している。 ・裏込め注入時に採取した供試体により、圧縮強度試験を実施し注入日ごとに強度を確認している。 ・モルタル使用量は、空袋で使用数量が確認できる。 ・再生管と既設マンホールとの取り合い箇所仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材の剥離及びひび割れ等の異常の無いことが確認できる。 ・再生管の変形・浮上による縦断勾配の不陸等の欠陥や異常箇所が無いことが確認できる。 ・再生管径800mm以上の場合、管内の打音検査などで裏込め材の充填状況を確認している。また、再生管径800mm未満の場合には両側マンホール管口付近の打音検査などで裏込め材の充填状況を確認している。 ・マンホールの仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材の剥離及びひび割れ等の異常が無いことが確認できる。 ・中心線の通りが良い。 					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
 品 質							<p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> <p>上記該当あれば・d</p>	<p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。</p> <p>上記該当あれば・e</p>

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	下水道工事 [管渠補修工 事]	評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が 90% 以上 a 評価値が 80% 以上 ~ 90% 未満 a' 評価値が 70% 以上 ~ 80% 未満 b 評価値が 60% 以上 ~ 70% 未満 b' 評価値が 60% 未満 c							

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	下水道工事 [反応材の覆蓋設置工事]	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用材料（ボルト・塗料等）の品質がミルシート、性能試験等で確認できる。 ・FRP材料の物性検査（曲げ強度、曲げ弾性率、引張り強さ、圧縮強さ、樹脂含有率）等が実施されており、規格値を満足していることが確認できる。 ・積雪深1.00m想定で、2.94 KN/m^2 (300 kg/m^2) を満たしていることが確認できる。 ・覆蓋の強度試験において、設計荷重を載荷した後中央部のたわみ量が規定以内に入り、破壊もしくは著しい変形が無い。 ・現場での保管が風、ゴミ等に影響を受けないよう適正に管理されている。 ・防食塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。 ・施工時の天候、気温及び湿度等の条件が整理・記録されており、適正な気象条件下で防食塗装をしている。 ・防食塗装が規定の厚さで施工されていることが確認できる。 ・防食被覆（塗装）の表面にしわ、むら、はがれ、われのないことが確認できる。 ・防食塗装の使用量が納品書及び空缶等により確認できる。 ・運搬された覆蓋を注意して取り卸しており、はがれ、われの無いことが確認できる。 ・覆蓋の保管にあたり、変形及び塗層面に損傷を与えていないように適切に管理されている。 ・取付後、覆蓋にキズ、へこみ、塗層のはがれがないことが確認できる。 ・移動用車輪は覆蓋取付け後、スムーズに可動することが確認できる。 ・アンカーの施工長さが確認され、確実に固定されている。 ・アンカー金具の引き抜き試験を実施し、適切に管理されている。 ・フラットタイプ覆蓋の受枠のがたつきが無いことが確認できる。 ・ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が管理されている。 ・ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 					<ul style="list-style-type: none"> ・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
II 品 質							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	下水道工事 [反応タテ覆 蓋設置工事]	評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上～90%未満..... a' 評価値が70%以上～80%未満..... b 評価値が60%以上～70%未満..... b' 評価値が60%未満..... c							

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	下水道工事 [可とうジョイ ント設置工事]	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。 上記該当あれば・e
		[評価対象項目] ・使用材料の品質がミルシート、性能試験等で確認できる。 ・ジョイント材料（伸縮ゴム）の物性検査（硬さ、引張強度、伸び率率）等が実施されており、規格値を満足していることが確認できる。 ・オゾン劣化試験で異常のないことが確認できる。 ・運搬されたジョイント（伸縮ゴム）を注意して取り卸し、ヒビ、われの無いことが確認できる。 ・下地処理（樹脂モルタル等）が平滑に実施されていることが確認できる。 ・アンカーの施工長さが確認され、確実に固定されている。 ・アンカー金具の引き抜き試験を実施し、適切に管理されている。 ・ボルトの締付（トルク）確認が実施され、適切に記録が管理されている。 ・ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ・ボルトの取付け位置が設計どおりの間隔で設置されている。 ・伸縮ゴムとスパンシールを押さえ板・ボルトナットで締付けることにより、水密性を確保していることが確認できる。 ・樹脂モルタル等の施工に支障となるような浸入水がある場合は仮止水工を実施している。 ・樹脂モルタル等の使用量が納品書及び空袋等により確認できる。 ・シール材の施工において細やかな配慮がなされている。						
II 品 質		評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が 90% 以上..... a 評価値が 80% 以上～90% 未満..... a' 評価値が 70% 以上～80% 未満..... b 評価値が 60% 以上～70% 未満..... b' 評価値が 60% 未満..... c						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	下水道工事 [マンホール更生 工事] (ML R工法)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。 上記該当あれば・e
		[評価対象項目] ・MLRモールドの性状、物性が試験成績証明書等で確認でき、規格値を満足している。 ・事前にマンホール内を調査し、人孔内に破損、クラック、目地ズレ、腐食、コンクリートの老朽化等がある場合は 高压洗浄を行い、必要に応じて不陸調整、中和剤塗布等の下地処理を行っていることが確認できる。 ・MLRモールドG(下地側)にMLR注入樹脂を塗布していることが確認できる。 ・MLR注入樹脂乾燥前に珪砂を均等に散布していることが確認できる。 ・MLRグラウト材のコンシステンシー試験として、漏斗硫化時間の測定を実施している。 ・MLRグラウト材の圧縮強度試験を実施し、強度管理を行っている。 ・MLRグラウト材の練り上がり容積重量2.05(kg/l)が確認できる。 ・MLRグラウト材(MLR粉体セメント、混和液)使用量は、空袋、空缶で使用数量が確認できる。 ・MLRモールドの打音検査などでグラウト注入材が確実充填されていることが確認できる。 ・硫酸の侵入を遮断するため、継目部、端部処理は、特に注意して施工していることが目視で確認できる。 ・被覆にしわ、むら、はがれ、われがなく、曲がり、凸凹が無いことが目視で確認できる。						
II	品	評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上～90%未満…………… a' 評価値が70%以上～80%未満…………… b 評価値が60%以上～70%未満…………… b' 評価値が60%未満…………… c						
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	下水道工事 [マンホール・管口の耐震化工法]	<p>【マンホール浮上抑制（ハットリング）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用材料（浮上抑制ブロック・固定バンド・バックアップ材等）の品質がミルシート、性能試験等で確認できる。 ・掘削底面部は浮上抑制ブロックの沈下防止を防ぐため十分転圧されていることが確認できる。 ・固定バンドが所定の位置に取付けられていることが確認できる。 ・固定バンドの締付確認が実施され、所定のトルク値で締め付けられており、適切に記録が管理されている。 ・固定バンドの締付器、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ・マンホール本体と浮上防止ブロックの間の隙間を維持するために、パイプ等をマンホールの外側に立て、浮上抑制ブロック浮上抑制ブロックを設置している。 ・マンホール本体と浮上抑制ブロックとの間に隙間があり、地震時に別々の挙動を示すようになっていることが確認できる。 ・マンホールの外周部と浮上抑制ブロックの隙間にバックアップ材が隙間なく充填されていることが確認できる。 ・マンホール浮上抑制ブロックに偏土圧がかからないように均等に埋め戻していることが確認できる。 ・土砂流出防止ネットが掘削周囲に折り曲げられていることが確認できる。 ・補助ブロックと連結する鋼材とのボルト締付確認が実施され、適切に記録が管理されている。 ・アスファルト舗装の舗設温度等の品質管理が適切に行われている。 						
II 品 質		<p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が 90% 以上..... a</p> <p>評価値が 80% 以上～90% 未満..... a'</p> <p>評価値が 70% 以上～80% 未満..... b</p> <p>評価値が 60% 以上～70% 未満..... b'</p> <p>評価値が 60% 未満..... c</p>						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	水管橋工事 (伸縮可とう管工事)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					<ul style="list-style-type: none"> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 	<ul style="list-style-type: none"> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		<p>[評価対象項目]</p> <p>【工場製作関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼材の員数照合がミルシート等（現物照合を含む）で確認されている。 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。 素地調整の場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 塗料の品質が出荷証明書、塗料証明書で確認できる。 塗装前の処理が適切に実施されていることが確認できる。 仕様書に定められた制限内の気温、湿度の条件下で塗装を行っていることが確認できる。 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 伸縮可とう管の構造、寸法、水圧試験等が実施され、試験成績表等で確認できる。 放射性透過試験により溶接箇所試験結果報告書が作成され、適正に実施されたことが確認できる。 <p>【架設関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。 ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ボルトの品質がミルシート等で確認できる。 鋼材の保管にあたり変形及び塗装面に損傷を与えないように適切に管理されている。 現場架設後、水漏れしていないことが確認できる。 現場塗装で塗り残し、むら等がない。 フランジの据付で、コンクリート面のチッピング及びモルタル付着が確認でき、仕上げ面が平坦に出来ている。 						
II 品 質							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	水管橋工事 (伸縮可と う管工事)	評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が 9 0 % 以上..... a 評価値が 8 0 % 以上 ~ 9 0 % 未 満..... a' 評価値が 7 0 % 以上 ~ 8 0 % 未 満..... b 評価値が 6 0 % 以上 ~ 7 0 % 未 満..... b' 評価値が 6 0 % 未 満..... c						

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	(下水道)コンクリート構造物工事(重力濃縮槽・等)	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【コンクリート構造物】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) ・コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) ・施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、パンプによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) ・型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 ・コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・コンクリート打込みに雨水やわき水が適切に処理されている。 ・コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 ・コンクリート打込み前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ・型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 ・目地に挟む目地材や止水板等の設置が適切である。 ・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) ・コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成26年8月19日付技第1019号) ・非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定を行っている。(平成31年2月15日付技第1035号) ・ひび割れ発生状況調査を実施している(土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲1) ・ひび割れ有無の調査を実施し報告している(土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2) ・有害なクラックが無い。 ・水張試験を実施し、水面低下が5mm以下であることを監督員立会いの元確認している。 ・新潟県コンクリート品質確保ガイドライン(案)に基づく取組を達成した(加対象構造物以外は項目削除) 					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
品								
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ	(下水道) コンクリー ト構造物工 事(重力濃 縮槽・等)	<p>【鉄筋】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ・鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 ・スパーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 ・鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 ・主鉄筋の引張試験を1規格10ロッドごとに実施している。 ・非破壊試験を実施し、配筋状態およびかぶり測定により鉄筋状況を確認している。 <p>【コンクリート防食塗装】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相対湿度が85%以上のときは塗装を実施していないことが確認できる。(塗装前に湿度を測定している。) ・塗装するコンクリート面の含水率は高周波水分計で8%以下であることを確認している。 ・塗装前のコンクリート表面のレイタンス処理が適切に実施されていることが確認できる。 ・しわ、ちぢみ、ふくれ、だれ等がないことが確認できる。 ・塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 ・塗料の品質が出荷証明書、塗料証明書で確認できる。 							
II 品 質		<p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上..... a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満..... a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満..... b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満..... b'</p> <p>評価値が60%未満..... c</p>							

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	コンクリート構造物補修工事(断面修復工事)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【共通】 ・使用材料は数量をはじめ、安全性が確認できる品質証明書が整理されている。 ・設計図書に示された数量が、使用前後(重袋・空袋)により写真で確認できる。 【断面修復工】 ・はつり面が平坦に仕上げられ、清掃されていることが確認できる。 ・鉄筋を露出させ防錆処理を適切に行っていることが確認できる。 ・鉄筋を確実に設置していることが確認できる。 ・断面修復材の強度試験等(圧縮強度試験・フロー値・粘着力試験)を実施していることが確認できる。 ・断面修復工に先立ち、はつり面を刷毛で湿潤状態としていることが確認できる。 ・断面修復材を規定の配合で電動攪拌機で均一になるまで攪拌していることが確認できる。 ・1回あたりの施工厚は規定の厚さで施工していることが確認できる。 ・規定の鉄筋のかぶりを確保して、断面修復されていることが確認できる。 ・施工後は直射日光、風等が当たらないようにシートがけ養生を行っていることが確認できる。 【表面処理工】 ・表面処理工の塗装する面を洗浄し、乾燥状態としていることが確認できる。 ・施工時の天候、気温及び湿度等の条件が記録されており、適正な気象条件下で塗装していることが確認できる。 ・規定の回数で塗布されていることが確認できる。 ・塗装に有害な付着物が無いことが確認できる。 ・雨水等の影響を受けない場所で保管していることが確認できる。 ・しみ、ちぢみ、ふくれ、だれ等がないことが確認できる。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
II 品 質							・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。 上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形及び出来ばえ	コンクリート構造物補修工事(炭素繊維補強工事)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] ・施工時の天候、気温等が適正な気象条件で施工されている。 ・材料の規格・品質が試験成績表などで確認できる。 ・施工面に空隙、気泡、しわ等の有害なものがない。 ・重ね継手長は10cm以上としていることが確認できる。 ・冬季の施工(気温5℃以下)、または湿度85%以上の場合は、温風機等により温度管理又は湿度管理と行い施工している。 ・各層毎に施工中1回以上の付着強度試験を行い、品質を管理している。 ・下地処理でコンクリートの表面の劣化層の研磨、除去、ひびわれ補修などを実施し、平坦性が確保されている。 ・炭素繊維シート接着工終了後、必要に応じてビニールシート等で養生を行っている。 ・塗装の空缶管理が写真で確認できる。 ・材料の保管が屋内等に保管されていることが確認できる。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。	
		評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上～90%未満…………… a' 評価値が70%以上～80%未満…………… b 評価値が60%以上～70%未満…………… b' 評価値が60%未満…………… c					・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・・d	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。 上記該当あれば・・e	
II	品								
質									

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	コンクリート構造物工事 (球形樹脂鉄筋使用高流動コンクリート)	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格 (強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等) が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) ・コンクリート打込み時の必要な供試体を採用し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) ・施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、バンプレターによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) ・型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 ・コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 ・コンクリート打込みに打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ・型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 ・目地に挟む目地材や止水板等の設置が適切である。 ・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) ・コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成26年8月19日付技第1019号) ・非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定を行っている。(平成31年2月15日付技第1035号) ・ひび割れ発生状況調査を実施している (土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲1) ・ひび割れ有無の調査を実施し報告している (土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2) ・有害なクラックが無い。 ・目地に挟む目地材は、露出の表面で均一に出るよう施工されている。 ・目地材、止水板等はよじれなく直線的に仕上がっている。 ・機器及び部品等で性能検査をするものは、製造者又は公的機関の証明書が整備されている。 					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
	品						上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	コンクリート構造工事(球形樹脂鉄筋使用高流動コンクリート)	<ul style="list-style-type: none"> ・高流動コンクリートの自己充てん性は、実際の構造物または部材を模擬した、これと同等の構造条件及び施工条件を有する実物大模型等により、照査している。 ・新潟県コンクリート品質確保ガイドライン(案)に基づく取組を達成した。(加対象構造物以外は項目削除) ・高流動コンクリートの流動性はスランプフロー試験、材料分離抵抗性は500mmフロー到達時間または漏斗流下時間、自己充てん性は充てん装置を用いた通過性試験等で管理している。 ・高流動コンクリートの打込み速度を、配合、部材形状、配筋状況等に応じて、試験結果や実績に基づいて適切に定めている。 ・サンドイッチ鋼床版のコンクリートが十分に充てんされているかどうか、コンクリートの打込み及び締め固めに際し空気抜き孔等からのコンクリートのオーバーフロー等により確認できる。 ・鋼板に囲まれて閉鎖空間となる一つの隔室内には、コンクリートを連続して打込んでいることが確認できる。 <p>【鉄筋】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ・鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 ・スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 ・鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 ・主鉄筋の引張試験を1規格10ロッドごとに実施している。 ・鉄筋の塗膜厚が、220±40μmの範囲で管理していることが確認できる。 ・曲げ加工の際はキズ防止のため、緩衝材を当て加工していることが確認できる。 ・鉄筋の付着強度試験、ピンホール試験、耐衝撃性試験、曲げ加工状況をミルシート等で確認できる。 						
II	品	<p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上..... a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満..... a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満..... b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満..... b'</p> <p>評価値が60%未満..... c</p>						
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	橋梁補修工 事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					<ul style="list-style-type: none"> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 	<ul style="list-style-type: none"> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		<p>[評価対象項目]</p> <p>【伸縮装置補修工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> 製品の承認を受けていることが確認できる。 製品の品質が「試験成績表」等から確認できる。 既設伸縮装置を撤去するにあたり、他の部分に損傷を与え無いように施工されている。 設置に先立ち、床板遊間量を適正に測定していることが確認できる。 施工にあたり、気温等が管理され、適正な条件で施工されている。 伸縮装置と舗装面の仕上がりが平坦に施工されている。 交通解放にあたり、強度発現の確認が行われている。 品質関係の試験結果のばらつきが少なく、良好であることが確認できる。 <p>【落橋防止装置・工場製作】</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼材の員数照合がミルシート等（現物照合を含む）で確認されている。 塗装前の処理が適切に実施されていることが確認できる。 塗装の品質が出荷証明書、塗装証明書で確認できる。 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 放射性透過試験により溶接個所の試験結果報告書が作成され、適正に実施したことが確認できる。 <p>【落橋防止装置・設置工】</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事着手前に、鉄筋探査器等で既設上下部構造の落橋防止装置取付部付近の配筋状況の確認がされている。 アンカーの削孔にあたり、既設鉄筋やコンクリートに損傷を与えないよう注意して行っている。 アンカーボルト孔の削孔長を全数確認し、資料が整理されている。 施工後にアンカーボルトの定着長を超音波探傷器を用いて全数測定し、資料が整理されている。 アンカーボルトの材料搬入時に、長さ、径、材料について全数確認を行っている。 ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。 ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ブラケット接合面のケレンが入念に実施されていることが確認できる。 落橋防止ケーブルの設置は図面どおりに行われ、支間・遊間等の測定値は規格値を満足している。 塗装時の天候・気温及び湿度等の条件が記録・整理され、適切な条件のもとに塗装を行っている。 現場塗装で塗り残し、むら等が無い。 						
II 品 質							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	橋梁補修工事	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用材料が所定の品質を有することが、製造工場の試験成績書（検査証明書）で確認できる。 ・腐食状況を事前に調査し、調査結果を基に監督員と施工範囲を確認していることが書面で確認できる。 ・素地調整で鋼材面の水中生物、浮き錆、浮き塗膜等を除去し、規程のグレード（ISO St2以上）に仕上げていることが確認できる。 ・鋼材面に支障となる突起物がある場合は切断や研磨により除去している。 ・素地調整で生じた除去物は回収し、産業廃棄物として適正に処理していることが確認できる。 ・ペーストテープが規程の重ね代（10％）を確保した上で巻き付けられていることが確認できる。 ・巻き付け後のペーストテープに水泡や気泡が残っていないことが確認できる。 ・防食テープが規程の重ね代（55％）を確保した上で巻き付けられていることが確認できる。 ・巻き付け後の防食テープに水泡や気泡が残っていないことが確認できる。 ・保護カバーは規定通りの幅をに重ね合わせて施工されていることが確認できる。 ・上端部が上部構造物に所定の深さで差し込まれ、間隙部に水中硬化型エポキシ樹脂を十分に充填していることが確認できる。 ・下端部は下端固定金具で固定し、水中硬化型エポキシ樹脂を十分に充填していることが確認できる。 					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
II 品 質		<p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が 90% 以上..... a</p> <p>評価値が 80% 以上～90% 未満..... a'</p> <p>評価値が 70% 以上～80% 未満..... b</p> <p>評価値が 60% 以上～70% 未満..... b'</p> <p>評価値が 60% 未満..... c</p>					<p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> <p>上記該当あれば・・d</p>	<p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。</p> <p>上記該当あれば・・e</p>

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	旧橋撤去工	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					<ul style="list-style-type: none"> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 	<ul style="list-style-type: none"> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		<p>[評価対象項目]</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工計画書に作業方法、手順、仮設方法等が記載され実施している。 施工計画書に周辺環境に配慮した騒音対策、振動対策が記載され実施されている。 施工計画書に安全対策が記載され実施している。 撤去数量（鋼材、コンクリート）が確実に処理されていることが書類・写真で確認できる。 処理量が最終処分地での記録と整合する。 埋設物撤去状況及び記録が適切である。 <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が 90% 以上…………… a</p> <p>評価値が 80% 以上～90% 未満…………… a'</p> <p>評価値が 70% 以上～80% 未満…………… b</p> <p>評価値が 60% 以上～70% 未満…………… b'</p> <p>評価値が 60% 未満…………… c</p>						
II	品						上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	海岸工事 (緩傾斜護岸工)	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合） ・コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合） ・施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、バンプレターによる締固、養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） ・型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 ・コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 ・コンクリート打込み前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ・型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 ・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。（高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する） ・有害なクラックが無い。 ・施工基面が平坦に仕上げられている。 ・材料の規格・品質が試験成績表等で確認できる。 ・海岸部に保管する型枠のセパレート、組立の鉄筋等は、錆防止対策を行っている。 ・濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 ・ひび割れ有無の調査を実施し報告している（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2） <p>・新潟県コンクリート品質確保ガイドライン（案）に基づく取組を達成した。（加対象構造物以外は項目削除）</p> <p>【階段式護岸（緩傾斜ブロック）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 ・吸出し防止材のマットは、重ね合わせ幅が確認できる。 					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
品								
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	海岸工事 (潜堤・人口リーフ)	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合） ・コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合） ・施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、バンプ・ブレードによる締固、養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） ・コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 ・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。（高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する） ・コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。（平成26年8月19日付技第1019号） ・施工基面が平坦に仕上げられている。 ・材料の規格・品質が試験成績表等で確認できる。 ・捨石、被覆石などの材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。 ・コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ・鉄筋の加工が適切であることが確認できる。 ・潮位が事前に確認され整理されている。 ・濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。 ・ひび割れ有無の調査を実施し報告している（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2） <p>・新潟県コンクリート品質確保ガイドライン（案）に基づく取組を達成した。（加対象構造物以外は項目削除）</p> <p>【潜堤（人口リーフ）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロックの転地、仮置に際し、強度確認を行っている。 ・コンクリートブロックの仮置きで転倒、崩壊等の恐れがない。 ・設置されたブロックに破損や補修痕のないことが確認できる。 ・異型ブロック等を現場で製作のものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法・歪み・傷等をチェックしている。 					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
質								

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ	海岸工事 (潜堤・人 工リーフ)	<ul style="list-style-type: none"> 異型ブロックの製作で豆板、かけ、型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。 異型ブロックの据付が平坦に仕上げられていることが、写真等で確認できる。 音響測深器の資料により、縦断的に延長、平坦性が確認できる。 音響測深器の資料により、横断的に幅、平坦性が確認できる。 <p>【帆布、捨石及び均し関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> 基礎工に使用する石の計量が適切であることが確認できる。 基礎工は、大小の石でかみ合わせが良く、均し面にゆるみがないよう施工されていることが確認できる。 基礎に敷設する帆布等の破れがなく、所定の重ねが写真記録等により確認できる。 捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 現地に搬入された捨石の量が確認できるよう、運搬船の種類及び空立積等積載量（運搬船に石材を積みこんだ状態できつ水線を検測し、積載量を算出する等）が確認できる。 							
II 品 質		<p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が 90% 以上…………… a</p> <p>評価値が 80% 以上～90% 未満…………… a'</p> <p>評価値が 70% 以上～80% 未満…………… b</p> <p>評価値が 60% 以上～70% 未満…………… b'</p> <p>評価値が 60% 未満…………… c</p>							

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	港湾工事 (岸壁工)	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合） ・コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。（JIS A-5308以外の生コンを使用する場合） ・施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、バンプ・ブレードによる締固、養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） ・型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されてれている。 ・コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 ・コンクリート打込み前に打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 ・型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 ・目地に挟む目地材や止水坂等の設置が適切である。 ・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。（高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する） ・コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。（平成26年8月19日付技第1019号） ・有害なクラックが無い。 ・ひび割れ有無の調査を実施し報告している（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2） ・目地に挟む目地材は、露出の表面で均一に出るよう施工されている。 ・目地材、止水板等はよじれなく直線的に仕上がっている。 ・機器及び部品等で性能検査をするものは、製造者又は公的機関の証明書が整備されている。 ・新潟県コンクリート品質確保ガイドライン（案）に基づく取組を達成した。（加対象構造物以外は項目削除） ・高流動コンクリートの自己充てん性は、実際の構造物または部材を模擬した、これと同等の構造条件及び施工条件を有する実物大模型等により、照査している。 					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
品								
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形及び出来ばえ	港湾工事 (岸壁工)	<ul style="list-style-type: none"> ・高流動コンクリートの流動性はスランプロー試験、材料分離抵抗性は500mmフロー到達時間または漏斗流下時間、自己充てん性は充てん装置を用いた通過性試験等で管理している。 ・高流動コンクリートの打込み速度を、配合、部材形状、配筋状況等に応じて、試験結果や実績に基づいて適切に定めている。 ・高流動コンクリートは、表面仕上げを行う時期まで、表面の乾燥を防止する対策を施していることが確認できる。 ・潮位が事前に確認され整理されている。 <p>【鉄筋関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ・鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 ・スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 ・鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 ・主鉄筋の引張試験を1規格10ロッドごとに実施している。 ・鉄筋圧接(溶接)作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・鉄筋の重ね継手が、設計図書に示す長さを重ね合わせて、なまし鉄線で数箇所緊結していることが確認できる。 <p>【鋼管杭及び矢板、控工関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・杭及び矢板に損傷及び補修痕がなく施工されている。 ・杭及び矢板の打ち止め施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。 ・溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 ・打ち込み機械が堅固な足場に固定され、施工されていることが確認できる。 ・溶接(ガス切断)作業にあたり、作業員の技量確認をおこなっている。 ・腹起こし材を全延長にわたり規定の水平高さに取付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させている。 ・鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆装面に損傷を与えないよう、適切に処理されている。 ・控索素材は隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されている。 ・杭、矢板、控工の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 ・タイロッドの定着ナットのねじ部は、ねじ山全部がねじ込まれたうえ、ねじ山が三つ山以上突き出しているように締め付けられていることが確認できる。 ・ターンバックルのねじ込み長さは、定着ナットの高さ以上にねじ込まれていることが確認できる。 ・部材にひずみを生じさせないよう切断していることが確認できる。 ・事前に切断箇所のさび、ごみ等を除去していることが確認できる。 							
II									
品									
質									

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	港湾工事 (岸壁工)	評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上～90%未満…………… a' 評価値が70%以上～80%未満…………… b 評価値が60%以上～70%未満…………… b' 評価値が60%未満…………… c							

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	海岸工事 (養浜工)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] ・盛土材の品質、形状が設計図書に基づくことが、試験成績表で確認できる。 ・盛土材の粒径の混合割合が確認できる。 ・締め固めを適切な条件で施工している。(巻きだし厚が均一で均等な転圧) ・盛土材の表面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 ・工事期間中1日1回は潮位観測を行い、記録している。 ・養浜施工断面の実測を行い、数量の確認ができる。 ・搬入土砂の数量確認ができる。(柵立て等を実施。) ・養浜済みの箇所に浸食があった場合、監督員の出来高確認済みの部分を除いて再施工を実施している。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
II 品 質		評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上～90%未満..... a' 評価値が70%以上～80%未満..... b 評価値が60%以上～70%未満..... b' 評価値が60%未満..... c					・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	海岸工事 (浚渫工) (埋め立て 工)	<p>評価値=()評価数/()対象評価項目数=()%</p> <p>評価値が90%以上…………… a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満…………… a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満…………… b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満…………… b'</p> <p>評価値が60%未満…………… c</p>							

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	漁礁工(コンクリート及び鋼製部材)	<p>☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。</p> <p>[評価対象項目]</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認されている。 ・潮位が事前に確認され整理されている。 <p>【魚礁製作関係】 (コンクリート材)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量等)が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) ・コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。(JIS A-5308以外の生コンを使用する場合) ・施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、パンプ/レータによる締固、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) ・型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 ・コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 ・型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 ・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) ・コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成26年8月19日付技第1019号) ・有害なクラックが無い。 ・コンクリートブロックの転置、仮置に際し、強度確認を行っている。 ・コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適切であることが確認できる。 ・鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 ・スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 ・鉄筋の企画・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 					<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。</p>	<p>・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。</p>
		<p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p>	<p>・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。</p>					
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e
品								
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形及び出来ばえ	漁礁工 (コンクリート及び鋼製部材)	<ul style="list-style-type: none"> ・魚礁ブロック等を現場で製作するものは、型枠搬入時に仮組等を実施し、寸法・歪み・傷等をチェックしている。 ・魚礁ブロックの製作で豆板、かけ、型枠の目違いが規定の範囲であることが確認できる。 ・ひび割れ有無の調査を実施し報告している (土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2) ・新潟県コンクリート品質確保ガイドライン (案) に基づく取組を達成した。(加対象構造物以外は項目削除) <p>【魚礁製作関係】 (鋼製材)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鋼材の員数照合がミルシート等 (現物照合含む) で確認できる。 ・溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・放射性透過試験により溶接箇所試験結果報告書が作成され、適正に実施されたことが確認できる。 ・ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。 ・ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ・ボルトの品質がミルシート等で確認できる。 <p>【魚礁沈設工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沈設に先立ちGPS及びD-GPS等の測量機器を利用して位置を測定し、設計図書に定められた場所に沈設し、管理表を作成している。 ・沈設時の着底速度は、毎秒0.8m以下の速度で着底している。 ・沈設された魚礁は音響測深器等により高さ・長さ・幅を測定し、出来形図を作成している。 <p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が90%以上..... a</p> <p>評価値が80%以上～90%未満..... a'</p> <p>評価値が70%以上～80%未満..... b</p> <p>評価値が60%以上～70%未満..... b'</p> <p>評価値が60%未満..... c</p>							
II									
品									
質									

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	砂防工(鋼製枠・スリット堰堤)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【共通】 ・地山との取り合わせが適切に行われている。 ・施工基面が平滑に仕上げられている。 ・材料の品質規程証明書が整備されている。 【鋼製枠堰堤】 ・鋼材の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 ・鋼材に損傷及び補修痕がないことが確認できる。 ・鋼材に損傷があった場合は、塗装補修を実施していることが確認できる。 ・鋼材の保管管理が適正であることが確認できる。 ・床面部、上層部の仮組を実施し、レベル調整を行ってから本締めを実施していることが確認できる。 ・構造物周辺の締め固め等の処理を適正に行っている。 ・堰堤の施工に、ずれ、歪み、はらみ、損傷がないことが確認できる。 ・堰堤工の詰め石の施工が適切で空隙が生じていない。 ・堰堤の中詰め石が仕様書等に定められた大きさで施工されている。 ・堰堤の中詰め石の単位体積重量が設計単位体積重量より大きいことが確認できる。 ・吸出し防止材が所定の幅で重ね合わせられていることが、写真記録等により確認できる。 ・吸出防止材の引張強度の試験値を確認できる。 ・土砂漏れ防止材(エキスパンドメタル)の品質証明がミルシート等で確認できる。 【スリット堰堤】 ・製品に損傷、キズが無いことが確認できる。 ・鋼製スリットの規格、品質が適正であり証明書が整備されている。 ・鋼製スリットの保管、吊り込み等に十分注意を払い適切に施工されている。 ・スリットが規定の水平高さに取り付けられており、ボルトで十分締め付けられている。 ・コンクリート打設時の必要な供試体が採取され、強度・スランプ・空気量等が確認できる。 ・施工条件及び気象条件に適した運搬時間・打設投入高さ・締固め・養生方法など適切に行っている。 ・塗料材料の品質が適正であり、空缶管理が写真等で確認できる。 ・適正な気象条件で施工され、塗り残し等が無いことが確認できる。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
 品 質							・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e		
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	砂防工（鋼 製枠・ス リット堰 堤）	評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が 90%以上…………… a 評価値が 80%以上～90%未満…………… a' 評価値が 70%以上～80%未満…………… b 評価値が 60%以上～70%未満…………… b' 評価値が 60%未満…………… c								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	ポケット式 落石防護網 工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・・d	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。 上記該当あれば・・e
		[評価対象項目] ・材料・製品の品質・規格等がミルシート等により確認できる。 ・金網の設置にあたり法面への固定方法が適切である。 ・金網・ネット等が施工計画書のとおり施工され、仕上げ面から適正な間隔を保ち固定されている。 ・金網が最上段の横ロープへ20cm以上折り返し、結束線と結合コイルで固定していることが確認できる。 ・金網の設置において、隣り合う金網は30cm（20cm以上）重ねて施工されていること確認できる。 ・支柱の建込において、ピンボルトの締め付け確認が実施され、適切に管理されている。 ・ピンボルトの締め付け機、測定機器のキャリブレーションを実施している。 ・アンカーが確実に固定されていることが確認できる。 ・アンカーの体力確認として、架設現場において、耐力テストを行い、実際の体力を確認している。 ・アンカー、支柱、ピンボルト、金網等の保管管理が適正である。 評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上～90%未満…………… a' 評価値が70%以上～80%未満…………… b 評価値が60%以上～70%未満…………… b' 評価値が60%未満…………… c						
II	品							
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	雪崩防止柵 (フェンスタ プ)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。 上記該当あれば・e
		[評価対象項目] ・ 材料(ネット、アンカーロッド、注入材)・製品の品質・規格等がミルシート等により確認できる。 ・ グラウトのコンシステンシー試験を実施し、フロー値の範囲が基準値内であることが確認できる。 ・ グラウトの圧縮強度試験($\sigma_{28} \geq 24 \text{ N/m}^2$)を実施し、強度管理を行っている。 ・ グラウト注入の状況が孔口上部まで確実に充填されていることがオーバーフローにより確認できる。 ・ グラウトの注入量が、セメントの充空袋数量等で確認できる。 ・ ワイヤロープを端部基部プレートにワイヤークリップで定着するにあたり、所定のトルクで締付られていることが確認できる。 ・ 削孔の方向、削孔長について確認できる記録が整理されている。 ・ ネット山側面に金網を上下にラップさせて敷設していることが確認できる。 ・ アンカーロッド挿入までの定着具、アンカーロッド等の保管管理が適正である。 ・ 施工完了後、設計を満足するものであるかどうかを確認するための確認試験を実施している。 評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上～90%未満…………… a' 評価値が70%以上～80%未満…………… b 評価値が60%以上～70%未満…………… b' 評価値が60%未満…………… c						
II								
品								
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	スノー シェッド工 事（二次製 品）	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。 上記該当あれば・e
		[評価対象項目] 【制作関係】 ・製品の性能が試験成績表で確認できる。 ・プレストレス時のコンクリート圧縮強度が確認できる。 ・製品に工事名又は記号、コンクリート打込み年月日、通し番号が表示されている。 ・製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認して受け取り、損傷等の無いもので施工している。 【架設関係】 ・製品の保管、吊り込み、据え付け等に十分注意を払っていることが確認できる。 ・横梁の緊張及びグラウト材料の配合及び強度の管理が適切に管理されている。 ・柱脚部に防水シール材又は軟質ゴムを充填している。 ・主梁間及びブロック間の目地は、防水シート、弾性シーリング材質等の防水処理を行っている。 ・防水工は、上部が十分に乾燥したことを確認した後に適切に行っている。 【コンクリート構造物】 ・コンクリート打込み時の必要な供試体采取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。（JISA-5308以外の生コンを使用する場合） ・施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打込み時の投入高さ、バイブレーターによる締固、養生方法等、適切に行っている。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） ・型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 ・コンクリートの打ち直しや補修の痕跡がない。 ・コンクリート打込み時に雨水やわき水が適切に処理されている。 ・コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 ・コンクリート打込み前に打継目処理を適切に行っていることが確認できる。 ・型枠の目違いがなく、型枠の破片等がコンクリート表面になく、丁寧な仕上がりが確認できる。 ・高炉セメント使用の場合は、初期強度の管理に細心の配慮がうかがえる。 ・目地に挟む目地材や止水板等の設置が適切である。						
II	品							
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	スノー セット工事(二次製品)	・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 ・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。(高炉B種・C種のセメントを使用したコンクリートの場合は評価対象から除外する) ・コンクリートの水セメント比試験を実施し、許容範囲に入っていることが確認できる。 ・ひび割れの発生調査を実施し、調査票を作成して提出する。 ・有害なクラックが無い。		【鉄筋】 ・コンクリート打込みまでの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 ・鉄筋の組立・加工が適切であることが確認できる。 ・スパーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。 ・鉄筋圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 ・鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 ・主鉄筋の引張試験を1規格10ロッドごとに実施している。				
II 品 質	評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が 90%以上…………… a 評価値が 80%以上～90%未満…………… a' 評価値が 70%以上～80%未満…………… b 評価値が 60%以上～70%未満…………… b' 評価値が 60%未満…………… c							

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	地盤改良工 事（スラ リー攪拌 工）	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。
		[評価対象項目] 【スラリー攪拌工】 ・規定の有効径が確保され、一軸圧縮強度試験により強度管理されている。 ・六価クロム溶脱にたいする確認が実施され、本工事が実施されている。 ・記録から仕様書に定められている事項が確認できる。 ・盛上がり土に状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。 ・打ち込み機の施工に先立ち自動記録装置の性能確認試験がなされている。 ・打ち込み記録がチャート等により適正に施工管理されている。 ・所定の深度まで混合攪拌したことが、確認できる。 評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が 90% 以上…………… a 評価値が 80% 以上～90% 未満…………… a' 評価値が 70% 以上～80% 未満…………… b 評価値が 60% 以上～70% 未満…………… b' 評価値が 60% 未満…………… c						
II	品							
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	土工事(改良盛土)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【混合処理工法】 ・盛土材の品質、形状が設計図書に基づくことが、試験成績表で確認できる。 ・土砂と砂の配合比率が1：1であることが確認できる。 ・締め固めを適切な条件で施工している。(巻きだし厚が均一で均等な転圧) ・盛土材の表面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 ・軟弱地盤での盛り土施工では、沈下量の測定が適正に実施されている。 ・搬入土砂の数量確認ができる。(柵立て等を実施。) ・搬出土砂の数量確認ができる。(搬出先での数量又はダンプの台数等) ・盛り土の締め固め管理(密度等)が適切に実施されていることが確認できる。 ・運搬中に水分が浮かんでこないような土の状態であるか、運搬前に確認してから搬出している。 ・雨天は搬出しない。搬出するときは、シート等で覆い含水比が高ならないように工夫して運搬している事が確認できる。 ・コーン指数が指定の数値以上であることを確認している。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
II 品 質		【ESR工法】 ・使用材料は、数量をはじめ、安全性が確認できる品質証明書が整理されている。 ・添加材使用量は、自動計量装置等を使用し、規定分の添加材を添加したことが確認できる。(使用量の確認) ・工事着手前に配合試験、一軸圧縮試験等を実施し、それに基づいた施工がなされている。 ・締め固めを適切な条件で施工している。(巻きだし厚が均一で均等な転圧を行っている) ・盛土材の表面が平坦に仕上げられている。(各層ごと) ・軟弱地盤での盛土施工では、沈下量の測定が適正に実施されている。 ・搬入土砂の数量が確認できる。(柵立て等を実施) ・搬出土砂の数量が確認できる。(搬出先での数量又はダンプの台数) ・盛土の締め固め管理(密度等)が適切に実施されていることが確認できる。 ・雨天は搬出しない。搬出するときは、シート等で覆い含水比が高ならないように工夫して運搬していることが確認できる。 ・改良土をストックする場合は、降雨等の影響による品質低下を避けるための処置をほどこしている。 ・コーン指数が指定の数値以上であることを確認している。					・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。 上記該当あれば・e

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e	
<p>3.出来形 及び出来 ばえ</p> <p>II 品 質</p>	<p>土工事 (改 良盛土)</p>	<p>評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () %</p> <p>評価値が 90% 以上…………… a</p> <p>評価値が 80% 以上～90% 未満…………… a'</p> <p>評価値が 70% 以上～80% 未満…………… b</p> <p>評価値が 60% 以上～70% 未満…………… b'</p> <p>評価値が 60% 未満…………… c</p>							

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	ダム工事 (重力式コンクリートダム)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] 【共通】 ・鉄筋の保管管理、組立・加工が適切でことが確認できる。 ・鉄筋の規格・引張強度・曲げ強度の試験値をミルシート等で確認できる。 ・工事で発生する濁水の処理（スラッジ、放流水）が適切に管理されている。 【基礎掘削】 ・必要な岩盤線まで確実に掘削されている。 ・ゆるみや浮き石等を除去し、仕上げ掘削が適切である。 ・断層等弱層の処理が適切に行われている。（無い場合は省略、グラウチング等特殊基礎処理は基礎処理で評価） 【ダムコンクリート】 ・コンクリート用骨材の品質・規格が仕様書に合致し適切である。 ・設計図書に基づくコンクリートの配合試験または試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・w/c・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。 ・コンクリート打込み時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ・空気量等が確認できる。 ・施工条件及び気象条件に適した打込み時間、打込み時の投入高さ、ハイドレータによる締固め管理、雨水やわき水の処理を行っている。 ・型枠、支保工の組立が適正で、コンクリート打込み後、取り外し時期がコンクリート強度等で適正に管理されている。 ・コンクリートの現場養生用の供試体が当該現場のものであることが確認できる。 ・施工の打ち継ぎ目処理（越冬ブロックの処理を含む）が適切である。 ・機器及び部品等で性能検査をするものは、製造者又は公的機関の証明書が整備されている。 ・目地材、止水板等はよじれなく直線的に仕上がっている。 ・コンクリート及びセメントコンクリート製品の使用にあたりアルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認している。 ・コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。（平成26年8月19日付技第1019号） ・ひび割れ有無の調査を実施し報告している（土木コンクリート構造物の品質確保における品質確認調査方法、適用範囲2） ・新潟県コンクリート品質確保ガイドライン（案）に基づく取組を達成した。（加対象構造物以外は項目削除）					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。					
II 品 質							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	トンネル工 (ナトム工法)	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] ・仕様書等で定められている、品質管理が実施されている。 ・材料の品質規定証明書が整備されている。 ・日々計測管理を行っており、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。 ・金網の継ぎ目を一目以上重ねあわせていることが確認できる。 ・施工に先立ち配合試験を行い、コンクリートの品質向上に取り組んでいる。 ・吹き付けコンクリートは、浮き石等を除いた後に地山と密着するよう施工されている。 ・吹き付けコンクリートの打ち継ぎ部の施工で清掃及び湿潤状態が確認できる。 ・吹き付けコンクリートの跳ね返りの少ないのが確認できる。 ・ロックボルト挿入前にくり粉除去の清掃がなされている。 ・覆工コンクリートは、打込み時型枠に変圧を与えていないことが確認できる。 ・コンクリートの打ち継ぎ目処理が、仕様書等の規定に従い実施されている。 ・コンクリートの供試体が、当該現場のものであることが確認できる。 ・型枠等の取り外しに関して適切に管理されている。 ・コンクリート等にクラックがない。 ・コンクリート打込み前に、単位水量試験または水セメント比試験を実施している。(平成26年8月19日付技第1019号)					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
II 品 質		評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上～90%未満..... a' 評価値が70%以上～80%未満..... b 評価値が60%以上～70%未満..... b' 評価値が60%未満..... c					・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。 上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	グラウチン グエ	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] ・圧力水により孔内のスライムを除去し、洗浄がなされている。 ・せん孔の位置、せん孔長、方向について確認ができる記録が管理されている。 ・グラウト注入のセメントミルクの品質、強度及び充填確認が資料等により確認できる。 ・製造されたセメントミルクの比重を管理していることが確認できる。 ・注入中に注入圧、注入量、注入速度について、管理していることが確認できる。 ・注入中のステージが完了するまで、連続して注入していることが確認できる。 ・グラウチングの効果を確認するため、チェック孔をせん孔し、コア採取、透水試験を実施している。 ・隣接の注入孔との位置関係が写真等で確認できる。(間隔、単位あたり個数等) ・計量装置は定期的に検査し、その検査結果を監督員に提出していることが確認できる。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が 90% 以上…………… a 評価値が 80% 以上～90% 未満…………… a' 評価値が 70% 以上～80% 未満…………… b 評価値が 60% 以上～70% 未満…………… b' 評価値が 60% 未満…………… c					・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補(手直し)指示を行った。 上記該当あれば・e
II	品							
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	グラウチン ゲ工	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 上記該当あれば・d	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。 上記該当あれば・e
		[評価対象項目] ・使用材料の品質規格証明書が整備され、特記仕様書の規定する規格・品質を満足している。 ・特記仕様書に基づく発砲ウレタンの配合試験または試験練りが行われており、適切な材料の規格（強度・密度・等）が確認できる。 ・性能試験をするもので公的機関の証明書が整備されている。 ・発砲ウレタンの供試体が当該現場のものであることが確認できる。 ・発砲ウレタンの充填が充分で空隙が生じていない。 ・発砲ウレタンの施工時に供試体を採取し、強度・密度・等が確認できる。 ・使用材料の空缶管理で、充缶及び空缶であることが確実に写真等で確認でき、出荷証明書が整理されている。 ・特記仕様書で定められた制限内の気温・湿度の条件で作業を行っていることが確認できる。 ・湧水・地表水の処理が適切に行われ地山表面の不純物の除去が確実に実施されている。 ・注入量は流量計を使用し、規定分の注入剤を注入したことが確認できる。 ・注入状況を証明する記録用紙には、監督員の検印されたもので整理されている。						
II 品 質		評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が 90% 以上…………… a 評価値が 80% 以上～90% 未満…………… a' 評価値が 70% 以上～80% 未満…………… b 評価値が 60% 以上～70% 未満…………… b' 評価値が 60% 未満…………… c						

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考查項目の考查項目別運表

(検査員)

考查項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	機械設備工 事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。 ・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。
		[評価対象項目] ・品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できる。 ・材料の品質照合がミルシート等（現物照合を含む）で確認でき、満足している。 ・部品の品質、性能が証明書等で確認でき、満足している。 ・機器の品質、機能、性能が成績書等で確認でき、満足している。 ・溶接管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。 ・塗装管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。 ・製品の機能、性能管理が設計図書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。 ・操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が確認でき、満足している。 ・設備の総合性能が設計図書のとおり確保され、内容が確認でき、満足している。						
II	品	評価値 = () 評価数 / () 対象評価項目数 = () % 評価値が 90% 以上…………… a 評価値が 80% 以上～90% 未満…………… a' 評価値が 70% 以上～80% 未満…………… b 評価値が 60% 以上～70% 未満…………… b' 評価値が 60% 未満…………… c					上記該当あれば・・ d	上記該当あれば・・ e
質								

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形 及び出来 ばえ	電線共同溝 工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。					<ul style="list-style-type: none"> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。 	<ul style="list-style-type: none"> 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
		<p>[評価対象項目]</p> <ul style="list-style-type: none"> 材料の品質規定証明書が整備されている。 JIS規格外品について、仕様書の規定する規格、品質を満足している。 基礎地盤の整形、清掃、湧水処理等が適切に実施されていることが確認できる。 管路材の保管、吊り込み、据え付け等に十分注意を払っていることが確認できる。 管路材の現場搬入後、紫外線などによる劣化防止の観点から、管路材をシートなどで防護している。 土留め、ウエルポイント等の仮設が設計図書に基づき適切に施工・管理されていることが確認できる。 二次製品の受け取りを現場代理人などの責任ある者が、製品を確認し受け取り、損傷のないもので施工されている。 施工基面は、平滑で、必要に応じてランマ等で転圧している。(据え付け後の不等沈下で波うっていないこと) 埋設管路においては、埋め戻し後に管路が完全に接続されているか否かを通過性能試験及び気密試験により確認している。 狭隘部での機械による埋め戻し施工が困難な場所では、砂または砂質土を用いて水締めにより締め固めている。 埋戻しの砂(洗い砂)はシルト分が無く、ゴミ、泥、その他の異物が混入していないことが確認できる。 管と管との間は突き棒等にて十分突き固めを行っていることが確認できる。 管路の埋戻しに伴い管路上部に埋設標識シートを敷設していることが確認できる。 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していること確認できる。 プレキャストボックス(特殊部)周囲及び管路部の保護として、十分水締めを行った砂による埋め戻しを行っていることが確認できる。 転用土の締め固めが十分に行われていることが確認できる。 必要な長さを切管して使用する場合は、切管した端面は、内外面とも面取りやすり等を用いて糸面取りを行い、平滑に仕上げている。 管路部に多孔管を用いる場合は、隣接する各ブロックに目違いが生じないよう、かつ上下左右の接合が平滑になるように施工している。 プレキャストボックス(特殊部)の施工にあたっては、基礎について支持力が均等になるように、かつ不陸を生じないように施工している。 プレキャストボックス(特殊部)の施工にあたっては、隣接する各ブロックに目違いによる段差、蛇行が生じないように施工している。 						
II 品 質							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3.出来形及び出来ばえ	ゴムチップ舗装工事	☆ 品質が、試験項目、試験基準及び規格値を満足する。 [評価対象項目] ・材料の規格、品質が適正であり、証明書等が整備されている。 ・舗装・路盤工の締め固めを適切な条件で施工している。 ・舗装工の出来上がりを左右する路盤工が平坦に出来上がっていることが確認できる。 ・設計図書に基づく混合物は、配合報告者により適切な配合規格が確認できる。 ・ゴムチップ・ウレタンバインダーの空袋管理が写真等で確実に確認できる。 ・材料のゴムチップの保管が水に濡れないように管理されている。 ・材料（ゴムチップとウレタンバインダー）の混合が3分以上入念に行われ、良くなじんでいることが確認できる。 ・プライマが均一に散布され、第三者への飛散防止対策、及び構造物への付着などに細心の注意が払われている。 ・ゴミ、ドロ等の汚れは、清掃・水洗いをし、乾燥させ、ローラー刷毛で均一にプライマを塗布していることが確認できる。 ・ゴムチップ舗装は降雨の場合、施工していない。 ・ゴムチップ舗装の敷き均しは、人力でレーキを使用し、厚みを確認しながら平坦に仕上げている。 ・ゴムチップ舗装の敷き均し完了後、直ちに熱ローラで転圧し、その後アイロン又はコテにより仕上げている。 ・ゴムチップ舗装が完了したら、24時間以上の養生を行っており、養生の間は上に乗らないようにしている。 ・ゴムチップ舗装が完了した後は、硬化を待つ間もゴムチップ舗装が雨に濡れないようにブルーシート等で養生している。 ・設計図書に基づき、所定の厚さ管理（コア採取は行わず、水系からの下がり管理、あるいは直接厚さを測定）が行われ、かつ品質管理が行われている。 ・排水勾配が適正に守られ、水溜りが生じていない。 ・ゴムチップ舗装の浸透水量（300ml/15sec以上）、すべり抵抗（BPN40以上）を実施している。					・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがある。	・品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず、品質が劣る。
品質							・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	・品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補（手直し）指示を行った。
							上記該当あれば・d	上記該当あれば・e

[記入方法]該当する項目の・に○マークを記入する。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運表

(検査員)

考査項目	工種	a	a'	b	b'	c	d	e	
3.出来形 及び出来 ばえ II 品 質	ゴムチップ 舗装工事	評価値=()評価数/()対象評価項目数=()% 評価値が90%以上…………… a 評価値が80%以上～90%未満…………… a' 評価値が70%以上～80%未満…………… b 評価値が60%以上～70%未満…………… b' 評価値が60%未満…………… c							

出来ばえ工事（その2）目次

	ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目
出来ばえ工事 (5)	別紙 ー 3・ 31	下水道工事 [管渠補修工事] (SPR工法) (3Sセグメント工法) (ダンピー工法)	出来ばえ 工事 (6)	別紙 ー 3・ 32	水管橋工事 [架設・床版]	出来ばえ 工事 (7)	別紙 ー 3・ 33	コンクリート構造物補 修工事 [断面修復]	出来ばえ 工事 (8)	別紙 ー 3・ 34	漁礁工事 [コンクリート及び鋼製部材]
		下水道工事 [反応タワリ覆蓋設置工事]			橋梁補修工事 (伸縮装置補修工事)			コンクリート構造物工 事 [木・杉樹脂鉄筋使用]			砂防工事 [鋼製枠堰堤工]
		下水道工事 [可とうジョイント設置 工事]			橋梁補修工事 (落橋防止装置設置工 事)			海岸工事 [緩傾斜護岸]			ポケット式落石防護網 工事
		下水道工事 [マンホール更生工事] (MLR工法)			橋梁補修工事 (外ケーブル工法工 事)			海岸工事 (潜水・人工リーフ)			雪崩防止柵工事
		下水道工事 [マンホール・管口の耐震化 工法]			鋼管防蝕工事 (ハトリウムライニング工法・ TP工法)			港湾工事 (岸壁工)			スノージェット工事 (二次製品)
		コンクリート構造物工 事 (下水道防食塗装)			コンクリート構造物補 強工事 (炭素繊維補強工法)			海岸工事 (養浜工)			ダム工事 [重力式コンクリートダ ム]

(出来ばえの評定に際し)

各工事の出来ばえ評定項目は、似かよった項目であることから、多工事の場合でも、主たる工事で評定します。

また、評価項目から該当外として削除する場合は、評価基準をおとして評価します。

完成時に出来ばえの確認できないものは、C評価とする。

(例：旧橋撤去工、構造物取壊し、浚渫、地盤改良、下水道接続柵等)

出来ばえ工事（その2）目次

	ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目		ページ	項目
出来ばえ工事 (9)	別紙 ー 3・3 5	トンネル工 [ナトム工]	出来ばえ工事 (10)	別紙 ー 3・3 6	ゴムチップ舗装工事						
		グラウチング工									
		発砲ウレタン工事									
		機械設備工事									
		維持修繕工事 (側溝修繕) (ネプラス工法)									
		電線共同溝工事									

(出来ばえの評定に際し)

各工事の出来ばえ評定項目は、似かよった項目であることから、多工事の場合でも、主たる工事で評定します。

また、評価項目から該当外として削除する場合は、評価基準をおとして評価します。

完成時に出来ばえの確認できないものは、C評価とする。

(例：旧橋撤去工、構造物取壊し、浚渫、地盤改良、下水道接続柵等)

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

(検査職員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		・仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい。	・ 他 の 事 項 に 該 当 し な い 。	・ 仕 上 げ が 悪 く、全体的に美観が悪い。	
III 出来 ば え	下水道工事 [管渠補修工事 (SPR工法)] [管渠補修工事 (3Sセグメント工法)] [管渠補修工事 (ダンパー工法)]	・ 通 り が 良 い。 ・ 端 部 処 理 (既 設 底 部 と の) 合 わ せ が 良 い。 ・ 仕 上 げ 後 ひ び 割 れ 等 が な い。 ・ き め 細 かな 施 工 が な さ れ て い る。 ・ 表 面 が 均 一 に 仕 上 げ て あ る。 ・ 全 体 的 な 美 観 が 良 い。			* 該 当 項 目 5 項 目 以 上 a 該 当 項 目 4 項 目 以 上 b 該 当 項 目 3 項 目 以 上 c 該 当 項 目 2 項 目 以 下 d
	下水道工事 [反 応 タ ン ク 覆 蓋 設 置 工 事]	・ 通 り が 良 い。 ・ 固 定 式 覆 蓋 (ド ー ム タ イ プ) の 高 さ が そ ろ っ て い る。 ・ 仕 上 げ 後、部材表面にキズ、へこみ、ひび割れ等がない。 ・ き め 細 かな 施 工 が な さ れ て い る。 ・ レ ー ル の 取 付 が 堅 固 で あ る。 ・ 表 面 が 均 一 に 仕 上 げ て あ る。 ・ 全 体 的 な 美 観 が 良 い。			* 該 当 項 目 6 項 目 以 上 a 該 当 項 目 5 項 目 以 上 b 該 当 項 目 4 項 目 以 上 c 該 当 項 目 3 項 目 以 下 d
	下水道工事 [可とうジョイント設置工事]	・ 通 り が 良 い。 ・ 端 部 処 理 が 良 い。 ・ き め 細 かな 施 工 が な さ れ て い る。 ・ 表 面 が 均 一 に 仕 上 げ て あ る。 ・ 全 体 的 な 美 観 が 良 い。			* 該 当 項 目 4 項 目 以 上 a 該 当 項 目 3 項 目 以 上 b 該 当 項 目 2 項 目 以 上 c 該 当 項 目 1 項 目 以 下 d
	下水道工事 [人孔更生工事 (MLR工法)]	・ 端 部 処 理 が 良 い。 ・ 継 ぎ 目 部 に 欠 陥 が 無 い。 ・ 仕 上 げ 後、凸凹が無い。 ・ き め 細 かな 施 工 が な さ れ て い る。 ・ 表 面 が 均 一 に 仕 上 げ て あ る。 ・ 全 体 的 な 美 観 が 良 い。			* 該 当 項 目 5 項 目 以 上 a 該 当 項 目 4 項 目 以 上 b 該 当 項 目 3 項 目 以 上 c 該 当 項 目 2 項 目 以 下 d
	下水道工事 [マンホール・管口の耐震化工法]	・ 端 部 処 理 が 良 い。 ・ 仕 上 げ が 良 い。 ・ き め 細 かな 施 工 が な さ れ て い る。 ・ 表 面 が 均 一 に 仕 上 げ て あ る。 ・ 全 体 的 な 美 観 が 良 い。			* 該 当 項 目 4 項 目 以 上 a 該 当 項 目 3 項 目 以 上 b 該 当 項 目 2 項 目 以 上 c 該 当 項 目 1 項 目 以 下 d
	コンクリート構造物工事 [下水道防食工事]	・ き め 細 かな 施 工 が な さ れ て い る。 ・ 端 部 処 理 が 良 い。 ・ 塗 装 に 均 一 性 が あ る。 ・ 表 面 が 均 一 に 仕 上 げ て あ る。 ・ 全 体 的 な 美 観 が 良 い。			* 該 当 項 目 4 項 目 以 上 a 該 当 項 目 3 項 目 以 上 b 該 当 項 目 2 項 目 以 上 c 該 当 項 目 1 項 目 以 下 d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

(検査職員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		・仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい。	・他の事項に該当しない。	・仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。	
III 出来 ば え	水管橋工事 (架設・床板)	<ul style="list-style-type: none"> ・きめ細かな施工がなされている。 ・端部処理が良い。 ・表面が均一に仕上げている。 ・部材表面に傷、錆が無い。 ・溶接に均一性が有る。 ・塗装に均一性が有る。 ・全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目6項目以上 a 該当項目5項目以上 b 該当項目4項目以上 c 該当項目3項目以下 d
	橋梁補修工事 (伸縮装置補修工事)	<ul style="list-style-type: none"> ・通りが良い。 ・きめ細やかな施工がなされている。 ・既設構造物とのすりつけが良い。 ・全体的な美観が良い。 ・水溜りが生じていない。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	橋梁補修工事 (落橋防止装置設置工事)	<ul style="list-style-type: none"> ・通りが良い。 ・きめ細やかな施工がなされている。 ・既設構造物とのすりつけが良い。 ・全体的な美観が良い。 ・部材表面に傷、錆が無い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	橋梁補修工事 (外ケーブル工法工事)	<ul style="list-style-type: none"> ・表面に補修箇所が無い。 ・部材表面に傷、錆が無い。 ・塗装に均一性がある。 ・定着部の仕上げが良い。 ・全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	鋼管防蝕工事 (ペトログラフティング工法・TP工法)	<ul style="list-style-type: none"> ・表面に凹み等変状が無い。 ・保護カバー表面に傷が無い。 ・さや管の施工位置が杭全体で揃っている。 ・さや管の接合部に隙間が無い。 ・全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	コンクリート構造物補強工事 (炭素繊維補強工事)	<ul style="list-style-type: none"> ・通りが良い。 ・端部処理が良い。 ・仕上げ後はがれ等がない。 ・表面が均一に仕上げている。 ・きめ細やかな施工がなされている。 ・全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

(検査職員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		・仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい。		・他の事項に該当しない。	・仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
III 出来 ば え	コンクリート構造物補修工事 [断面修復]	<ul style="list-style-type: none"> ・きめ細かな施工がなされている。 ・端部処理が良い。 ・通りが良い。 ・表面が均一で漏水がない。 ・全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	コンクリート構造物工事 [エポキシ樹脂鉄筋使用]	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート構造物の肌が良い。 ・コンクリート構造物の通りが良い。 ・天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 ・クラックが無い。 ・漏水がない。 ・全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d
	海岸工事 [緩傾斜護岸]	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート構造物の肌が良い。 ・コンクリート構造物の通りが良い。 ・天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 ・クラックが無い。 ・漏水がない。 ・全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d
	潜堤工事 [潜堤・人口リーフ]	<ul style="list-style-type: none"> ・通りが良い。 ・施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ・天端及び端部の仕上げが良い。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	港湾工事 (岸壁工)	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート構造物の肌が良い。 ・構造物の通りが良い。 ・構造物の表面及び天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・クラックが無い。 ・舗装の平坦性が良い。 ・施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目7項目以上 a 該当項目6項目以上 b 該当項目5項目以上 c 該当項目4項目以下 d
	海岸工事 [養浜工]	<ul style="list-style-type: none"> ・仕上げが良い。 ・通りが良い。 ・端部処理が良い。 ・全体的な美観が良い。 			<ul style="list-style-type: none"> * 該当項目3項目以上 a 該当項目2項目以上 b 該当項目1項目以上 c 該当項目なし d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

(検査職員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		・仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい。	・他の事項に該当しない。	・仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。	
III 出来 ば え	漁礁工事 [コンクリート及び鋼製部材]	・コンクリート構造物の肌が良い。 ・クラックがない。 ・部材表面に傷、錆が無い。 ・溶接に均一性がある。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・全体的な美観が良い。			* 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d
	砂防構造物工事 [鋼製枠砂防堰堤工事]	・地山との取り合いが良い。 ・天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・通りが良い。 ・全体的な美観が良い。			* 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	ポケット式落石防護網工事	・通りが良い。 ・端部処理が良い。 ・表面部材に傷、錆がない。 ・支持用アンカーとベースプレートに隙間が無い。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・全体的な美観が良い。			* 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d
	雪崩防止柵工事 [フェンスタイプ]	・通りが良い。 ・端部処理が良い。 ・表面部材に傷、錆がない。 ・既設構造物とのすりつけが良い。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・全体的な美観が良い。			* 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d
	スノーシェッド工事 (二次製品)	・コンクリート構造物の肌が良い。 ・コンクリート構造物の通りが良い。 ・天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 ・クラックがない。 ・漏水がない。 ・材料の連結、かみ合わせが良い。 ・全体的な美観が良い。			* 該当項目6項目以上 a 該当項目5項目以上 b 該当項目4項目以上 c 該当項目3項目以下 d
	ダム工事 [重力式コンクリートダム]	・コンクリート構造物の肌が良い。 ・コンクリート構造物の通りが良い。 ・天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 ・クラックがない。 ・全体的な美観が良い。			* 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

(検査職員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		・仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい。	・他の事項に該当しない。	・仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。	
III 出来 ば え	トンネル工事 [ナトム工法]	・ボルトが見えないように、コンクリートを吹き付けている。 ・天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 ・クラックが無い。 ・漏水が無い。 ・全体的な美観が良い。			* 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	グラウチング工	・グラウチングが万遍なく注入されている。 ・天端仕上げ、端部仕上げ後が良い。 ・クラックが無い。 ・漏水が無い。 ・全体的な美観が良い。			* 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	発砲ウレタン工事	・仕上げが良い。 ・端部処理が良い。 ・構造物へのすりつけ等が良い。 ・施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ・漏水・雨水処理が良い。			* 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	機械設備工事	・仕上り状態が良く、全体的な美観に優れている。 ・主設備、関連設備、操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が優れている。 ・異常な振動、騒音が無く、動きもスムーズで、総合的な機能、運転性能が優れている。 ・公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い。 ・溶接、塗装、組立て等細部に渡る配慮が良い。			* 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	維持修繕工事（側溝修繕） [ネプラス工法]	・通りが良い。 ・ネプラスの高さがそろっている。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・表面が均一に仕上げてある。 ・全体的な美観が良い。			* 該当項目4項目以上 a 該当項目3項目以上 b 該当項目2項目以上 c 該当項目1項目以下 d
	電線共同溝工事	・端部処理が良い。 ・通りが良い。 ・仕上げが良い。 ・きめ細かな施工がなされている。 ・既設構造物へのすりつけ等が良い。 ・全体的な美観が良い。			* 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

R4.7

[記入方法] 該当する項目の・に○マークを記入する。

(検査職員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		・仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい。	・他の事項に該当しない。	・仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。	
3.出来形及び 出来ばえ	ゴムチップ舗装工事	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装の平坦性が良い。 ・端部処理が良い。 ・雨水処理が良い。 ・構造物のすりつけ等が良い。 ・着色にむらがなく、均一に仕上げられている。 ・全体的な美観が良い。 			* 該当項目5項目以上 a 該当項目4項目以上 b 該当項目3項目以上 c 該当項目2項目以下 d