工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和8年7月10日	道舗凍修第8-4-3号	道路舗装修繕工事	大陽開発㈱	大島区牛ヶ鼻	令和8年10月5日	現地再精査の結果、橋梁部において路面のひび割れ破損が確認されなかったため、舗装面積をA=891㎡からA=714㎡に減工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年10月10日	4,400,000	4,174,500	△225,500
令和8年7月10日	観施工第8-4号	林泉寺境内・駐車場トイレ改修工事	㈱カネキ屋工務店	中門前1丁目	令和8年10月6日	林泉寺境内公衆トイレの便器洋式化に伴う、便器と床面の接地面積の減少により、タイルがむき出しの状態となってしまうため、「床タイル補修費」を追加するもの	令和8年11月20日	4,950,000	5,060,000	110,000
令和8年5月29日	交道調第8-84-A1-10-7号	道路測量設計業務委託	㈱大和コンサル	寺町1丁目	令和8年10月7日	現地調査の結果、構造物の規格を側溝工(B)から側溝工(A)に見直すもの	令和8年10月12日	4,255,900	4,227,300	△28,600
令和8年3月2日	柿農災第7003号	吉川区長坂地区農業用施設災害復旧工事	㈲ミズノ建設	吉川区長坂	令和8年10月8日	上流部の閉塞した土砂を撤去した結果、既設の角形U字溝の損傷が確認されたため、水路復旧延長をL=40mからL=45mに増工するとともに、破損した水路のアングル補修を実施するもの	令和8年10月27日	5,770,600	6,330,500	559,900
令和8年8月3日	道緊自第8-11-2号	道路災害防止対策工事	㈱八幸建設	板倉区稲増	令和8年10月8日	現地再調査の結果、掘削幅の増により右岸間詰コンクリートをV=12㎥から13㎥に増工するもの	令和8年11月12日	4,807,000	4,977,500	170,500
令和8年7月10日	道舗凍修第8-4-2号	道路舗装修繕工事	大陽開発㈱	大島区仁上	令和8年10月9日	現地精査の結果、県道交差点部の安全性向上を図るため、区画線工(停止線)をL=3m増工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年10月25日	8,250,000	8,709,800	459,800
令和8年5月22日	道草刈第8-11-1号	道路草刈業務(板倉区)委託	田中産業㈱	板倉区	令和8年10月9日	現地再調査及び町内会からの要望等を受け、刈取面積を70,120㎡から70,990㎡に増やすもの	令和8年10月31日	3,993,000	4,035,900	42,900
令和7年7月18日	道緊自第7-2-2号	道路災害防止対策工事	㈱栄鵬建設	安塚区坊金	令和8年10月13日	現地掘削時において、想定土質勾配で掘削を実施したが、一部区間に当初と想定の異なる土質の軟弱地盤が判明したことから、施工の安全性を確保するため、掘削勾配を安全な勾配に変更し、背面道路の材料及び道路築造部の増額変更を図るもの	令和8年10月17日	41,030,000	45,115,400	4,085,400
令和8年7月3日	道舗凍修第8-2-6号	道路舗装修繕工事	大陽開発㈱	安塚区下船倉	令和8年10月13日	現地再調査の結果、舗装の劣化程度が軽度の箇所が見受けられたため、施工延長をL=372.8mからL=367.0mに減工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年10月22日	11,000,000	10,842,700	△157,300
令和8年5月29日	交道調第8-84-A1-10-8号	道路測量設計業務委託	㈱大和コンサル	上新町	令和8年10月16日	現地測量の結果、当初想定より地形の起伏が少なく、側溝や集水桝等の規格数量を減じることが可能であったことから、側溝工3箇所、暗渠工1箇所、集水桝1箇所それぞれ減工するもの	令和8年10月27日	6,160,000	5,427,400	△732,600
令和8年3月13日	補道修第7-20号	橋梁修繕工事	㈱源建設	吉川区下中条	令和8年10月20日	現地再調査の結果、雨等の影響により腐食が進行しやすい主桁下面角部の塗膜厚を確保するため、面取り作業を増工するもの	令和9年2月27日	21,331,200	21,755,800	424,600
令和8年3月13日	補道修第7-21号	橋梁修繕工事	㈱若鷹	吉川区山直海	令和8年10月20日	現地再調査の結果、雨等の影響により腐食が進行しやすい主桁下面角部の塗膜厚を確保するため、面取り作業を増工するもの	令和9年1月23日	14,086,600	14,384,700	298,100
令和8年3月13日	交道修第7-1-77-A1-5-1号	道路冠水注意喚起システム設置工事	㈱雲田商会	大和2丁目他	令和8年10月21日	地下埋設物調査の結果、冠水警告表示器設置箇所に既設水道管が近接し、離隔の確保が困難なことから基礎寸法を縮小し、冠水警告表示器の鋼管ポールの強度計算を実施した結果、当初支柱径φ89.1では強度不足であることが判明したためφ114.3に変更するもの	令和8年11月19日	23,100,000	22,440,000	△660,000
令和8年7月3日	道舗凍修第8-2-9号	道路舗装修繕工事	大陽開発㈱	安塚区須川	令和8年10月21日	現地再調査の結果、舗装の劣化が軽微な区間を施工対象から除外したため、施工延長をL=457.8mからL=415.0mに減工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年11月1日	14,773,000	14,065,700	△707,300
令和8年7月3日	交道調第8-84-A1-12-1号	道路測量業務委託	㈱北伸技術	中郷区四ツ屋他	令和8年10月21日	測量業務を行うにあたり、側溝整備の方針について地元協議が必要になったため、中間打合せ回数を1回増工するもの	令和8年11月4日	4,991,800	5,076,500	84,700
令和8年6月1日	-	春秋会館アスベスト等調査業務委託	(一財)上越環境科学センター	本城町	令和8年10月22日	業務実施の結果、現場目視調査及び分析試料採取、シーリング材PCB含有分析業務の数量が変更になったため	令和8年11月30日	4,477,000	4,081,000	△396,000
令和8年6月5日	交道修第8-1-77-A1-4-2号	道路舗装修繕工事	株式会社北越トラスト 上越営業所	牧区柳島	令和8年10月22日	現地再調査の結果、現況路面のひび割れ状況が拡大していたため舗装面積をA=2,590㎡からA=2,620㎡に増工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年11月13日	32,252,000	35,799,500	3,547,500
令和8年7月10日	道舗凍修第8-4-5号	道路舗装修繕工事	大陽開発㈱	大島区板山	令和8年10月26日	現地精査の結果、横断水路前後の舗装修繕箇所について、車両通行に支障となる段差の発生を防止するため、舗装打換工A=43㎡を増工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年11月4日	14,982,000	16,184,300	1,202,300

工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後		増減
令和8年7月27日	交道調委第8-1-77-A1-4-1号	路面下空洞調査業務委託	大和探査技術㈱新潟支店	東雲町2丁目他	令和8年10月26日	GISに判定B,C箇所を反映させるため、GISデータ作成業務を追加するもの	令和8年10月28日	7，951，900	8，521，700		569，800
令和8年7月10日	農調委補第8-吉-1号	大下溜池廃止測量設計業務委託	㈱ナルサワコンサルタント　高田支店	吉川区尾神	令和8年10月28日	現地調査の結果、ため池下流の既設水路において必要な流下能力が確保されていることが確認され、排水路改修の必要区間を見直したことから、測量及び設計業務の範囲を縮小するもの	令和8年11月26日	9，185，000	8，129，000	△	1，056，000
令和8年7月27日	河防牧第8-1号	河川災害防止対策工事	㈱第三建設	牧区樫谷	令和8年10月28日	掘削土転用により埋戻しを計画したが、地質が軟弱であったため固化材N=12tを増工するもの	令和8年12月3日	3，520，000	4，139，300		619，300
令和8年6月19日	教施第8-7号	戸野目小学校校舎PH内外・体育館外壁等部分改修工事	久保田建設㈱	大字戸野目	令和8年10月30日	体育館外壁の既存胴縁及び胴縁下モルタルの腐食部改修工事を増工するもの　ほか	令和8年12月10日	11，110，000	11，704，000		594，000
令和8年8月3日	公都ス補第8-5号	上稲田公園こどもプール撤去工事	㈱エコスタッフ	稲田4丁目	令和8年10月30日	廃材の搬出及び処分の実績数量に基づき、廃材処分量が減少したため	令和8年11月21日	6，534，000	6，424，000	△	110，000
令和8年6月12日	道草委第8-1-1号	道路草刈業務委託	田中産業㈱	吉浦他	令和8年10月30日	市道飯田高和町線においてコウノトリの営巣が確認されたため、前期の同路線の草刈を取りやめたもの	令和8年10月30日	6，160，000	5，753，000	△	407，000