

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年11月2日	公雨第30-6号	御殿山排水区圧送管布設工事	大和土建工業(株)	大貫3丁目	令和元年7月1日	埋設物確認を実施した結果、ガス水道管との離隔確保が困難となったため、法線変更が生じた変更に伴い、管路L=2.2m、管継手N=11個を増工するもの	令和元年7月17日	4,698,000	7,808,400	3,110,400
平成30年9月14日	交道修第30-1-54-A1-1号	橋梁修繕工事	田中産業(株)	木田他	令和元年7月1日	既存塗料撤去にあたり、溶出試験を行ったところ、基準値以上の鉛が検出されたことから、厚生労働省の通達に則り、剥離剤の剥ぎ取り及び必要な防護設備を増工するもの ほか	令和元年7月11日	69,984,000	96,863,040	26,879,040
令和元年5月20日	道舗修第31-3-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区小谷島	令和元年7月3日	本工事において受注者が「完全週休2日」を達成したことから、間接工事費率等を補正するもの ほか	令和元年8月25日	10,638,000	11,394,000	756,000
平成30年6月8日	交道改第30-1-54-A1-1号	橋梁耐震補強工事	草間・清水共同企業体	稲田2丁目他	令和元年7月9日	稲田橋のP4橋脚の埋戻しについては、発生土による埋戻しを予定していたが、掘削後の発生土が軟弱で転用が困難であることが判明したことから、セメント混合処理工を増工するもの	令和元年7月26日	133,920,000	134,322,840	402,840
令和元年5月20日	公委汚第31-柿-103号	柿崎処理区地質調査業務委託	日特建設(株)	柿崎区上下浜	令和元年7月9日	当初想定した土質と実際の土質との間に差異が生じたため、調査内容を実際の土質に変更するもの	令和元年7月18日	3,092,040	3,082,320	△ 9,720
令和元年4月26日	道区修第31-13-1号	道路区画線修繕工事	(株)クオンテック	三和区下中他	令和元年7月9日	現地再調査の結果、L=365mを増工するもの	令和元年7月22日	1,371,600	1,436,400	64,800
令和元年5月31日	交道改第30-1-59-A1-2-21号	道路築造(その2)工事	田中産業(株)	三田新田	令和元年7月9日	当該工事は、近接対象工事(交道改第30-1-59-A1-2-20号 道路築造(その1)工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	令和元年12月27日	37,620,000	35,031,700	△ 2,588,300
令和元年5月20日	交道改第30-1-30-A1-29-2号	道路側溝改良(その2)工事	上新開発(株)	春日山町3丁目	令和元年7月9日	当該工事は、近接対象工事(交道改第30-1-30-A1-29号 道路側溝改良(その1)工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	令和元年11月18日	22,464,000	21,686,500	△ 777,500
平成31年1月28日	営工第30-215号	谷浜小学校他3校普通教室空調設備設置工事	(有)富士電気工事店	大字有間川他	令和元年7月11日	特記事項に基づき負荷計算を行い、能力が過剰だったため機器を変更し減工するもの ほか	令和元年7月15日	48,600,000	43,239,960	△ 5,360,040
平成30年12月21日	交道改第30-1-53-A1-9号	道路側溝改良工事	(株)高橋建設	藤野新田	令和元年7月11日	現地掘削の結果、既存側溝の断面が当初設計より大きかったことから撤去IV=16㎡を増工するもの	令和元年7月17日	9,180,000	10,746,000	1,566,000
平成30年10月9日	交道修第30-14-54-A1-2-2号	橋梁修繕工事	(株)牛木組	名立区田野上	令和元年7月11日	現地精査の結果、橋梁補修工(ひび割注入工及び断面修復工)を増工するもの	令和元年7月19日	32,724,000	35,202,600	2,478,600
令和元年5月13日	公汚第31-8-406号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	大貫4丁目	令和元年7月16日	現地精査及び関連工事との調整の結果、打換工A=320㎡を減工するもの	令和元年8月26日	13,586,400	12,582,000	△ 1,004,400
平成31年2月8日	公雨第30-7号	御殿山排水区マンホールポンプ設置工事	(株)角屋鉄工所	大貫3丁目	令和元年7月16日	圧送管布設位置変更に伴い、配水管及び配電ケーブルを増工するもの	令和元年7月26日	12,204,000	13,127,400	923,400
令和元年5月20日	道舗修第31-5-1号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	牧区小川	令和元年7月16日	既設舗装版の撤去及び処理について、当初、舗装版の厚さを70mmと想定していたが現地再調査の結果、76mmであったことから、アスファルト殻の処理量を増工するもの	令和元年8月8日	3,348,000	3,398,760	50,760
令和元年5月24日	公五修第31-1号	交通公園ゴーカートコース橋梁修繕工事	(有)勝建設	五智6丁目	令和元年7月16日	断面修復工の作業を行ったところ、当初の想定以上の劣化が発見されたため、その対策としてのコンクリート補修工を追加増工するもの	令和元年7月24日	2,160,000	2,455,920	295,920
令和元年6月14日	公汚第31-10-15号	稲田汚水幹線8-2工事	田中産業(株)	鴨島2丁目	令和元年7月16日	当該工事は、近接対象工事(公汚第31-10-14号 稲田汚水幹線8-1工事)との経費調整対象工事であり、近接対象工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和2年1月29日	52,250,000	46,418,900	△ 5,831,100
令和元年6月7日	-	板倉ふれあいゲートボール場天井修繕工事	クボタシーエス(株)	板倉区針	令和元年7月16日	天井をはがし確認したところ、天井張替面積の1/3程度が下地調整が必要になったことから、下地不陸直し工を増工するもの	令和元年9月16日	1,641,600	1,820,880	179,280
平成31年4月1日	-	小中学校電気保安管理業務委託	(財)東北電気保安協会	大手町小学校他	令和元年7月16日	普通教室空調設備設置工事に伴い6月中に設備容量が増加したため、7月から契約変更するもの	令和2年3月31日	9,991,543	10,229,572	238,029

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年12月3日	交道調第30-1-30-A1-46-2号	用地測量業務委託	(株)トデック	南本町2丁目	令和元年7月16日	用地測量の結果、用地測量面積A=100㎡を減工するもの	令和元年7月18日	1,546,560	1,536,840	△ 9,720
平成31年1月31日	営工第30-214号	北諏訪小学校他1校普通教室空調設備設置工事	(株)東光クリエート	大字上千原他	令和元年7月18日	高圧受変電設備改修に高調波の発生を抑制するため、高圧進相コンデンサ用直列リアクトルを追加増工するもの(北諏訪小学校、保倉小学校)ほか	令和元年7月19日	35,100,000	35,424,000	324,000
平成31年1月31日	営工第30-218号	南川小学校他3校普通教室空調設備設置工事	(株)矢野電気工業所	頸城区上吉他	令和元年7月18日	空調設備の設置教室の見直しを行い、設置個所が増えたことから増工するもの(南川小学校、明治小学校、頸城中学校)ほか	令和元年7月19日	79,056,000	84,672,000	5,616,000
平成31年2月1日	営工第30-216号	安塚小学校他4校普通教室空調設備設置工事	(株)東光クリエート	安塚区安塚他	令和元年7月19日	特記事項に基づき負荷計算を行い、機器能力を変更し減工するもの(安塚小学校、浦川原小学校、浦川原中学校、大島小学校、大島中学校)ほか	令和元年7月20日	52,110,000	40,392,000	△ 11,718,000
平成31年1月31日	営工第30-219号	下黒川小学校他2校普通教室空調設備設置工事	(株)矢野電気工業所	柿崎区柳ヶ崎他	令和元年7月19日	特記事項に基づき負荷計算を行い、機器能力を変更し減工するもの(下黒川小学校、吉川小学校、吉川中学校)ほか	令和元年7月19日	51,516,000	44,960,400	△ 6,555,600
平成31年1月31日	営工第30-222号	里公小学校他3校普通教室空調設備設置工事	(株)東光クリエート	三和区鴨井他	令和元年7月19日	特記事項に基づき負荷計算を行い、機器能力を変更し減工するもの(里公小学校、上杉小学校、美守小学校、三和中学校)ほか	令和元年7月20日	64,260,000	50,306,400	△ 13,953,600
平成31年1月31日	営工第30-220号	針小学校他4校普通教室空調設備設置工事	信越機工(株)	板倉区針他	令和元年7月19日	空調設備の設置教室の見直しを行い、普通教室設置機器1組減とし減工するもの(宮嶋小学校)ほか	令和元年7月22日	54,000,000	53,103,600	△ 896,400
平成30年7月30日	営工第30-34号	リージョンプラザ上越レジャープール内部改修機械設備工事	島津工業(株)	下門前	令和元年7月19日	レジャープール内の空調用ダクトの腐食がほとんど無く使用できるため、撤去新設を取止め減工するものほか	令和元年7月20日	72,360,000	68,574,600	△ 3,785,400
平成30年4月27日	営工第30-1号	(仮称)上越市体操アリーナ新築工事	福田・高館・西田共同企業体	大潟区九戸浜	令和元年7月23日	バトンの手動レバーが施設利用者の危険となるため、手動式から電動式に変更し増工するものほか	令和元年11月30日	1,130,996,520	1,155,623,320	24,626,800
令和元年5月20日	道修第31-14-1号	道路修繕工事	(株)霜越建設	名立区名立大町	令和元年7月23日	道路嵩上にあたり、交差する道路に段差が生じたため、アスファルト舗装工(取付)A=14㎡を増工するもの	令和元年8月5日	2,106,000	2,126,520	20,520
令和元年4月26日	道区修第31-1-2号	道路区画線修繕工事	(株)企画興業	昭和町2丁目他	令和元年7月23日	現地精査の結果及び事業進捗のため、区画線工を増工するもの	令和元年8月5日	4,579,200	5,648,400	1,069,200
令和元年6月14日	交道改第30-1-53-A1-9-2号	道路側溝改良工事	(株)高橋建設	藤野新田	令和元年7月23日	当該工事は、近接対象工事(交道改第30-1-53-A1-9号 道路側溝改良工事)との経費調整対象工事であり、近接対象工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和元年9月3日	2,214,000	2,182,680	△ 31,320
令和元年5月20日	公汚第31-大-201号	K28-4他舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大潟区犀潟	令和元年7月23日	現地再精査の結果、切削オーバーレイ工A=21㎡を減工するもの	令和元年8月13日	5,184,000	5,142,960	△ 41,040
令和元年6月19日	公雨第30-8号	土橋排水区雨水管渠新設工事	田中・植木・谷村共同企業体	大字土橋	令和元年7月23日	当該工事は、近接対象工事(公汚第30-2-35号高田汚水幹線19-1他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接対象工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和2年2月8日	74,800,000	67,186,900	△ 7,613,100
平成30年11月9日	公雨第30-2号	御殿山排水区雨水排水施設新設工事	大和土建工業(株)	大貫3丁目	令和元年7月24日	電線移設に伴い、沈設立杭ブロックの割付を変更とし、ブロック溶接個所及び底盤コンクリート厚を減工するもの	令和元年8月6日	17,929,080	17,672,040	△ 257,040
平成31年2月1日	営工第30-213号	諏訪小学校他2校普通教室空調設備設置工事	大和電建(株)	大字上真砂他	令和元年7月25日	特記事項に基づき負荷計算を行い、機器能力を変更し減工するもの(諏訪小学校、上雲寺小学校、雄志中学校)ほか	令和元年7月28日	41,018,400	34,356,960	△ 6,661,440
平成31年2月1日	営工第30-221号	三郷小学校他2校普通教室空調設備設置工事	大和電建(株)	大字長者町他	令和元年7月25日	特記事項に基づき負荷計算を行った結果、機器能力を変更し減工するもの(三郷小学校、清里小学校、清里中学校)ほか	令和元年7月28日	40,446,000	33,966,000	△ 6,480,000
令和元年6月14日	上教頭分第31-3号	頸城地区公民館西部分館外壁張替工事	(有)ジョーバン	頸城区松橋	令和元年7月26日	既存の外壁を撤去したところ、断熱材の未施工、脱落部分があったため、断熱材の貼り付けを増工するもの	令和元年9月3日	1,944,000	2,033,856	89,856