

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成31年4月26日	交道改第30-1-30-A1-29号	道路側溝改良(その1)工事	上新開発(株)	春日山町3丁目	令和元年10月4日	現地精査の結果、側溝工L=6m及び舗装工A=4㎡を増工するもの	令和元年10月9日	18,522,000	18,994,800	472,800
令和元年7月12日	公汚第31-10-412号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)源建設	稲田1丁目	令和元年10月8日	現地精査の結果、舗装工A=50㎡を減工するもの	令和元年11月14日	5,654,000	5,633,100	△ 20,900
令和元年6月7日	農調委補第1-2号	上越第五地区第1-2次地質調査業務委託	(株)新協地質	飯	令和元年10月8日	当初想定していた、ため池堤体の地質と相違があったことから、ボーリング長及び標準貫入試験回数を実績に合わせ変更するもの ほか	令和元年10月22日	5,233,800	7,802,300	2,568,500
令和元年6月28日	交道修委第31-54-A1-3号	芹田橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	安塚区芹田	令和元年10月8日	本橋梁の架橋年次から、塗膜に鉛が含まれている可能性が高いと判断されるため、塗膜の鉛含有量調査を追加するもの	令和元年10月15日	2,376,000	2,550,900	174,900
令和元年6月28日	交道修委第31-54-A1-10号	中央橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	浦川原区長走	令和元年10月8日	本橋梁の架橋年次から、塗膜にPCB及び鉛が含まれている可能性が高いと判断されるため、塗膜のPCB及び鉛含有量調査を追加するもの	令和元年10月15日	3,146,000	3,578,300	432,300
令和元年6月28日	交道修委第31-54-A1-10-2号	横住橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	浦川原区横住	令和元年10月8日	現地調査の結果、主桁に鉄筋露出及び断面欠損が確認されたため、コンクリートの詳細調査を追加するもの	令和元年10月15日	2,970,000	3,209,800	239,800
令和元年6月28日	交道修委第31-54-A1-10-3号	稲荷山橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	中郷区稲荷山	令和元年10月8日	本橋梁の架橋年次から、塗膜にPCB及び鉛が含まれている可能性が高いと判断されるため、塗膜のPCB及び鉛含有量調査を追加するもの	令和元年10月15日	2,948,000	3,188,900	240,900
令和元年6月28日	交道修委第31-54-A1-10-4号	岡川橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	清里区岡野町	令和元年10月8日	本橋梁の架橋年次から、塗膜に鉛が含まれている可能性が高いと判断されるため、塗膜の鉛含有量調査を追加するもの	令和元年10月25日	4,697,000	5,228,300	531,300
令和元年6月7日	上農適第31-1号	潟川排水機場除塵設備コンベヤ修繕工事	コーエイ(株)	黒井	令和元年10月8日	現地精査の結果、除塵機架台一部A=0.225㎡の腐食が激しいため、補修工を増工するもの	令和元年11月6日	3,850,000	3,955,600	105,600
平成31年4月1日	-	河川水等採取及び水質分析業務委託	(一財)上越環境科学センター	市内一円	令和元年10月8日	9月分の海水の採水・分析6地点について、計画書で定めた採水当日は風が強くなり、採水不可能であったため、9月中に完了しない分を10月以降の消費税10%で計算するもの	令和2年3月31日	8,599,000	8,603,600	4,600
平成31年4月19日	公汚第31-10-24号	稲田汚水幹線8-12工事	田中産業(株)	鴨島3丁目	令和元年10月11日	M8-10-1到達立坑の位置変更に伴い、推進工L=1.0mを増工するもの	令和元年12月30日	53,993,500	54,246,500	253,000
令和元年9月18日	公雨第30-9号	新町北第一排水区雨水管渠新設工事	田中・植木・谷村共同企業体	土橋	令和元年10月11日	当該工事は、近接対象工事(公汚第30-2-35号高田汚水幹線19-1他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	令和2年2月25日	59,400,000	52,859,400	△ 6,540,600
令和元年7月12日	柿受第31-大1号	(仮称)上越市体操アリーナ新築工事雨水対策工事	西田建設(株)	大潟区九戸浜	令和元年10月11日	地元及び関連工事との調整の結果、交通誘導員を増工するもの ほか	令和元年10月22日	1,749,600	2,250,600	501,000
令和元年7月29日	農林委補第31-3号	林道中ノ俣線測量設計業務委託	(株)清水都市設計	中ノ俣	令和元年10月11日	現場状況を精査した結果、当初の見込みより増破しており、復旧延長が31mとなったため増工するもの ほか	令和元年10月17日	702,000	792,000	90,000
令和元年8月2日	林維補第31-2号	林道南葉山線片棧橋修繕工事	(株)牛木組	名立区瀬戸	令和元年10月11日	現地精査の結果、既設舗装版の補修箇所が増となったため、橋面防水工をA=106㎡を増工するもの	令和元年10月23日	3,718,000	3,900,600	182,600
令和元年6月28日	交道改第31-1-65-A1-4-3号	道路側溝改良工事	(有)北島組	中央4丁目	令和元年10月15日	構造物撤去工において、当初無筋構造物のみで見込んでいたが有筋構造物4㎡の撤去を要したため、両構造物の撤去を行うもの	令和元年10月24日	5,830,000	5,893,800	63,800
令和元年7月12日	健受第31-2号	平面測量業務委託	(株)梨本測量社	南高田町	令和元年10月15日	現地精査の結果、現地測量面積A=0.004k㎡を増工するもの	令和元年10月19日	3,198,800	3,256,000	57,200
令和元年6月14日	公汚第31-8-405号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	大貫1丁目	令和元年10月16日	既設舗装厚6cmと不陸整正2cmを増工するもの ほか	令和元年11月1日	2,397,600	2,472,800	75,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年8月5日	公汚委第4号	公共下水道台帳作成業務委託	(株)ナカノアイシステム	藤野新田	令和元年10月16日	現地踏査の結果、台帳未整備箇所が判明したため、現地測量箇所数及び距離数を変更するもの	令和元年12月27日	1,100,000	1,430,000	330,000
令和元年6月28日	農林委補第31-1号	林道南葉山線不動橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	名立区瀬戸	令和元年10月18日	橋梁塗料の高濃度ポリ塩化ビフェニル含有塗膜調査を実施する必要があり、塗膜分析業務を増工するもの	令和元年11月11日	4,268,000	4,497,900	229,900
令和元年6月28日	農林委補第31-2号	林道南葉山線大柵入橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	名立区瀬戸	令和元年10月18日	橋梁塗料の高濃度ポリ塩化ビフェニル含有塗膜調査を実施する必要があり、塗膜分析業務を増工するもの	令和元年11月11日	3,476,000	3,669,600	193,600
令和元年5月31日	営工第30-229号	国府小学校東側校舎棟・中央廊下老朽施設改造電気設備工事	(有)富士電気工事店	五智4丁目	令和元年10月18日	屋外電気時計設備の既存配管について、著しく腐食し破損していたため、これを撤去新設とし増工するもの ほか	令和元年10月31日	3,487,000	3,509,000	22,000
平成31年4月19日	公汚第31-9-21号	高田南部汚水幹線829工事	(株)有坂建設	石沢	令和元年10月23日	M834-3到達立坑位置変更に伴い、推進工L=5.0mを増工するもの ほか	令和2年1月2日	73,440,000	78,211,100	4,771,100
令和元年6月21日	上教三分第1-4号	三和体育館駐車場改良工事	(株)澤井商事	三和区島倉	令和元年10月23日	現地再調査の結果、残土運搬距離をL=3.0kmからL=15.0kmに変更するもの	令和元年11月19日	13,970,000	14,516,700	546,700
平成31年4月25日	浦観工第31-1号	第3ペアリフト原動機・減速機整備、制御装置更新工事	日本ケーブル(株)	安塚区須川	令和元年10月23日	減速機の分解点検の結果、高速軸のオイルシール摺動面に摩耗が進行しており、オイル漏れが懸念されることから追加補修を行うもの ほか	令和元年11月12日	22,896,000	23,572,890	676,890
令和元年7月12日	公五補第3号	五智公園遊具等更新工事	(有)勝建設	五智6丁目	令和元年10月23日	本工事と近接工事との施工区分を調整した結果、張芝工A=140㎡を増工するもの ほか	令和元年11月2日	17,490,000	18,370,000	880,000
平成31年4月1日	み推委第31-1号	公共花壇等管理業務委託	(公財)大島農業振興公社	市内公共花壇等	令和元年10月24日	花苗、肥料の配布内訳数量及び植栽場所が変わったことに伴い仕様書を変更するもの ほか	令和元年11月1日	6,606,360	6,582,364	△ 23,996
令和元年8月23日	-	まつかぜ保育園下水道排水設備工事	島津工業(株)	大潟区九戸浜	令和元年10月25日	配管レベルを調査したところ、当初予定より勾配があることが判明したことから、配管の延長及び設置柵の数量を増工するもの ほか	令和元年11月23日	2,920,500	3,536,500	616,000
令和元年5月24日	公汚第31-10-409号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)レックス	稲田4丁目	令和元年10月25日	本工事において受注者が「4週8休」を達成したことにより、労務費及び諸経費を補正するもの ほか	令和元年11月4日	17,604,000	19,035,500	1,431,500
平成31年4月26日	公委雨第30-225号	五智北排水区軌道横断計画協議資料作成業務委託	旭調査設計(株)	五智1丁目他	令和元年10月25日	業務発注後の鉄道会社との事前協議により、追加測量作業が必要となったもの ほか	令和2年1月1日	11,340,000	13,531,100	2,191,100
平成30年4月27日	営工第30-1号	(仮称)上越市体操アリーナ新築工事	福田・高館・西田共同企業体	大潟区九戸浜	令和元年10月30日	外構工事について、周辺の安全と景観に配慮し、フェンスや植栽、モニュメントを追加するもの ほか	令和元年11月30日	1,155,623,320	1,180,068,620	24,445,300
平成30年5月10日	営工第30-10号	(仮称)上越市体操アリーナ新築電気設備工事	東光・矢野共同企業体	大潟区九戸浜	令和元年10月30日	避雷設備の雪止アングル伸縮端子について、建築工事との調整の結果、雪止アングルの配置に合わせて取付器具の数量を減じるもの ほか	令和元年11月30日	157,680,000	157,604,400	△ 75,600
平成30年5月23日	営工第30-42号	(仮称)上越市体操アリーナ新築機械設備工事	サトコウ・桐山設備工業共同企業体	大潟区九戸浜	令和元年10月30日	電気室について、消防署の指導により区画を行った結果、換気扇の対象体積が減ったため、処理風量の小さい機器へ変更するもの ほか	令和元年11月30日	265,680,000	264,473,640	△ 1,206,360
令和元年5月31日	交道改第30-1-53-A1-3号	道路側溝改良工事	市川建設(株)	東城町1丁目	令和元年10月30日	事業の進捗を図るため、側溝工L=62m及び舗装工A=30㎡を増工するもの	令和2年1月14日	20,427,000	23,276,000	2,849,000
令和元年5月31日	営工第30-234号	城北中学校体育館老朽施設改造電気設備工事	(株)東光クリエート	栄町	令和元年10月30日	トイレ内電灯設備配線について、天井内既存隠ぺい配管を利用できることが判明したため、一部露出配管を取止めるもの ほか	令和元年10月31日	1,584,000	1,420,100	△ 163,900
令和元年6月7日	営工第30-235号	城北中学校体育館老朽施設改造機械設備工事	(株)関原工業所	栄町	令和元年10月30日	屋外給水配管の既存管が樹脂管であり腐食の恐れがないことから、屋外給水配管の改修範囲を縮小するもの ほか	令和元年10月31日	8,096,000	7,359,000	△ 737,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年6月17日	除委第31-1-5号	道路除雪管理システム整備委託	協同組合くびき野地理空間情報センター	市内一円	令和元年10月30日	除雪管理システムがインストールされているパソコンOSのWindows10へのアップグレードに伴い、日報管理システムの再インストール等が必要なことが判明したため、再インストール作業等を加えるもの	令和2年3月15日	1,705,000	1,743,500	38,500
令和元年6月28日	教施第31-18号	柿崎小学校管理諸室系統GHP更新工事	(株)山田商会	柿崎区柿崎	令和元年10月30日	工期延長に伴い、竣工が10月1日以降となったことから、消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの	令和元年10月31日	10,260,000	10,450,000	190,000
平成31年4月19日	公汚第31-10-17号	稲田汚水幹線8-8工事	田中産業(株)	鴨島3丁目	令和元年10月30日	本工事について、県の取扱いに準じて当初契約の消費税及び地方消費税を8%としていたため、10%に変更するもの ほか	令和元年12月29日	73,116,000	73,824,300	708,300
令和元年7月12日	-	稲田保育園下水道排水設備工事	(有)竹田住宅設備	稲田	令和元年10月30日	埋設物を避けるため配管ルートや掘削深を変更したことによる増工 ほか	令和元年11月15日	3,371,500	5,775,000	2,403,500
令和元年8月9日	交道雪第31-11-65-A1-12-2号	消雪パイプ更新工事	(株)タカワ建工	板倉区高野	令和元年10月30日	事業の進捗を図るため、消雪パイプ工L=80.2mを増工するもの	令和2年3月2日	13,145,000	16,760,700	3,615,700
令和元年5月31日	営工第30-233号	城北中学校体育館老朽施設改造工事	大栄建設(株)	栄町	令和元年10月30日	窓部分に設置されていた化粧パネルについて、以降の窓部のメンテナンス性向上のため撤去するもの ほか	令和元年10月31日	58,300,000	58,348,400	48,400
平成31年2月18日	公雨第30-大1号	鵜の浜排水区雨水管渠工事	高館・西田共同企業体	大潟区九戸浜他	令和元年10月30日	施工方法協議の結果、残管撤去工を増工するもの	令和2年2月29日	175,284,000	184,011,400	8,727,400