

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年3月23日	交道改第31-1-65-A1-14-3-1号	道路側溝改良工事	創高建設(株)	五智4丁目	令和2年8月4日	現地精査の結果、流末部の縞鋼板が老朽化していたことから、歩行者の安全性を考慮し、流末部施工一式を増工するもの	令和2年8月13日	1,848,000	2,273,700	425,700
令和元年10月29日	交道修第31-54-A1-1号	橋梁修繕工事	田中・市川共同企業体	木田他	令和2年8月4日	現地調査の結果、主桁下フランジの橋脚端部の腐食が激しいことから塗装工A=40㎡を増工するもの ほか	令和2年9月16日	128,150,000	135,169,100	7,019,100
令和2年6月12日	上頸総第2-1号	防火水槽解体撤去工事	(株)エコスタッフ	頸城区下神原	令和2年8月4日	地下水の流入があり、掘削土の埋戻しによる締固めが十分にできないことから、土壌改良剤を使用するもの	令和2年9月23日	1,859,000	2,354,000	495,000
令和元年9月24日	河電第31-2号	防風柵設置工事	(有)渡邊工務店	夷浜	令和2年8月5日	撤去保管していた防風柵の材料を精査した結果、アンカー筋やボルトなど一部の材料が使用できない状況であったため、不足する材料を増工するもの	令和2年8月22日	5,940,000	10,496,200	4,556,200
令和2年3月2日	板農災第1010号	筒方地区災害復旧工事	クボタシーエス(株)	板倉区筒方	令和2年8月7日	現地精査の結果、立木伐採の本数を増工するもの	令和2年8月23日	7,040,000	7,452,500	412,500
令和2年3月23日	交道改第31-1-53-A1-2-1-1号	歩道新設工事	(株)勇和工業	春日山町1丁目	令和2年8月7日	変則交差点部において、歩行者の安全確保の観点から歩行者溜まりを拡大するため、舗装工A=28㎡、縁石工L=16mを増工するもの	令和2年8月13日	3,806,000	4,587,000	781,000
令和2年4月24日	公汚第2-3-36号	中通汚水幹線17-4-8-9枝線工事	(株)清水土木工業	上中田	令和2年8月17日	現地精査の結果、接続柵を1箇所追加するもの ほか	令和2年8月28日	6,765,000	7,522,900	757,900
令和2年5月7日	-	柿崎第二学校給食センター改修工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和2年8月17日	調理室内に設置する備品の数量及び配置変更に伴う配管・配線等を変更するもの ほか	令和2年8月21日	15,290,000	17,072,000	1,782,000
令和2年3月23日	公高補第3号	高田公園ひょうたん池周辺広場整備工事	田中産業(株)	本城町	令和2年8月17日	現場照査により、敷地造成工等の掘削時の使用機材を0.1㎡級バックホウから0.2㎡級バックホウへ変更するもの	令和2年10月20日	37,930,200	35,878,700	△ 2,051,500
令和2年3月23日	公高補第4号	高田公園遊具設置工事	田中運輸機工(株)	本城町	令和2年8月17日	現地精査の結果、臨時駐車場部分の張芝工A=354㎡を増工するもの	令和2年8月20日	19,470,000	22,242,000	2,772,000
令和2年7月17日	施観工第2-2号	上越観光物産センター漏水部修繕工事	シマツ防水(株)	大字藤野新田	令和2年8月17日	タイル下地部分の破損箇所を補修しないと吹付工事が施工できないことから、補修工を増工するもの。	令和2年10月18日	1,870,000	1,980,000	110,000
令和2年3月23日	交道改第31-1-65-A1-15-2号	道路側溝改良工事	阪田建設(株)	昭和町1丁目	令和2年8月17日	現地精査の結果、排水方向及び勾配を見直したため、側溝タイプ及び横断位置を変更するもの	令和2年8月24日	4,510,000	4,678,300	168,300
令和2年3月23日	交道調第31-1-53-A1-14-3号	測量設計業務委託	(株)滝田測量	春日山町2丁目	令和2年8月19日	現地測量結果を元に地元協議を行った結果、当初予定区間より上流部からの整備が必要となったことから、路線測量L=0.09kmを増工するもの ほか	令和2年9月7日	1,324,400	2,140,600	816,200
令和2年6月5日	公汚第2-9-302号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	大和5丁目	令和2年8月19日	現地測量の結果、切削オーバーレイ工A=30㎡と植生工A=20㎡を減工するもの	令和2年8月31日	5,060,000	4,645,300	△ 414,700
令和2年4月1日	-	ビーチバレーコート整地等業務委託	(株)荷屋建設	中央5丁目 船見公園	令和2年8月21日	現地調査により廃棄物処理費等の数量を変更するもの	令和2年8月31日	2,915,000	2,769,800	△ 145,200
令和2年5月26日	-	海水浴場漂着ごみ運搬・処理業務委託	(有)上越ハイキー	なおえつ海水浴場及びたにはま海水浴場	令和2年8月24日	回収した漂着ごみの実績数量が確定したため、変更するもの	令和2年9月30日	3,307,535	3,437,247	129,712
令和2年4月24日	1災第369号	道路災害復旧工事	(株)源建設	吉川区川谷	令和2年8月24日	土質調査の結果、現地発生土の細粒分が多く、盛土材としての適用基準を満たさないことから、盛土材として計画していた現地発生土を残土処分するもの	令和2年9月1日	6,138,000	6,384,400	246,400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年5月7日	林災補第1-5号	林道黒倉線災害復旧工事	清水土木	板倉区 久々野	令和2年8月26日	現地精査の結果、当初L=2.0kmとしていた残土搬出先をL=0.7kmに減工するもの	令和2年8月29日	4,950,000	4,918,100	△ 31,900
令和2年5月14日	交道調第2-1-65-A1-11-2号	路線測量設計業務委託	航空写真調査(株)	幸町	令和2年8月26日	全線の排水状況を再確認した結果、側溝工の延伸が必要と判明したことから、路線測量L=0.01kmを増工するもの ほか	令和2年8月31日	1,684,100	1,967,900	283,800
令和2年6月19日	-	牧保育園駐車場舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	牧区柳島	令和2年8月26日	起工測量結果から、オーバーレイ工において、施工面積、施工厚さが当初仕様と異なることから増工するもの	令和2年9月19日	2,200,000	2,673,000	473,000
令和2年6月12日	交道修第2-1-65-A1-13-2号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	大豆1丁目他	令和2年8月26日	警察と協議した結果、交通誘導員を9.0人日(3人配置)から15.0人日(5人配置)に増工するもの ほか	令和2年9月18日	10,373,000	11,244,200	871,200
令和2年4月24日	公汚第2-3-36号	中通汚水幹線17-4-8-9枝線工事	(株)清水土木工業	上中田	令和2年8月26日	協議の結果、管渠工(開削)の土工を減工するもの	令和2年8月28日	7,522,900	7,447,000	△ 75,900
令和2年7月3日	営工第2-31号	大手町小学校普通教室エアコン設置工事	(株)サトコウ	大手町	令和2年8月27日	電源線敷設ルートに既存の天井点検口があったため、一部天井点検口の新設を取りやめるもの ほか	令和2年8月31日	869,000	803,000	△ 66,000
令和2年4月1日	-	多文化共生推進事業委託	公益社団法人上越国際交流協会	国際交流センター	令和2年8月31日	カタログポケットを使用した多言語での情報配信の開始に伴い、従来の多言語版広報上越の作成について9月号をもって終了するとともに、カタログポケットにハザードマップを掲載するにあたり、自動翻訳のネイティブチェックを行うもの	令和3年3月31日	9,651,943	9,956,863	304,920
令和2年7月28日	公汚第2-10-415号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	子安他	令和2年8月31日	当該工事は、近接工事(公汚第2-10-403号公共下水道舗装本復旧工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和2年11月10日	16,335,000	14,637,700	△ 1,697,300
令和2年6月5日	公汚第2-10-25号	戸野目汚水幹線27他工事	(株)草間組	大字四ヶ所	令和2年8月31日	当該工事は、近接工事(公汚第2-10-26号戸野目汚水幹線1068他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和3年1月11日	44,000,000	39,964,100	△ 4,035,900
令和2年7月10日	上教三分第2-2号	上杉小学校北側外壁漏水修繕工事	久保田建設(株)	三和区今保	令和2年8月31日	外壁調査の結果、当初仕様書面積・延長より、モルタル浮き補修が21.31㎡、ひび割れ補修38.4mを増工するもの	令和2年9月20日	2,970,000	3,222,930	252,930
令和2年5月29日	公都補第2号	安江公園遊具更新工事	創高建設(株)	安江2丁目	令和2年8月31日	既存コンクリート滑り台を撤去した結果、隣接する砂場縁L=1.8mの復旧を増工するもの	令和2年9月5日	2,380,400	2,433,200	52,800
令和2年3月18日	公雨第31-7号	新町北第一排水区雨水管渠新設工事	田中・植木・谷村共同企業体	大字土橋	令和2年8月31日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による変更(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和2年11月21日	53,900,000	54,041,900	141,900