

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年7月26日	営工第3-30号	市営子安住宅1号棟外壁等改修工事	久保田建設(株)	子安	令和3年12月1日	外壁改修について、施工数量調査結果に基づき施工数量を変更し、共用部廊下の網戸について、シーリング撤去・新設の支障となるため、取外し・再取付を追加し、増工するもの ほか	令和3年12月5日	25,300,000	26,023,800	723,800
令和3年5月6日	交道調第3-1-53-A1-9-3号	測量設計業務委託	(株)トデック	南城町3丁目	令和3年12月1日	現地測量の結果、構造物簡易設計側溝(A)を3箇所、集水枳工(A)を4箇所増工するもの	令和3年12月28日	3,379,200	3,797,200	418,000
令和3年9月28日	公汚第3-2-29号	高田汚水幹線375-6枝線工事	(有)一成建設	木田2丁目他	令和3年12月1日	現地調査の結果、工事延長をL=1.9m減工するもの	令和3年12月28日	3,366,000	3,188,900	△ 177,100
令和3年7月27日	公汚第3-10-403号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	嶋島1丁目	令和3年12月1日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、施工面積A=290㎡を増工するもの	令和3年12月29日	11,990,000	14,721,300	2,731,300
令和3年7月16日	上農防第3-1号	じょうきの池廃止工事	上新開発(株)	大字岩木	令和3年12月2日	ため池の地盤の状況から貫入試験を行った結果、排水フリームの基礎砕石厚を10cmから36cmに増工するもの	令和3年12月11日	11,990,000	12,116,500	126,500
令和3年7月2日	営工第2-205号	直江津中学校南・東校舎棟外壁・空調等改修電気設備工事	新井電機(株)	西本町4丁目	令和3年12月2日	外壁改修に伴い支障となるGHP用電源配管の取外し・仮設・再取付を増工するもの ほか	令和3年12月10日	3,575,000	3,757,600	182,600
令和3年9月10日	板農工補第3-1号	稲荷山地区農道整備工事	双栄建業(有)	中郷区稲荷山	令和3年12月2日	現地精査の結果、施工延長をL=14m増工するもの	令和3年12月24日	6,930,000	7,744,000	814,000
令和3年8月10日	交道改第3-1-53-A1-7-2号	道路改良工事	(株)有坂建設	石沢	令和3年12月3日	現地精査の結果、横断用自由勾配側溝延長L=1.0mを減工するもの	令和3年12月12日	2,288,000	2,266,000	△ 22,000
令和3年5月13日	交道改第3-1-53-A1-3-2号	道路側溝改良工事	中田建設(株)	春日新田2丁目	令和3年12月3日	現地精査の結果、道路幅員が狭く、当初計画の掘削勾配による施工が困難であったことから、掘削を安定勾配に変更し増工するもの	令和3年12月26日	28,270,000	33,817,300	5,547,300
令和3年10月29日	補道調第2-1-11号	磁気探査(その1)業務委託	日本物理探査(株)北陸支店	三ツ橋他	令和3年12月3日	道路横断函渠の構造が確定したため、鉛直磁気探査を増工するもの	令和4年3月25日	17,490,000	19,201,600	1,711,600
令和2年11月12日	河防合第2-1-1号	災害防止対策工事	(株)大島組	大字福田	令和3年12月6日	現地精査の結果、水路工の延長をL=274mからL=272mに減工するもの	令和3年12月18日	46,445,300	46,380,400	△ 64,900
令和2年9月29日	河防合第2-2-1号	災害防止対策工事	(株)高館組	大字下吉野他	令和3年12月8日	護岸法面の崩落対策として、購入土による盛土工を増工するもの	令和3年12月17日	66,019,800	70,545,200	4,525,400
令和3年10月5日	公汚第3-9-304号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	南新町	令和3年12月9日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、施工範囲A=38㎡を減工するもの	令和3年12月24日	2,288,000	2,150,500	△ 137,500
令和3年6月4日	浦農災第2002号	浦川原区東俣地区農地災害復旧工事	(株)環境サービス	浦川原区東俣	令和3年12月9日	現地再精査及び施工方法を再検討した結果、法面盛土の締固めを人力施工から機械施工に減工するもの	令和3年12月13日	4,400,000	2,926,000	△ 1,474,000
令和3年8月10日	R3災第11号	道路災害復旧工事	(有)ダイワ技建	儀明	令和3年12月9日	現地掘削の結果、路体盛土材について転用土としていたが粘性土であり、安定計算の結果、転倒する恐れがあることから盛土材を再生砕石に増工するもの	令和3年12月14日	8,118,000	9,489,700	1,371,700
令和3年7月2日	交道改第3-1-53-A1-9-2号	道路側溝改良工事	(株)高橋建設	大字富岡	令和3年12月9日	現地精査の結果、延長L=40.3mを増工するほか、現場4週8休達成及び熱中症対策による補正を行うもの	令和3年12月15日	12,100,000	16,769,500	4,669,500
令和3年9月28日	営工第3-44号	金谷山公園公衆トイレ改修工事	阿部建設工業(株)	大字大貫	令和3年12月10日	施工数量調査結果に基づき、外壁下地補修及び防水下地補修数量を変更し、既存トップライトが破損していたことから、撤去新設とし、増工するもの	令和3年12月25日	4,290,000	4,593,600	303,600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和3年8月10日	公管高第1号	高田城址公園内堀護岸詰杭更新工事	大和土建工業(株)	本城町	令和3年12月10日	工事に支障となる低木(ツツジ)について、現場精査した結果、移植工をN=100本減工するもの	令和4年3月7日	38,830,000	37,763,000	△	1,067,000
令和3年4月23日	公汚第3-10-22号	鴨島汚水幹線1024他枝線工事	田中産業(株)	子安	令和3年12月10日	現地調査の結果、接続樹設置工をN=3箇所増工し、N=28箇所とするとともに、うち4箇所を既設構造物が支障になることから、さや管推進工法へ変更し、増工するもの ほか	令和3年12月27日	59,400,000	62,350,200		2,950,200
令和3年4月23日	公汚第3-10-16号	稲田汚水幹線1306他枝線工事	大栄建設(株)	鴨島1丁目他	令和3年12月10日	254, 249, 244路線で、試掘調査を行った結果、湧水により施工が困難であることが判明し、湧水量を抑制するため、簡易ウェルポイントを増工するもの ほか	令和4年1月11日	53,900,000	55,913,000		2,013,000
令和3年8月18日	上農長第3-1号	宇山地区第1号ため池改修工事	牛木商事(株)	大字下宇山	令和3年12月10日	当初、大型土のうの締切りによる仮設を計画していたが、堆積土砂が軟弱であり、大型土のうにより施工の確保ができないことから、工事に支障のある範囲の土砂を搬出し増工するもの	令和3年12月16日	8,250,000	10,531,400		2,281,400
令和3年9月3日	公汚樹第3-62号	接続樹新設工事	相村建設(株)	港町2丁目	令和3年12月13日	警察との協議の結果、交通誘導員の配置を3人/日から、6人/日へ変更し、増工するもの	令和3年12月24日	1,595,000	1,785,300		190,300
令和3年9月28日	公汚樹第3-72号	接続樹新設工事	(株)高館組	春日新田1丁目	令和3年12月13日	現地調査の結果、接続樹施工延長を7.55mから、7.80mに増工するもの	令和3年12月16日	1,705,000	1,745,700		40,700
令和3年8月12日	林上委補第3-1号	市営分収林わらびの団地整備業務委託	くびき野森林組合	大字中桑取他	令和3年12月14日	作業道開設をL=23m増工するもの	令和3年12月15日	6,908,000	6,983,900		75,900
令和3年10月8日	交道改第2-1-53-A1-14-5号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	大豆2丁目	令和3年12月15日	地元協議の結果、整備範囲の調整が必要となったことから、側溝工L=51mをL=38mに減工するもの	令和4年1月9日	2,728,000	2,002,000	△	726,000
令和3年8月10日	補道修第3-1号	橋梁修繕工事	(株)三原田組	清里区鈴倉	令和3年12月15日	現地再調査の結果、ひびわれ注入工をL=0.2m、断面修復工をV=0.19㎡増工し、新たにひびわれ充填工をL=2.6m追加し、増工するもの	令和4年1月19日	15,246,000	17,145,700		1,899,700
令和3年10月5日	補道修第2-35号	橋梁修繕工事	(株)源建設	吉川区山直海	令和3年12月15日	現地再調査の結果、ひびわれ補修工(低圧注入工法)をL=3.1mからL=10.8mに増工し、足場工をA=60㎡からA=48㎡に減工するもの	令和4年1月18日	3,355,000	2,935,900	△	419,100
令和3年10月28日	補道修第2-34号	橋梁修繕工事	(株)三原田組	清里区青柳	令和3年12月15日	現地調査の結果、ひびわれ補修工(充填工法)をL=18.45mからL=35.40mに増工するもの	令和4年2月24日	2,200,000	2,456,300		256,300
令和3年3月19日	交道改第2-1-53-A1-14-5号	道路横断水路新設工事	中田建設(株)	三田新田	令和3年12月15日	現地精査の結果、排水構造物工L=12mを減工、路面復旧工A=32㎡を増工するもの ほか	令和4年1月2日	20,931,900	21,569,900		638,000
令和3年9月28日	河土三第3-1-1号	河川維持工事	(株)澤井商事	三和区大	令和3年12月15日	堆積土砂の撤去数量について、実績にあわせて減工するもの	令和4年3月1日	9,570,000	9,356,600	△	213,400
令和3年8月25日	営工第3-39号	金谷山公園公衆トイレ改修機械設備工事	(株)関原工業所	大字大貫	令和3年12月15日	屋外水栓柱が建築工事の妨げとなる上、老朽化もみられることから撤去新設とし、また、トイレ内清掃の利便性を考慮し、男女トイレの掃除用水栓新設を追加し増工するもの ほか	令和3年12月25日	3,025,000	3,208,700		183,700
令和3年9月17日	道調第3-7-3号	用地測量業務委託	(株)信和測量設計社	大瀧区瀧田	令和3年12月15日	事業の進捗を図るため、用地測量A=1,500㎡、用地面積計算A=1,200㎡を増工するもの	令和4年1月24日	2,072,400	2,893,000		820,600
令和3年8月18日	道調第3-7-2号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士会	大瀧区瀧田	令和3年12月15日	事業の進捗を図るため、用地調査A=1,300㎡、地積測量図作成A=1,000㎡を増工するもの	令和4年1月21日	459,800	564,300		104,500
令和3年4月23日	公汚第3-10-15号	稲田汚水幹線8-1-S1他枝線工事	久保田建設(株)	鴨島2丁目他	令和3年12月15日	接続樹設置調査の結果、工事延長合計L=4.2mを減工するほか、週休2日モデル工事未実施による経費の調整を行うもの	令和4年2月11日	41,580,000	39,719,900	△	1,860,100

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年5月13日	交道改第3-1-53-A1-5号	道路改良工事	(株)草間組	本道	令和3年12月16日	現地精査の結果、既設舗装版が想定より厚かったため、表層打替えから切削オーバーレイにし、また、残土処分先を上越総合運動公園としたため、仮設工の鉄板数を増工するもの	令和4年1月25日	86,680,000	96,286,300	9,606,300
令和3年8月3日	保調受第3-2号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	春日山町1丁目	令和3年12月16日	関係機関協議の結果、2筆に合筆可能となったことから、土地現地調査書の対象筆数12筆を減じるもの	令和3年12月31日	805,200	776,600	△ 28,600
令和3年10月29日	上中修第3-2号	猿崩用水管理道路安全施設整備工事	双栄建業(有)	中郷区岡沢	令和3年12月16日	現地再調査により、袖ビーム、ブラケット及びボルト・ナットの使用数量を精査し、増工するもの	令和4年1月3日	1,958,000	1,967,900	9,900
令和3年7月27日	交道改第2-1-53-A1-15-7号	耐震性貯水槽移設工事	(有)勝建設	三田新田	令和3年12月17日	当初、オープン掘削での施工を予定していたが、想定よりも地下水位が高かったことや、土砂崩落が生じる地盤であることが判明したため、鋼矢板による締切掘削に変更し、増工するもの	令和4年2月16日	13,035,000	21,258,600	8,223,600
令和3年3月11日	交道改第2-1-53-A1-10-3号	道路改良工事	田中産業(株)	大字飯他	令和3年12月20日	下層及び上層路盤工について、現道の路盤厚が計画舗装構成と同等の厚さであったため、当該工事より減工し、地元農家組合及び用水組合との協議により、排水構造物工L=109mを減工するもの	令和3年12月27日	40,150,000	35,797,300	△ 4,352,700
令和3年5月27日	林維持第3-木-1号	林道巡視業務(合併前上越市 他3区)委託	くびき野森林組合	合併前の上越市 他3区	令和3年12月20日	林道巡視について、実績にあわせ延長を18.5km減とし、また、倒木処理本数を22本増、枝処理の本数を2本増とするもの	令和3年12月20日	671,000	874,500	203,500
令和3年3月19日	補道修第2-補-9号	橋梁修繕工事	(株)武江組	安塚区真萩平	令和3年12月22日	現地再調査の結果、防護柵(ガードレール)に損傷が確認されたため、L=52mの取替を増工するもの	令和4年1月16日	7,920,000	8,769,200	849,200
令和3年9月28日	集排管修第3-安-4号	安塚区和田地区農業集落排水管路修繕工事	長倉工易(有)	安塚区大原	令和3年12月22日	現地調査の結果、管路が逆勾配となっており、施工延長をL=15mからL=19mに増工するもの	令和4年1月3日	2,640,000	3,714,700	1,074,700
令和3年11月30日		新型コロナウイルスワクチン接種追加接種用接種券等作成及び封入封緘業務委託	(株)第一印刷所 上越支店	新型コロナウイルスワクチン接種事務室 他	令和3年12月22日	接種できる医療機関が1,2回目より増加したことから、医療機関一覧の用紙をA4からA3に変更し、また、モデルナ社製ワクチンの追加接種を国が承認したことから、同社の接種説明書を追加するもの。	令和4年1月28日	20,124,500	20,971,500	847,000
令和3年8月10日	営工第3-25号	旧名南保育園園舎等解体工事	(株)エコシステム	名立区折居	令和3年12月22日	空調設備(ルームエアコン4台)の撤去について、解体工事着手前に園舎備品とともに撤去されたことから、空調設備撤去工事の対象から削除し、減工するもの ほか	令和3年12月29日	16,500,000	15,180,000	△ 1,320,000
令和3年7月1日	公委汚第3-10-200号	稲田処理地区実施設計業務委託	(株)中央設計技術研究所	稲田2丁目他	令和3年12月22日	現地調査及び関係機関との協議の結果、設計業務延長をL=98.4m増工するほか、地質調査結果に基づく工法検討により、推進工法から開削工法に減工するもの	令和4年1月16日	13,745,600	9,069,500	△ 4,676,100
令和3年5月13日	公汚第3-大-1号	污水幹線109他枝線工事	西田・高館共同企業体	大潟区犀潟	令和3年12月22日	接続樹設置調査の結果、接続樹設置工をN=3基増工し、また、開削工において、地下水が高かったため、地下水位低下工法(ジームスウェル工)を増工するもの	令和4年2月14日	104,280,000	109,638,100	5,358,100
令和3年6月18日	公汚第3-10-19号	稲田污水幹線1242他枝線工事	田中産業(株)	鴨島3丁目	令和3年12月22日	接続樹設置調査の結果、樹設置工N=1箇所を増工するもの	令和4年1月19日	45,320,000	45,701,700	381,700
令和3年6月4日	公委雨第3-223号	春日新田東排水区雨水排水ポンプ実施設計業務委託	(株)日建技術	春日新田2丁目	令和3年12月23日	既設構造物である河川翼壁を活用した設計とすることで、整備費の縮減及び工程短縮が見込まれることから、設計に必要な河川翼壁部分の配筋状況を確認する作業を追加するもの	令和4年3月31日	10,428,000	10,747,000	319,000
令和3年6月30日	営工第2-204号	直江津中学校南・東校舎棟外壁等改修工事	(株)高館組	西本町4丁目	令和3年12月27日	屋上防水改修及び外壁改修の補修箇所等を施工数量調査に基づき増工し、東校舎棟3階屋上へ出入りする建具が経年劣化により開閉に支障をきたしているため、建具改修を増工するもの ほか	令和4年1月10日	96,140,000	102,514,500	6,374,500
令和3年6月28日	交道改第3-1-53-A1-3号	道路側溝改良工事	(株)有坂建設	大和5丁目	令和3年12月27日	現地精査の結果、消雪パイプ送水管移設が必要となったことから、消雪設備移設工事を増工するもの	令和4年1月8日	21,450,000	22,613,800	1,163,800
令和3年9月3日	公汚第3-10-20号	稲田污水幹線1276枝線工事	田中産業(株)	鴨島3丁目	令和3年12月27日	現地調査の結果、立杭位置の変更により、工事延長をL=8.9m増工するほか、週休二日による補正の取り止めを行うもの	令和4年3月15日	31,350,000	33,568,700	2,218,700

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年7月2日	板農調委補第 1-2号	上越南部第2地区た め池廃止実施設計 業務委託	(株)北伸技術	牧区 宮口他	令和3年12月27日	業務実績に基づき、中間打合せを1回追加するもの	令和4年1月31日	4,213,000	4,325,200	112,200
令和3年6月25日	公汚第3-10- 24号	鳴島污水幹線2-2他 枝線工事	田中産業(株)	子安新田	令和3年12月27日	接続樹設置調査の結果、樹設置工N=2箇所を増工するほか、施工合理化調査を増工するもの	令和4年1月31日	44,000,000	46,923,800	2,923,800