

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年10月5日	補道修第3-2号	橋梁修繕工事	(株)三原田組	清里区梨平	令和4年8月2日	受注者からインプレスライドの請求あったこと及び現地再精査の結果、桁端部に損傷が見られたことから、塗装塗替工をA=40㎡増工するもの	令和4年8月12日	10,307,000	10,942,800	635,800
令和3年7月9日	公雨第3-1号	本城町排水区雨水管渠工事	田中・大栄共同企業体	北城町1丁目	令和4年8月5日	現場精査の結果、家屋及び車庫への影響を考慮し、鋼矢板IV型N=78枚を引抜きから残置に変更するもの	令和4年9月15日	110,000,000	121,211,200	11,211,200
令和4年7月15日		令和4年度広島平和記念式典参加旅行業務委託	(株)日本旅行 長岡支店	共生まちづくり課他	令和4年8月7日	業者が、旅行変更保険の加入を失念していたため、市が負担した保険料を、減額するもの	令和4年8月7日	702,757	700,777	△1,980
令和4年6月10日	教施第4-27号	東本町小学校特別支援学級エアコン設置工事	(株)高菱	東本町2丁目	令和4年8月8日	仮設計画に変更が生じ、減工するもの ほか	令和4年8月10日	3,300,000	3,069,000	△231,000
令和4年5月2日	営工第3-204号	スポーツ公園野球場照明設備更新工事	田辺・富士・名立共同企業体	春日新田2丁目	令和4年8月9日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年1月17日	288,200,000	289,333,000	1,133,000
令和3年8月18日	林維補第3-1号	林道南葉山線笹山橋修繕工事	(株)牛木組	名立区瀬戸	令和4年8月15日	表面含浸工A=66㎡を増工するもの ほか	令和4年10月26日	23,650,000	23,701,700	51,700
令和3年8月25日	林維補第3-2号	林道南葉山線濁谷橋修繕工事	(株)牛木組	名立区瀬戸	令和4年8月15日	防護柵取替工L=49mを増工するもの ほか	令和4年10月26日	24,970,000	33,206,800	8,236,800
令和4年5月19日	公汚第4-7-17号	有田汚水幹線344-1枝線工事	(有)一成建設	大字上源入	令和4年8月16日	現地再精査の結果、外側線の復旧及び既設マンホールのインバート切り直しを増工するもの	令和4年8月17日	3,784,000	3,829,100	45,100
令和3年5月6日	交道改第3-1-53-A1-15-4号	橋梁新設(上部工)工事	藤木・田中特定共同企業体	三田新田	令和4年8月16日	現地精査の結果、施工ヤード内における地盤支持力の不足から作業効率の向上を図るため、仮設工の敷鉄板N=146枚を増工するもの	令和4年10月5日	286,000,000	292,766,100	6,766,100
令和4年3月24日	公管高第3-1号	高田城址公園内堀護岸詰杭更新工事	大和土建工業(株)	本城町	令和4年8月16日	内堀の水位が当初の想定より高く、横木の設置作業が可能な水位まで下げることが生じたため、水替工を増工するもの	令和4年10月24日	32,358,700	32,574,300	215,600
令和4年3月24日	交道雪第3-1-65-A1-12-3号	消雪パイプ更新工事	(株)草間組	大字上野田	令和4年8月16日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和4年10月26日	30,580,000	33,822,800	3,242,800
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-7-2号	道路改良工事	(株)アイシン	上源入他	令和4年8月16日	現地精査の結果、排水構造物IL=4m、構造物撤去工N=一式を増工するもの ほか	令和4年8月21日	8,624,000	12,207,800	3,583,800
令和4年3月7日	公汚第3-10-35号	稲田汚水幹線1229-1枝線工事	田中産業(株)	新南町	令和4年8月16日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年9月26日	31,350,000	32,786,600	1,436,600
令和4年5月27日	公管工第4-9号	黒井公園外柵更新工事	(株)久保田土木	黒井	令和4年8月16日	公園内の車止めが経年劣化により破損しているため、公園内8基の車止めを撤去、L=1.0mのセフティパイプを設置し、増工するもの	令和4年8月28日	2,772,000	3,399,000	627,000
令和4年5月2日	営工第4-1号	柿崎屋内水泳プール大規模改修工事	三牧・西田共同企業体	柿崎区法音寺	令和4年8月19日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年5月8日	213,400,000	213,792,700	392,700
令和4年5月27日	公管工第4-10号	西城公園外柵更新工事	(有)市川土木	西城町4丁目	令和4年8月23日	現地既設外柵下部にある柵板が根上がり等で不陸状態であるため、不陸の解消を行い、増工するもの	令和4年10月7日	2,354,000	2,651,000	297,000
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-9-4号	道路側溝改良工事	大和土建工業(株)	東城町1丁目	令和4年8月23日	事業の進捗を図るため、工事延長L=64mを増工するもの	令和4年10月10日	17,549,400	21,235,500	3,686,100
令和4年6月17日	道緊自第4-5-3号	道路災害防止対策工事	(有)美創	牧区上牧	令和4年8月26日	L型擁壁の運搬及びラフタークレーンのアウトリガー張り出部に敷鉄板を増工するもの	令和4年9月12日	3,355,000	4,292,200	937,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年5月2日	交道調第3-1-53-A1-9-5号	道路測量設計業務委託	(株)ナルサワコンサル タレント	藤野新田	令和4年8月26日	現地測量の結果、簡易設計(側溝工(A))をN=4箇所から6箇所に増工するもの	令和4年9月10日	4,230,600	4,392,300	161,700
令和4年7月1日	牧教工第4-5-1号	牧小学校乗入整備 工事	(株)牧建設	牧区 国川	令和4年8月26日	実施によりCO有筋取壊し運搬処理工を増工するもの	令和4年9月26日	3,828,000	4,175,600	347,600
令和3年7月9日	保受第3-1号	旧中央保育園擁壁 設置工事	田辺建設(株)	中央 2丁目	令和4年8月30日	地元町内会との協議により、駐車場舗装部の雨水処理を図るため、U字側溝をL=54m増工するもの ほか	令和4年9月2日	69,850,000	76,965,900	7,115,900
令和4年6月17日	板農調委補第 4-1号	上越南部第3地区三 郎治ため池廃止測 量業務委託	(株)大地設計事務 所	牧区 荒井	令和4年8月30日	現地精査の結果、4級基準点測量N=4点を増工するもの	令和4年9月4日	1,249,600	1,466,300	216,700
令和4年6月17日	板農調委補第 4-2号	上越南部第3地区休 場池ため池廃止測 量業務委託	(株)大和コンサル	板倉区 機織	令和4年8月30日	現地精査の結果、4級基準点測量N=6点、現地測量A=0.003K㎡を増工するもの	令和4年9月4日	1,268,300	1,626,900	358,600
令和4年7月1日	高支第4-3号	上越五智養護老人 ホーム居室空調修繕 工事	(株)丸互	五智 6丁目	令和4年8月30日	ファンモーター交換において、5室のうち4室の型式の変更が必要になったことから、仕様の変更により増工するもの	令和4年10月5日	1,276,000	1,430,000	154,000
令和4年7月1日	上牧総第1号	市営小川住宅～牧 中学校上防犯灯設 置工事	(株)東光クリエー ト	牧区 小川	令和4年8月30日	歩道内に防犯灯ポールを設置する予定であったが、現地精査の結果、歩道外に設置することになったため、アスファルト撤去・補修作業がなくなったことにより減工するもの ほか	令和4年10月8日	1,584,000	1,279,300	△ 304,700
令和4年5月2日	交道調第3-1-53-A1-3-4号	道路測量設計業務 委託	(株)トデック	大字 寺町	令和4年8月31日	現地測量の結果、構造物簡易設計の側溝工(A)を1箇所から6箇所、集水 柵工(A)を1箇所から4箇所へ増工するもの	令和4年10月11日	2,471,700	2,984,300	512,600
令和4年3月24日	交道雪第3-1-65-A1-12-6号	加温消雪パイプ除塵 設備更新工事	(株)大岩マシナリー	南城町 1丁目	令和4年8月31日	現地調査の結果、既設バルブに不具合が生じていたため、アルミバタフ ライバルブ及びバイパス配管を追加し、増工するもの	令和4年9月24日	7,238,000	7,535,000	297,000
令和4年4月1日		ビーチバレーコート 整地等業務委託	(株)荷屋建設	五智 5丁目	令和4年8月31日	当初予定より作業量が少なかったことから減額するもの	令和4年8月31日	3,355,500	3,206,500	△ 148,500