

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年11月2日		新型コロナワクチン接種会場設営撤去(上越市役所)業務委託	中央イベントリース(株)	木田1丁目	令和4年12月1日	予定よりも接種対象者数が増えたため、日程の追加及びそれに伴う物品を追加手配するもの	令和4年12月25日	1,623,820	1,896,620	272,800
令和3年10月22日	交道改第3-1-53-A1-2号	歩道新設工事	相村建設(株)	三田新田	令和4年12月2日	隣接工事との調整の結果、車両の通行に際して安全な交通開放を実施するため、舗装工A=331㎡を本工事に増工するもの	令和5年1月13日	14,520,000	17,917,900	3,397,900
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-2-2号	歩道新設工事	(株)有坂建設	大字寺町他	令和4年12月2日	事業の進捗を図るため、工事施工延長を339mから354mに増工するものほか	令和5年1月2日	32,455,500	39,041,200	6,585,700
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-14-4号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町2丁目	令和4年12月2日	現地掘削の結果、既設構造物取壊し・運搬・処分を74㎡から117㎡に増工するもの	令和4年12月8日	32,729,400	32,931,800	202,400
令和4年7月15日	営工第4-19号	柿崎中学校暖房設備改修工事	(株)高菱	柿崎区法音寺	令和4年12月2日	ガス使用量調査の結果、屋外埋設引込み管の径が不足していることが判明したため、太径化し、増工するものほか	令和4年12月5日	36,630,000	39,581,300	2,951,300
令和4年9月2日	交道改第4-1-53-A1-14号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	春日山町1丁目	令和4年12月5日	現地精査の結果、側溝工L=36mを減工するもの	令和4年12月25日	5,170,000	3,457,300	△ 1,712,700
令和4年9月2日	交道改第4-1-53-A1-7号	交差点改良工事	丸世建設(株)	中通町	令和4年12月5日	現地精査の結果、集水樹の規格を変更するほか、上越警察との協議により、区画線工を増工するもの	令和4年12月14日	5,005,000	5,066,600	61,600
令和4年3月7日	板農工補第3-2-1号	中山ため池廃止工事	(株)第三建設	牧区宮口	令和4年12月5日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するほか、熱中症対策による補正を行うもの	令和4年12月10日	9,680,000	10,210,200	530,200
令和4年3月24日	交道雪第3-12-65-A1-12-1号	消雪パイプ更新工事	(株)三原田組	清里区南田中	令和4年12月5日	起工測量の結果、舗装打換え工を増工するもの	令和5年2月14日	24,050,400	24,384,800	334,400
令和4年6月24日	公汚第3-柿-9号	汚水幹線30枝線(その2)工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和4年12月5日	現地精査の結果、開削工L=2.8mを減工するもの	令和5年1月27日	11,220,000	10,985,700	△ 234,300
令和4年8月24日	交道改第4-1-65-A1-3-2号	道路側溝改良工事	(株)タカワ建工	鴨島1丁目	令和4年12月5日	現地精査及び地元協議の結果、完成後の側溝清掃等の維持管理性を考慮し、自由勾配側溝からU型側溝に変更し、増工するものほか	令和4年12月27日	7,480,000	8,900,100	1,420,100
令和4年6月3日		リージョンプラザ上越受変電設備更新工事	信越機工(株)	下門前	令和4年12月5日	撤去した零相計器用変圧器(ZVT)にPCB混入の可能性があることが判明したため、PCB含有調査を追加するもの	令和5年3月15日	2,145,000	2,175,250	30,250
令和4年5月2日	公汚第4-10-6号	稲田汚水幹線242他枝線工事	市川建設(株)	鴨島1丁目	令和4年12月5日	接続樹設置調査の結果、N=9か所を減工するもの	令和4年12月15日	45,100,000	44,066,000	△ 1,034,000
令和4年9月2日	公汚第3-10-427号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	子安他	令和4年12月5日	現場立会い及び起工測量の結果、切削オーバーレイ工A=18㎡を減工するもの	令和4年12月15日	14,762,000	14,730,100	△ 31,900
令和4年5月2日	公汚第4-10-12号	稲田汚水幹線1164他枝線工事	田中産業(株)	子安新田	令和4年12月5日	公汚第4-10-13号工事との工程調整により、内副管設置工N=3か所を増工するもの	令和4年12月20日	44,880,000	45,885,400	1,005,400
令和4年5月25日	営工第4-9号	市営津止住宅屋根・外壁等改修工事	(株)武江組	安塚区安塚	令和4年12月5日	外壁改修について、施工数量の調査結果に基づき施工数量を変更し、減工するものほか	令和4年12月7日	63,415,000	58,356,100	△ 5,058,900
令和4年8月24日	公汚第3-柿-7号	M30-1マンホールポンプ設置工事	敦井産業(株)	柿崎区上下浜	令和4年12月7日	現地精査の結果、既設圧送管に接続するための部材及び土工を増工するもの	令和5年2月4日	13,707,100	13,953,500	246,400
令和4年10月28日	道舗修第4-5-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	牧区岩神	令和4年12月7日	現地再確認の結果、第2工区・第3工区・第4工区の起点付近において舗装劣化箇所があったため、舗装工A=50㎡を増工するもの	令和5年1月10日	3,806,000	3,995,200	189,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年6月17日	施金修第4-1号	上越市BMX場コー スバンク修繕工事	田中産業(株)	大貫	令和4年12月7日	一部材料等が変更・追加になったこと、既存舗装を剥がしたところ、土壌が悪く安定処理が必要になったこと等により仕様を変更し、増工するもの ほか	令和4年12月20日	17,490,000	17,820,000	330,000
令和4年6月17日	営工第4-41号	春日中学校体育館 大規模改造機械設 備工事	(株)富士産業	春日野 1丁目	令和4年12月8日	埋設配管ルートにエアコン室外機があり、支障となるため、これを取外し、仮置き、再取付けとし、増工するもの ほか	令和4年12月15日	7,975,000	8,560,200	585,200
令和4年8月17日	林大工補第4-1号	林道高所線路肩復 旧工事	長倉工易(有)	大島区 嶺	令和4年12月8日	現場測量の結果、既設側溝及び湧水の排水を促すため、暗渠工L=53mを増工するもの	令和5年1月6日	8,085,000	8,598,700	513,700
令和4年6月17日	営工第4-40号	春日中学校体育館 大規模改造電気設 備工事	(株)東光クリエート	春日野 1丁目	令和4年12月9日	体育用具室、小屋裏倉庫の天井改修のため、既存照明撤去新設、火災感知器撤去改修を追加し、増工するもの ほか	令和4年12月15日	2,145,000	2,768,700	623,700
令和4年7月25日	道調行第R4-1-2-1号	用地測量業務委託	(株)真	大字 夷浜	令和4年12月9日	法務局と協議した結果、現地と公図に不整合があり、分筆登記するには広範囲で測量を行う必要が生じ、境界確認を行うことが困難であることから、境界確認、土地境界立会確認書作成等を減工するもの	令和4年12月16日	717,200	245,300	△ 471,900
令和4年7月25日	道調行第R4-1-2-2号	用地調査業務委託	米川登記・測量設 計事務所	大字 夷浜	令和4年12月9日	法務局と協議した結果、現地と公図に不整合があり、分筆登記するには広範囲で測量を行う必要が生じ、境界確認を行うことが困難であることから、写真台帳、土地現地調査書の作成等を減工するもの	令和4年12月16日	520,300	415,800	△ 104,500
令和4年8月17日	公汚第4-6-18号	八千浦汚水幹線238 枝線工事	(株)久保田土木	大字 黒井	令和4年12月9日	接続樹設置位置変更に伴う開削工L=0.8mを増工するほか、交通管理者(警察)と規制協議を行った結果、終日片側通行に伴い、交通誘導員を24時間配置するよう指導があったことから、これに係る費用を追加するもの	令和4年12月16日	8,393,000	11,608,300	3,215,300
令和4年6月24日	営工第4-39号	春日中学校体育館 大規模改造工事	田中産業(株)	春日野 1丁目	令和4年12月9日	バスケットゴール改修について、支障となる既設部分の改修を追加するとともに、敷き鉄板等の指定仮設について、施設の状況に合わせて仕様を変更し、増工するもの ほか	令和4年12月15日	69,630,000	74,096,000	4,466,000
令和4年6月3日	浦農工補第4-1号	飯室地区農業用排 水路整備工事	(株)環境サービス	浦川原区 飯室	令和4年12月9日	地元関係者の立会い及び現地再精査の結果、水路工BFB800L=9.6m及びBF300L=49.5mを減工し、集水樹工と用水取水工を各2か所増工するもの ほか	令和4年12月19日	5,929,000	6,002,700	73,700
令和4年9月2日	板農工補第4-4号	稲荷山地区農道整 備工事	双栄建業(有)	中郷区 稲荷山	令和4年12月9日	現地精査の結果、施工延長L=12.6mを減工するもの	令和4年12月16日	5,423,000	4,422,000	△ 1,001,000
令和4年10月28日	公汚第4-柿-5号	汚水幹線49枝線工 事	(株)三牧建設工業	柿崎区 上下浜	令和4年12月12日	接続樹設置調査の結果、接続樹設置位置変更に伴い、開削工L=31.3mを増工するもの ほか	令和5年1月15日	3,190,000	3,381,400	0 191,400
令和4年7月1日	営工第3-201号	大潟町中学校18・ 22-1、2棟他外壁、 暖房設備改修工事	(株)高館組	大潟区 潟町	令和4年12月12日	18棟外壁仕上げ塗材について、アスベスト非含有であることが判明したことから、改修方法を変更し、減工するもの ほか	令和4年12月20日	71,500,000	68,159,300	△ 3,340,700
令和4年7月8日	板農工補第4-1号	十六山ため池廃止 工事	(株)第三建設	牧区 宮口	令和4年12月12日	地元関係者との協議の結果、廃止ため池からの排水処理に必要な水路(ベンチフリューム600型)L=27.4mを増工するもの	令和4年12月28日	4,400,000	4,646,400	246,400
令和4年5月2日	交道調第3-1-65-A1-3-5号	道路測量設計業務 委託	(株)トデック	春日山町 1丁目	令和4年12月14日	現地測量の結果、構造物簡易設計の集水樹(A)を2か所から8か所へ増工するもの	令和5年1月6日	5,467,000	6,144,600	677,600
令和4年3月18日	公汚第3-10-38号	稲田汚水幹線1253- 1他枝線工事	田中・草間共同企 業体	鴨島 1丁目他	令和4年12月14日	現地精査の結果、工事延長L=24.6mを減工し、取付管推進工法による接続樹設置工N=1か所を増工するほか、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年1月13日	124,300,000	123,519,000	△ 781,000
令和4年7月1日	上農適第4-1号	藤野排水機場電気 設備更新工事	敦井産業(株)	大字 大道福田	令和4年12月14日	電気設備の電磁接触器について、耐用年数(15年)を経過しており、交換することにより排水機場の機能保持を図るもの	令和5年1月27日	2,431,000	2,871,000	440,000
令和4年7月25日	道緊自第4-3-2号	道路災害防止対策 工事	(株)武江組	浦川原区 小谷島	令和4年12月14日	起工測量の結果、ブロック直高がH=4.5mであることから、大型ブロックを取りやめ、間知ブロックに変更し、減工するもの	令和4年12月22日	12,210,000	8,615,200	△ 3,594,800
令和4年11月2日		新型コロナワクチン接 種会場設営撤去(上越 市役所)業務委託	中央イベントリー ス(株)	木田 1丁目	令和4年12月15日	予定よりも接種対象者数が増えたため、12/17、18、24、25の医師・看護師用の机及び椅子を追加するもの	令和4年12月25日	1,896,620	1,934,020	37,400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年7月15日	補道修委第4-2号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	柿崎区 百木他	令和4年12月15日	鋼橋の塗装に有害な成分が含まれていないかを確認するため、塗装履歴の不明な5橋について、塗膜調査を増工するもの ほか	令和5年2月25日	5,654,000	7,036,700	1,382,700
令和4年8月24日	公雨第4-4号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	御殿山町	令和4年12月15日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、施工範囲をA=45㎡減工するほか、既設舗装厚が想定よりも1cm厚かったことから、アスファルト処分及び不陸整正工の補充材を増工するもの	令和5年1月19日	5,588,000	5,786,000	198,000
令和4年6月3日	補道調第4-1-1号	道路測量設計業務委託	航空写真調査(株)	大貫 1丁目	令和4年12月16日	当初、接続を計画した排水流末側溝が、民地内にあることが用地測量調査で判明したことから、新たな流末処理の計画に向け、路線測量をL=0.09kmからL=0.14kmに増工するもの ほか	令和4年12月26日	1,045,000	1,543,300	498,300
令和4年9月27日	河防名第4-1号	災害防止対策工事	(株)牛木組	名立区 森	令和4年12月16日	仮設工について、施工箇所が市道に近接しており、高低差が大きく、施工時に崩落の危険性があることから、土留柵工を増工し、また、ポンプ運転日数を実績に合わせて変更するもの	令和4年12月22日	2,497,000	2,640,000	143,000
令和4年7月25日	補道改第4-1-4号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	仲町 2丁目	令和4年12月16日	現地調査及び各戸との排水孔設置位置協議の結果、コンクリート削孔工を16孔から117孔へ増工するもの	令和4年12月20日	5,500,000	7,730,800	2,230,800
令和4年8月24日	河防三第4-1-1号	災害防止対策工事	(株)澤井商事	三和区 今保	令和4年12月19日	埋戻材として発生土80㎡の転用を予定していたが、土質試験の結果、土質が悪く、転用が不可能であったことから、購入土へ変更するもの	令和5年1月5日	9,900,000	10,583,100	683,100
令和4年10月28日	公汚委補第3号	公共下水道管渠調査業務委託	(株)三原田組	新光町 2丁目他	令和4年12月19日	計画的業務の進捗を図るため、TVカメラ調査工L=638m、マンホール目視調査工N=6基を増工するもの	令和5年1月10日	5,253,600	7,991,500	2,737,900
令和4年9月6日	林森委第4-3号	吉川区河沢地区森林整備業務委託	くびき野森林組合	吉川区 河沢	令和4年12月19日	現地精査の結果、間伐面積をA=0.11ha減工し、作業道開設をL=9m増工するもの	令和4年12月20日	6,765,000	7,053,200	288,200
令和4年5月17日	林維持第4-木-1号	林道巡視業務(合併前の上越市 他3区)委託	くびき野森林組合	合併前上 越市 他3 区	令和4年12月19日	倒木処理8本の増や枝払い7本減の他、林道法面の崩落等により林道巡視を一部区間実施できなかった林道中ノ保線他3路線について、巡視延長をL=21.3km減工するもの	令和4年12月20日	737,000	728,200	△ 8,800
令和4年7月25日	公汚第4-10-7号	鴨島污水幹線1052他枝線工事	田中産業(株)	鴨島 1丁目	令和4年12月20日	接続樹設置調査の結果、工事延長L=15.3mを増工し、接続樹設置工N=1か所を減工するもの	令和5年2月27日	49,170,000	49,201,900	31,900
令和4年7月15日	公汚第4-柿-4号	污水幹線30枝線(その3)工事	(株)三牧建設工業	柿崎区 上下浜	令和4年12月20日	路線バス会社との協議の結果、路線バス迂回路に、交通誘導警備員(1名配置・22日)を増工するほか、現地精査の結果、開削工L=6.3m及び空気弁ボックス(N=1基)を増工するもの	令和5年1月16日	10,670,000	12,698,400	2,028,400
令和4年11月18日	教ス整第4-5号	高田城址公園弓道場射場シャッター取替工事	大栄建設(株)	本城町	令和4年12月20日	壁の化粧木製板を取り外した後、新たに化粧木製板を設置する予定であったが、既存品が活用できることが判明したため、減工するもの	令和4年12月23日	2,035,000	2,013,000	△ 22,000
令和4年6月24日	交道改第4-1-53-A1-9号	道路側溝改良工事	(株)高橋建設	大字 富岡	令和4年12月21日	現地調査の結果、現況天端高と計画高に差異があったため、自由勾配側溝の製品タイプを変更し、増工するもの ほか	令和5年1月15日	23,540,000	26,059,000	2,519,000
令和4年6月24日	公汚第4-10-10号	稲田污水幹線1283他枝線工事	(株)草間組	鴨島 2丁目	令和4年12月21日	接続樹設置箇所調査の結果、接続樹設置工N=1か所を増工し、水路下越し部を構造物下越し工から推進工L=8.4m(2.8m×3か所)に変更するほか、工事延長をL=17.9m減工するもの	令和4年12月27日	32,560,000	32,463,200	△ 96,800
令和4年5月12日	公汚第4-10-13号	稲田污水幹線1158他枝線工事	大和土建工業(株)	子安新田	令和4年12月21日	試掘調査の結果、1077路線において既設ガス水道管埋設深が想定以上に深いことが判明したため、下水道管底高をH=0.5m深くするほか、接続樹設置工N=1か所を増工するもの	令和5年1月6日	76,230,000	77,308,000	1,078,000
令和4年5月27日	営工第4-7号	市営港町特定公共賃貸住宅外部改修機械設備工事	北陸工業(株)	港町 2丁目	令和4年12月22日	通気配管について、入居者との調整により一部ルート変更を行い、減工するもの ほか	令和4年12月27日	11,623,700	11,300,300	△ 323,400
令和4年10月24日	道緊自第4-1-3号	道路災害防止対策工事	上新開発(株)	大字 中屋敷	令和4年12月23日	現地再精査の結果、道路の縦断勾配に合わせ施工するため、ジオセル積層工をA=1㎡増工するもの	令和5年1月6日	3,080,000	3,252,700	172,700
令和4年6月3日	交道調第3-1-53-A1-9-6号	道路測量設計業務委託	(株)ドック	北本町 1丁目他	令和4年12月26日	現地測量の結果、構造物簡易設計の集水樹工(A)を2か所から6か所へ増工するもの	令和5年1月16日	5,248,100	5,572,600	324,500

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年7月15日	補道修委第4-1号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	安塚区 袖山他	令和4年12月26日	鋼橋の塗装に有害な成分が含まれていないかを確認するため、塗装履歴の不明な7橋について、塗膜調査を増工するもの	令和5年3月7日	8,756,000	10,222,300	1,466,300
令和4年7月15日	補道修委第4-3号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	中郷区 江口他	令和4年12月26日	鋼橋の塗装に有害な成分が含まれていないかを確認するため、塗装履歴の不明な3橋について、塗膜調査を増工するもの ほか	令和5年2月25日	7,810,000	8,444,700	634,700
令和4年7月15日	補道修委第4-4号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	大字 黒井他	令和4年12月26日	鋼橋の塗装に有害な成分が含まれていないかを確認するため、塗装履歴の不明な6橋について、塗膜調査を増工するもの ほか	令和5年3月17日	10,802,000	12,246,300	1,444,300
令和4年6月3日	補道改第4-1-3号	道路側溝改良工事	(株)やまいち建設	南城町 3丁目	令和4年12月26日	現地掘削の結果、既設舗装厚が当初見込みより厚かったため、As舗装版処分をV=37㎡に変更し、増工するもの	令和5年3月15日	32,340,000	33,332,200	992,200
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-9-2号	道路側溝改良その2 工事	市川建設(株)	東本町4 丁目	令和4年12月26日	現地掘削の結果、既設構造物の取壊しを51㎡から88㎡に増工するもの	令和4年12月28日	32,157,400	34,738,000	2,580,600
令和4年5月2日	交道調第3-1-65-A1-5-2号	道路測量設計業務 委託	(株)ナルサワコンサル タレント	柿崎区 馬正面	令和4年12月26日	現地精査の結果、4級基準点測量N=38点を増工するもの	令和5年2月19日	8,307,200	10,566,600	2,259,400
令和4年9月2日		上越市市民プラザ防 火シャッター改修工 事	田中産業(株)	大字 土橋	令和4年12月27日	防火シャッターのモーター取替え作業において、不足している作業スペースを確保するため、新たに天井点検口を取り付ける作業を増工するもの	令和5年3月15日	7,040,000	7,117,000	77,000
令和4年6月10日	公汚第4-10-14号	鴨島污水幹線1037 他枝線工事	田中産業(株)	子安他	令和4年12月27日	接続樹設置調査の結果、接続樹設置工N=5か所を減工するもの	令和5年3月3日	82,830,000	79,832,500	△ 2,997,500
令和3年7月1日	板災委第3-1号	梨平地区地質調査 業務委託	(株)興和	清里区 梨平	令和4年12月27日	当初想定していた地質と実際の地質に相違があったことから、調査内容を実績に合わせて変更するもの	令和5年1月31日	23,903,000	23,661,000	△ 242,000
令和3年6月29日	板災委第3-3号	桜滝地区地質調査 業務委託	(株)新協地質	牧区 桜滝	令和4年12月27日	地質官との協議により、地すべり解析に必要なボーリング調査1孔を増工するもの	令和5年1月31日	19,096,000	22,748,000	3,652,000
令和3年7月1日	板災委第3-4号	梨平地区農地・農業 用施設等測量設計 業務委託	(株)ナルサワコンサル タレント	清里区 梨平	令和4年12月27日	災害査定額の確定により、設計費を決定するもの	令和5年1月31日	10,120,000	6,030,200	△ 4,089,800
令和3年7月1日	板災委第3-5号	棚広地区農地・農業 用施設等測量設計 業務委託	(株)ナルサワコンサル タレント	牧区 棚広	令和4年12月27日	R3年に発生した地すべりが、R4年の融雪により拡大したことに伴い、現地の再測量を増工するもの	令和5年1月31日	9,130,000	12,384,900	3,254,900
令和3年7月1日	板災委第3-6号	桜滝地区農地・農業 用施設等測量設計 業務委託	(株)ナルサワコンサル タレント	牧区 桜滝	令和4年12月27日	R3年に発生した地すべりが、R4年の融雪により拡大したことに伴い、現地の再測量を増工するもの	令和5年1月31日	7,150,000	13,534,400	6,384,400
令和4年5月2日	公汚第4-2-1号	中屋敷污水幹線 1036他枝線工事	上新開発(株)	藤新田他	令和4年12月27日	接続樹設置箇所調査により未設置となっていた部分について、再調査の結果、設置することとなったため、接続樹設置工N=1か所を増工するもの	令和5年1月28日	45,221,000	45,564,200	343,200
令和3年7月2日	板災委第3-2号	棚広地区地質調査 業務委託	(株)日さく	牧区 棚広	令和4年12月27日	R3年に発生した地すべりが、R4年の融雪により拡大したことに伴い、ボーリング調査6孔を増工するもの	令和5年1月31日	25,179,000	44,506,000	19,327,000
令和4年10月11日	教ス整第4-2号	藤野野球場バック ネット鉄骨塗替塗装 工事	(株)小島塗装店	藤野新田	令和4年12月28日	母屋の庇柱4か所が破損しており、塗装作業に危険が生じることから、取替えにかかる工程を増工するもの ほか	令和5年1月14日	3,795,000	3,982,000	187,000
令和4年6月10日	施金工第4-2号	金谷山公園水道施 設改良工事	(株)大岩マシナリー	大字 大貫他	令和4年12月28日	接続配管が試掘3か所で見つからず、当初予定の回数を超えるため、増工するもの ほか	令和5年1月10日	4,114,000	4,246,000	132,000
令和4年5月2日	公汚第4-9-4号	高田南部污水幹線 828他枝線工事	(株)有坂建設	石沢	令和4年12月28日	試掘調査において、最大粒径160mmの玉石が確認され、当初の推進工法では施工が不可能となったため、工法を再検討した結果、玉石が破碎できる推進工法に変更し、増工するもの	令和5年1月7日	36,190,000	47,375,900	11,185,900