

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年3月10日	交道改第4-1-65-A1-3-3号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	春日山町1丁目	令和5年7月4日	現地掘削の結果、既設構造物の取壊しを3㎡から9㎡に増工するもの	令和5年7月12日	6,077,500	6,737,500	660,000
令和5年5月26日	公雨第5-4号	中通町排水区舗装本復旧工事	田中産業(株)	寺町1丁目	令和5年7月4日	現地を測量した結果、打換工の面積を430㎡から424㎡に減工するもの	令和5年8月15日	2,508,000	2,455,200	△ 52,800
令和5年5月31日		令和5年度広島平和記念式典参加旅行業務委託	(株)JTBIオン上越店	広島県広島市	令和5年7月4日	新幹線運休保険の金額を変更するもの ほか	令和5年8月7日	1,901,780	1,916,100	14,320
令和3年12月13日	R3災第15号	雨水幹線排水路災害復旧工事	西田・高館共同企業体	大湯区雁子浜	令和5年7月7日	令和4年9月20日発生のため増工するほか、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため工事契約額を変更するもの	令和5年11月30日	211,798,400	239,983,700	28,185,300
令和5年5月17日	営工第5-12号	大町小学校普通教室等エアコン設置工事	島津工業(株)	大町三丁目	令和5年7月10日	室内機の結露水を排水するため、ドレンアップメカを追加し、増工するもの ほか	令和5年7月15日	5,764,000	6,003,800	239,800
令和5年3月6日	道区修第4-1-2号	道路区画線修繕工事	(株)企画興業	藤新田2丁目他	令和5年7月10日	市道本城町国道線及び西城町高土町線において、上越警察署との連携により、ゾーン30プラスの整備を増工するもの	令和5年7月31日	5,137,000	5,745,300	608,300
令和5年3月10日	交道改第4-1-65-A1-3-3号	道路側溝改良工事	(株)タカワ建工	鴨島3丁目	令和5年7月10日	現地精査の結果、通行人の安全を確保するため、上層路盤工A=189㎡を増工するもの	令和5年7月29日	6,559,300	8,096,000	1,536,700
令和5年3月6日	補道改第4-1-5号	道路側溝改良工事	(株)清水土木工業	大貫1丁目	令和5年7月12日	現地精査の結果、既設舗装(L=77.4m、W=0.10m)の撤去及び復旧を増工するもの	令和5年8月15日	9,754,800	10,023,200	268,400
令和5年5月16日	観金工第5-1号	金谷山第2リフト制動装置整備工事	安全索道(株)	大貫	令和5年7月14日	業者による現地確認を行った結果、損傷及び劣化が見られる部品が確認されたため、当該部品の交換により、増工するもの	令和6年1月31日	2,695,000	2,827,000	132,000
令和4年11月7日	公雨第4-3号	中通町排水区雨水管渠工事	丸世建設(株)	寺町1丁目	令和5年7月14日	現地精査の結果、付帯工の一部である舗装面積を27㎡増工するほか、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため工事契約額を変更するもの	令和5年7月29日	21,560,000	22,367,400	807,400
令和5年5月17日	R4災第365号	道路災害復旧工事	(株)牧建設	牧区棚広	令和5年7月20日	残土処理工について、隣接地への転用ができたことから、運搬工を減工するもの	令和5年8月25日	5,665,000	4,057,900	△ 1,607,100
令和5年7月4日		令和5年度広島平和記念式典参加旅行業務委託	(株)JTBIオン上越店	広島県広島市	令和5年7月20日	緊急対応費用、賠償責任、弔慰費用を対象とした学校旅行総合保険(学校保証事項)を、追加加入するもの	令和5年8月7日	1,916,100	1,917,836	1,736
令和5年5月10日		令和5年度中山間地域等直接支払交付金オルソ画像図面整備・出力業務委託	(株)オリス	浦川原区総合事務所他	令和5年7月21日	農用地について、交付金の要件を確認するための傾斜測定や、交付金額の根拠となる農用地の面積を測定する等の図面整備に必要な箇所数が増えたため減工するもの	令和5年7月31日	4,246,000	3,883,000	△ 363,000
令和5年5月11日	林松委補第5-1号	松くい虫防除(春期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	五智6丁目他	令和5年7月25日	現場精査の結果、材積を362.88㎡から342.23㎡に減工するもの	令和5年7月29日	16,005,000	15,095,300	△ 909,700
令和5年3月10日	交道改第4-1-65-A1-25号	道路改良工事	青海建設(株)	頸城区石神	令和5年7月25日	現地精査の結果、付帯工N=1式、試掘工N=1か所並びに除根処理費を増工するもの	令和5年10月16日	6,659,400	7,467,900	808,500
令和5年6月9日	河管委第5-6-1号	柿崎川ダム周辺施設整備業務委託	(株)古田組	柿崎区黒岩他	令和5年7月25日	現地精査の結果、草刈面積をA=261㎡増工するもの	令和5年8月7日	715,000	755,700	40,700
令和5年5月11日	林松委補第5-柿-1号	令和5年度 柿崎区松くい虫防除(春期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	柿崎区上下浜他	令和5年7月25日	現地調査の結果、伐倒燻蒸材積について、V=3.2㎡増工するもの	令和5年7月29日	8,181,800	8,334,700	152,900
令和5年6月27日		海岸清掃ごみ(流木等可燃物)収集運搬業務委託	(有)渡辺商事	柿崎区海岸一円	令和5年7月26日	県の災害復旧工事により、上下浜、三ツ屋浜、直海浜海岸の一部で実施できなかったことにより収集量を減らすもの	令和5年8月7日	1,980,000	1,837,814	△ 142,186

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和5年5月17日	公汚第5-柿- 204号	公共下水道舗装本 復旧工事	(株)三牧建設工業	柿崎区 上下浜	令和5年7月26日	現地精査の結果、打換工面積をA=46㎡減工するもの	令和5年8月16日	5,874,000	5,612,200	△	261,800
令和5年6月23日	教ス整第5-6 号	高田スポーツセン ター排煙装置更新工 事	大栄建設(株)	本城町	令和5年7月26日	排煙窓のうち一部が横滑り出し窓であることが判明したため、チェーンケー スの取替数を減工するもの	令和5年8月24日	1,870,000	1,815,000	△	55,000
令和5年6月9日	教施第5-3号	浦川原中学校校舎棟2・ 3F、体育館棟トイレ洋式 化等改修工事	サン工業(株)	浦川原区 顕聖寺	令和5年7月27日	給食室トイレの便座を洗浄機能付便座に入れ替、増工するもの	令和5年9月30日	7,920,000	8,054,200		134,200
令和5年6月2日	教ス整第5-1 号	高田城址公園庭球場 (第三)照明修繕 工事	大和電建(株)	本城町	令和5年7月28日	既存ランプのメーカーが生産終了となり、ランプ径が違う他社製品を代替品 とするため、安定期・安定期収納箱の取替等を追加し、増工するもの	令和5年8月15日	2,420,000	2,684,000		264,000
令和5年6月2日	交道改第5-1- 65-A1-23号	道路側溝改良工事	(株)頸城建工	頸城区 松橋	令和5年7月28日	地元協議の結果、完成後の側溝清掃等の維持管理を考慮し、自由勾配側 溝からU型側溝に変更し、減工するもの	令和6年1月23日	30,250,000	29,991,500	△	258,500