

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年3月4日	交道改第5-65-A1-28号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町1丁目	令和6年10月1日	現地精査の結果、既存の住宅への乗入れを確保するため、舗装復旧面積A=38.0㎡及び区画線工L=12.0mを増工するもの	令和6年10月3日	28,067,600	29,233,600		1,166,000
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-30-1号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区馬正面	令和6年10月2日	現地精査の結果、構造物の撤去量をV=37.0㎡減工するもの	令和6年10月4日	19,922,100	19,329,200	△	592,900
令和6年6月28日	公汚柵第6-18号	接続柵新設工事	田中産業(株)	新南町	令和6年10月2日	熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象案件であり、受注者から希望があったため補正するもの	令和6年10月12日	5,775,000	5,805,800		30,800
令和6年8月2日	道緊自委第6-1-1号	道路測量業務委託	(株)頸城技研	大字茶屋ヶ原他	令和6年10月2日	現地精査の結果、中心線測量等を増工するもの	令和6年12月2日	2,427,700	2,675,200		247,500
令和5年6月30日	公雨第5-1号	本城町排水区雨水管渠工事	田中産業(株)	北城町1丁目	令和6年10月3日	□1600×1500をL=1.1m減工し、熱中症対策による現場管理費の補正を行うもの	令和6年10月17日	90,211,000	90,242,900		31,900
令和6年3月11日	公汚第6-10-19号	鴨島污水幹線1010他枝線工事	田中産業(株)	子安	令和6年10月3日	試掘調査の結果、ガス水道管との離隔を確保する必要が生じたため、管底高を下げることににより土工量を増工するもの ほか	令和6年11月17日	73,192,900	75,644,800		2,451,900
令和6年3月11日	補道修第5-補-1号	橋梁修繕工事	久保田建設(株)	板倉区稲増他	令和6年10月3日	既設高欄の廃材処理量が確定したことから、実績により変更するもの	令和6年10月25日	21,685,400	21,727,200		41,800
令和6年3月11日	交道改第5-71-A1-4-4号	道路側溝改良工事	(株)草間組	大字中真砂	令和6年10月3日	現地精査の結果、No.14付近の既設横断管渠が閉塞していたため排水構造物工をL=8.0m増工するもの	令和6年11月19日	24,381,500	28,256,800		3,875,300
令和6年5月13日		三ツ橋寺屋敷遺跡発掘調査業務委託	(株)イビソク 新潟支店	三ツ橋	令和6年10月3日	遺構掘削土量の減に伴い、稼働日数などが減少したことにより変更するもの	令和7年2月28日	25,960,000	24,186,700	△	1,773,300
令和6年6月11日	林経委第6-1号	吉川区河沢地区森林整備業務委託	くびき野森林組合	吉川区河沢	令和6年10月3日	現地林況精査の結果、刈払い及び本数調整伐の面積を0.96ha減らすことにより変更するもの	令和6年10月8日	3,740,000	3,218,600	△	521,400
令和6年8月26日		有間川漁港(西側)漂着物撤去・処理業務委託	(株)タハラ	有間川	令和6年10月3日	想定より処理する流木の量が少なかったことなどにより減額変更するもの	令和6年10月4日	759,000	528,000	△	231,000
令和6年7月12日	三総第6-1号	上杉分団第一消防部消防器具置場物置新設工事	(株)幸伸産業	三和区今保	令和6年10月8日	掘削工の際に、地中に埋まっていた古コンクリート固体(680kg)を掘起し処分するため増工するもの	令和6年10月15日	1,262,398	1,303,780		41,382
令和6年7月29日	道緊自第6-3-1号	道路災害防止対策工事	(有)美創	浦川原区中猪子田	令和6年10月8日	現地精査の結果、コンクリートブロック積両端部の掘削影響範囲について、転用土では浸食の恐れがあることから、石積工による復旧に変更するもの	令和6年10月19日	2,970,000	3,448,500		478,500
令和6年9月20日		令和6年度上越市総合防災訓練会場設営業務委託	(株)グローバルアセットモーションズ	直江津屋台会館周辺	令和6年10月8日	関係者や関係機関との訓練調整が進む中で、訓練に必要な物品に不足が生じることが判明したため、契約を変更するもの	令和6年10月12日	1,089,000	1,262,723		173,723
令和6年3月11日	交道改第5-71-A1-4-3号	道路側溝改良工事	大栄建設(株)	滝寺	令和6年10月9日	現地精査及び県との再協議の結果、県道の舗装工A=77.0㎡を増工するもの	令和6年11月12日	25,007,400	25,220,800		213,400
令和6年6月7日	特汚単柵第6-浦-2号	山印内地内接続柵新設工事	(株)ナカミチ建設	浦川原区山印内	令和6年10月9日	現地掘削の結果、コンクリート土留めが確認されたため撤去費用を計上するもの	令和6年10月14日	3,740,000	3,749,900		9,900
令和6年7月12日	道緊自委第6-2-3号	道路災害防止対策設計業務委託	(株)平成測量	安塚区坊金	令和6年10月9日	別途発注業務の地質調査の結果、当初想定していた土質に違いがあったことから、構造物設計に必要な安定計算を増やすとともに、既設構造物取壊し図作成及び集水柵工を増やすもの	令和6年11月29日	990,000	1,289,200		299,200
令和6年8月2日	道緊自第6-5-2号	道路災害防止対策工事	(株)第三建設	牧区落田	令和6年10月10日	現地法面の草刈りに伴い、起工測量及び現地精査した結果、法面整形工A=12.0㎡及び法面保護工A=82.0㎡を減工するもの	令和6年10月29日	2,860,000	2,248,400	△	611,600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年12月4日	集排機能工第5-8号	高士東部地区機能強化対策電気設備工事	(株)東光クリエート	高津他	令和6年10月11日	ポンプ制御盤の更新に伴い、電気引込計器盤位置の変更により電線延長が不足するため、必要なケーブル等を増工するもの	令和6年11月6日	17, 930, 000	19, 005, 800	1, 075, 800
令和6年3月4日	交道改第5-71-A1-4-2号	道路側溝改良工事	(株)草間組	桐原	令和6年10月11日	現地掘削の結果、既設As舗装版が想定よりも厚かったため、廃材処分量V=9.0㎡を増工するもの	令和6年10月21日	17, 849, 700	18, 736, 300	886, 600
令和6年3月11日	公汚第6-10-12号	稲田污水幹線1302他枝線工事	大和土建工業(株)	鴨島2丁目他	令和6年10月11日	現地再精査の結果、市道及び私道の交通誘導警備員を2人配置に変更するもの	令和6年10月23日	46, 205, 500	46, 592, 700	387, 200
令和6年3月15日	補道修第5-補-2号	橋梁修繕工事	(株)古田組	柿崎区下条	令和6年10月11日	現地再調査の結果、A2橋台側の伸縮装置についても損傷が確認されたことから、伸縮装置取替工L=7.5mを増工するもの	令和6年11月11日	43, 616, 100	52, 638, 300	9, 022, 200
令和6年6月21日		教育プラザ内LED化工事	(株)東光クリエート	下門前	令和6年10月11日	書庫天井裏と外構回りの照明について、現場の状況に合わせ、必要台数を変更するもの	令和6年10月31日	36, 300, 000	36, 014, 000	△ 286, 000
令和6年7月29日	道緊自第6-6-2号	道路災害防止対策工事	(有)コウエツ建設	柿崎区柳ヶ崎	令和6年10月11日	現地調査の結果、既設排水路の切り回しが必要となったことから、構造物撤去工等の数量を増工するもの	令和6年10月19日	2, 860, 000	2, 911, 700	51, 700
令和6年6月14日	道調行第6-1-1-2号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	大貫3丁目	令和6年10月16日	分筆する予定であった土地の境界を確定することが困難となったため、面積計算(A=30.0㎡)及び分筆する筆数(1筆)を減工するもの	令和6年10月23日	773, 300	763, 400	△ 9, 900
令和6年7月12日	上危第6-1号	三田地内防火水槽解体撤去工事	(株)大島組	大字三田	令和6年10月16日	躯体のコンクリートの量が見込みより多かったことに伴い解体工事費を増額するもの	令和6年10月16日	3, 190, 000	3, 245, 000	55, 000
令和6年5月14日		境界立会いGISデータ整備業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内一円	令和6年10月18日	位置データ、属性データ入力件数の確定及びファイリング枚数の確定により、数量を変更するもの	令和6年12月25日	3, 399, 000	3, 513, 400	114, 400
令和6年6月28日	営工第6-28号	大瀧小学校特別教室棟屋上防水改修工事	(株)高館組	頸城区百間町	令和6年10月18日	アルミ笠木の固定金物の取付金具が腐食しており、固定金物を取外し新規取付金具で再取付することとし、増工するもの	令和6年11月8日	26, 290, 000	26, 840, 000	550, 000
令和6年7月12日	道緊自第6-1-2号	道路災害防止対策工事	上新開発(株)	大字牛池新田	令和6年10月18日	受注者から熱中症対策に資する現場管理費の補正について希望があったことから、増額するもの	令和6年10月24日	5, 478, 000	5, 519, 800	41, 800
令和6年6月28日	幼受第6-2号	(仮称)柿崎区新保育園地質調査業務委託	応用地質(株) 上越営業所	柿崎区直海浜他	令和6年10月21日	土質調査による支持層を確認した結果、N=2孔のボーリング延長をL=63.0mからL=70.0mに増工するもの	令和6年11月6日	11, 020, 900	11, 466, 400	445, 500
令和4年9月12日	公セ工補第4-機高-1号	下水道センター沈砂池機械棟受変電設備改築(電気設備その22)工事	田辺・東光共同企業体	藤野新田	令和6年10月23日	現地調査により電気室床塗料等にアスベスト含有が疑われることが判明したため、これらの含有分析を追加し増工するもの ほか	令和6年10月27日	547, 800, 000	557, 493, 200	9, 693, 200
令和6年8月9日	道緊自第6-6-1号	道路災害防止対策工事	(有)ミズノ建設	柿崎区城腰	令和6年10月23日	現地測量の結果、集水桝の設置位置の変更に伴い、舗装復旧範囲が拡大したため、舗装工を増工するもの	令和6年10月24日	2, 200, 000	2, 389, 200	189, 200
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-21-4号	道路側溝改良工事	(株)熊本商事	大潟区渋柿浜	令和6年10月24日	現地精査の結果、排水構造物工L=1.0mを減工し、また請負業者との協議により交通誘導員N=8.5人を減らすもの	令和6年10月24日	7, 437, 100	7, 126, 900	△ 310, 200
令和6年5月7日		インバウンド商品プロモーション事業委託	(公社)上越観光コンベンション協会	市内・妙高市内	令和6年10月18日	現地旅行社プロモーション活動の実施月が変更になったことと、事業内容にマレーシア招聘事業が追加されたことにより、変更するもの	令和7年3月31日	2, 996, 400	3, 596, 400	600, 000
令和6年9月6日	道草委第6-9-4号	吉川区(北部・西部)市道草刈業務委託	(株)山崎土木	吉川区坪野他	令和6年10月24日	他工事の都合により、通行止めとなっている市道が一部あることから、通行止めとなっている市道の草刈を減工するもの	令和6年10月31日	1, 452, 000	1, 437, 700	△ 14, 300
令和6年3月4日	交道改第5-71-A1-4-1号	道路側溝改良工事	田中産業(株)	北本町2丁目他	令和6年10月25日	地震による液状化現象や路面沈下を防止するため、埋戻し材を変更し、作業時における歩行者の安全確保のため、交通誘導警備員を増やすもの	令和6年10月30日	35, 113, 100	36, 283, 500	1, 170, 400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年7月29日	農林委補第6-1号	林道南葉高原線測量設計業務委託	(株)大和コンサル	大字 中ノ俣	令和6年10月25日	現地精査の結果、法面保護工法の再検討が必要になったことから、測量範囲及び設計方法を変更するもの	令和6年10月28日	1, 981, 100	2, 378, 200		397, 100
令和6年8月2日	道緊自第6-14-2号	道路災害防止対策工事	(株)牛木組	名立区 名立小泊	令和6年10月28日	施工延長を当初の56.0mから58.0mに増工するもの	令和6年12月3日	2, 035, 000	2, 087, 800		52, 800
令和6年8月9日		電子情報ボード撤去業務委託	(株)丸互	上越市立大手町小学校ほか28校	令和6年10月28日	当初契約では固定式35台としたところを、固定式34台、移動式1台に変更するもの	令和6年10月31日	2, 528, 900	2, 488, 750	△	40, 150
令和6年4月23日	農林名補第5-2号	林道大町跡畑畑線開設工事	(株)牛木組	名立区 跡畑他	令和6年10月29日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事請負額を変更するもの	令和6年12月13日	93, 500, 000	95, 043, 300		1, 543, 300
令和6年6月21日	教総受第6-1号	戸野目小学校駐車場舗装工事	飯塚組建設(株)	戸野目	令和6年10月29日	当初の想定より、既設舗装厚が厚かったため、実績に基づき廃材処分量を変更するもの	令和6年11月2日	7, 678, 000	7, 739, 600		61, 600
令和6年4月23日	公汚第6-10-13号	稲田污水幹線1231他枝線工事	市川建設(株)	鴨島3丁目	令和6年10月30日	現地再精査の結果、最上流の取付管をマンホール接続としたことから、工事延長をL=11.0m減工するもの	令和6年11月8日	27, 940, 000	26, 298, 800	△	1, 641, 200
令和6年8月2日	林大工補第6-1号	林道西菖蒲線落石防護柵設置工事	長倉工易(有)	大島区 菖蒲	令和6年10月30日	上部からの落石が発生したため、落石防護柵を林道の通行に影響を及ぼす箇所へ多く配置する必要があることから、位置及び延長を増工するもの	令和6年12月21日	8, 360, 000	8, 866, 000		506, 000
令和6年3月31日	交道改第5-65-A1-36号	道路改良工事	青海建設(株)	頸城区 潟口他	令和6年10月31日	沿線住民と再協議した結果、防護柵をガードレールからガードパイプに変更するもの	令和6年11月4日	11, 202, 400	13, 157, 100		1, 954, 700