

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年5月31日	公管委第6-29号	上越総合運動公園 除草及びカメムシ防 除剤散布業務委託	(株)橋本園芸	戸野目 古新田他	令和6年11月5日	除草範囲において、植栽管理業務を実施することから、植栽管理(除草対象)面積A=3,300.0㎡を減工するもの	令和6年11月15日	5, 445, 000	5, 055, 050	△	389, 950
令和6年3月4日	公浦工補第5-機高-1号	浦川原浄化センター 管理汚泥棟電気設備改築工事	大和電建(株)	浦川原区 飯室	令和6年11月6日	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和7年2月28日	27, 830, 000	27, 885, 000		55, 000
令和6年3月11日	補道調第5-1-1-5号	盛土ストックヤード管理 業務委託	田中産業(株)	戸野目 古新田	令和6年11月6日	関連工事との工程調整の結果、仮設材(敷鉄板)の引き継ぎが可能となったため、敷鉄板撤去A=837.0㎡を減工するもの	令和6年12月31日	9, 130, 066	9, 106, 775	△	23, 291
令和6年3月11日	交道改第5-65-A1-30-3号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区 三ツ屋浜	令和6年11月6日	現地精査の結果、排水管用削孔(N=20孔)と構造物撤去工(V=2.0㎡)を増工するもの ほか	令和6年11月11日	21, 821, 800	22, 024, 200		202, 400
令和6年3月15日	交道改第5-71-A1-3-1号	歩道新設工事	(株)有坂建設	大字 上箱井他	令和6年11月6日	維持管理方法を再考の結果、防草対策として盛土材を変更するもの	令和6年11月29日	52, 176, 300	54, 844, 900		2, 668, 600
令和6年5月31日	中消雪第6-10-1号	消雪井戸更新工事	(株)興和 上越支店	中郷区 二本木	令和6年11月6日	掘削土質の変更により増額するもの	令和7年2月10日	48, 378, 000	50, 165, 500		1, 787, 500
令和6年4月1日	み推委第6-1号	公共花壇等管理その1業務委託	(株)橋本園芸	東町他	令和6年11月8日	花壇等の管理において、天候状況により灌水作業が不要であったことから、(当初)3回を(実績)1回に減らすもの	令和6年11月15日	4, 840, 000	4, 568, 300	△	271, 700
令和6年7月29日	消修第6-11-1号	消雪井戸水中ポンプ 交換工事	(株)興和 上越支店	板倉区 長嶺	令和6年11月8日	既存水中ポンプ18kwを新品の22kwへ更新することに伴い、電気容量の変更による制御盤内の部品交換を予定していたが、現地再調査の結果、既存の部品で対応が可能と判明したため、制御盤改造費を減工するもの	令和6年11月12日	3, 498, 000	3, 393, 500	△	104, 500
令和6年3月4日	交道修第5-65-A1-26号	道路修繕工事	(株)米持建設	牧区 上牧	令和6年11月11日	現地再調査の結果、施工延長を4.0m増工し、併せてモルタル殻処理費を変更するもの	令和7年2月5日	93, 583, 600	107, 662, 500		14, 078, 900
令和6年7月2日	公雨委第6-大-1号	公共下水道(雨水)台帳(大潟区)作成 業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	大潟区	令和6年11月11日	現地調査の結果、開渠箇所がないことにより断面図作成を減らすもの ほか	令和6年12月27日	649, 000	627, 000	△	22, 000
令和6年3月11日	R5災第22号	道路災害復旧工事	(株)高館組	丹原	令和6年11月12日	当初、補強土壁の中詰材をRC-40で計画していたが、想定数量を保有するプラントがないことが判明したため、C-40に変更するもの ほか	令和7年2月4日	60, 228, 300	68, 185, 700		7, 957, 400
令和6年7月5日	道緊自第6-5-1号	道路災害防止対策 工事	東武土木(株)	牧区 平方	令和6年11月13日	サウンディング試験の結果、地盤支持力が不足していることが判明したため、置換工(C-40)V=60.0㎡を増工するもの	令和7年1月12日	16, 500, 000	18, 267, 700		1, 767, 700
令和6年4月1日		市民いこいの家施設 総合管理業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	市民いこいの家	令和6年11月14日	常時2名の管理人を配置していたが、冬期間(1～3月)の講座の予定がない曜日(月、金曜日)について、管理人1名とするもの	令和7年3月31日	8, 884, 775	8, 710, 331	△	174, 444
令和6年7月22日	林浦工補第6-1号	林道顕聖寺釜淵線 法面保護工事	東武土木(株)	浦川原区 釜淵	令和6年11月15日	現場精査の結果、施工計画箇所より起点側に崩落箇所が確認されたため、位置を変更するもの	令和6年12月13日	8, 910, 000	8, 482, 100	△	427, 900
令和5年10月27日	林大災補第5-1号	林道菱ヶ岳3号線災害復旧工事	頸城建設(株)	大島区 菖蒲	令和6年11月18日	切土法面保護工において現場調査の結果、植生基材吹付厚を厚くして法面の安定を図る必要があるため、吹付厚の変更及び面積を増工するもの	令和6年11月25日	15, 455, 000	16, 376, 800		921, 800
令和6年5月31日	営補工第5-205号	戸野目小学校昇降口棟・東校舎棟大規模改修工事	田中産業(株)	大字 戸野目	令和6年11月19日	施設管理者との協議により、児童の安全性を配慮して臨時児童出入口を給食調理室側の勝手口とし、利便性を向上するため、仮設屋根と児童玄関までの仮設内部歩行マットの設置を追加し増工するもの ほか	令和6年11月29日	41, 796, 700	44, 831, 600		3, 034, 900
令和6年5月24日	交道改第6-71-A1-4-3号	道路側溝改良工事	(株)清水土木工業	滝寺他	令和6年11月20日	他工事との調整の結果、施工延長をL=29.0m増工するもの	令和6年12月5日	14, 674, 000	16, 613, 300		1, 939, 300
令和6年6月28日	公高補第6-2号	高田城址公園 内堀護岸詰杭更新工事	(株)やまいち建設	本城町	令和6年11月20日	現地精査の結果、架空線等の障害物があり、施工困難であることが判明したため、工法変更により仮設工を増工するもの	令和7年1月20日	16, 720, 000	21, 379, 600		4, 659, 600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年10月22日		上越妙高駅開業10周年記念イベント企画・運営委託	(株)エム・コミュニケーション	上越妙高駅及びその周辺(上越市大和2丁目及び5丁目地内)	令和6年11月20日	イベントにおいて、ふるまいを実施することとしたため、所要となる経費を増額するもの	令和7年3月31日	1,562,000	1,782,000		220,000
令和6年7月22日	河防第6-4-1号	災害防止対策工事	(株)本山商事	大島区 大平	令和6年11月21日	現地精査の結果、仮締切時の水替え方法を変更するとともに、交通誘導警備員の配置期間を見直したため、仮水路工及び交通誘導警備員数量を減工するもの ほか	令和6年12月5日	6,325,000	5,699,100	△	625,900
令和6年9月24日	道舗修第5-1-8号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	中通町	令和6年11月21日	現地再踏査した結果、終点付近の占用行為による開削痕で、路面に段差があることが判明したため、施工延長をL=130.0mから17.4m延伸し、切削オーバーレイ工をA=433.0㎡からA=467.0㎡に増工するもの	令和6年12月14日	3,498,000	3,738,900		240,900
令和6年7月29日	公汚柵第6-頸-206号	接続柵新設工事	相村建設(株)	頸城区 西福島	令和6年11月22日	現地再調査の結果、NTT埋設管の試掘及び本管位置確認のための探査ボーリング工を増工するもの	令和6年11月26日	4,675,000	5,956,500		1,281,500
令和6年3月11日	公浦委補第5-機高-1号	浦川原浄化センター管理汚泥棟電気設備改築工事監理業務委託	(株)日水コン 上越事務所	浦川原区 飯室	令和6年11月25日	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、委託契約額を変更するもの	令和7年3月14日	3,509,000	3,648,700		139,700
令和6年4月23日	農林名補第5-2号	林道大町舩畑線開設工事	(株)牛木組	名立区 舩畑他	令和6年11月25日	事業の進捗を図るため、コンクリート路面工A=762.8㎡を増工するもの	令和6年12月13日	95,043,300	96,608,600		1,565,300
令和6年5月31日	営工第6-2号	大潟体育センター大規模改修電気設備工事	信越機工(株)	大潟区 岩野古新田	令和6年11月25日	施工内容検討の結果、別途発注予定であった玄関ホールの照明器具更新を本工事で行うこととし、増工するもの ほか	令和6年12月2日	16,115,000	16,716,700		601,700
令和6年8月6日		南部産業団地大側溝汚泥清掃業務委託	(株)アイシン	南部産業団地(上越市頸城区上古地内)	令和6年11月25日	汚泥処理方法の変更により減額するもの(特殊強力吸引車4台→2台、汚泥処理費単価 60,000円→40,000円)	令和6年11月30日	2,035,000	1,474,000	△	561,000
令和6年4月1日	道樹委第6-2-1号	街路樹等管理業務(安塚区)委託	(有)新清興業	安塚区	令和6年11月26日	街路樹の害虫防除剤散布作業を行う予定であったが、アメリカシロヒトリの発生時期に発生が無かったため作業を取り止めることとし、減額するもの	令和6年12月15日	3,817,000	3,469,400	△	347,600
令和6年6月7日	営工第6-1号	大潟体育センター大規模改修工事	高館・西田共同企業体	大潟区 岩野古新田	令和6年11月27日	外壁劣化調査結果に基づき、補修数量を変更し、減工するもの ほか	令和6年12月2日	142,010,000	148,226,100		6,216,100
令和6年6月21日	交道改第5-70-A1-1-2号	舗装新設(その1)工事	田中産業(株)	大字今泉 他	令和6年11月27日	現地精査により、踏掛版部分の表層をt=50.0mmからt=120.0mmに変更し、供用に併せて橋名板設置N=8枚を増工するもの	令和6年11月28日	8,250,000	9,083,800		833,800
令和6年8月2日	公セ工補第5-機高-4号	下水道センター沈砂池機械棟建築付帯設備改築(建築)工事	(株)高館組	大字 藤野新田	令和6年11月27日	屋上出入口水切について、現地を再確認した結果、防水改修工事の施工上、取外し不要なことが判明したため、取外し・再取付を取り止めとし、減工するもの ほか	令和6年12月15日	42,130,000	41,998,000	△	132,000
令和6年7月29日	都街修第6-1号	高田駅前雁木外壁等修繕工事	大栄建設(株)	仲町 4丁目	令和6年11月28日	既設の外壁を撤去したところ、想定した仕上げと異なることが判明し、工法見直しに伴い外壁撤去及び下地補修の一部を減工するもの	令和6年11月30日	4,345,000	3,872,000	△	473,000