

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年10月22日		上越妙高駅開業10周年記念イベント企画・運営委託	(株)エム・コミュニケーション	大和2丁目他	令和7年3月3日	運営スタッフの追加及びのぼり旗を作成、設置することとなったため、増額するもの	令和7年3月31日	1, 782, 000	1, 965, 700		183, 700
令和6年7月8日	営補工第5-217号	三和区小学校統合大規模改修工事	(株)澤井商事	三和区鴨井	令和7年3月4日	校舎棟トイレ天井裏の給水管バルブの点検が必要なことから、天井点検口を追加し、増工するもの ほか	令和7年3月14日	63, 250, 000	63, 366, 600		116, 600
令和6年9月6日	交道調第6-77-A1-11-1号	道路測量設計業務委託	(株)滝田測量	大字福橋他	令和7年3月4日	現地調査の結果、既存の地形データの精度が低く、現地と誤差が生じていたため、現地測量N=1業務(A=6,840.0㎡)を増やすもの	令和7年3月17日	5, 208, 500	7, 722, 000		2, 513, 500
令和6年10月1日		上越市道路台帳調書等作成業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内一円	令和7年3月4日	整備数量の実績に基づき、補正審査及び各調書作成の数量を変更するもの	令和7年3月10日	5, 786, 000	6, 120, 400		334, 400
令和6年10月1日		上越市道路台帳附图整備業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内一円	令和7年3月4日	現地調査の結果、整備延長に変更が生じたため、数量を変更するもの	令和7年3月10日	7, 590, 000	7, 796, 800		206, 800
令和6年8月2日	公セ工補第5-機高-3号	下水道センター沈砂池機械棟建築付帯設備改築(土木)工事	田中運輸機工(株)	大字藤野新田	令和7年3月5日	現地調査により、既存機器や躯体と干渉する覆蓋の更新を取止めとし、減工するもの	令和7年3月7日	21, 450, 000	19, 211, 500	△	2, 238, 500
令和6年8月30日	道緊自第6-1-4号	道路災害防止対策工事	(有)上新商事	春日山町1丁目	令和7年3月5日	建設発生土搬出先である上越総合運動公園発生土仮置場の開設期間が10月末で終了したため、残工事の発生土搬出に係る仮置場内の工食用道路敷鉄板及び搬入土整地作業を当工事において増工するもの	令和7年3月15日	15, 290, 000	19, 345, 700		4, 055, 700
令和6年8月9日	道調委第6-1-2号	道路照明点検業務委託	(株)大輝 新潟支店	市内一円	令和7年3月6日	現地精査の結果、高所作業車が必要となったため、追加するもの	令和7年3月8日	4, 917, 000	5, 753, 000		836, 000
令和6年10月16日		令和6年度上越市地域総合分析支援事業業務委託	(一社)持続可能な地域社会総合研究所	上越市創造行政研究所	令和7年3月6日	参加者等との調整により、「地元学」の実施を取止めたため、減額するもの	令和7年3月14日	2, 519, 000	2, 233, 000	△	286, 000
令和6年4月1日	公管委第6-8号	高田駅前広場樹木管理業務委託	(株)英香園	高田駅前広場	令和7年3月7日	天候状況により灌水作業が不要となったため減額するもの	令和7年3月31日	682, 000	672, 100	△	9, 900
令和6年6月14日	補道修第6-4号	橋梁修繕工事	市川建設(株)	板倉区横町他	令和7年3月7日	足場設置後の現地再調査の結果、床版の損傷が進行していたことから、ひび割れ補修工をL=60.0m、断面修復工をV=0.17㎡増工するもの	令和7年3月15日	68, 200, 000	82, 933, 400		14, 733, 400
令和6年8月23日	河防三第6-1-2号	河川災害防止対策工事	(株)澤井商事	三和区島倉他	令和7年3月7日	現地精査の結果、下流部護岸の河床洗堀が大きく、崩落する恐れがあったことから、護岸の安定を図るため、現場発生土による河床整正を行い、減工するもの	令和7年3月15日	41, 030, 000	39, 633, 000	△	1, 397, 000
令和6年7月5日	農土委補第6-1号	金谷南部地区団体営土地改良事業調査設計業務委託	(株)北伸技術	下馬場他	令和7年3月10日	ほ場整備の事業計画について、関係機関である上越地域振興局農林振興部農村計画課との打合せが必要となったことから、打合せ回数を増やすもの	令和7年3月15日	5, 412, 000	6, 025, 800		613, 800
令和6年8月30日	農林名補第6-1号	林道大町鉢畑線開設工事	(株)牛木組	名立区鉢畑他	令和7年3月10日	資材搬入のため、コンクリート路面工の一部を他工事で行ったことから、路側高があり安全性に欠ける箇所について、防護柵を増工するもの ほか	令和7年3月15日	30, 030, 000	35, 538, 800		5, 508, 800
令和6年7月2日	公汚委第1号	上越市公共下水道台帳作成業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内全域	令和7年3月11日	当初想定していた数量から、実績に合わせ数量を変更するもの	令和7年3月14日	9, 636, 000	10, 131, 000		495, 000
令和6年10月21日	消管委第6-1-7号	消雪パイプ点検調整管理業務委託	(株)興和 上越支店	大町1丁目他	令和7年3月11日	降雪時におけるパトロールの回数を実績に基づき5回から7回に変更するもの	令和7年3月25日	3, 608, 000	3, 659, 700		51, 700
令和6年10月21日	消管委第6-1-8号	消雪パイプ点検調整管理業務委託	(株)やまいち建設	大手町他	令和7年3月11日	降雪時におけるパトロール及び故障発生時の応急対応の回数を実績に基づき変更するもの	令和7年3月25日	4, 785, 000	5, 846, 500		1, 061, 500
令和6年10月21日	消管委第6-1-9号	消雪パイプ電気計装設備点検管理業務委託	昱工業(株) 北陸支店	仲町1丁目他	令和7年3月11日	降雪時のパトロール及び故障発生時の応急対応の回数を実績に基づき変更するもの	令和7年3月25日	2, 233, 000	2, 025, 100	△	207, 900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年10月21日	消管委第6-1-10号	河川水加温消雪パイプ点検管理業務委託	(株)やまいち建設	南城町3丁目他	令和7年3月11日	降雪時のパトロール及び故障発生時の応急対応の回数を実績に基づき変更するもの	令和7年3月25日	7,865,000	8,314,900		449,900
令和6年10月21日	消管委第6-1-14号	無散水歩道融雪施設点検管理業務委託	(株)興和 上越支店	大手町他	令和7年3月11日	融雪に必要な循環水が不足したことから、注入作業日数を増やすもの	令和7年3月25日	748,000	1,485,000		737,000
令和6年5月17日	教ス整第6-2号	リージョンプラザ上越コージェネレーション更新工事	菱機工業(株) 上越営業所	下門前	令和7年3月12日	既設機器の設置位置に準じて新しい機器を設置するため、壁掛用ボックスと自立スタンドの設置を取止め、減工するもの	令和7年3月14日	12,870,000	12,832,710	△	37,290
令和6年6月28日	営設第6-26号	大和小学校大規模改修工事設計業務委託	パル設計・くびき野建築設計室 共同企業体	大和2丁目	令和7年3月12日	昇降口スロープへの屋根設置設計を追加するもの ほか	令和7年3月31日	18,524,000	19,421,600		897,600
令和6年9月24日	集排機能工第6-4号	川浦地区他機能強化対策電気設備工事	大和電建(株)	三和区窪他	令和7年3月13日	ポンプ制御盤の更新に伴い、電気引込計器盤位置の変更により電線延長が不足するため、必要なケーブル等を増工するもの	令和7年3月15日	13,849,000	14,010,700		161,700
令和6年9月24日	集排機能工第6-5号	頸城北部地区機能強化対策電気設備工事	(株)矢野電気工業所	頸城区大谷内	令和7年3月13日	ポンプ制御盤の更新に伴い、電気引込計器盤位置の変更により電線延長が不足するため、必要なケーブル等を増工するもの	令和7年3月15日	5,236,000	5,420,800		184,800
令和6年9月24日	集排機能工第6-6号	北諏訪地区機能強化対策電気設備その2工事	(株)水嶋電気工事	東中島他	令和7年3月13日	ポンプ制御盤の更新に伴い、既設水位計の互換性がなかったことから、水位計の更新N=1個追加するもの	令和7年3月15日	18,810,000	19,866,000		1,056,000
令和6年9月24日	集排機能工第6-7号	保倉東部地区機能強化対策電気設備その2工事	田辺工業(株)	上吉野	令和7年3月13日	現地踏査の結果、盤下部電線管の腐食、穴あき等がなかったことから、更新を減工するもの	令和7年3月15日	7,425,000	7,176,400	△	248,600
令和6年9月24日	集排機能工第6-8号	保倉西部地区機能強化対策電気設備その2工事	田辺工業(株)	小泉他	令和7年3月13日	現地踏査の結果、盤下部電線管の腐食、穴あき等がなかったことから、更新を減工するもの	令和7年3月15日	17,710,000	16,881,700	△	828,300
令和6年11月11日	上農適第6-1号	潟川排水機場高压機器改修工事	昱工業(株) 北陸支店	日之出町	令和7年3月13日	現場精査の結果、無方向性の開閉器だと事故が起きた際に開閉器が影響を受けてしまうため、仕様を無方向性から方向性に変更し、増工するもの	令和7年3月17日	4,092,000	4,213,000		121,000
令和6年7月5日	補道修第6-1号	橋梁修繕工事	久保田建設(株)	板倉区上福田新田他	令和7年3月14日	現地踏査の結果、河川水位が高く施工時の安全確保に向け、大型土のうをN=38袋から110袋に増工するもの	令和7年3月15日	53,350,000	73,429,400		20,079,400
令和6年8月30日	集排機能工第6-2号	保倉東部地区機能強化対策電気設備工事	田辺工業(株)	岡沢他	令和7年3月14日	現地踏査の結果、盤下部電線管の腐食、穴あき等がなかったことから、更新を減工するもの	令和7年3月18日	19,745,000	19,559,100	△	185,900
令和6年8月30日	集排機能工第6-3号	保倉西部地区機能強化対策電気設備工事	田辺工業(株)	上五貫野他	令和7年3月14日	現地踏査の結果、盤下部電線管の腐食、穴あき等がなかったことから、更新を減工するもの	令和7年3月18日	19,800,000	19,668,000	△	132,000
令和6年8月30日	集排機能委第6-1号	上越第一2期地区農業集落排水施設実施設計業務委託	新潟県土地改良事業団体連合会	頸城区潟他	令和7年3月14日	次年度の発注にむけ、設計書作成を追加するもの	令和7年3月28日	12,672,000	15,022,700		2,350,700
令和6年9月20日	公汚委災第9号	公共下水道管路清掃業務委託	アイレック新潟(株)	五智3丁目他	令和7年3月14日	災害復旧工事との工程調整に伴い、汚水移送作業を減工するもの	令和7年3月15日	8,151,000	2,173,600	△	5,977,400
令和6年10月2日	消管委第6-1-19号	流雪溝管理業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	本町2丁目他	令和7年3月14日	作業日数の実績に伴い、人工を116人日から76.1人日に変更するもの	令和7年3月21日	1,295,676	834,351	△	461,325
令和6年11月29日	河土合第6-5号	河川しゅんせつ工事	(有)一成建設	大字東中島	令和7年3月14日	現地精査の結果、河道を阻害している雑木の伐採A=200.0㎡を増工するもの	令和7年3月15日	17,050,000	17,235,900		185,900
令和6年10月11日	営工第6-25号	東頸中学校特別教室エアコン設置工事	(株)サトコウ	浦川原区顕聖寺	令和7年3月18日	現地調査結果に基づき、室外機について設置後のメンテナンスを考慮し、2階壁面に設置することとしたため、冷媒管を延長し、増工するもの ほか	令和7年3月21日	17,050,000	19,877,000		2,827,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和6年10月11日	営工第6-23号	春日中学校特別教室 エアコン設置工事	(株)サトコウ	春日野 1丁目	令和7年3月18日	現地調査の結果に基づき、GHP用ガス配管の取出しについて、特別教室棟の暖房用ガス管から分岐が可能なことから、ガス管延長を短縮し、減工するもの ほか	令和7年3月21日	28, 380, 000	27, 940, 000	△ 440, 000
令和6年10月28日		上越地域医療センター病院 歯科口腔外科新設に伴う 改修工事設計業務委託	(株)クレイズプラン	南高田町	令和7年3月19日	設計業務を進めていく中で、当初見込んでいなかった基本設計の一部やアスベスト調査等業務を追加するもの	令和7年3月31日	8, 734, 000	12, 573, 000	3, 839, 000
令和6年11月11日	補道修委第6-2号	橋梁点検業務委託	エヌシーイー(株)	栄町2丁目 他	令和7年3月19日	国の点検要領改訂に伴い点検表記録様式が大幅に変更されたことから、改訂された点検表記録様式作成を増やすもの	令和7年3月31日	18, 887, 000	24, 004, 200	5, 117, 200
令和6年4月1日		金谷山スーパーボブスレー、 スキー場及びBMX場管理業務委託	(株)スマイルリゾート	大字大貫 他	令和7年3月21日	令和6年度のスキー場営業実績が確定したため、営業実績に伴う精算を行うもの	令和7年3月31日	32, 407, 951	31, 942, 944	△ 465, 007
令和6年11月29日	公高補第6-1号	高田城址公園芝生広場 照明設備撤去工事	田中産業(株)	本城町	令和7年3月21日	現地精査の結果、既設照明塔⑥頭頂灯具部分は劣化により、落下事故の危険性が高いため撤去し、増工するもの	令和7年3月25日	34, 870, 000	37, 097, 500	2, 227, 500
令和6年11月26日	補道修第5-9号	橋梁修繕工事	(株)牧建設	牧区 宇津俣	令和7年3月24日	現地踏査の結果、防護柵の損傷が進行していたことから、防護柵設置・撤去工L=20.8mを増工するもの	令和7年3月30日	4, 862, 000	7, 910, 100	3, 048, 100
令和7年3月10日	漁単修第6-柿-3号	上越市柿崎漁港維持 浚渫工事	相村建設(株)	柿崎区 直海浜	令和7年3月26日	漁港関係者と漁港内水深を測定し、漁船等の運航に必要な水深箇所の確認を行った結果、一部区域の水深が確保されていたことから、岸壁に近い箇所のみに浚渫範囲を変更し、減工するもの	令和7年3月27日	3, 465, 000	1, 674, 200	△ 1, 790, 800
令和6年11月1日	農集工第6-1号	農業集落排水管路 新設工事	(株)藤新開発	三和区 上広田	令和7年3月27日	現場精査の結果、マンホール内の落差による洗堀・汚水の飛散を防止するため、副管を増工するもの	令和7年4月30日	16, 830, 000	18, 201, 700	1, 371, 700
令和6年9月6日	上中維委第6-2号	中郷区泉ため池用地 測量業務委託	航空写真調査(株)	中郷区 稲荷山他	令和7年3月28日	現地測量・調査の結果、市が管理している泉ため池放水路用地が筆界未定地で形状も大きく異なっていることが判明したため、当初より広範囲での用地測量及び用地面積計算が必要となり、面積を増やすもの	令和7年3月31日	11, 540, 100	12, 987, 700	1, 447, 600
令和6年9月6日	上中維委第6-3号	中郷区泉ため池用地 調査業務委託	(公社)新潟県公共 嘱託登記土地家屋調査士協会	中郷区 稲荷山他	令和7年3月28日	現地測量・調査の結果、市が管理している泉ため池放水路用地が筆界未定地で形状も大きく異なっていることが判明したため、当初より広範囲での用地調査及び地積測量図作成が必要となり、面積を増やすもの	令和7年3月31日	2, 571, 800	3, 028, 300	456, 500
令和6年9月13日	道緊自第6-6-3号	道路災害防止対策 工事	(株)古田組	柿崎区 山谷	令和7年3月28日	現地精査の結果、地元企業へ資材搬入する大型車両の通行に支障をきたすことから、う回路を確保するため、増工するもの	令和7年6月20日	23, 980, 000	37, 131, 600	13, 151, 600