

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和7年3月10日	公都遊補第6-9号	御殿山公園遊具更新工事	(株)勇和工業	御殿山町	令和7年7月1日	現場精査による廃材処分量の変更及び令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年7月12日	1, 595, 000	1, 670, 900		75, 900
令和7年3月3日	道舗修第6-2-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区 和田	令和7年7月2日	起工測量の結果、マンホールの高さ調整が必要ことが判明したため、下水道管理者が高さ調整を行う場合は、工期内での完成が見込めないことから本工事において、マンホール調整工N=6箇所を増工するもの	令和7年7月23日	9, 796, 600	10, 755, 800		959, 200
令和7年3月14日	交道改第6-77-A1-10-1-2号	道路側溝改良工事	(有)コウエツ建設	柿崎区 馬正面	令和7年7月2日	現場精査の結果、B路線終点部(No.9+2.0)上流に位置する排水施設(C路線)の一部が破損し排水不良が生じていることが判明したことから、排水不良の解消と現交通への影響を考慮し、C路線14.0m間(No.0+0.1～No.0+14.1)を延伸し、増工するもの	令和7年7月8日	6, 254, 600	8, 592, 100		2, 337, 500
令和7年6月6日	教給第7-3号	大湊小学校調理室床グレーチング交換修繕工事	青海建設(株)	頸城区 百間町	令和7年7月4日	契約後に再度現地確認を行ったところ、予定していたグレーチングではサイズが合わないことが判明したため、グレーチングのサイズ及び個数を変更し、増工するもの	令和7年8月20日	1, 100, 000	1, 457, 500		357, 500
令和7年5月9日		上越市内体育施設建築物等定期点検業務委託	上越市建築設計 協同組合	木田1丁目他	令和7年7月10日	大湊体操センターについて、建築物、建築設備、防火設備の点検業務を依頼していたが、その内の防火設備の点検業務を大湊区総合事務所でも発注しており、既に履行済みであることが判明したため減額するもの	令和7年8月1日	6, 075, 300	5, 970, 800	△	104, 500
令和7年2月7日	交道改第6-71-A1-1-2号	道路改良(その1)工事	(株)丸和総建	大島区 大平	令和7年7月11日	他工事との施工区域の調整により、排水工や舗装工を減工するもの ほか	令和7年8月2日	6, 270, 000	5, 265, 700	△	1, 004, 300
令和7年3月3日	道舗修第6-10-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	中郷区 藤沢他	令和7年7月14日	現地再調査の結果、起点側の交差点の舗装クラック及び段差等の損傷があったため、切削オーバーレイ工A=30㎡を増工するもの ほか	令和7年8月5日	15, 052, 400	15, 610, 100		557, 700
令和7年5月13日		神田茨山窯跡整理業務委託	(株)シン技術コンサル 新潟営業所	受託者による設置 場所	令和7年7月15日	当初C14年代測定は6点の分析を予定していたが、資料の遺存状況から3点に変更するもの ほか	令和8年2月27日	46, 200, 000	45, 969, 000	△	231, 000
令和7年3月10日	道区修第6-1-1号	道路区画線修繕工事	ヨシダメンテナンス(株) 上越営業所	五智新町 他	令和7年7月17日	当初、外側線と中央線の施工総延長をL=11,801.0mで計画していたが、再精査を行い、外側線及び中央線の薄い路線を追加したため、施工総延長をL=13,069.0mに増工するもの	令和7年8月18日	2, 596, 000	2, 879, 800		283, 800
令和7年3月10日	交道改第6-77-A1-10-3号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区 三ツ屋浜	令和7年7月17日	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により契約金額を変更するもの	令和7年11月6日	10, 615, 000	10, 751, 400		136, 400
令和7年6月23日		災害時等情報連絡システム用端末のOS更新業務委託	(株)オスポック	上越市役 所	令和7年7月18日	無償の更新プログラムを利用できるようになったためソフト代が不要となった一方、テレビ会議システムの安定動作確保のためメモリ増設が必要となったもの	令和7年8月29日	1, 205, 380	850, 602	△	354, 778
令和6年9月13日	道緊自第6-2-1号	道路災害防止対策工事	大陽開発(株)	安塚区 樽田	令和7年7月22日	試験結果から岩部用アンカーを63本から42本、土被り部用アンカーを8本から42本に変更し、増工するもの ほか	令和7年8月5日	25, 630, 000	31, 084, 900		5, 454, 900
令和7年3月10日	教施第6-55号	北諏訪小学校玄関スロープ設置工事	(株)大島組	大字上千 原	令和7年7月22日	インターホンについて、既存の設置位置が工事範囲に近接していることから、来校者の安全のため、インターホンの移設及び玄関サッシの鍵入替えを追加し、増工するもの ほか	令和7年7月31日	9, 075, 000	10, 230, 000		1, 155, 000
令和7年5月20日	頸総第1号	大池いこいの森駅(トイレ棟北面・西面)外壁修繕工事	(株)山彦建設	頸城区 大蒲生田	令和7年7月22日	工事着事後、外壁を取外し内壁や支柱の状態を確認した結果、雨水等の侵入により当初の想定よりも内壁が腐食していることが判明したため、現況に合わせて修繕内容を変更し、増工するもの	令和7年9月19日	2, 090, 000	2, 504, 700		414, 700
令和7年5月30日		海岸清掃ごみ(流木等の可燃物)収集運搬業務委託	(有)渡辺商事	柿崎区 海岸一円	令和7年7月23日	清掃エリアを縮小したことで、海岸に漂着するごみの量が例年より少なかったことから、収集見込量に対して実績が下回ったもの	令和7年8月8日	2, 090, 000	1, 436, 325	△	653, 675
令和7年4月25日	道調委第7-1-1号	路面下空洞調査業務委託	ジオ・サーチ(株) 北陸事務所	新光町 3丁目他	令和7年7月28日	当初、調査延長は路線延長に車線数を考慮し算出していたが、現地調査の結果、バス停留帯や付加車線についても陥没発生が危惧されるため、調査延長をL=3.4km増やすもの	令和7年7月30日	9, 955, 000	11, 060, 500		1, 105, 500
令和7年6月27日		大型客船寄港に伴う会場設営及び撤去等に係る業務委託	(株)エム・コミュニケーション	直江津港 中央ふ頭等	令和7年7月31日	岸壁レイアウト変更に伴いコーンの設置方法を変更するほか、楽器運搬費を追加するもの	令和7年8月1日	1, 727, 000	1, 820, 500		93, 500