

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和7年6月27日	都街修第7-1号	高田駅前雁木外壁等修繕工事	大栄建設(株)	仲町4丁目	令和7年10月1日	既設の外壁を撤去したところ、想定以上の劣化が見受けられたため、外壁下地処理工を増工するもの	令和7年10月27日	1, 815, 000	1, 848, 000		33, 000
令和7年7月18日	浦観工第7-3号	第3ペアリフト山頂ステージ改修工事	(株)大嶋建設興業	安塚区須川	令和7年10月2日	ステージ板を撤去したところ鉄骨渠が落下しそうな箇所が発見され、現状のままでは、ステージ板共に落下する恐れがあるため、鉄骨渠の取付けを増工するもの ほか	令和7年10月31日	5, 170, 000	5, 366, 900		196, 900
令和7年6月6日	営工第7-15号	城東中学校給食室屋上防水改修工事	片建設(株)	本城町	令和7年10月2日	漏水対策により節水が必要となり、高圧水洗浄の水を市内節水対象区域外から運搬して使用することとしたため、運搬費を増額するもの	令和7年10月4日	9, 900, 000	9, 999, 999		99, 999
令和7年5月13日	教施第7-2号	北諏訪小学校体育館トイレ洋式化等工事	頸城水道(株)	大字上千原	令和7年10月2日	障害のある児童等のトイレ利用時の利便性向上のため、各トイレの出入口付近の腰掛便器ブース1箇所に手すりを設置するもの ほか	令和7年10月31日	4, 235, 000	4, 906, 000		671, 000
令和7年3月14日	交道修第6-1-77-A1-5-3号	道路冠水注意喚起システム設置工事	(株)雲田商会	佐内町他	令和7年10月2日	注意喚起表示機(N=2基)は新設する鋼管柱へ取り付ける計画であったが、現地照査の結果、アンダーパス入口部に設置されている照明柱へ取り付けることで視認性が確保できると判断されたことから、鋼管柱の新設を減工するもの	令和7年10月16日	13, 860, 000	13, 582, 800	△	277, 200
令和7年5月30日		上越地域医療センター病院南病棟床暖房設備不凍液入替工事	(株)井上商会	南高田町	令和7年10月2日	床暖房装置の電動三方弁の温度調節器が故障しており、適切な温度調節が出来ないことから、温度調節器の修繕を増工するもの	令和7年10月31日	7, 128, 000	7, 609, 800		481, 800
令和7年8月4日	河防牧第7-2号	河川災害防止対策工事	(株)米持建設	牧区落田	令和7年10月7日	仮設道路工として利用した法面箇所の復旧に伴い、板柵工L=20mを増工するもの	令和7年10月10日	3, 872, 000	4, 099, 700		227, 700
令和7年7月18日	教施第7-7号	高士小学校校舎・体育館トイレ洋式化等工事	(株)関原工業所	大字高津	令和7年10月7日	校舎1階職員用男子トイレの和式便器洋式化工事を減工し、校舎1階職員用女子トイレの和式便器洋式化工事を増工するもの ほか	令和7年10月31日	4, 070, 000	4, 950, 000		880, 000
令和7年7月4日	道舗修第7-4-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区仁上	令和7年10月7日	起工測量の結果、舗装の損耗が著しい箇所にレベリング工A=26㎡を増工するもの	令和7年10月21日	8, 140, 000	8, 233, 500		93, 500
令和6年9月13日	R6災第62号	道路災害復旧工事	(株)栄鵬建設	安塚区朴の木	令和7年10月14日	現地再踏査の結果、当初予定していた購入土のヤード等が使用不可能となり代替用地を選定したが、既設舗装の保護が必要であったことから敷き鉄板N=27枚を増工するもの ほか	令和7年10月30日	34, 100, 000	35, 087, 800		987, 800
令和7年7月4日	道緊自第7-1-5号	道路災害防止対策工事	(有)北島組	佐内町	令和7年10月16日	現地精査の結果、暗渠排水管を当初VUφ200からφ300に変更し、集水柵1基、溜柵2基の設置を増工するもの	令和7年11月17日	2, 310, 000	2, 827, 000		517, 000
令和7年7月28日	道緊自第7-11-3号	道路災害防止対策工事	(株)八幸建設	板倉区稲増	令和7年10月16日	現地踏査の結果、防草コンクリートの未施工区間が判明したため、施工延長を左岸で90mから108.7m、右岸で96.5mから100.5mに増工するもの	令和7年11月21日	4, 807, 000	5, 387, 800		580, 800
令和7年6月27日		春日山城跡ものがたり館外壁改修工事	(株)カネキ屋工務店	大字大豆	令和7年10月16日	下地合板の状況を確認したところ、耐久性を確保する必要があったため、透湿防水シートの張り替え及び空気層を確保するための外壁下地胴縁打ちを増工するもの	令和7年11月14日	9, 350, 000	10, 098, 000		748, 000
令和7年5月15日	営補工第6-35号	市営中通住宅3号棟屋上防水・外壁改修工事	山口建設(株)	中通町	令和7年10月17日	足場設置の際に支障をきたす植栽の一部の撤去を増工するもの ほか	令和7年10月23日	34, 100, 000	34, 450, 900		350, 900
令和7年3月10日	浦農工補第6-1号	上越東部第4地区ため池廃止工事	(有)新清興業	安塚区本郷	令和7年10月20日	現地確認の結果、側溝が大きく、道路幅員の減少による危険性があるため、コンクリート蓋119枚、グレーチング蓋13枚、現場打7箇所を増工するもの	令和7年11月17日	6, 215, 000	8, 164, 200		1, 949, 200
令和7年7月4日	道緊自第7-1-1号	道路災害防止対策工事	田中運輸機工(株)	高士町2丁目	令和7年10月24日	駐車場舗装打換え箇所のコンクリート舗装厚を20cmとして設計計上していたが、取壊し時に計測した結果、14cmであることが確認できたことから、コンクリート処分量及びコンクリート舗装厚を減工するもの	令和7年11月17日	10, 098, 000	9, 980, 300	△	117, 700
令和7年6月20日		柿崎マリンホテルハマナス車寄せ天井張替工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和7年10月24日	施設管理者と協議したところ、営業に支障をきたさないよう要望があったため、仮設資材設置(営業中看板、休館日看板、照明等)を増工するもの	令和7年11月7日	3, 850, 000	3, 975, 400		125, 400
令和7年5月13日	交道調第7-77-A1-12-8号	道路測量設計業務委託	(株)トデック	大貫4丁目	令和7年10月27日	現地測量の結果を基に排水構造物の割付を検討した結果、設計業務の構造物簡易設計の数量を増やすもの ほか	令和7年11月4日	5, 848, 700	8, 121, 300		2, 272, 600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和7年3月10日	交道改第6-77-A1-10-3号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区三ツ屋浜	令和7年10月28日	現場精査の結果、既設側溝に隣接する民地側のブロック塀に、傾きやクラックが確認され、土留め等の対策を行っても倒壊する恐れがあるため、布設する側溝延長をL=180mからL=105mに減工するもの	令和7年11月6日	10, 751, 400	8, 385, 300	△	2, 366, 100
令和7年5月20日	公受第1号	南本町小学校駐車 場築造工事	(株)日曹建設	南本町3丁目	令和7年10月28日	車止めポール及びチェーンについて、盗難防止を図るため「鍵付き」に変更するもの ほか	令和7年12月2日	20, 680, 000	21, 695, 300		1, 015, 300
令和7年6月27日	教施第7-8号	大和小学校3階多目的 室間仕切り設置工事	大和土建工業(株)	大和2丁目	令和7年10月30日	電機工事に伴う天井点検口の追加により増工するもの ほか	令和7年11月30日	13, 145, 000	14, 142, 291		997, 291
令和7年6月20日	公受第2号	南本町小学校駐車 場舗装工事	飯塚組建設(株)	南本町3丁目	令和7年10月30日	市道の早期解放を図るため、別途工事にて舗装復旧を実施したことから、舗装工A=4㎡、区画線工L=20mを減工するもの	令和7年12月1日	7, 150, 000	7, 108, 200	△	41, 800
令和7年5月20日	交道調第7-84-A1-9-2号	道路測量設計業務委託	(株)岡田測量	大字夷浜	令和7年10月30日	現地精査の結果、路線測量L=0.03km、及び簡易設計(集水桝工A)をN=1箇所減工するもの	令和7年11月6日	4, 847, 700	4, 668, 400	△	179, 300