

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和6年8月9日	道緊自第6-1-3号	道路災害防止対策工事	(株)清水土木工業	御殿山町	令和7年9月2日	現地精査の結果、既設側溝との取り付け部において、接続するために必要な排水構造物工L=5.0mを増工するもの	令和7年9月5日	10, 565, 500	11, 479, 600		914, 100
令和7年5月13日	交道調第7-77-A1-14-3-3号	地質調査業務委託	(株)村尾技建 上越支店	五智6丁目他	令和7年9月5日	土質調査を実施した結果、当初想定之地盤構成を確認する必要があるため、ボーリング深度をL=28.0mからL=35.0mに変更するもの	令和7年9月13日	7, 965, 100	8, 360, 000		394, 900
令和7年5月30日	営工第7-26号	八千浦中学校調理室エアコン設置工事	信越機工(株)	大字下荒浜	令和7年9月9日	現地再確認の結果、天井裏で貫通が必要な箇所に、飛散性アスベスト含有の恐れがある吹付材が発見されたため、当該含有分析調査とそれに伴う検体採取・隔離養生等を追加するもの	令和7年9月12日	2, 860, 000	3, 099, 800		239, 800
令和7年6月27日	都監委第1号	上越市包括的民間委託導入検討業務委託	八千代エンジニアリング(株) 北陸支店	市内一円	令和7年9月12日	次年度に予定する民間事業者との対話を円滑に進めるため、アンケート調査等を前倒しし、官民双方の課題を早期に把握するもの	令和8年3月13日	2, 497, 000	4, 972, 000		2, 475, 000
令和7年3月3日	交道改第6-77-A1-7-2号	道路改良工事	(有)勝建設	国府1丁目	令和7年9月12日	掘削の結果、土質が軟弱なことが判明し、当初設計の砕石基礎ではL型擁壁の安定が図れないことから、L型擁壁基礎をジオセルマットレス工法に変更するもの	令和7年12月2日	24, 922, 700	26, 787, 200		1, 864, 500
令和7年5月23日	営工第7-25号	ろばた館厨房等改修工事	(株)牛木組	名立区西蒲生田	令和7年9月12日	現地再確認の結果、厨房内床シートについて、著しい劣化や汚れが認められないことから、既設をそのまま利用することとして、床シート改修等を取止め、減工するもの ほか	令和7年9月24日	6, 545, 000	6, 514, 200	△	30, 800
令和7年5月20日		県南部産業団地用地管理業務その5委託	くびき野森林組合	頸城区下吉他	令和7年9月12日	盛土部分の草がないことを確認したため、当該箇所を草刈対象区域から除外するもの	令和7年11月28日	4, 719, 000	4, 708, 000	△	11, 000
令和7年6月11日		企業団地草刈り業務委託	公益社団法人上越市シルバー人材センター	大字下五貫野他	令和7年9月12日	下五貫野第二企業団地の緑地1,000㎡について、企業に賃貸していることを確認したため、草刈対象区域から除外するもの	令和7年10月31日	1, 634, 966	1, 563, 958	△	71, 008
令和7年5月30日	浦農施工第7-1号	月影の郷体育館屋根塗装繕工事	(有)美装ヒロセ	浦川原区横住	令和7年9月16日	既存品の撤去に伴う処分費について、鉄くずの処分に係る経費がプラスになるため、収入を加味した内容に変更するもの	令和7年10月7日	6, 121, 500	6, 091, 393	△	30, 107
令和7年5月30日	営工第7-27号	大潟町小学校高架水槽更新工事	(株)山田商会	大潟区土底浜	令和7年9月16日	現地調査の結果、高架水槽に接続している配管の管種と口径を既設配管に合わせ施工することし、減工するもの ほか	令和7年9月18日	5, 995, 000	5, 952, 760	△	42, 240
令和7年3月3日	交道雪第6-11-77-A1-2-4号	消雪井戸更新工事	(株)興和 上越支店	板倉区針	令和7年9月17日	消雪井戸掘削の精査に伴い、計画段階で想定していたものと異なり透水性の高い地層である玉石が多いことが判明したことから、地質条件を変更するもの	令和7年11月13日	57, 145, 000	61, 029, 100		3, 884, 100
令和7年5月20日	教施第7-1号	保倉小学校特別教室棟トイレ洋式化等工事	頸城水道(株)	大字上吉野	令和7年9月17日	既設ブース箇所撤去後のタイル剥がれ箇所閉鎖材が不要になったため、減工するもの ほか	令和7年10月31日	6, 072, 000	5, 896, 000	△	176, 000
令和7年5月23日	交道調第7-77-A1-12-2号	道路測量設計業務委託	(株)岡田測量	東城町3丁目	令和7年9月19日	現地精査の結果、構造物簡易設計 暗渠工(A)N=2箇所増やすもの ほか	令和7年9月29日	3, 999, 600	4, 018, 300		18, 700
令和7年7月11日	道舗修第7-4-2号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区菖蒲	令和7年9月19日	起工測量の結果、舗装工をA=638.0㎡からA=666.0㎡に増工するもの	令和7年10月6日	2, 893, 000	3, 147, 100		254, 100
令和7年8月4日	道緊自第7-5-2号	道路災害防止対策工事	(株)牧建設	牧区高尾	令和7年9月22日	現地精査の結果、取壊しを行う既設コンクリート舗装を有筋から無筋に変更するもの ほか	令和7年9月30日	2, 475, 000	2, 381, 500	△	93, 500
令和7年7月28日	上教三分第7-5号	三和体育館・三和スポーツセンターキュービクル改修工事	(株)東光クリエート	三和区島倉	令和7年9月24日	工事着手前の詳細調査を行った結果、高圧ケーブルを保護する電線管が経年劣化により激しく腐食しており、追加で配管更新が必要であることが判明したため、増工するもの	令和7年12月1日	5, 390, 000	6, 017, 000		627, 000
令和7年3月10日	交道改第6-77-A1-9号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町1丁目	令和7年9月24日	建設発生土の受入先と搬出工程を調整した結果、一時的に仮置きが必要となったため、運搬積込を増工するもの	令和7年10月8日	20, 726, 200	21, 386, 200		660, 000
令和7年3月14日	交道修第6-77-A1-6-7号	道路修繕工事	(株)牛木組	牧区上牧	令和7年9月25日	当該工事で計画していた施工範囲の一部を前年度発注の工事において前倒して施工することとなったことから、当該工事の施工範囲をL=5.0m縮小するもの	令和8年1月13日	64, 278, 500	57, 964, 500	△	6, 314, 000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年7月28日	大農施工第7-1号	大島生活改善センター照明器具LED化工事	大和電建(株)	大島区 大島	令和7年9月26日	施設内の照明の状況について、改めて確認を行ったところ、誘導灯についても不点灯であることが判明したため、誘導灯の改修を追加するもの	令和7年11月8日	2, 090, 000	2, 214, 300	124, 300