

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和7年4月1日		山莊京ヶ岳等浄化槽 等維持管理業務委託	(株)上越メンテナンス	清里区 青柳	令和7年11月4日	浄化槽内の汚泥及びグリストラップ槽内の堆積沈殿物等が少ないため、汚泥清掃処理を取りやめるもの	令和7年12月31日	618, 090	482, 130	△	135, 960
令和7年7月28日	営補工第7-37号	市営子安住宅2号棟 屋上防水改修工事	大栄建設(株)	子安	令和7年11月7日	住民の通行に可能な限り支障がないよう、足場設置面積を見直し、工事区画全体を縮小するもの。	令和7年11月18日	21, 780, 000	21, 538, 000	△	242, 000
令和7年6月4日	営設第7-38号	浦川原コミュニティ プラザ渡り廊下改修工 事設計業務委託	上越市建築設計 協同組合	浦川原区 釜淵	令和7年11月7日	基本設計において渡り廊下を全撤去する方針となったことから、外壁改修等の設計を取り止め、撤去後の既存建築物の開口部の復旧設計等を追加するもの	令和8年2月13日	4, 290, 000	3, 888, 500	△	401, 500
令和6年7月5日	上農防第6-1号	中尾ため池廃止工 事	田辺建設(株)	名立区 名立大町	令和7年11月7日	仮設コルゲート管(貸与品)について材料確認を行った結果、各継手箇所 の材料不足が確認され、仮水路の安定を図る必要があることから増工する もの ほか	令和7年12月4日	39, 315, 100	46, 868, 800		7, 553, 700
令和7年7月28日	林清工補第7-1号	林道札山線道路修 繕工事	(株)三原田組	清里区 鶯沢	令和7年11月10日	現地調査の結果、当初地杭打設が6本となっているが、路肩が不安定のため、打設本数を34本に増工するもの	令和7年12月23日	2, 948, 000	3, 469, 400		521, 400
令和7年3月14日	河排第6-2号	排水路改修工事	中田建設(株)	大字 安江他	令和7年11月13日	家屋事前調査の結果、調査規模と建物区分に変更が生じたため、必要な作業を増工するもの	令和8年1月24日	67, 943, 700	68, 250, 600		306, 900
令和7年8月29日	道緊自第7-11-2号	道路災害防止対策 工事	田中運輸機工(株)	板倉区 栗沢	令和7年11月17日	現地再調査の結果、起点側において路面のひび割れ破損があったため、延長L＝4mを増工するもの	令和7年12月3日	3, 850, 000	4, 077, 700		227, 700
令和7年3月14日	交道改第6-70-A1-3号	道路改良工事	(株)高館組	丹原	令和7年11月18日	丹原川の仮締切に伴う水替工において、設計ポンプ台数N＝2台では排水能力が不足し、仮締切が困難となったため、ポンプ台数N＝3台に増工するもの ほか	令和7年11月25日	51, 297, 400	56, 493, 800		5, 196, 400
令和6年5月1日	交道修第6-77-A1-6号	道路修繕工事	牛木・米持特定共 同企業体	牧区 上牧	令和7年11月19日	現地調査により、損傷が著しい法面の吹付砕工をL＝3,801mからL＝3,840mに、側溝工をL＝143mからL＝220mに増工するもの	令和7年12月6日	204, 820, 000	214, 815, 700		9, 995, 700
令和7年6月6日	道管委第7-7-2号	大潟区道路排水施設 保守点検業務委託	昱工業株式会社 北陸支店	大潟区 雁子浜他	令和7年11月19日	御手洗池排水施設のポンプ清掃及び潤滑油の交換を、別のポンプ更新工事において実施することとしたことから、取りやめるもの	令和8年3月13日	682, 000	649, 000	△	33, 000
令和7年6月27日	補道修委第6-補-5号	西吉尾橋補修設計 業務委託	(株)トップライズ	大字 西吉尾	令和7年11月19日	下部工において橋梁点検時には確認されなかった損傷が発見されたことから、下部工の補修設計を増やすもの	令和7年11月20日	2, 684, 000	2, 988, 700		304, 700
令和7年6月27日	補道修委第6-補-1号	大滝橋補修設計業務 委託	(株)トップライズ	大字 中正善寺	令和7年11月19日	現地計測及び詳細調査の方法について、梯子による調査が可能であったことから、橋梁点検車を減らすもの	令和7年11月20日	2, 596, 000	2, 346, 300	△	249, 700
令和7年6月27日	単道修委第7-1号	宮下橋補修設計業 務委託	(株)トップライズ	大字 中ノ俣	令和7年11月19日	橋梁点検時よりも床版及び下部工の損傷が進行していたことから、床版・下部工の補修設計を増やすもの	令和7年11月20日	2, 596, 000	3, 408, 900		812, 900
令和7年5月8日	林維持第7-木-1号	林道巡視業務(合併 前上越市 他3区)委託	くびき野森林組合	合併前上 越市他3 区	令和7年11月19日	大雨及び突風の発生を受け、巡視延長L=17.3km、倒木処理N=3本、枝払いN=1本を増やすもの	令和7年11月28日	781, 000	850, 300		69, 300
令和7年6月6日	営工第7-21号	板倉コミュニティ プラザ照明器具LED化 工事	(株)東光クリエート	板倉区 針	令和7年11月20日	夜間出入口表示灯について、規格を精査し減工するもの ほか	令和7年12月1日	39, 490, 000	38, 874, 000	△	616, 000
令和7年7月4日	消修緊自第7-12-1号	消雪井戸水中ポンプ 交換工事	(株)三原田組	清里区 上深澤	令和7年11月20日	井戸室内の水中ケーブルに余長がないことが判明し、ポンプ引上げ時に切断する必要があり、水中ケーブルの転用が困難であることから、水中ケーブルを更新するため、増工するもの	令和7年12月7日	3, 564, 000	3, 969, 900		405, 900
令和7年7月4日	消修緊自第7-12-2号	消雪井戸二重ケー シング工事	(株)三原田組	清里区 南田中	令和7年11月25日	経年劣化していた既設水中ケーブルを更新するため、増工するもの	令和7年12月12日	17, 545, 000	18, 123, 600		578, 600
令和7年6月20日	公高補第7-2号	高田城址公園内堀 護岸詰杭更新工事	(株)やまいち建設	本城町	令和7年11月26日	修景工の耐久性確保のため、構造の変更及び施工方法の見直しにより減工するもの ほか	令和8年2月14日	44, 990, 000	44, 110, 000	△	880, 000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年3月3日	補道改第6-1-3号	道路築造その3工事	相村建設(株)	大字 三田新田	令和7年11月26日	現地精査の結果、深層混合重機の組み立てヤード及び施工足場としてA=136㎡の面積増が必要となったため、中層混合処理工をV=1,710㎡からV=1,982㎡に増工するもの	令和7年11月28日	108,560,100	118,468,900	9,908,800
令和7年8月8日	河防第7-2-1号	災害防止対策工事	東武土木(株)	安塚区 切越	令和7年11月26日	施工方法の見直しにより、路体盛土工をV=60㎡からV=50㎡に、簡易土留めをA=58㎡からA=43㎡に減工するもの　ほか	令和8年1月6日	8,580,000	8,288,500	△291,500
令和7年6月6日	営工第7-3号	三和コミュニティプラザ給水配管等更新機械設備工事	(株)山田商会	三和区 井ノ口	令和7年11月26日	トイレブース扉の付け替えにブース全体の組み換えが必要となり、増工するもの　ほか	令和7年11月28日	11,220,000	15,165,700	3,945,700
令和7年5月30日	営工第7-14号	市民プラザエアコンPAC5更新工事	(株)高菱	土橋	令和7年11月26日	託児室、会議研修室に既存EHPエアコンが設置されていたため、能力の小さい機種に変更し、減工するもの	令和7年11月28日	53,900,000	49,500,000	△4,400,000
令和7年6月13日		流木等(海岸可燃物)収集業務委託	(株)源建設	大潟区内 の海岸	令和7年11月26日	収集する海岸可燃物の量が当初の見込みを下回ったため減額するもの	令和7年11月30日	649,000	315,700	△333,300
令和7年5月8日	林維持第7-浦-1号	林道巡視業務(浦川原区他)委託	ゆきぐに森林組合	浦川原区 他2区	令和7年11月27日	実績により巡回延長をL=412.8kmからL=407.8kmに、枝払処理をN=2本からN=0本に減ずるもの	令和7年12月20日	627,000	601,700	△25,300
令和7年9月5日	林維補第7-2号	林道社地山線側溝修繕工事	(株)澤井商事	三和区 所山田	令和7年11月28日	現地精査の結果、湧水を確認したことから山腹暗渠工L=17.0mを増工するもの　ほか	令和7年11月30日	2,915,000	3,466,100	551,100
令和7年9月12日	道緊自第7-11-1号	道路災害防止対策工事	田中産業(株)	板倉区 下関田	令和7年11月28日	現地掘削の結果、既設の舗装厚さについてt=50mmと見込んでいたが、t=87mmあったため、舗装版破碎・運搬・処理工を増工するもの	令和7年12月17日	4,598,000	5,066,600	468,600