

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年8月8日	交道調第7-77-A1-14-3-1号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	五智6丁目他	令和8年1月7日	現地精査及び関係機関協議の結果、用地調査を200㎡、地積測量図作成を2,700㎡減らすもの ほか	令和8年2月2日	976,800	948,200	△ 28,600
令和7年8月8日	交道調第7-77-A1-14-3-2号	用地測量業務委託	(株)ナルサワコンサルタント 高田支店	五智6丁目他	令和8年1月7日	現地精査及び関係機関協議の結果、用地面積計算を4,100㎡増やすもの ほか	令和8年1月26日	2,230,800	2,324,300	93,500
令和7年9月5日	交道改第7-84-A1-10-1号	道路側溝改良工事	(株)関建設	大和1丁目	令和8年1月7日	既設構造物を取り壊した結果、当初見込んでいた無筋構造物から有筋構造物に変更するもの	令和8年1月18日	5,258,000	5,614,400	356,400
令和7年9月12日	交道改第7-77-A1-12-1号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	東城町3丁目	令和8年1月7日	現地再精査の結果、既設舗装版に多数のクラックが確認され、通行に支障とならない範囲までの復旧が必要となったため、舗装打換工A=15㎡を増工するもの	令和8年1月16日	4,719,000	4,792,700	73,700
令和7年8月29日	河防板第7-2号	河川災害防止対策工事	田中運輸機工(株)	板倉区山部	令和8年1月8日	現地再調査の結果、護岸基礎工の施工において、作業に支障となる木の伐採処分が必要であるため、木根等処分を増工するもの	令和8年1月22日	7,480,000	10,287,200	2,807,200
令和7年7月28日	道緊自第7-2-1号	道路災害防止対策工事	大陽開発(株)	安塚区樽田	令和8年1月8日	現地測量の結果、現地形状(起伏)に合わせるため、ワイヤーロープ張工をL=27m、ハニーネット張工をA=34㎡増工するもの	令和8年3月21日	53,460,000	54,485,200	1,025,200
令和7年5月20日	営補工第6-203号	城西中学校特別教室空調設備設置工事	(株)サトコウ	南新町	令和8年1月8日	室外機の位置や配管経路などを精査した結果、材料や仮設足場を削減するもの ほか	令和8年1月15日	30,800,000	29,260,000	△ 1,540,000
令和7年5月20日	営補工第6-205号	直江津東中学校特別教室空調設備設置工事	島津工業(株)	大字安江	令和8年1月8日	熱負荷計算の結果、エアコンの能力が過剰であること、また設置する部屋の変更があったことから、機器の仕様と設置数を下げ、減工するもの ほか	令和8年1月15日	26,950,000	26,455,000	△ 495,000
令和7年5月20日	営補工第6-204号	直江津中学校特別教室空調設備設置工事	(株)イズミ	西本町4丁目	令和8年1月9日	空調設置教室の見直しによる設置教室の変更及び熱負荷計算結果による機器能力の見直しにより機器仕様を変更し、増工するもの ほか	令和8年1月15日	29,491,000	30,679,000	1,188,000
令和7年5月20日	営補工第6-209号	南本町小学校特別教室空調設備設置工事	(株)イズミ	南本町3丁目	令和8年1月9日	ガス設備について、特別教室棟の既存ガス管では流量不足となるため、管理教室棟給食室側から分岐することとし、配管を延長し、増工するもの ほか	令和8年1月15日	15,169,000	16,207,400	1,038,400
令和6年11月1日	板農災第6006号	古川用水災害復旧工事	(株)米持建設	牧区棚広	令和8年1月9日	現地調査の結果、被災箇所が増破していたことから、土工計画の見直しを行い、切土量を1,220㎡増工し、さらにインプレスライドによる変更請求により、請負代金額の変更をするもの	令和8年1月22日	9,845,000	12,744,600	2,899,600
令和7年5月20日	交道調第7-84-A1-10-5号	道路測量設計業務委託	(株)信和測量設計社	仲町6丁目他	令和8年1月13日	地元協議の結果、計画範囲を0.08km延長するもの	令和8年2月12日	5,471,400	6,149,000	677,600
令和7年7月3日		中山間地域等直接支払交付金オルソ画像図面出力業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	木田1丁目	令和8年1月13日	中山間地域等直接支払交付金の制度改正に伴い、調査対象集落との調整が完了し、対象となる図面の範囲及び出力枚数が確定したため、変更するもの	令和8年1月30日	1,463,000	1,384,900	△ 78,100
令和7年5月20日	営補工第6-207号	吉川中学校特別教室空調設備設置工事	(株)イズミ	吉川区下町	令和8年1月14日	直接仮設工事について、高所作業車で施工可能なため外部足場を取止め、減工するもの	令和8年1月15日	13,695,000	13,592,700	△ 102,300
令和7年5月20日	営補工第6-208号	名立中学校特別教室空調設備設置工事	(株)井上商会	名立区赤野俣	令和8年1月14日	熱負荷計算により、当初設計の能力が不足していたため、空調機器の能力を変更し、増工するもの ほか	令和8年1月15日	16,236,000	17,941,000	1,705,000
令和7年5月20日	営補工第6-201号	城北中学校特別教室空調設備設置工事	(株)イズミ	栄町	令和8年1月14日	高所施工範囲において高所作業車が使用可能なため、仮設足場を取りやめ、減工するもの ほか	令和8年1月15日	23,837,000	16,555,000	△ 7,282,000
令和7年7月18日	河防牧第7-4号	河川災害防止対策工事	(株)牧建設	牧区山口	令和8年1月14日	現地再調査の結果、上流部において、流水による河岸浸食が進んでおり、既設ふとんかごへの被害拡大を防ぐ必要があるため、水路工L=3mおよび付帯施設工を増工するもの	令和8年3月14日	26,180,000	30,352,300	4,172,300
令和7年7月28日	交道改第7-84-A1-10-4号	道路側溝改良工事	(有)市川土木	南城町2丁目	令和8年1月14日	各戸乗入れの擦付け範囲を検討の結果、土間コンクリートを4㎡増工するもの	令和8年2月24日	6,985,000	7,854,000	869,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年5月23日	交道調第7-77-A1-14-3-5号	道路測量設計業務委託	(株)ナルサワコンサルダント 高田支店	五智6丁目他	令和8年1月16日	現地精査により、歩道計画ルート(中心線)の比較検討を実施した結果、設計延長をL=0.02km増工するもの ほか	令和8年1月31日	5,665,000	6,780,400	1,115,400
令和7年9月30日	林浦委補第7-1号	林道飯室横川線測量設計業務委託	(株)平成測量	浦川原区飯室	令和8年1月16日	現場踏査の結果、適正な点間距離を確保するため、3級基準点の位置を再配置し、合わせて4級基準点測量を4点配置するもの	令和8年1月28日	2,869,900	3,056,900	187,000
令和7年8月4日	危受工第7-1号	防火水槽新設工事	大和土建工業(株)	大字中ノ俣	令和8年1月16日	既設構造物を取り壊した結果、コンクリート厚が当初見込んでいたt=10cmより厚いt=15cmであったため、構造物取壊し・運搬・処分を増工するもの	令和8年1月29日	20,020,000	20,274,100	254,100
令和7年2月7日	補道修第6-10号	橋梁修繕工事	久保田建設(株)	板倉区上中島新田他	令和8年1月16日	足場設置後の現地再調査の結果、床版のひび割れが実施設計時よりも進行していたことから、橋梁の健全性を確保するため、ひび割れ補修工をL=23.1m増工するもの ほか	令和8年3月15日	54,230,000	54,876,800	646,800
令和7年11月18日	上農災委第7-2号	上越市補助率増高申請用図面等作成業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	下宇山他	令和8年1月19日	関係機関と補助率増高に必要な書類を協議した結果、維持管理証明書及び被災歴調査の作成数をN=4か所からN=5か所に変更するもの	令和8年1月30日	2,090,000	2,195,600	105,600
令和7年11月10日	交道修第6-1-77-A1-4-5号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	平成町他	令和8年1月20日	現地再調査の結果、本線の取付部分で路面の損傷が確認されたことから、通行車両の安全を確保するため、施工延長を25.3m、打換え工を330㎡増工するもの	令和8年2月25日	17,193,000	19,499,700	2,306,700
令和7年10月10日	交道改第6-77-A1-10-2-2号	道路側溝改良工事	(有)コウエツ建設	柿崎区馬正面	令和8年1月20日	現地精査の結果、既設構造物の撤去をV=0.3㎡からV=2.0㎡に増工するもの	令和8年2月2日	4,730,000	5,258,000	528,000
令和7年3月10日	交道改第6-77-A1-10-2号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区馬正面	令和8年1月22日	現地精査の結果、F路線の舗装幅員が2.4mと狭隘であり、舗装版破砕によりセンター部分が僅かしか残らず、現道部に水溜まりが発生するため、全面復旧とし、表層工を126㎡から197㎡に増工するもの	令和8年2月11日	25,341,800	27,460,400	2,118,600
令和7年4月25日	補道改第7-1-1号	道路築造その1工事	田中産業(株)	大字三ツ橋新田他	令和8年1月22日	現地精査の結果、バーチカルドレーン工の際に、先行工事で施工した中層混合改良体(厚さ2.0m)が支障となるため、先行削孔工(プレボーリング工)N=367本増工するもの	令和8年3月9日	68,750,000	81,240,500	12,490,500
令和7年5月30日	交道調第7-77-A1-14-2-5号	道路測量設計業務委託	(株)トデック	大字木島	令和8年1月22日	現地精査の結果、3級基準点1点を増やすもの	令和8年1月27日	8,842,900	9,064,000	221,100
令和7年8月29日	交道改第7-84-A1-9-1号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	春日山町3丁目	令和8年1月22日	現地精査の結果、排水構造物工L=1mを増工するもの	令和8年2月7日	6,446,000	6,465,800	19,800
令和7年5月23日	教ス整第7-2号	リージョンプラザ上越館内換気設備更新工事	(株)井上商会	下門前	令和8年1月26日	来年度行う予定の館内トイレ改修工事と施工範囲が重複する部分について、本工事から除き減工するもの ほか	令和8年2月3日	55,000,000	54,505,000	△ 495,000
令和7年7月4日	林浦工補第7-1号	林道頭聖寺釜淵線法面保護工事	東武土木(株)	浦川原区釜淵	令和8年1月26日	現場精査の結果、法面保護工施工箇所より終点法枠脇の崩落を防ぐため、植生基材吹付工を増工するもの	令和8年2月1日	28,600,000	29,126,900	526,900
令和7年6月27日	交道雪第7-12-77-A1-2-1号	消雪パイプ更新工事	(株)三原田組	清里区馬屋	令和8年1月26日	現地再調査の結果、散水管付近の既設舗装のクラック等の破損が多くあり、消雪に影響が出るため、舗装工A=237㎡を増工するもの	令和8年3月14日	33,605,000	37,352,700	3,747,700
令和7年10月6日	教施第7-18号	諏訪中学校トイレ洋式化改修工事	(株)関原工業所	大字上真砂	令和8年1月27日	男子トイレ天井内の作業のため、天井点検口を追加し、増工するもの ほか	令和8年1月30日	6,600,000	6,710,000	110,000
令和7年9月5日	河防第7-4-1号	災害防止対策工事	東武土木(株)	大島区菖蒲	令和8年1月28日	現地精査の結果、安全柵工L=2.5m及び土留工(コンクリート)V=3㎡を増工するもの ほか	令和8年2月5日	4,455,000	5,233,800	778,800
令和7年6月11日		観光物産宣伝推進業務(岩内、謙信公祭、姉妹都市物産展、静岡分)委託	公益社団法人上越観光コンベンション協会	上越市内、北海道岩内町、静岡県静岡市	令和8年1月29日	各物産展の出店内容の確定に伴い、必要経費を精算し、契約金額を減額するもの	令和8年1月30日	14,452,683	12,577,860	△ 1,874,823