

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年6月27日	営工第7-24号	市民プラザ照明LED 化工事	(株)水嶋電気工事	土橋	令和8年2月4日	現地調査の結果、過去の修繕でLEDに交換済みの器具があったため、減工するもの ほか	令和8年2月6日	74,800,000	69,531,000	△ 5,269,000
令和7年9月5日	林安委補第7-1号	林道菱ヶ岳1号線測 量設計業務委託	(株)大和コンサル	安塚区 伏野	令和8年2月5日	現場精査の結果、被災箇所が増破したため、測量延長及び設計延長を伸ばすもの	令和8年2月26日	5,317,400	6,373,400	1,056,000
令和7年8月8日	林大工補第7-1号	林道菖蒲線路肩復 旧工事	東武土木(株)	大島区 菖蒲	令和8年2月6日	現場精査の結果、鋼製擁壁工の背後の路肩復旧に伴い、盛土を増工し、既設横断排水路吐口の崩落を防ぐため、溝渠工(分水桝)を増工するもの	令和8年3月2日	6,930,000	8,525,000	1,595,000
令和7年6月27日	交道改第7-77-A1-7-1号	道路改良工事	大栄建設(株)	大字 黒田	令和8年2月6日	現地精査の結果、道路事業用地内において、根株処理が必要であることが判明したため、当該処理を増工するもの	令和8年3月6日	33,330,000	34,113,200	783,200
令和6年11月1日	上農災第6005号	西鳥越地区農業用 施設災害復旧工事	(有)勝建設	西鳥越	令和8年2月6日	現地の地質調査の結果、L型擁壁基礎部の地耐力が不足するため、マットレス基礎(A=160㎡)を増工し、インフレスライド条項に基づき、工事契約額を変更するもの	令和8年2月25日	26,620,000	38,715,600	12,095,600
令和7年11月17日		上越地域医療セン ター病院中央材料室 他改修工事	田中産業(株)	南高田町	令和8年2月9日	バススルーキャビネット埋込のためにカウンターを撤去したところ、コンクリート壁が設置されていることが判明したため、撤去作業を増工するもの	令和8年3月13日	3,058,000	3,186,700	128,700
令和7年5月13日		春日小学校放課後 児童クラブ建設工事	高館・田中 共同 企業体	大豆 1丁目	令和8年2月13日	学校職員駐車場を臨時的に確保する必要があり、グラウンド内に鉄板を敷設し、また施工段階において、消防署の指導により、火災感知器の増設が必要となったため、増工するもの	令和8年3月13日	220,330,000	222,684,000	2,354,000
令和7年7月28日	公高補第7-3号	高田城址公園内堀 護岸詰杭更新その2 工事	飯塚組建設(株)	本城町	令和8年2月16日	現場工事期間内において、連続する降雨により、内堀の水位が上昇し、作業が困難になったため、ポンプ排水工を増工するもの	令和8年3月12日	12,100,000	15,184,400	3,084,400
令和7年7月18日	危受工第7-2号	防火水槽新設工事	(株)藤新開発	大字 青野	令和8年2月16日	現地掘削の結果、当初の想定よりも軟弱地盤であったことから、地盤の安定対策を講じるため、鋼矢板工法を増工するもの	令和8年3月6日	18,920,000	26,986,300	8,066,300
令和7年6月27日	補道修第7-6号	橋梁修繕工事	(株)武江組	浦川原区 横住	令和8年2月17日	現地再調査の結果、防護柵の損傷が著しかったことから、通行者の安全を確保するため、防護柵の取替工を増工するもの	令和8年3月15日	25,300,000	27,449,400	2,149,400
令和7年7月4日	補道修第7-7号	橋梁修繕工事	(株)武江組	大島区 仁上	令和8年2月17日	雨等の影響により腐食が進行しやすい主桁下面の角部について、塗膜厚を確保するために面取り作業を増工するもの	令和8年3月15日	24,750,000	27,283,300	2,533,300
令和7年8月29日		上越市道路台帳調 書等作成業務委託	(株)ナカノアイシ テム 上越支社	市内一円	令和8年2月17日	整備数量の実績に基づき、補正審査及び各調書作成の数量を変更するもの	令和8年3月10日	4,686,000	5,635,300	949,300
令和7年9月5日		上越市道路台帳附 図整備業務委託	(株)ナカノアイシ テム 上越支社	市内一円	令和8年2月17日	道路台帳未補正路線を追加するもの	令和8年3月10日	8,723,000	9,093,700	370,700
令和7年5月20日	営補工第6-202号	城東中学校特別教 室空調設備設置工 事	(株)サトコウ	本城町	令和8年2月17日	空調設置教室の見直しによる設置教室の変更及び熱負荷計算結果による機器能力の見直しにより機器仕様を変更するとともに、配管配線等の見直しを行い、増工するもの ほか	令和8年3月13日	31,130,000	34,320,000	3,190,000
令和7年10月20日	消管委第7-1-14号	無散水歩道融雪施 設点検管理業務委 託	(株)興和 上越支 店	大手町他	令和8年2月19日	歩道融雪に必要な循環水が不足したことから、注水作業5日を追加するもの	令和8年3月25日	957,000	1,340,900	383,900
令和7年10月27日	道緊自第7-8-1号	転落防止柵更新工 事	(株)頸城建工	頸城区 市村他	令和8年2月20日	歩行者の安全確保のため、防護柵設置工L=35mを増工するもの	令和8年3月31日	63,800,000	66,501,600	2,701,600
令和7年9月30日	公樹委第7-4号	高田城址公園桜剪 定業務委託	佐藤造園(株)	本城町	令和8年2月25日	剪定枝の処分量が当初の見込みを上回ったため、処分費を増額するもの	令和8年3月23日	3,663,000	3,685,000	22,000
令和7年5月13日	交道調第7-84-A1-7-3号	道路測量設計業務 委託	(株)かみえちご測 地	春日山町 1丁目	令和8年2月26日	現地精査の結果、基準点測量において、既知点及び新規基準点からの視距を確保するため、4級基準点測量をN=7点増やすもの ほか	令和8年3月20日	6,322,800	8,168,600	1,845,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和7年8月8日	営工第7-45号	はーとびあ中郷空調 設備改修建築工事	(株)日曹建設	中郷区 二本木	令和8年2月26日	別工事である機械設備工事に伴い、天井点検口2か所の新設を増工するものほか	令和8年3月13日	4,070,000	4,290,000	220,000
令和7年5月20日		上越地域医療センター 病院歯科口腔外科新 設に伴う改修工事	田中・久保田 共 同企業体	南高田町	令和8年2月26日	当初設計で試算した交通誘導員数に対し、大幅に実働数が減になったものほか	令和8年2月27日	155,100,000	149,160,000	△ 5,940,000
令和7年10月28日		春日山地域サイン整 備業務委託	(株)トミヤDS	上越市内	令和8年2月27日	作成する地図の対象区域を来年度以降の使用も見据えて拡大するほか、来訪者の利便性向上の観点から地図表示の方向を実際の地形と一致させることとするなど、仕様の内容を見直すもの	令和8年3月13日	2,310,000	2,724,700	414,700
令和7年10月20日	消管委第7-1- 10号	河川水加温消雪パイ プ点検管理業務委 託	(株)やまいち建設	南城町 3丁目他	令和8年2月27日	降雪時のパトロール及び故障発生時の応急対応の回数を、実績に基づき変更するもの	令和8年3月25日	8,085,000	8,647,100	562,100