

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後		増減
令和7年9月12日	道緊自第7-3-2号	道路災害防止対策工事	(株)武江組	浦川原区 有島	令和8年6月2日	現地精査及び起工測量の結果、現地斜面下部において風化シルト岩の露頭が随所に確認されたため、吹付工の施工面積を増やすとともに法枠工の施工面積をA=443㎡からA=422㎡に減工するもの	令和8年6月11日	53, 900, 000	53, 095, 900	△	804, 100
令和8年3月2日	道舗修第8-1-3号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	平成町	令和8年6月2日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月4日	14, 575, 000	15, 064, 500		489, 500
令和7年12月19日	営補工第7-56号	市営南本町住宅5・6号棟LED化工事	(有)タカデン	南本町 3丁目	令和8年6月2日	現地調査の結果、既にLED化されている機器が確認されたため、減工するもの	令和8年6月9日	3, 486, 547	3, 368, 673	△	117, 874
令和8年3月2日	道舗修第8-13-2号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	三和区 神田	令和8年6月2日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月9日	5, 500, 000	5, 696, 900		196, 900
令和8年3月2日	道舗修第8-1-4号	道路舗装修繕工事	世紀東急工業(株)北陸支店上越営業所	大字 下池部	令和8年6月4日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月1日	16, 060, 000	16, 597, 900		537, 900
令和8年3月9日	道舗修第8-8-1号	道路舗装修繕工事	本間道路(株) 上越営業所	頸城区 下吉他	令和8年6月4日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月1日	15, 730, 000	16, 248, 100		518, 100
令和8年3月13日	交道改第7-77-A1-8号	道路改良工事	(株)古田組	柿崎区 川井	令和8年6月4日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年10月19日	18, 480, 000	18, 734, 100		254, 100
令和8年3月9日	公都遊補第7-6号	石橋公園遊具更新工事	創高建設(株)	石橋 2丁目	令和8年6月4日	現場精査による廃材処分量の変更及び令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく受注者からの請負金額の変更請求があったため	令和8年6月24日	3, 080, 000	3, 124, 000		44, 000
令和8年3月2日	道舗修第8-13-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	三和区 下広田	令和8年6月5日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため。また、現地調査の結果、第2工区で機械施工が困難な箇所があったため、当該箇所を人力施工に変更するもの	令和8年6月8日	4, 026, 000	3, 973, 200	△	52, 800
令和8年3月9日	道舗凍修第8-9-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	吉川区 原之町他	令和8年6月5日	起工測量の結果、縦断勾配が6%を超える区間が確認されたことから、使用する舗装材料を㊸密粒度アスコン(13F)から㊸密粒度アスコン(13FH)改質1型に変更するもの	令和8年6月14日	4, 648, 600	4, 933, 500		284, 900
令和7年7月4日	消修緊自第7-11-1号	消雪井戸水中ポンプ交換工事	(株)日さく 上越支店	板倉区 針	令和8年6月5日	井戸洗浄作業に伴う汚泥処分量をV=1㎡で想定していたが、実作業の結果、実績量V=5㎡に増工するもの	令和8年6月13日	11, 278, 300	11, 459, 800		181, 500
令和8年3月9日	道舗凍修第8-4-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区 大平	令和8年6月8日	起工測量の結果、現地幅員に合わせて舗装面積をA=1,969㎡からA=1,798㎡に減工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月25日	10, 013, 300	9, 659, 100	△	354, 200
令和8年3月9日	道舗凍修第8-2-3号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区 和田	令和8年6月10日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月29日	3, 190, 000	3, 273, 600		83, 600
令和8年3月9日	道舗凍修第8-2-4号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区 小黑	令和8年6月11日	現地再精査の結果、舗装の損傷範囲が当初の想定より広く、舗装面積を増加させる必要が生じたため、舗装面積をA=350㎡からA=383㎡に増工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月19日	1, 934, 900	2, 495, 900		561, 000
令和8年4月14日	-	上越市観光プロモーション情報発信業務委託	公益社団法人上越観光コンベンション協会	上越観光 コンベンション協会	令和8年6月11日	委託料の一部を前金払へ変更するもの	令和9年3月31日	2, 023, 560	2, 023, 560		なし
令和8年3月9日	道舗凍修第8-2-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区 安塚	令和8年6月12日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく請負代金の変更、及び地元、警察協議の結果、通行止めの際、交通誘導員の配置を求められたため交通誘導員1人日を増工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月19日	2, 057, 000	2, 280, 300		223, 300
令和8年3月2日	道舗修第8-5-1号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	牧区 坪山	令和8年6月15日	現地再調査の結果、ひび割れの状態によって施工範囲をL=400mからL=300mに、舗装面積をA=1,730㎡からA=1,277㎡に変更するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年7月9日	6, 934, 400	7, 110, 400		176, 000
令和7年6月20日	補道修第7-2号	橋梁修繕工事	久保田建設(株)	板倉区 稲増他	令和8年6月15日	廃材量が確定したため、実数に合わせて変更するもの ほか	令和8年7月5日	68, 464, 000	69, 689, 400		1, 225, 400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和8年2月12日	-	観光物産宣伝推進 業務(第101回観桜 会分)委託	公益社団法人 上越観光コンベン ション協会	高田 城址公園	令和8年6月15日	物産展に係る経費の確定に伴い、精算するもの	令和8年6月15日	10, 179, 308	9, 878, 454	△	300, 854
令和8年3月6日	道舗修第8-1- 9号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	春日山町 1丁目	令和8年6月16日	現地調査の結果、現場状況と切削すり付け範囲を調整し、オーバーレイを 90㎡増工するもの	令和8年6月28日	14, 951, 200	16, 049, 000		1, 097, 800
令和8年3月9日	道舗凍修第8- 7-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	大潟区 土底浜他	令和8年6月19日	受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月28日	6, 651, 700	6, 965, 200		313, 500
令和8年3月2日	道舗修第8-1- 1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	大字 上箱井	令和8年6月19日	起工測量の結果、現地幅員に合わせて打換工の施工面積をA=1,030㎡か らA=975㎡に減工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負 代金額の変更請求があったため	令和8年7月29日	14, 063, 500	14, 209, 800		146, 300
令和7年8月29日	-	有間川漁港フィッ シャリーナ中央棧橋 修繕工事	相村建設(株)	大字 有間川	令和8年6月19日	現地精査の結果、東側棧橋の修繕及び破損箇所の上架・運搬・仮置を増 工するもの	令和8年7月3日	11, 770, 000	14, 547, 500		2, 777, 500
令和8年4月1日	公管委第8-17 号	五智公園ナラ枯れ被 害木伐倒燻蒸業務 委託	くびき野森林組合	五智 6丁目	令和8年6月22日	現地調査の結果、伐倒燻蒸を必要としない生存木が1本確認されたほか、 伐倒燻蒸処理をした合計材積量が当初の見込みを下回ったため変更する もの	令和8年6月30日	3, 190, 000	3, 179, 000	△	11, 000
令和7年7月28日	補道修第7-1 号	橋梁修繕工事	(株)古田組	柿崎区 下条	令和8年6月22日	現地再調査の結果、主桁及び支承の損傷が進行していたことから、当板補 修工をN=62部材増工するもの	令和8年7月22日	73, 700, 000	78, 797, 400		5, 097, 400
令和8年3月12日	道舗凍修第8- 6-2号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区 上直海	令和8年6月23日	現地精査の結果、当初想定よりアスファルトの損傷が軽微であったことから 見直しを行い、舗装工の面積A=430㎡を減工するもの	令和8年7月22日	17, 398, 700	16, 810, 200	△	588, 500
令和8年3月2日	道舗修第8- 11-1号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	板倉区 針他	令和8年6月23日	現地再調査の結果、既設舗装の轍および段差等の損傷が多くあり、舗装 平均厚さを30mmから36mmに変更し、舗装工を増工するもの。また、受注者 から単品スライド条項による請負代金額の請求があったため	令和8年7月22日	11, 113, 300	13, 217, 600		2, 104, 300
令和7年10月27日	道緊自第7-8- 1号	転落防止柵更新工 事	(株)頸城建工	頸城区 市村他	令和8年6月25日	埋設物管理者と協議の結果、既存埋設物の位置を確認する必要があること から試掘工を増工したほか、試掘により埋設物に支障となることが判明 した区間について、防護柵の構造を変更するもの	令和8年6月27日	66, 501, 600	66, 597, 300		95, 700
令和8年3月9日	道舗修第8-1- 6号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	大字 三田新田	令和8年6月25日	現地再踏査の結果、起終点部に舗装クラックの広がりを確認したことから、 切削オーバーレイの施工延長をL=113.1mからL=124.5mへ増工するもの	令和8年7月14日	8, 727, 400	8, 779, 100		51, 700
令和8年3月9日	道舗修第8-1- 7号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	富岡	令和8年6月25日	現地再踏査の結果、終点部に舗装クラックの広がりを確認したことから、切 削オーバーレイの施工延長をL=265.0mからL=291.5mへ増工するもの	令和8年7月14日	10, 758, 000	11, 570, 900		812, 900
令和8年3月9日	道舗修第8-9- 1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	吉川区 尾神	令和8年6月25日	起工測量の結果、舗装工の面積をA=20㎡増工するとともに、地元協議の 結果、交通規制を片側交互通行から全面通行止めに変更したことにより、 道路中心線の舗装版切断が不要となったため、舗装版切断工の延長を L=312m減工するもの	令和8年7月9日	16, 701, 300	15, 952, 200	△	749, 100
令和8年3月9日	道舗凍修第8- 6-1号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区 川田	令和8年6月25日	現地精査の結果、隣接箇所における舗装の劣化が当初想定から進行して いたことから、現道の擦りつけ区間まで、舗装工の面積をA=1,070㎡を増工 するもの	令和8年7月22日	13, 944, 700	17, 853, 000		3, 908, 300
令和8年3月9日	道舗凍修第8- 3-2号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区 小蒲生田	令和8年6月25日	起工測量の結果、現地幅員に合わせて舗装工の面積をA=1,822㎡から A=1,845㎡に増工するもの	令和8年6月25日	9, 277, 400	9, 904, 400		627, 000
令和8年3月9日	道舗修第8- 10-1号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	中郷区 藤沢	令和8年6月26日	現地再調査の結果、舗装幅員を変更し舗装工の面積をA=30㎡を増工する もの	令和8年7月7日	4, 760, 800	4, 907, 100		146, 300
令和8年3月9日	道舗凍修第8- 2-2号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区 石橋	令和8年6月26日	現地再調査の結果、施工延長をL=160.0mからL=183.0mへ、舗装面積を A=948㎡からA=1,040㎡に増工するもの。また、受注者から単品スライド条 項による請負代金額の請求があったため	令和8年7月4日	4, 569, 400	5, 882, 800		1, 313, 400
令和8年3月9日	道舗凍修第8- 2-3号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	安塚区 和田	令和8年6月26日	現地再精査の結果、終点部において路面のひび割れ破損が確認されな かったため、舗装面積A=671㎡からA=575㎡に変更するもの。また、受注者 から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年6月29日	3, 273, 600	3, 384, 700		111, 100

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和8年3月13日	-	旧今井染物屋南側 雁木改築工事	阿部建設工業(株)	大町 5丁目	令和8年6月26日	改築する雁木の柱基礎を設置するための土間コンクリートを増設するもの ほか	令和8年6月30日	2, 508, 000	2, 657, 600		149, 600
令和8年3月9日	補道修第7-補 -4号	橋梁舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	大字 岩木	令和8年6月26日	当初、コンクリート舗装版を剥ぎ取りで計画していたが、現地踏査の結果、剥ぎ取りが困難であったため、既存舗装を撤去せずに防水性を備えた薄層舗装工法に変更するもの	令和8年6月29日	3, 909, 400	7, 048, 800		3, 139, 400
令和7年7月18日	交道改第7- 84-A1-10-2 号	道路側溝改良工事	大和土建工業(株)	昭和町 2丁目	令和8年6月26日	現地精査の結果、関連工事との調整により舗装工の面積をA=36㎡増工するとともに、当初既設構造物を無筋コンクリートとして見込んでいたが有筋であったことから、構造物取壊し工を増工するもの	令和8年6月30日	29, 040, 000	35, 761, 000		6, 721, 000
令和8年3月9日	道舗修第8-6- 1号	道路舗装修繕工事	(株)三牧建設工業	柿崎区 上中山	令和8年6月30日	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため ほか	令和8年7月3日	2, 948, 000	3, 345, 100		397, 100
令和8年1月22日	林松委補第7- 4号	松くい虫防除(秋期 衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	遊光寺浜 他	令和8年6月30日	春期被害木調査の結果、被害の増加を確認したことから、材積102.72㎡、本数133本の伐倒駆除を追加するもの	令和8年6月30日	18, 700, 000	24, 579, 500		5, 879, 500