

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後		増減
令和8年6月19日	-	海岸清掃ごみ(可燃物及び不燃物)収集及び海岸清掃ごみ(可燃物)運搬業務委託	(有)渡辺商事	柿崎区 海岸一円	令和8年8月3日	海岸に漂着するごみの量が例年より少なかったことから、収集するごみの量が見込みを下回ったため	令和8年8月7日	1, 870, 000	1, 437, 975	△	432, 025
令和8年5月13日	道保第2号	玉石撤去業務委託	(株)上越商会	大字 下池部	令和8年8月3日	現地調査の結果、玉石撤去数量を2,000㎡から1,350㎡に変更するもの	令和8年8月10日	11, 550, 000	10, 483, 000	△	1, 067, 000
令和8年4月1日	-	令和8年度燃やせるごみ指定袋(45L、20L、10L)作製業務委託	(株)バイオポリ上越	受託者 施設他	令和8年8月3日	中東情勢の影響により指定袋の作製費用が上昇したことを受け、作製数量を減らすもの	令和9年3月19日	127, 782, 248	127, 781, 544	△	704
令和8年3月9日	道舗修第8-7-1号	道路舗装修繕工事	(株)レックス 上越支店	大潟区 潟町他	令和8年8月4日	現地踏査の結果、終点部において当初の想定よりも広い範囲で舗装の損傷が見られたことから、延長をL=528mからL=564mに延伸するもの	令和8年8月11日	16, 938, 900	18, 653, 800		1, 714, 900
令和7年8月22日	道緊自第7-1-2号	道路災害防止対策工事	久保田建設(株)	西城町 3丁目	令和8年8月4日	現地再調査の結果、掘削時における住宅側構造物への影響を防止する必要が生じたため、土留矢板工を増工するもの	令和8年9月30日	26, 070, 000	26, 887, 300		817, 300
令和8年4月1日	-	「越後上越 上杉おもてなし武将隊」運営業務委託	公益社団法人 上越観光コンベンション協会	中屋敷及び春日山町1丁目他	令和8年8月6日	埋蔵文化財センターの臨時休館に伴い、おもてなし業務の日数を減らすほか、新たに「Meet Japan in Joetsu」に関するSNS運用を業務に加えるもの	令和9年3月31日	35, 312, 036	34, 658, 944	△	653, 092
令和8年5月13日	道保第1号	資材移設業務委託	(株)清水組	大字 下池部他	令和8年8月6日	現地再調査の結果、損傷等により道路施設として再利用できない構造物が確認されたことから、当該構造物を処分するもの	令和8年8月10日	13, 607, 000	15, 620, 000		2, 013, 000
令和8年3月9日	道舗修第8-13-2号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	三和区 神田	令和8年8月7日	現地再調査の結果、現地幅員に合わせて切削オーバーレイ工の施工面積をA=661㎡からA=593㎡に減工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年8月23日	5, 696, 900	5, 362, 500	△	334, 400
令和8年5月22日	上安市第20003号	旧安塚かたくりの家解体工事	横尾建設工業(株)	安塚区 和田	令和8年8月7日	地権者との協議により、アスファルト撤去範囲について、道路境界から門扉レール跡までの範囲を追加するもの ほか	令和9年1月31日	59, 860, 900	61, 398, 700		1, 537, 800
令和8年3月9日	道舗凍修第8-4-4号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	大島区 田麦	令和8年8月12日	起工測量の結果、現地幅員に合わせて舗装面積をA=10,820㎡からA=9,850㎡に減工するもの	令和8年8月29日	51, 109, 300	47, 251, 600	△	3, 857, 700
令和8年3月2日	道舗修第8-1-4号	道路舗装修繕工事	世紀東急工業(株)北陸支店上越営業所	大字 下池部	令和8年8月13日	起工測量の結果、現地幅員に合わせて切削オーバーレイの施工面積をA=2,160㎡からA=2,250㎡に増工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の請求があったため	令和8年8月21日	16, 597, 900	18, 134, 600		1, 536, 700
令和8年3月9日	道区修第8-1-3号	道路区画線修繕工事	(株)安全	とよば他	令和8年8月17日	現地再精査の結果、総延長を14,245mから14,061mへ減工するもの	令和8年8月19日	3, 509, 000	3, 465, 000	△	44, 000
令和8年5月29日	交道修第8-1-77-A1-4-1号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	西城町 1丁目	令和8年8月17日	現地再調査の結果、現地幅員に合わせて打換工の施工面積をA=698㎡からA=683㎡に減工するもの。また、受注者から単品スライド条項による請負代金額の変更請求があったため	令和8年9月6日	7, 183, 000	7, 437, 100		254, 100
令和8年3月13日	交道改第7-77-A1-10-1号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区 馬正面	令和8年8月21日	埋設物管理者と協議の結果、既設埋設物の位置を確認する必要が生じたことから試掘工を増工するもの	令和8年8月30日	18, 863, 900	20, 806, 500		1, 942, 600
令和8年5月29日	公都ス補第8-1号	春日新田公園こどもプール撤去工事	相村建設(株)	春日新田 5丁目	令和8年8月24日	アスベスト事前調査の結果、対策を要する箇所が限定されたため、アスベスト対策の施工範囲を縮小し、減工するもの	令和8年9月2日	16, 885, 000	12, 342, 000	△	4, 543, 000
令和8年5月22日	-	柿崎マリンホテルハマナス 駐車場フェンス設置工事	(株)三牧建設工業	柿崎区 上下浜	令和8年8月25日	既設舗装及びフェンス撤去の結果、想定していたよりも表層が厚かったため、運搬・処分等の費用を変更するもの	令和8年8月26日	3, 080, 000	3, 146, 000		66, 000
令和8年5月29日	教施第8-3号	東本町小学校1階2教室床改修工事	田中産業(株)	東本町 2丁目	令和8年8月26日	当該床を解体したところ、当初想定していた床下と異なっていたため、不足する床組及び床下点検口を追加し、増工するもの	令和8年9月25日	4, 675, 000	6, 248, 000		1, 573, 000
令和8年4月24日	営補工第8-1号	頸城B&G海洋センター大規模改修工事	(株)高館組	頸城区 百間町	令和8年8月26日	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用のため	令和8年12月15日	130, 900, 000	131, 286, 100		386, 100

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後		増減
令和8年4月1日	-	直江津海岸漂着物 処理業務委託	(株)荷屋建設	直江津 海岸	令和8年8月27日	海岸漂着物処理量が見込みを下回ったため	令和8年8月31日	1, 210, 000	1, 105, 500	△	104, 500
令和8年4月1日	公管委第8-15 号	上越妙高駅東西口 駅前広場等 植栽管 理業務委託	(株)青花園	大和 2丁目他	令和8年8月27日	剪定工と薬剤散布工を予定していたソメイヨシノのうち1本が腐食し倒木のおそれがあるため、伐採工1本を追加するもの	令和9年3月31日	6, 490, 000	6, 501, 000		11, 000
令和8年6月19日	林維委第8-柿 -4号	林道猿毛水野線他 除草業務委託	(株)古田組	柿崎区 水野他	令和8年8月27日	作業員の安全確保を図るため、熊撃退スプレーの購入費用を追加するもの	令和8年8月31日	1, 562, 000	1, 584, 000		22, 000
令和8年5月29日	公都ス補第8- 3号	桐ノ木公園こども プール撤去工事	(株)大島組	佐内町	令和8年8月31日	アスベスト事前調査の結果、対策を要する箇所が限定されたため、アスベ スト対策の施工範囲を縮小し、減工するもの	令和8年9月2日	17, 930, 000	14, 300, 000	△	3, 630, 000