

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成29年12月8日	交道改第29-1-18-A1-3号	橋梁耐震補強工事	田中産業(株)	木田他	平成30年5月7日	現場精査の結果、取付ボルトの位置を変更し、下部工ブラケットの寸法変更に伴う部材重量を増工するもの	平成30年6月8日	14,163,120	14,968,800	805,680
平成29年8月1日	交道改第29-1-18-A1-2号	橋梁耐震補強工事	草間・清水共同企業体	東本町5丁目他	平成30年5月8日	河川管理者との協議に基づき、河川法面復旧A=43㎡を増工するもの	平成30年5月30日	126,312,480	126,333,000	20,520
平成29年11月13日	道災第29-1-1号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	中屋敷	平成30年5月8日	現地精査の結果、路面排水の処理のため、アスカーブL=79mを増工するもの	平成30年5月22日	7,128,000	7,506,000	378,000
平成29年12月12日	営工第29-74号	新水族博物館外構屋外トイレ新築工事	中田建設(株)	西本町4丁目	平成30年5月8日	犬走りに設置する玉砂利について、関連工事との調整から本工事から除き減工するもの	平成30年5月14日	24,192,000	23,812,920	△ 379,080
平成29年12月15日	営工第29-75号	新水族博物館外構屋外トイレ新築電気設備工事	信越機工(株)	西本町4丁目	平成30年5月10日	工程調整の結果、別途工事としていた分電盤(外灯・イベント盤)を本工事にて施工することとし、増工するもの	平成30年5月14日	3,132,000	6,515,640	3,383,640
平成30年3月26日	板農災第9018号	東山寺地区用水路災害復旧工事	(株)八幸建設	板倉区東山寺	平成30年5月14日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成30年8月2日	7,624,800	7,815,960	191,160
平成30年3月9日	牧農災第9019号	荒井地区排水路災害復旧工事	(株)清里開発	牧区荒井	平成30年5月18日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成30年7月8日	7,970,400	8,096,760	126,360
平成30年3月9日	牧農災第9021号	棚広地区上江用水路災害復旧工事	(株)牧建設	牧区棚広	平成30年5月18日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成30年8月6日	10,044,000	10,229,760	185,760
平成30年3月9日	牧農災第9022号	棚広地区下江用水路災害復旧工事	(株)牧建設	牧区棚広	平成30年5月18日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成30年7月22日	5,918,400	6,012,360	93,960
平成28年4月27日	新水工第28-1号	上越市新水族博物館新築工事	大成・田中・高舘共同企業体	五智2丁目	平成30年5月18日	魚名板、サインについて、展示演出との調整により形状、仕様を変更し減工するもの ほか	平成30年5月24日	8,718,736,320	8,701,133,400	△ 17,602,920
平成30年4月16日	新水工第29-20号	新水族博物館厨房設備等(その1)工事	大成・田中・高舘共同企業体	五智2丁目	平成30年5月22日	厨房に設置する機械の確定に伴い、厨房の分電盤の改造が必要となったことから増工するもの	平成30年6月30日	7,728,480	14,141,520	6,413,040
平成30年5月1日	—	雪中貯蔵施設残置一般廃棄物収集運搬業務委託	(有)上越ハイキー	安塚区樽田	平成30年5月22日	廃棄物の実績値確定に伴い減額変更するもの	平成30年5月31日	906,660	587,714	△ 318,946
平成29年6月30日	道災第29-13-1号	赤坂線地すべり対策工事	(株)澤井商事	三和区宮崎新田	平成30年5月25日	現地確認の結果、湧水処理のため、路体盛土予定箇所の暗渠排水管(L=129m)、フィルター材(V=84㎡)を追加して増工するもの ほか	平成30年7月12日	13,392,000	18,097,560	4,705,560