

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年3月9日	上農災第9014号	名立区東飛山地区農業用施設災害復旧工事	(株)牛木組	名立区東飛山	平成30年6月5日	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、各単価を変更するもの	平成30年9月29日	36,936,000	37,488,960	552,960
平成30年2月2日	営工第29-69号	高田駅前雁木整備電気設備その14工事	(株)上越コープサービス	仲町4丁目	平成30年6月5日	別途建築工事による照明ボックスの寸法に合わせ、照明器具を変更し減工するものほか	平成30年6月21日	5,022,000	4,526,280	△ 495,720
平成29年7月27日	営工第29-1号	高田駅前雁木整備その14工事	大栄・日曹共同企業体	仲町4丁目	平成30年6月6日	仮設通路について、歩行者等の安全対策のため仕様を変更し増工するものほか	平成30年6月21日	126,768,240	141,336,360	14,568,120
平成29年12月4日	用単委第1号	用地測量調査業務委託	(株)中村測量	吉川区東田中	平成30年6月7日	隣接地の境界確認を実施した結果、分筆測量を3筆から7筆に変更するもの	平成30年6月23日	1,036,800	1,231,200	194,400
平成30年5月7日	-	新地方公会計制度に基づく統一的な基準による財務書類作成等支援業務委託	落合公認会計士事務所	財政課他	平成30年6月8日	契約内容を「財務書類作成における支援業務」から「財務書類の作成業務」に変更することに伴い、所要の仕様書変更を行うもの	平成31年3月29日	2,268,000	2,754,000	486,000
平成30年4月1日	-	大瀧体操アリーナ浄化槽維持管理業務委託	(財)上越市環境衛生公社	大瀧区瀧町	平成30年6月11日	公共下水道接続に伴い契約終期を平成31年3月31日から平成30年6月17日に変更するもの	平成30年6月17日	924,480	169,884	△ 754,596
平成30年4月27日	河受委第30-2号	新上越斎場地質調査業務委託	(株)村尾技建	大字居多	平成30年6月11日	地質調査の結果、機械ボーリングをL=19mに減工するもの	平成30年6月30日	2,460,240	1,852,200	△ 608,040
平成30年4月27日	河受委第30-1号	新上越斎場測量業務委託	(株)頸城技研	大字居多	平成30年6月11日	現地精査の結果、現況測量面積を0.031km <sup>2</sup> に増工するもの	平成30年6月25日	3,224,880	3,271,320	46,440
平成30年3月16日	農災応仮第9002号	下江用水路災害復旧応急仮設工事	(株)牧建設	牧区棚広	平成30年6月14日	融雪後に現地測量を行った結果、用水路の山側斜面が大規模に崩落しているため、仮設水路の設置位置を変更し、ポンプ4台、ポリエチレン管φ50×2、φ75×2を増工するもの	平成30年11月20日	2,494,800	5,180,760	2,685,960
平成29年12月8日	交道修第29-1-18-A7号	橋梁修繕工事	(有)雄志建設	諏訪	平成30年6月14日	現地精査の結果、ひび割れ補修工及び表面保護工を減工するもの	平成30年6月18日	7,236,000	7,022,160	△ 213,840
平成30年4月16日	新水工第29-20号	新水族博物館厨房設備等(その1)工事	大成・田中・高館共同企業体	五智2丁目	平成30年6月15日	厨房に設置する機器メーカー等の確定に伴い、機器に合わせて配管の管種及び接続配管具を変更するもの	平成30年6月30日	14,141,520	13,211,640	△ 929,880
平成30年5月16日	公汚第30-10-10号	戸野目汚水幹線36-3他枝線工事	(株)草間組	稲田4丁目他	平成30年6月18日	当該工事は、近接工事(公汚第30-10-11号戸野目汚水幹線271-S1他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成31年2月6日	95,040,000	88,493,040	△ 6,546,960
平成30年5月16日	公汚第30-10-14号	稲田汚水幹線228他枝線工事	田中産業(株)	鴨島1丁目他	平成30年6月18日	当該工事は、近接工事(公汚第30-10-13号稲田汚水幹線234他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成31年1月27日	80,136,000	73,474,560	△ 6,661,440
平成29年5月10日	公汚第29-9-28号	高田南部汚水幹線848-2他工事	有坂・市川共同企業体	石沢	平成30年6月18日	一部の不良土質を取り除くため、鋼製さや管工法L=11.2mを増工するもの	平成30年9月3日	99,900,000	114,132,240	14,232,240
平成30年3月16日	農災応仮第9001号	上江用水路災害復旧応急仮設工事	(株)牧建設	牧区棚広	平成30年6月19日	融雪後に現地測量を行った結果、掘削土量の減が生じたため土工を減工するものほか	平成30年7月29日	5,022,000	3,288,600	△ 1,733,400
平成30年4月27日	交道修第29-1-30-A40-103号	道路舗装修繕工事	太陽開発(株)	中真砂	平成30年6月21日	現地確認した結果、上層路盤工(A=644m <sup>2</sup> 、T=7cm)を増工するもの	平成30年7月11日	3,510,000	3,999,240	489,240
平成30年5月9日	消管委第30-1-3号	消雪井戸カメラ点検管理業務委託	(株)日さく	上野田	平成30年6月25日	既存の水中ポンプを引き上げて状況を確認した結果、揚水管φ100mm L=5.5m 電極棒N=2本等の交換費を増工するもの	平成30年7月7日	1,134,000	1,425,600	291,600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年5月14日	林松委補第 30-2号	松くい虫防除(無人 ヘリ散布)業務委託	エアテックジャパ ン(株)	大字西ヶ 窪浜他	平成30年6月25日	当該現場労働者について、社会保険料等の加入状況に応じて、加入実態 状況調査表のとおり、加算率の見直しを行うもの	平成30年6月30日	2,019,600	1,927,800	△ 91,800
平成30年5月14日	林松委補第 30-柿-1号	柿崎区松くい虫防除 (無人ヘリ散布)業務 委託	エアテックジャパ ン(株)	柿崎区上 下浜他	平成30年6月25日	当該現場労働者について、社会保険料等の加入状況に応じて、加入実態 状況調査表のとおり、加算率の見直しを行うもの	平成30年6月30日	3,726,000	3,554,280	△ 171,720
平成30年3月16日	大農災第9004 号	岡地区農道災害復 旧工事	(株)丸和総建	大島区岡	平成30年6月27日	コンクリートブロック積において、地盤支持力不足のため基礎地盤補強を 行うもの	平成30年7月18日	5,400,000	5,697,000	297,000
平成30年5月9日	道修適第30- 1-1号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	北城町1 丁目	平成30年6月28日	関係機関との調整の結果、交通誘導員の配置人数を増工するもの ほか	平成30年7月18日	4,644,000	4,653,720	9,720
平成30年3月9日	牧農災第9019 号	荒井地区排水路災 害復旧工事	(株)清里開発	牧区荒井	平成30年6月28日	現地再確認の結果、水路工をL=9m増工するもの ほか	平成30年7月8日	8,096,760	8,129,160	32,400
平成29年9月25日	河改補第29-1 号	準用河川改修工事	大栄建設(株)	小滝	平成30年6月29日	工事の進捗を図るため、仮水路工をL=138m増工するもの	平成30年7月4日	55,111,320	58,217,400	3,106,080