

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成29年12月13日	営工第29-70号	旧直江津銀行耐震改修工事	相村建設(株)	中央3丁目	平成30年10月1日	軸組や下地に腐食が判明したため、改修方法の変更、腐朽部の補修を行い増工するもの ほか	平成30年11月4日	63,709,200	71,419,320	7,710,120
平成29年12月11日	営工第29-71号	旧直江津銀行耐震改修電気設備工事	(有)富士電気工事店	中央3丁目	平成30年10月1日	食器洗浄機の追加設置に伴い、コンセントを追加増工するもの ほか	平成30年11月4日	5,378,400	5,497,200	118,800
平成29年12月8日	営工第29-72号	旧直江津銀行耐震改修機械設備工事	(株)セイセツ	中央3丁目	平成30年10月1日	当施設の飲食店営業許可に対応するため、手洗器等を追加増工するもの ほか	平成30年11月4日	4,809,240	4,993,920	184,680
平成29年12月13日	営監第29-73号	旧直江津銀行耐震改修工事監理業務委託	上越市建築設計協同組合	中央3丁目	平成30年10月1日	既存軸組の不良部分の補強設計を追加増工するもの	平成30年11月19日	3,564,000	4,298,400	734,400
平成30年6月22日	交道調第30-1-53-A1-3-2号	路線測量設計業務委託	(株)トデック	北城町1丁目他	平成30年10月1日	現地測量の結果、簡易設計(側溝工)N=4箇所を増工するもの	平成30年10月4日	1,276,560	1,479,600	203,040
平成30年6月29日	道調管第30-14-1-1号	用地測量業務委託	(有)三栄測量	名立区折戸	平成30年10月1日	実測面積の確定に伴い、用地測量並びに用地面積計算A=4,300㎡を増工するもの	平成30年10月5日	826,200	1,929,960	1,103,760
平成29年6月23日	交道改第29-1-17-A5号	橋梁新設(上部工)工事	高館・大島共同企業体	有間川	平成30年10月1日	施工方法を精査した結果、交通規制が不要となったことから、交通誘導員の人数を減工するもの	平成30年10月8日	106,704,000	103,923,000	△ 2,781,000
平成30年6月29日	公汚柵第30-大-6号	大潟区四ツ屋浜地内店舗接続柵新設工事	西田建設(株)	大潟区四ツ屋浜	平成30年10月1日	接続先マンホール内への汚水飛散防止を図るため、パップル板を増工するもの	平成30年10月6日	2,354,400	2,417,040	62,640
平成30年6月8日	営工第29-229号	春日小学校普通教室棟給水設備改修工事	(株)高菱	大豆1丁目	平成30年10月4日	学校施設の利用状況を考慮し、受水槽の位置を変更するため一部花壇を撤去することとし、増工するもの ほか	平成30年10月12日	32,184,000	32,330,880	146,880
平成30年2月19日	林災補第29-1号	林道南葉高原線災害復旧工事	(株)荷屋建設	大字中ノ俣	平成30年10月4日	残土処理場への運搬距離を、当初の4kmから1.8kmに変更するもの	平成30年10月17日	18,193,680	17,465,760	△ 727,920
平成30年7月13日	公委汚第30-8-209号	高田西部処理地区地質調査業務委託	(株)日さく	飯他	平成30年10月5日	当初想定した土質と、実際の土質との間に差異が生じたため、調査内容を実際の土質に変更するもの	平成30年10月10日	5,830,920	6,834,240	1,003,320
平成30年7月6日	道区修第30-11-1号	道路区画線修繕工事	(株)企画興業	板倉区針他	平成30年10月5日	現地調査の結果、外側線L=704m、中央線L=655mを増工するもの	平成30年10月6日	1,566,000	1,576,800	10,800
平成30年8月31日	交道調第30-1-30-A1-32号	路線測量業務委託	(有)三栄測量	名立区名立大町	平成30年10月10日	現地精査の結果、測量範囲を拡大するもの	平成30年10月14日	1,086,480	1,577,880	491,400
平成30年4月27日	交道改第29-1-17-A97号	道路側溝改良工事	(株)タカワ建工	鴨島3丁目	平成30年10月10日	事業進捗を図るため、側溝工L=46m及び舗装工A=80㎡を増工するもの	平成30年11月29日	15,660,000	20,318,040	4,658,040
平成30年5月16日	林災補第29-8号	林道丈ヶ山線災害復旧工事	久保田建設(株)	板倉区東山寺	平成30年10月10日	現地精査の結果、残土搬出先を当初のL=2.0kmからL=0.2kmに変更するもの	平成30年11月15日	15,120,000	14,931,000	△ 189,000
平成29年9月1日	上板産深工第29-5-1号	牧湯の里深山荘法面補強工事	(株)米持建設	牧区宇津俣	平成30年10月10日	検討の結果、鋼材(台座、ブラケット)を増工するもの ほか	平成30年12月11日	46,440,000	53,994,600	7,554,600
平成30年6月29日	海フ単第30-1号	海洋フィッシングセンター歩廊手摺修繕ほか工事	(株)高館組	大字虫生岩戸	平成30年10月10日	現地再精査の結果、鋸鋼板の修繕を増工するもの	平成30年10月29日	4,860,000	5,058,720	198,720
平成30年8月17日	—	防火水槽解体撤去工事	(株)マキタ創建	頸城区城野腰	平成30年10月12日	協議の結果、矢板打ち込み工法から、圧砕機を使用し躯体の上部のみを解体する工事に変更し減工するもの	平成30年11月21日	3,996,000	2,786,400	△ 1,209,600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年7月23日	—	埋設農薬環境調査業務委託	基礎地盤コンサルタンツ(株)	大字西谷内	平成30年10月12日	現地調査の結果、簡易ボーリングをロータリーボーリングに変更し増工するもの	平成30年12月23日	6,296,400	8,521,200	2,224,800
平成30年6月7日	営工第29-217号	稲田小学校特別教室棟老朽施設改造工事	(株)清水組	稲田1丁目	平成30年10月12日	外部足場、仮囲い及び内部仮設間仕切りについて、現場作業や学校利用者の安全性を考慮して増工するもの ほか	平成30年10月31日	35,100,000	37,696,320	2,596,320
平成30年7月6日	上浦産第30-6号	雪中貯蔵施設盛土工事	太陽開発(株)	安塚区樽田	平成30年10月12日	再生クラッシャーランによる埋戻V=80㎡及び排水処理のための暗渠排水工L=48mを増工するもの	平成30年10月19日	5,292,000	5,836,320	544,320
平成30年3月16日	台牧小災第29-15-2号	鳥越ため池災害復旧工事	(有)協和建設	牧区檜谷	平成30年10月12日	配合試験を実施した結果、当初予定していたセメント量41t(1.0t/㎡)を26t(0.5t/㎡)とし、土工を減工するもの	平成30年11月13日	6,318,000	5,821,200	△ 496,800
平成30年8月17日	公汚第30-2-304号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	岩木1丁目	平成30年10月12日	現地精査の結果、打換工面積(A=200㎡)を減工するもの	平成30年10月29日	6,242,400	5,424,840	△ 817,560
平成30年7月30日	公汚第30-柿-202号	94他舗装本復旧工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	平成30年10月16日	現地立会等の結果、舗装切断工L=11mを増工するもの	平成30年10月20日	3,110,400	3,120,120	9,720
平成30年5月30日	営工第29-214号	大潟町中学校北棟・特別教室棟老朽施設改造電気設備工事	田辺工業(株)	大潟区潟町	平成30年10月17日	天井改修範囲が変更となったため、照明器具及び拡声設備等の取外し・再取付を追加増工するもの ほか	平成30年11月20日	3,780,000	3,834,000	54,000
平成30年6月7日	営工第29-210号	黒田小学校校舎・昇降口棟老朽施設改造電気設備工事	柴田工業(株)	大字黒田	平成30年10月17日	火災報知設備の感知器について、パイプシャフト内の設置が不要となったため減工するもの ほか	平成30年10月31日	2,484,000	2,473,200	△ 10,800
平成30年6月25日	営工第29-231号	南川小学校校舎棟老朽施設改造電気設備工事	(株)矢野電気工業所	頸城区上吉	平成30年10月17日	消防署と協議の結果、1階職員便所の清掃用具入れ内に感知器を増設し、増工するもの	平成30年11月5日	3,099,600	3,130,920	31,320
平成30年7月23日	公汚第30-大-201号	157他舗装本復旧工事	(株)植木組	大潟区潟町	平成30年10月17日	現地精査の結果、打換工A=50㎡、マンホール調整工1箇所を増工するもの	平成30年10月26日	17,604,000	17,776,800	172,800
平成30年4月27日	林災補第29-2号	林道南葉高原線災害復旧工事	(株)荷屋建設	大字中ノ俣	平成30年10月17日	融雪水による増破部分について、路体盛土、路床盛土、舗装復旧を増工するもの	平成30年10月31日	17,064,000	18,354,600	1,290,600
平成29年12月8日	公汚第29-大-6号	汚水幹線K30-1他枝線工事	西田建設(株)	大潟区渋柿浜他	平成30年10月17日	ケーシング立坑工を揺動式から回転式に、地盤改良工を高圧噴射攪拌工法に変更して増工するもの	平成30年11月19日	71,496,000	88,407,720	16,911,720
平成30年7月13日	29災第713号	道路災害復旧工事	清水土木工業	板倉区猿供養寺	平成30年10月18日	現地精査の結果、残土搬出先を当初のL=13.0kmからL=0.2kmに変更するもの	平成30年10月26日	5,940,000	5,497,200	△ 442,800
平成30年8月3日	都ス受第30-1号	総合体育館駐車場舗装修繕工事	(株)上越道路	木田1丁目	平成30年10月18日	現地精査の結果、現場打ちコンクリート縁石ブロックが高くなったため、L型土留壁に変更し増工するもの	平成30年10月24日	8,262,000	9,671,400	1,409,400
平成30年5月30日	営工第29-209号	黒田小学校校舎・昇降口棟老朽施設改造工事	大栄建設(株)	大字黒田	平成30年10月19日	各階トイレの既存サッシ前の膳板新設について、アルミアングルを追加増工するもの ほか	平成30年10月31日	37,800,000	37,969,560	169,560
平成29年7月24日	営工第29-23号	(仮称)直江津地区新保育園新築工事	高館・田辺・中田共同企業体	西本町4丁目	平成30年10月19日	根切発生土について、敷地内に仮置きが可能となったため、場外仮置きを取り止め減工するもの ほか	平成30年10月23日	577,800,000	575,411,040	△ 2,388,960

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成29年9月15日	営工第29-24号	(仮称)直江津地区新保育園新築電気設備工事	(株)水嶋電気工事	西本町4丁目	平成30年10月19日	電灯動力盤LP-2について、電灯盤L-1-2と動力盤P-1に分離して小型化し減工するもの ほか	平成30年10月23日	70,200,000	67,643,640	△ 2,556,360
平成29年7月24日	営工第29-25号	(仮称)直江津地区新保育園新築機械設備工事	北陸工業・頸城水道共同企業体	西本町4丁目	平成30年10月19日	下水道公共樹について、新規公共樹の設置を追加し増工するもの ほか	平成30年10月23日	153,230,400	153,733,680	503,280
平成30年6月15日	公汚柵第30-36号	東雲町1丁目地内接続柵新設工事	(株)大島組	東雲町1丁目	平成30年10月22日	発進立坑において、簡易ウエルポイントN=5本を増工するもの	平成30年10月23日	10,368,000	11,252,520	884,520
平成30年6月4日	営設第30-18号	八千浦中学校校舎棟老朽施設改造工事設計業務委託	護國建築設計事務所	大字下荒浜	平成30年10月22日	市の整備計画の変更により、暖房改修設計を行わないこととし減工するもの ほか	平成31年1月25日	3,774,600	3,170,880	△ 603,720
平成30年6月1日	営工第29-219号	稲田小学校特別教室棟老朽施設改造機械設備工事	(株)井上商会	稲田1丁目	平成30年10月22日	消火栓の取外再取付を減工するもの ほか	平成30年10月31日	18,975,600	18,839,520	△ 136,080
平成30年6月19日	営工第29-221号	頸城中学校普通教室棟・管理棟老朽施設改造工事	(株)高館組	頸城区潟口	平成30年10月22日	植栽の移設・処分、仮設敷鉄板について、現場での作業性を考慮し増工するもの ほか	平成30年11月9日	23,220,000	23,988,960	768,960
平成30年4月27日	林災補第29-6号	林道土口東線災害復旧工事	(株)大島組	大字土口	平成30年10月22日	当初、普通フトン籠で法止めを計画した箇所が6月の降雨により増破したため、大型フトン籠に工法変更し増工するもの	平成30年11月1日	12,744,000	14,567,040	1,823,040
平成30年6月5日	営工第29-218号	稲田小学校特別教室棟老朽施設改造電気設備工事	(株)丸山電業	稲田1丁目	平成30年10月22日	トイレ電灯設備について、配管配線の見直しを行った結果、一部配線路の延長及び一部隠ぺい配管を露出配管に変更し増工するもの ほか	平成30年10月31日	4,320,000	4,382,640	62,640
平成29年8月4日	公委雨第29-大-301号	九戸浜地区雨水排水実施設計業務委託	新日本設計(株)	大潟区九戸浜	平成30年10月23日	管渠実施設計(推進工)、吐口実施設計、構造物簡易設計(側溝工A)を増工するもの	平成31年3月1日	6,400,080	13,851,000	7,450,920
平成30年6月29日	交道調第30-1-30-A1-23-4号	路線測量設計業務委託	(株)かみえちご測地	夷浜	平成30年10月25日	現地測量及び排水構造物の検討を行った結果、簡易設計(暗渠工A)N=1箇所及び簡易設計(側溝工A)N=2箇所を増工するもの	平成30年10月28日	1,024,920	1,144,800	119,880
平成30年4月27日	上農災第9009号	東吉尾地区農業用施設災害復旧工事	(有)伊藤建設	東吉尾	平成30年10月25日	現地調査の結果、ブロック積工の基礎地盤が軟弱であったため、対策工(L=14m)を増工するもの	平成30年10月30日	6,480,000	6,751,080	271,080
平成30年7月23日	公汚第30-10-29号	稲田汚水幹線13他枝線工事	(株)清水組	稲田3丁目	平成30年10月25日	当該工事は、近接工事(公汚第30-10-12号稲田汚水幹線4-S1他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成31年3月6日	50,976,000	46,488,600	△ 4,487,400
平成29年9月25日	道照第29-1-2号	道路照明(その2)工事	大和電建(株)	大和1丁目他	平成30年10月25日	電線管路及びハンドホルルの設置位置を変更し、電線管路工L=40mを増工するもの	平成30年11月1日	1,749,600	1,819,800	70,200
平成30年6月1日	林災補第29-4号	林道菱ヶ岳3号線災害復旧工事	東武土木(株)	大島区菖蒲	平成30年10月25日	現地精査により、蛇籠撤去・再設置を減工するもの ほか	平成30年11月17日	14,688,000	14,677,200	△ 10,800
平成30年6月19日	営工第29-230号	南川小学校校舎棟老朽施設改造工事	(株)高館組	頸城区上吉	平成30年10月25日	1階昇降口、会議室、2階各教室の既存天井材の取外し再取付を、撤去新設に変更し増工するもの ほか	平成30年11月5日	14,904,000	17,653,680	2,749,680
平成30年4月20日	公汚第30-8-9号	昭和町汚水幹線851他枝線工事	大和土建工業(株)	大貫4丁目	平成30年10月25日	接続柵設置調査の結果、N=6箇所を増工するもの	平成30年12月15日	63,720,000	65,762,280	2,042,280
平成30年6月29日	交道調第30-1-42-A1-6号	函渠設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	大字東中島他	平成30年10月26日	旧川横断部分の詳細設計について、地盤改良の詳細設計を増工するもの ほか	平成30年10月27日	3,938,760	3,975,480	36,720
平成30年8月6日	林修第30-板-1号	林道黒倉線修繕工事	(株)八幸建設	板倉区久々野	平成30年10月31日	地山の状況が良好であったことから、掘削土量及び暗渠排水工を減工するもの	平成30年11月7日	1,512,000	1,360,800	△ 151,200
平成30年7月25日	営工第30-50号	名立区総合事務所東側外壁改修工事	(株)牛木組	名立区名立大町	平成30年10月31日	外壁改修について、タイル目地劣化部の目地再充填を追加し増工するもの ほか	平成30年11月7日	5,400,000	5,517,720	117,720