

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年6月15日	営工第29-232号	南川小学校校舎棟老朽施設改造機械設備工事	(株)セイセツ	頸城区上吉	平成30年11月2日	水栓の使い勝手を再確認した結果、必要な水栓が発生したため、配管ルートの変更と合わせ増工するもの ほか	平成30年11月5日	31,741,200	32,211,000	469,800
平成30年6月15日	営工第29-223号	頸城中学校普通教室棟・管理棟老朽施設改造機械設備工事	(株)山田商会	頸城区潟口	平成30年11月2日	既設給水管に不要な消火栓加圧水槽が接続されていたことから、撤去を行い増工するもの ほか	平成30年11月9日	40,878,000	41,036,760	158,760
平成30年6月15日	営工第29-236号	春日中学校特別教室棟老朽施設改造機械設備工事	(株)イズミ	春日野1丁目	平成30年11月2日	工事期間中の断水回数の減少及び今後の給水改修工事を考慮し、3階給水配管に仕切弁を追加することし増工するもの ほか	平成30年11月15日	21,535,200	21,762,000	226,800
平成30年9月3日	営工第30-52号	柿崎屋内水泳プール下水道接続工事	北陸工業(株)	柿崎区法音寺	平成30年11月2日	当該工事は、近接工事(営工第30-49 柿崎中学校下水道接続工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成31年2月19日	12,420,000	10,776,240	△ 1,643,760
平成30年6月15日	公委汚第30-10-207号	稲田処理地区地質調査その1業務委託	(株)日さく	平成町他	平成30年11月2日	当初想定した土質と実際の土質との間に差異が生じたため、調査内容を実際の土質に変更するもの	平成30年11月17日	5,830,920	6,113,880	282,960
平成30年6月19日	営工第29-235号	春日中学校特別教室棟老朽施設改造電気設備工事	(株)東光クリエート	春日野1丁目	平成30年11月2日	天井撤去復旧箇所変更に伴い、照明器具等取外し再取付を追加し増工するもの	平成30年11月15日	3,855,600	4,104,000	248,400
平成30年8月3日	中消改第30-1号	消雪パイプ更新工事	双栄建業(有)	中郷区稲荷山	平成30年11月2日	起工測定の結果、散水管φ75mmについてL=1.1mを増工するもの ほか	平成30年11月10日	5,832,000	6,062,040	230,040
平成30年6月8日	交道改第29-13-17-A106-10号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区鴨井	平成30年11月6日	事業の進捗を図るため、L=80.5mを延伸し増工するもの	平成31年1月5日	12,744,000	18,590,040	5,846,040
平成30年7月23日	営工第30-43号	上下浜小学校下水道接続工事	新貝工業(株)	柿崎区上下浜	平成30年11月6日	撤去新設する埋設配管位置がコンクリート内であったため、配管ルートを変更し減工するもの ほか	平成30年11月10日	13,068,000	13,006,440	△ 61,560
平成30年6月20日	営工第29-222号	頸城中学校普通教室棟・管理棟老朽施設改造電気設備工事	(株)矢野電気工業所	頸城区潟口	平成30年11月6日	渡り廊下部配線について、天井内が狭く通線スペースが確保できないため、屋外露出配管に変更し増工するもの ほか	平成30年11月9日	3,456,000	3,699,000	243,000
平成30年6月20日	営工第29-226号	名立中学校校舎棟・体育館トイレ改修電気設備工事	信越機工(株)	名立区赤野俣	平成30年11月6日	仮間仕切り設置位置の変更に伴い、機器の取外し再取付を取り止め減工するもの ほか	平成30年11月15日	4,287,600	4,185,000	△ 102,600
平成29年7月24日	公汚第29-10-19号	稲田汚水幹線130-1工事	田中産業(株)	寺	平成30年11月6日	沈設立坑部に配置する交通誘導員を、24時間配置から8時間配置に変更するもの	平成30年11月17日	82,356,480	81,043,200	△ 1,313,280
平成30年6月29日	公セ工補第30-機高-1号	下水道センター沈砂池機械棟耐震補強工事	(株)高館組	大字藤野新田	平成30年11月6日	特別管理産業廃棄物の処分量を実績数量に合わせ変更し増工するもの ほか	平成30年11月20日	11,340,000	11,543,040	203,040
平成30年2月2日	柿農災第9006号	米山寺地区農業用施設災害復旧工事	(株)三牧建設工業	柿崎区米山寺	平成30年11月8日	ネット柵工について、諸雑費等を減工するもの	平成30年11月24日	15,426,720	15,282,000	△ 144,720
平成30年6月29日	営工第29-238号	南本町小学校暖房設備改修電気設備工事	(株)梨本電機商会	南本町3丁目	平成30年11月8日	既設露出配管の一部にアースが不足していたため、アース線を追加し増工するもの ほか	平成30年11月20日	2,840,400	2,964,600	124,200
平成30年5月9日	交道改第29-1-17-A105-6号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	大和5丁目	平成30年11月8日	現地精査の結果、既設消雪配管の移設が必要となったことから、消雪配管の撤去及び再設置N1式を増工するもの	平成30年11月12日	4,051,080	4,390,200	339,120
平成30年6月15日	営工第29-225号	名立中学校校舎棟・体育館トイレ改修工事	(株)サトウ産業	名立区赤野俣	平成30年11月8日	体育館トイレの床及び壁の撤去範囲を、モルタル及びタイル浮き部分のみに変更し減工するもの ほか	平成30年11月15日	27,540,000	27,519,480	△ 20,520

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年6月15日	営工第29-234号	春日中学校特別教室棟老朽施設改造工事	田中産業(株)	春日野1丁目	平成30年11月8日	現地再調査の結果、屋上パラペットの劣化が著しいため、下地処理方法を変更することし増工するもの ほか	平成30年11月15日	34,236,000	35,158,320	922,320
平成30年8月28日	公汚第30-8-418号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)源建設	大貫4丁目	平成30年11月8日	現場精査の結果、区画線工を増工するもの	平成30年11月23日	7,527,600	7,548,120	20,520
平成30年9月25日	公汚第30-大-205号	257他舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大潟区洪柿浜	平成30年11月8日	現地再精査の結果、打換工A=33㎡を増工するもの	平成30年12月4日	4,266,000	4,499,280	233,280
平成30年4月27日	公五補第30-1号	五智公園駐車場整備工事	(株)高館組	五智6丁目他	平成30年11月8日	地元との協議の結果、工事用車両を小型から大型に変更し、安全対策徹底のため交通誘導員の配置人数を2名増員するもの ほか	平成30年11月25日	32,292,000	32,311,440	19,440
平成30年7月23日	交道修第29-11-30-A40-101号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	板倉区吉増	平成30年11月8日	事業の進捗を図るため、工事延長を10m増工するもの	平成30年12月18日	13,446,000	14,875,920	1,429,920
平成30年4月20日	交道改第29-1-30-A45号	道路改良工事	丸世建設(株)	中田原	平成30年11月9日	現地再調査により、排水構造物L=5mを増工するもの ほか	平成30年11月25日	28,188,000	30,468,960	2,280,960
平成30年8月3日	教施第30-29号	南川小学校屋上防水工事	(株)小島塗装店	頸城区上吉	平成30年11月9日	検討の結果、既存防水層浮き部を撤去し、樹脂モルタルにより補修を追加増工するもの ほか	平成30年11月18日	7,344,000	7,653,960	309,960
平成30年7月4日	河改補第29-1-1号	準用河川改修工事	大栄建設(株)	小滝	平成30年11月9日	検討の結果、左岸に仮水路を設置することで土留工を減工するもの	平成31年3月4日	39,744,000	36,866,880	△ 2,877,120
平成30年4月1日	701-04	公共花壇等管理業務委託	公益財団法人大島農業振興公社	市内公共花壇等	平成30年11月9日	今年度の除草作業を委託している浦川原区の3か所の花壇について、道路管理者及び地元町内会で除草作業を行ったため、委託金額から減額するもの	平成30年12月14日	6,676,560	6,488,640	△ 187,920
平成30年5月22日	営工第29-207号	東本町小学校校舎棟避難設備改修工事	田中産業(株)	東本町2丁目	平成30年11月12日	鉄骨階段柱について、搬入経路が狭いことから分割搬入、現場接合することし増工するもの ほか	平成30年11月20日	72,576,000	73,233,720	657,720
平成30年8月3日	公汚第30-8-417号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	大貫1丁目	平成30年11月12日	現地確認の結果、既設舗装厚が想定5cmのところ平均10.72cmであったため、As殻廃材運搬処分並びに不陸整正の補充材を増工するもの ほか	平成30年12月11日	4,698,000	4,737,960	39,960
平成30年6月29日	農林水柿単第30-1号	上越市柿崎漁港西防波堤補強工事	相村建設(株)	柿崎区直海浜	平成30年11月13日	現地調査の結果、西防波堤の空洞箇所の洗掘を防止するため、水中コンクリート打設V=26㎡を増工するもの	平成30年11月23日	15,876,000	16,163,280	287,280
平成30年5月25日	交道改第29-1-17-A105-11号	道路側溝改良工事	阪田建設(株)	大町3丁目	平成30年11月13日	交通誘導員の配置について、再協議した結果、N=32人日に減工するもの ほか	平成30年11月21日	13,248,360	12,515,040	△ 733,320
平成30年6月15日	営工第29-227号	名立中学校校舎棟・体育館トイレ改修機械設備工事	(株)セイセツ	名立区赤野俣	平成30年11月14日	既存配管保温材に石綿が含有していたため、これを適正に処分するため増工するもの ほか	平成30年11月15日	19,407,600	20,113,920	706,320
平成30年3月16日	農災応仮第9002号	下江用水路災害復旧応急仮設工事	(株)牧建設	牧区棚広	平成30年11月14日	発電機で使用する軽油について、当初90日分を想定していたが、実績は40日分であったため、燃料・ポンプ清掃費を減工するもの	平成30年11月20日	5,180,760	4,212,000	△ 968,760
平成30年5月25日	営工第29-213号	大潟町中学校北棟・特別教室棟老朽施設改造工事	(株)高館組	大潟区潟町	平成30年11月15日	22-2棟PH屋上防水改修において高架水槽の更新作業がなくなり、施工が困難となったため、PH屋上防水改修を止め減工するもの ほか	平成30年11月20日	40,500,000	39,984,840	△ 515,160
平成30年4月20日	交道改第29-1-30-A47号	道路改良工事	(株)大島組	大字下名柄他	平成30年11月15日	現道嵩上げ工事の起終点部について、現場精査の結果、既設道路とのすりつけのため、舗装工A=380㎡を増工するもの	平成30年11月20日	50,760,000	52,814,160	2,054,160

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年8月31日	公汚第30-10-409号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三原田組	稲田4丁目	平成30年11月15日	起工測量の結果、舗装打換え面積を970㎡から991㎡へ増工するもの	平成30年12月23日	4,687,200	4,839,480	152,280
平成30年6月15日	交道改第29-1-30-A38-6号	道路側溝改良工事	黒岩商事(株)	上昭和町	平成30年11月15日	現地精査の結果、既設消雪パイプの一部が工事の支障となることから、消雪パイプ工L=12mを移設するもの	平成30年12月20日	13,782,960	14,614,560	831,600
平成30年6月29日	営工第29-239号	南本町小学校暖房設備改修工事	(株)関原工業所	南本町3丁目	平成30年11月16日	配管コア抜きに必要な壁・床・天井の仕上げ材撤去・復旧を追加することとし増工するもの ほか	平成30年11月20日	55,771,200	58,379,400	2,608,200
平成29年11月6日	道修債第29-3-1号	市道東頸城幹線修繕工事	頸城・東武共同企業体	浦川原区谷	平成30年11月19日	工事施工中に地山の崩落が発生し、崩土の取除、路体盛土、埋戻土、それに伴う運搬土量を増工するもの	平成30年11月20日	110,160,000	119,571,120	9,411,120
平成30年5月9日	交道改第29-1-30-A32-6号	道路側溝改良工事	(株)ナカミチ建設	上吉野	平成30年11月19日	現場精査の結果、既設の路肩部分とのすり付けについて、当初の想定より側溝天端高が高くなったため、自由勾配側溝の調整コンクリートを減工するもの	平成30年11月27日	8,417,520	8,390,520	△ 27,000
平成30年5月25日	営工第29-215号	大瀧町中学校北棟・特別教室棟老朽施設改造機械設備工事	(株)山田商会	大瀧区瀧町	平成30年11月19日	新規配管ルートに既存構造物があり配管の支障となるため、ルートを変更し減工するもの ほか	平成30年11月20日	21,578,400	20,638,800	△ 939,600
平成30年6月11日	—	県南部産業団地用地管理業務その5委託	くびき野森林組合	頸城区下吉他	平成30年11月20日	草刈業務範囲の変更により、契約金額を減額するもの	平成30年11月30日	2,700,000	2,647,674	△ 52,326
平成30年4月20日	交道改第29-1-30-A24-2号	道路改良工事	(株)草間組	大字中田新田他	平成30年11月20日	事業の進捗を図るため、自由勾配側溝L=59mを増工するもの	平成31年1月20日	36,504,000	44,606,160	8,102,160
平成30年3月9日	交道改第29-1-17-A96-7号	歩道新設工事	中田建設(株)	安江他	平成30年11月20日	当該工事は、近接工事(交道改第29-1-17-A96-6号 歩道新設工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成30年12月24日	39,178,080	37,433,880	△ 1,744,200
平成30年4月27日	交道修第29-8-30-A8-101号	道路舗装修繕工事	本間道路(株)	頸城区市村	平成30年11月20日	事業進捗のため、工事延長L=38.0m、舗装面積A=220㎡を増工するもの	平成30年12月6日	11,664,000	13,132,800	1,468,800
平成30年8月3日	公汚第30-大-202号	133-1他舗装本復旧工事	世紀東急工業(株)	大瀧区瀧町	平成30年11月20日	現地再精査及び関連工事との調整の結果、打換工A=215㎡を減工するもの	平成30年11月30日	20,799,720	20,763,000	△ 36,720
平成30年9月14日	公汚委第3号	公共下水道管渠調査業務委託	市川建設(株)	北本町4丁目他	平成30年11月22日	事業進捗を図るため、TV調査工・管内清掃工L=128mを増工するもの	平成30年11月22日	7,498,440	7,808,400	309,960
平成30年7月17日	営工第30-36号	柿崎中学校エレベーター設置ほか工事	(株)三牧建設工業	柿崎区法音寺	平成30年11月22日	作業の安全を確保するため、鋼欠板を追加増工するもの ほか	平成31年3月5日	48,816,000	53,655,480	4,839,480
平成30年8月3日	営工第30-54号	大瀧区鶴の浜消防器具置場新築工事	(株)カネキ屋工務店	大瀧区九戸浜	平成30年11月22日	検討の結果、外壁の割り付けにより、目地シーリングを追加増工するもの ほか	平成30年11月30日	15,012,000	15,171,840	159,840
平成30年10月15日	公汚第30-5-403号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	中門前2丁目	平成30年11月22日	起工測量の結果、既設舗装厚が想定より厚かったため、As廃材運搬処分を97㎡から139㎡へ増工するもの ほか	平成31年1月3日	9,266,400	11,028,960	1,762,560
平成30年6月22日	公汚第30-6-3号	市之町汚水幹線188枝線工事	相村建設(株)	黒井	平成30年11月22日	接続樹設置調査の結果、工事延長L=19.2m及び接続樹N=2箇所を減工するもの	平成31年1月6日	13,824,000	11,185,560	△ 2,638,440
平成30年4月20日	公高補第29-1号	高田公園内堀護岸築造工事	大和土建工業(株)	本城町	平成30年11月22日	現地精査の結果、土留工の施工において横木取り付け作業を水中で行うことが困難であるため、土留工の計画高を20cm上げ増工するもの ほか	平成30年11月30日	44,712,000	47,867,760	3,155,760

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年5月25日	交道改第29-1-17-A105-16号	道路側溝改良工事	市川建設(株)	東城町1丁目	平成30年11月26日	事業の進捗を図るため、側溝工L=83mを増工するもの	平成31年1月10日	22,248,000	25,561,440	3,313,440
平成30年8月17日	公汚第30-9-31号	高田南部汚水幹線294-1枝線工事	(有)雄志建設	大和4丁目	平成30年11月26日	接続樹設置調査の結果、管路延長L=1.0m及び取付管延長L=5.1mを増工するもの	平成30年11月28日	4,676,400	4,963,680	287,280
平成30年10月24日	林災単第29-45号	林道南葉高原線崩土撤去工事	田中運輸機工(株)	中ノ俣	平成30年11月26日	現地再精査の結果、不安定土砂が多く、撤去が必要な崩土量が増えたため増工するもの	平成31年1月6日	3,024,000	5,940,000	2,916,000
平成30年6月29日	営工第30-28号	清里小学校給食室改修工事	久保田建設(株)	清里区岡嶺新田	平成30年11月26日	前室に洗濯機を配置できるようにするため、レイアウトの一部を変更して減工するもの ほか	平成30年11月30日	28,944,000	28,610,280	△ 333,720
平成30年6月22日	営工第30-51号	大瀧コミュニティプラザ空調設備更新機械設備工事	(株)山田商会	大瀧区土底浜	平成30年11月27日	ガスヒートポンプエアコンの合計能力を落としたことにより、契約ガスメーターの容量を落とすことが可能となることから、ガスメーターの取り替えを追加し増工するもの ほか	平成30年11月30日	56,980,800	57,853,440	872,640
平成30年6月21日	営工第30-24号	大瀧コミュニティプラザ空調設備更新建築工事	西田建設(株)	大瀧区土底浜	平成30年11月27日	天井廻り縁撤去新設について、既存のままで納められることが判明したため減工するもの ほか	平成30年11月30日	4,374,000	4,168,800	△ 205,200
平成30年10月22日	公汚第30-9-419号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	石沢	平成30年11月27日	起工測量の結果及び、別途発注の樹工事の舗装本復旧を本工事で施工することとし、切削オーバーレイ面積を318㎡から401㎡に増工するもの	平成30年12月11日	1,328,400	1,649,160	320,760
平成30年7月23日	公汚第30-10-408号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	稲田3丁目他	平成30年11月27日	現地起工測量の結果、切削オーバーレイA=53㎡を減工するもの	平成30年12月15日	5,994,000	5,851,440	△ 142,560
平成30年6月29日	営工第30-30号	清里小学校給食室改修機械設備工事	(株)イズミ	清里区岡嶺新田	平成30年11月27日	前室・トイレ・トイレ前室のレイアウトの変更に伴い、前室に洗濯機用水栓・洗濯機排水トラップを追加し、また厨房のエプロン収納庫を取止めることとし減工するもの ほか	平成30年11月30日	40,068,000	39,762,360	△ 305,640
平成30年9月14日	交道改第29-1-17-A96-8号	歩道新設工事	中田建設(株)	安江	平成30年11月27日	当該工事は、近接工事(交道改第29-1-17-A96-6号歩道新設工事及び交道改第29-1-17-A96-7号歩道新設工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成31年2月16日	14,040,000	13,316,400	△ 723,600
平成30年7月30日	営工第30-21号	(仮称)直江津地区新保育園新築屋外整備工事	(株)高館組	西本町4丁目	平成30年11月28日	敷地北側の雨水処理等を向上させるため、暗渠排水管を敷設することとし増工するもの ほか	平成30年11月29日	39,204,000	41,190,120	1,986,120
平成30年5月16日	交道改第29-1-17-A105-14号	道路側溝改良工事	(株)やまいち建設	東城町3丁目	平成30年11月29日	事業の進捗を図るため、8-1号線右側L=56mを延伸し増工するもの	平成31年1月18日	24,948,000	28,590,840	3,642,840