

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年4月27日	上農災第9017号	名立区森地区農業用施設災害復旧工事	牛木商事(株)	名立区森	平成31年3月1日	降雨等による地盤の緩みから既設水路が崩落したため、崩落した水路の撤去と水路本体の復旧を増工するもの	平成31年3月4日	7,128,000	9,583,920	2,455,920
平成30年7月13日	公委汚第30-8-204号	高田西部処理地区実施設計業務委託	(株)日水コン	飯他	平成31年3月4日	現地精査の結果、開削工法L=1,757.5mを増工するもの ほか	平成31年3月14日	30,574,800	33,065,280	2,490,480
平成30年8月17日	公委汚第30-10-202号	稲田処理地区実施設計(その1)業務委託	(株)昭和設計事務所	平成町他	平成31年3月4日	工法検討の結果、推進工法L=376.1mを増工するもの ほか	平成31年3月20日	53,941,680	56,039,040	2,097,360
平成30年6月29日	農調委補第30-吉-1号	赤川地区団体営土地改良事業調査設計業務委託	新潟県土地改良事業団体連合会	吉川区長沢他	平成31年3月4日	現地精査の結果、調査において土質ボーリングをL=20mからL=54mに変更するもの ほか	平成31年3月15日	16,308,000	18,838,440	2,530,440
平成30年10月15日	交道調第30-1-30-A1-23-6号	用地測量業務委託	(株)梨本測量社	南本町2丁目	平成31年3月4日	用地境界の確認を行った結果、市道内に未登記箇所があることが判明したため、分筆に必要な測量範囲を増工するもの	平成31年3月15日	490,320	706,320	216,000
平成30年10月2日	-	都市計画道路調査業務委託	エヌシーイー(株)	市内一円	平成31年3月4日	当初は、廃止とする路線の組合せパターンを8パターンとしていたが、廃止候補路線が2路線追加となったため、廃止とする路線の組合せパターンを10パターンに変更するもの	平成31年3月15日	2,322,000	3,002,400	680,400
平成30年6月15日	公汚第30-大5号	汚水幹線152他枝線工事	(株)荷屋建設	大潟区九戸浜	平成31年3月4日	国道管理者及び警察との協議の結果、国道路肩開削施工時の交通渋滞緩和並びに通行車両等の安全を確保するため、交通誘導員を増員するもの	平成31年3月7日	36,072,000	39,669,480	3,597,480
平成30年6月29日	保下水受第30-1号	(仮称)名立区新保育園用地造成Ⅱ期工事	(株)牛木組	名立区名立大町	平成31年3月4日	舗装工の道路取付(体育館前)のコンクリート(表層)を体積数量に変更するもの	平成31年3月11日	33,238,080	30,983,040	△ 2,255,040
平成30年10月22日	公汚第30-9-26号	高田南部汚水幹線マンホールポンプ設置工事	昱工業(株)	七ヶ所新田	平成31年3月4日	設置位置を再検討の結果、将来流入管用のバップル板N=1個を減工するもの	平成31年3月15日	21,773,880	21,548,160	△ 225,720
平成30年6月29日	公汚第30-大2号	汚水幹線149他枝線工事	西田建設(株)	大潟区犀潟	平成31年3月4日	開削工において、4路線L=64.0mを減工するもの	平成31年3月6日	53,682,480	50,710,320	△ 2,972,160
平成30年6月1日	公汚第30-10-15号	稲田汚水幹線262-1他枝線工事	久保田建設(株)	稲田1丁目	平成31年3月5日	接続樹設置箇所調査の結果、接続樹設置工を35箇所から22箇所へ減工するもの	平成31年3月11日	69,984,000	64,383,120	△ 5,600,880
平成30年7月30日	公汚第30-10-12号	稲田汚水幹線4-S1他枝線工事	(株)清水組	稲田3丁目	平成31年3月5日	34-1路線において、残置矢板切断のため、鋼製さや管推進工L=2.4mを増工するもの	平成31年3月31日	43,740,000	46,378,440	2,638,440
平成30年3月9日	上農災第9008号	大潟地区農業用施設災害復旧工事	(有)勝建設	大字大潟	平成31年3月7日	現地調査の結果、補強土壁工の基礎地盤が軟弱であったため、対策工A=198㎡を増工するもの	平成31年3月8日	22,879,800	30,893,400	8,013,600
平成30年5月16日	公汚第30-10-10号	戸野目汚水幹線36-3他枝線工事	(株)草間組	稲田4丁目他	平成31年3月7日	計画再検討の結果、35-1路線を増工するもの ほか	平成31年3月15日	88,493,040	97,454,880	8,961,840
平成30年5月25日	交道改第29-1-17-A105-16号	道路側溝改良工事	市川建設(株)	東城町1丁目	平成31年3月7日	他路線との調整のため、側溝工L=38mを減工するもの	平成31年3月15日	28,638,360	27,043,200	△ 1,595,160
平成30年8月17日	公委汚第30-2-206号	春日南部処理地区実施設計業務委託	(株)エイト日本技術開発	岩木3丁目他	平成31年3月7日	現地調査の結果、開削工法L=82.9mを増工するもの ほか	平成31年3月20日	23,360,400	24,342,120	981,720
平成30年7月30日	交道修第29-8-30-A32-101号	道路改良等工事	(株)頸城建工	頸城区百間町	平成31年3月8日	現地精査した結果、道路路床の埋戻しを転用土から砕石に変更し、残土搬出先の受入れ地を変更するもの	平成31年3月14日	30,599,640	31,039,200	439,560
平成30年10月18日	公汚第30-10-25号	稲田汚水幹線130-5工事	大栄建設(株)	戸野目古新田	平成31年3月8日	接続樹の位置に変更があったため、推進工L=8.5mを減工するもの	平成31年3月15日	14,256,000	13,616,640	△ 639,360

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年6月29日	公汚第30-大-3号	汚水幹線K27他枝線工事	相村建設(株)	大瀨区犀瀨	平成31年3月11日	現地精査の結果、推進工法用硬質塩化ビニル管(VPφ200)1本を減工するもの	平成31年3月14日	63,277,200	63,256,680	△ 20,520
平成30年8月17日	公委汚第30-10-203号	稲田処理地区実施設計(その2)業務委託	(株)東洋設計	鴨島1丁目他	平成31年3月12日	現地精査の結果、開削工法L=880.4mを増工するもの ほか	平成31年3月20日	48,064,320	48,090,240	25,920
平成30年9月25日	野整工第30-1号	高田公園野球場防球ネット設置工事	長谷川体育施設(株)	本城町	平成31年3月12日	高田公園野球場内入口付近において、GLから高さ4mの開口部を設けることとしたことから、防球ネット等の資材及び関連する設置工事を減工するもの	平成31年3月15日	47,088,000	46,983,240	△ 104,760
平成30年10月3日	道照第30-1-2号	歩道照明工事	大和電建(株)	東城町3丁目他	平成31年3月13日	照明灯の配線状況を再確認した結果、ナトリウム灯の点灯に必要な電圧を確保するため、電線数を一回線から二回線に変更することとし、管内電線工L=765mを増工するもの	平成31年3月15日	14,580,000	15,744,240	1,164,240
平成30年6月22日	公汚第30-9-23号	高田南部汚水幹線851他枝線工事	(株)有坂建設	石沢	平成31年3月13日	県道部において、当初開削により取付管を施工する予定であったが、他の埋設管があり施工が困難であることから、県道を横断する取付管を鋼管推進工法に変更するもの	平成31年3月14日	88,560,000	105,471,720	16,911,720
平成30年8月3日	集排機能工第30-1号	本郷地区農業集落排水処理施設機能強化対策工事	敦井産業(株)	三和区本郷他	平成31年3月13日	機器の詳細調査を行った結果、汚泥供給ポンプが稼働しない状況だったため、汚泥供給ポンプN=2台の更新を追加するもの ほか	平成31年3月25日	65,199,600	82,006,560	16,806,960
平成30年7月13日	農防委補第30-1号	上越棚広地区団体営土地改良事業調査設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	牧区棚広他	平成31年3月13日	設計内容を検討した結果、設計項目の水槽工N=4箇所をN=17箇所に増工するもの ほか	平成31年3月15日	7,538,400	8,075,160	536,760
平成30年12月10日	文振工第30-1号	高田城三重櫓空調設備更新工事	大和電建(株)	本城町	平成31年3月13日	室外機が隣接する塀よりも高くなり景観を損なってしまうことから、室外機の下に設置予定の平置台を設置しないこととし減工するもの ほか	平成31年3月15日	5,778,000	5,702,400	△ 75,600
平成30年6月8日	交道改第30-1-59-A1-2号	道路新設工事	田中産業(株)	三田新田	平成31年3月13日	起終点部の既設道路側溝まで路床安定処理工及び下層路盤工を施工する予定としていたが、次回工事で道路側溝を取り壊す際に再掘削することになるため、当工事においては起終点部の路床安定処理工A=590㎡及び下層路盤工A=535㎡を減工するもの	平成31年3月15日	72,315,720	71,045,640	△ 1,270,080
平成30年3月9日	交道改第29-1-17-A96-7号	歩道新設工事	中田建設(株)	安江他	平成31年3月13日	現場精査の結果、排水路脇の安全対策のため、ガードレール設置L=186mを増工するもの ほか	平成31年3月16日	37,433,880	44,417,160	6,983,280
平成30年12月3日	-	上越市頸城区道路台帳附図整備業務委託	(株)平成測量	頸城区一円	平成31年3月13日	現地精査の結果、整備延長に変更が生じたため数量を変更するもの	平成31年3月15日	691,200	882,360	191,160
平成30年11月16日	-	上越市道路台帳調書等作成業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内一円	平成31年3月13日	合併前上越市及び各区の道路台帳附図補正業務委託における補正数量の実績に基づき、補正審査及び各調書作成の数量を変更するもの	平成31年3月15日	5,670,000	5,680,800	10,800
平成30年4月20日	交道改第29-8-17-A105-9号	道路側溝改良工事	(株)頸城建工	頸城区西福島	平成31年3月14日	現場精査の結果、道路面の高さ調整のため舗装面積を増工するもの	平成31年3月15日	22,148,640	24,640,200	2,491,560
平成30年9月25日	消管委第30-1-6号	消雪パイプ電気計装設備点検管理業務委託	昱工業(株) 上越支店	仲町1丁目他 市内	平成31年3月14日	降雪時のパトロール回数を15回から7回に変更し、応急対応の回数を15回から2回に変更するもの	平成31年3月25日	2,246,400	1,825,200	△ 421,200
平成30年8月31日	-	観光地域づくりモデル事業モニターツアー企画運営業務	公益社団法人上越観光コンベンション協会	観光振興課	平成31年3月14日	モニターツアーの実施回数の減、委託料対象経費の変更を行うもの	平成31年3月15日	1,562,220	1,275,912	△ 286,308
平成30年4月1日	-	公営住宅貯水槽清掃・点検業務委託	クリーンマックス(株)	南新町他	平成31年3月14日	県営南本町住宅3棟がリニューアル工事に着手し、貯水槽の清掃・点検業務が不要となるため、当該棟の業務を取止めとするもの	平成31年3月31日	3,224,880	3,111,912	△ 112,968
平成30年6月8日	交道改第29-13-17-A106-9号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区鴨井	平成31年3月14日	既設舗装との擦り付けのため、舗装工A=434㎡を増工するもの	平成31年3月15日	44,362,080	46,820,160	2,458,080
平成30年12月14日	新水工第30-1号	活魚輸送車車庫新設工事	(有)ヤカタ建設	西本町4丁目	平成31年3月18日	建物精度を上げるため、基礎砕石の上に捨てコンクリート打設0.8㎡を増工するもの ほか	平成31年3月20日	4,320,000	4,560,840	240,840

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年4月27日	交道改第29-1-30-A38-5号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町3丁目	平成31年3月18日	現場精査の結果、取付部の側溝工を増工するもの	平成31年3月19日	20,570,760	21,724,200	1,153,440
平成30年10月22日	公汚第30-柿7号	M81-1マンホールポンプ設置工事	新潟日化サービス(株)	柿崎区上下浜	平成31年3月19日	既設埋設管との離隔確保のため、掘削深を浅くし、地中埋設電線管土工費を減工するもの	平成31年3月29日	8,474,760	8,455,320	△ 19,440
平成30年10月22日	公汚第30-柿6号	M76-1マンホールポンプ設置工事	(株)サトコウ	柿崎区上下浜	平成31年3月19日	地元関係者との協議により、建柱位置を変更したことに伴い、ハンドホールN=1基を増工するもの ほか	平成31年3月28日	9,784,800	10,527,840	743,040
平成30年7月23日	交道調第30-1-30-A1-24号	用地測量業務委託	(有)ファクト	大字新保古新田他	平成31年3月20日	用地調査の結果、一部の筆について、現所有者の確定に時間を要することが判明したことから、当該地の用地面積計算等を減工するもの	平成31年3月24日	3,274,560	3,170,880	△ 103,680
平成30年7月23日	交道調第30-1-30-A1-24-2号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	大字新保古新田他	平成31年3月20日	用地調査の結果、一部の筆について、現所有者の確定に時間を要することが判明したことから、当該地の地積測量図作成を減工するもの	平成31年3月25日	864,000	854,280	△ 9,720
平成30年11月16日	道修第30-1-97号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	南本町2丁目他	平成31年3月20日	現地再調査の結果、クラック等による舗装の痛みがあったため、路面切削工及び表層工A=12㎡を増工するもの	平成31年3月24日	3,186,000	3,438,720	252,720
平成31年3月1日	-	やちほ保育園保育室改修工事	中田建設(株)	上荒浜	平成31年3月20日	衛生器具設備工事について、汚物流しは温水が出る仕様としていたが、使用方法を改めて精査した結果、水のみの運用が可能であることから、温水仕様に係る工事を減工するもの ほか	平成31年3月20日	3,456,000	3,352,687	△ 103,313
平成31年6月15日	交道調第30-1-53-A1-3号	路線測量設計業務委託	(株)かみえちご測地	春日新田2丁目	平成31年3月25日	現地精査の結果、測量設計延長L=0.15kmを減工するもの	平成31年3月26日	3,661,200	3,557,520	△ 103,680
平成30年9月25日	消管委第30-1-4号	消雪パイプ点検調整管理業務委託	(株)興和 上越支店	大町1丁目他	平成31年3月25日	応急対応を1シーズン15回から11回に変更するもの	平成31年3月25日	3,391,200	3,205,440	△ 185,760
平成30年9月14日	交道調第30-1-30-A1-23-10号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	飯他	平成31年3月26日	道路計画法線が想定より西側になったため、用地調査の対象となる筆が増えたことにより面積を増工するもの	平成31年3月26日	624,240	698,760	74,520
平成30年9月5日	消管委第30-1-18号	流雪溝管理業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	本町2丁目他	平成31年3月25日	作業日数の確定に伴い、実績額を精算するもの	平成31年3月25日	879,780	447,122	△ 432,658
平成30年7月30日	上農里第30-1号	上中條2号池改修工事	(株)三原田組	清里区上中條	平成31年3月26日	現地精査の結果、ゴムシート張工A=4,640㎡をA=4,560㎡に減工するもの ほか	平成31年4月18日	27,410,400	26,626,320	△ 784,080
平成30年8月31日	上農里第30-2号	上中條第2地区用水管改修工事	(株)三原田組	清里区上中條	平成31年3月26日	現地精査の結果、用水管敷設延長L=512mをL=668mに増工するもの	平成31年7月25日	27,540,000	36,723,240	9,183,240
平成31年2月18日	交道修第30-1-54-A1-1-2号	橋梁修繕工事	田中産業(株)	木田他	平成31年3月26日	当該工事は、近接工事(交道修第30-1-54-A1-1号 橋梁修繕工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	平成31年8月19日	31,104,000	23,479,200	△ 7,624,800
平成30年9月14日	交道調第30-1-30-A1-23-9号	用地測量業務委託	(株)頸城技研	飯他	平成31年3月26日	道路計画法線が想定より西側になったため、用地測量の対象となる筆が増えたことにより面積を増工するもの	平成31年3月31日	1,905,120	2,269,080	363,960
平成31年2月7日	公汚工第2号	公共下水道移設工事	丸世建設(株)	寺町1丁目	平成31年3月26日	ガス水道工事との調整により、管路新設工L=3.5m、管路撤去工L=8.3mを減工するもの	平成31年3月29日	2,862,000	1,263,600	△ 1,598,400
平成30年4月1日	-	頸城区頸城中部地区他農業集落排水処理場等維持管理業務委託	(株)上越メンテナンス	頸城区百間町他	平成31年3月26日	汚泥引抜き量見込減に伴い減工するもの	平成31年3月31日	38,825,279	37,845,790	△ 979,489
平成30年9月14日	公雨第30-3号	水位監視装置設置工事	(株)雲田商会	鴨島2丁目他	平成31年3月27日	現地精査の結果、建柱位置の変更協議を追加するもの	平成31年3月28日	5,292,000	5,389,200	97,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成30年9月14日	交道改第29- 1-17-A96-8 号	歩道新設工事	中田建設(株)	安江	平成31年3月27日	歩行者及び通行車両の安全確保のため、転落防止柵及びガードレール設置工L=17mを増工するもの	平成31年3月28日	13,316,400	13,550,760	234,360
平成30年4月1日	-	合併処理浄化槽維持管理業務(谷浜地区南部)委託	(一財)上越市環境衛生公社	谷浜地区南部	平成31年3月29日	浄化槽の汚れや汚泥が少ないことから、受託者と協議の結果、清掃1回分を減じるもの	平成31年3月31日	1,305,520	1,273,120	△ 32,400