

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成31年4月26日	道区修第31-1-3号	道路区画線修繕工事	(株)安全	下吉野他	令和元年8月1日	現地再調査の結果、溶融式L=134.4mを増工するもの ほか	令和元年8月5日	4,082,400	4,125,600	43,200
平成31年4月26日	道区修第31-1-1号	道路区画線修繕工事	(株)レックス	下荒浜他	令和元年8月1日	現地精査の結果及び事業進捗のため、区画線を増工するもの	令和元年8月11日	4,633,200	4,668,840	35,640
令和元年6月14日	公汚第31-6-302号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)源建設	黒井	令和元年8月1日	現地起工測量の結果、打換工A=6㎡を減工するもの	令和元年8月20日	1,576,800	1,515,240	△ 61,560
平成30年12月10日	交道改第30-1-53-A1号	旧橋撤去(その1)工事	(株)高館組	有間川	令和元年8月1日	当初想定より河床洗掘が進行していたことから仮設計画を見直し、これにより上部工撤去区間1径間を減工するもの	令和元年8月20日	29,916,000	28,909,440	△ 1,006,560
平成30年8月1日	公汚第30-10-27号	鳴島汚水幹線4-1他工事	田中産業(株)	鳴島1丁目他	令和元年8月1日	試掘調査の結果、M4-1-1立坑を上流側へ移動したことにより推進工L=9.7mを減工するもの	令和元年8月19日	48,060,000	46,889,280	△ 1,170,720
令和元年5月24日	公汚第31-10-408号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	稲田4丁目他	令和元年8月1日	現地精査の結果、既設舗装厚が厚いことからアスファルト殻の運搬処分費及び不陸整正補足材を増工するもの	令和元年9月8日	10,778,400	11,022,480	244,080
令和元年6月14日	-	柿崎中学校飾枒雨樋改修工事	(株)三牧建設工業	柿崎区法音寺	令和元年8月1日	既設ドレイン排水管について、著しく腐食が進行していることから、新規堅樋材料と交換するもの	令和元年9月18日	6,642,000	6,804,000	162,000
平成30年10月9日	交道修第30-8-54-A1-2-4号	橋梁修繕工事	(株)久保田土木	頸城区松橋	令和元年8月2日	現地再調査の結果、ひび割れ注入工をL=13.1mからL=17.3mに増工するもの ほか	令和元年8月9日	5,594,400	6,523,200	928,800
令和元年5月31日	道修第31-8-5号	路肩法面修繕工事	青海建設(株)	頸城区手島	令和元年8月7日	現地再調査の結果、1工区において路肩洗掘部が確認されたため、法面コンクリート工の施工を19m増工するもの	令和元年8月17日	2,754,000	3,372,840	618,840
令和元年5月20日	中総工第31-2号	二本木駅前流雪溝移設工事	(有)オカダ重工	中郷区板橋	令和元年8月7日	現地掘削の結果、既設土間コンクリートの取壊しにおいて、当初コンクリートの厚さを15cmと見込んでいたが、厚さが32cmあったため、構造物撤去工V=8㎡を増工するもの	令和元年8月30日	3,358,800	3,688,200	329,400
令和元年6月7日	公汚第31-10-429号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	稲田4丁目	令和元年8月7日	現地精査の結果、打換工A=36㎡を減工するもの	令和元年9月12日	8,046,000	8,004,960	△ 41,040
令和元年5月20日	公汚第31-7-26号	福田汚水幹線1223枝線工事	(株)松沢建設	大字三ツ橋	令和元年8月7日	現地確認の結果、接続樋設置工N=1箇所を減工するもの	令和元年8月13日	3,510,000	3,312,360	△ 197,640
令和元年5月24日	公汚第31-6-301号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	下荒浜	令和元年8月7日	現地照査から、舗装版破碎の使用機械を小型機械(0.2㎡級BH)へ変更するもの	令和元年8月10日	2,322,000	2,661,120	339,120
令和元年5月24日	公汚第31-大-203号	K27他舗装本復旧工事	(株)源建設	大瀧区犀瀧	令和元年8月7日	現地再精査の結果、打換工A=77㎡を増工するもの	令和元年8月29日	8,996,400	9,228,600	232,200
令和元年6月28日	公雨第30-大-3号	鶴の浜排水区雨水管渠工事	高館・西田共同企業体	大瀧区雁子浜	令和元年8月7日	当該工事は、近接工事(公雨第30-大-1号鶴の浜排水区雨水管渠工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	令和2年3月15日	94,600,000	83,537,300	△ 11,062,700
平成30年11月15日	公雨第30-1号	土橋排水区排水樋門新設工事	田中産業(株)	大字土橋	令和元年8月7日	現地精査の結果、作業ヤード近くでの床掘り土砂の仮置きが困難であることが判明し、土地区画整理組合との協議により土地区画整理事業区域内での仮置きが可能となったことから、運搬費を計上するもの	令和元年9月15日	59,400,000	62,601,120	3,201,120
平成31年4月1日	-	小中学校電気保安管理業務委託	(一財)東北電気保安協会	大手町小学校他	令和元年8月7日	普通教室空調設備設置工事に伴い7月中に設備容量が増加したため、8月から契約変更するもの	令和2年3月31日	10,229,572	10,252,524	22,952
令和元年5月31日	教清ス改第31-2号	上越市清里スポーツ公園グラウンド防球設備拡張工事	(株)三原田組	清里区平成	令和元年8月19日	グラウンド地盤の状況を踏まえ施工方法を検討した結果、重機等の移動や作業によるグラウンド地盤の損壊を防止するため、敷鉄板の設置撤去費を増工するもの	令和元年9月4日	4,233,600	4,537,080	303,480

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年5月20日	公汚第31-8-404号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	大貫1丁目他	令和元年8月19日	起工測定の結果、施工延長L=43.9m及び打換工A=130㎡を増工するもの	令和元年9月7日	17,820,000	20,711,160	2,891,160
令和元年6月7日	道舗修第31-8-1号	道路舗装修繕工事	(有)清水建材	頸城区市村	令和元年8月19日	現地計測の結果、表層の損傷が進行し、たわみが発生している箇所が確認されたため、舗装打換工を増工するもの	令和元年8月30日	2,257,200	2,884,680	627,480
令和元年5月31日	交道改第31-6-65-A1-05-2号	道路側溝改良工事	(有)ミズノ建設	柿崎区坂田新田	令和元年8月19日	掘削に伴い、当初想定よりも既設舗装版に影響が出たため、舗装工A=22㎡を増工するもの	令和元年9月17日	4,428,000	4,892,400	464,400
令和元年5月20日	公汚第31-柿201号	舗装本復旧工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和元年8月19日	現地精査の結果、打換工A=187㎡を減工するもの	令和元年8月29日	10,476,000	9,693,000	△ 783,000
令和元年5月31日	教清ス改第31-1号	上越市清里スポーツセンター駐車場舗装改修工事	(株)三原田組	清里区平成	令和元年8月19日	残土搬出箇所について再検討の結果、牧区切光地内での受入れが可能となったため、運搬距離をL=5.5kmからL=15.5kmに変更し土砂等運搬工を増工するもの ほか	令和元年9月19日	10,951,200	11,944,800	993,600
令和元年5月20日	道舗修第31-11-1号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	板倉区孤立	令和元年8月19日	既設舗装版の撤去において、当初、厚さを11cmと想定していたところ、掘削の結果8cmであったことから、廃材処理量を減工するもの	令和元年8月23日	9,072,000	8,999,640	△ 72,360
令和元年6月21日	公汚第31-4-305号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三原田組	上源入	令和元年8月19日	現地精査の結果、打換工A=5㎡と既設マンホール蓋高さ調整1組を増工するもの	令和元年8月31日	1,479,600	1,611,360	131,760
令和元年5月24日	公汚第31-10-13号	戸野目汚水幹線28工事	(株)草間組	稲田4丁目他	令和元年8月19日	当該工事は、近接対象工事(公汚第31-10-10号戸野目汚水幹線276他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接対象工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和元年12月29日	49,170,000	44,442,200	△ 4,727,800
令和元年6月14日	道舗修第31-13-1号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	三和区浮島	令和元年8月19日	起工測定の結果、延長L=24.8m、オーバーレイ工A=160㎡を増工するもの	令和元年8月20日	1,512,000	1,899,720	387,720
令和元年5月24日	公汚第31-大202号	152-3他舗装本復旧工事	田中産業(株)	大潟区犀潟	令和元年8月20日	本工事において受注者が「週休2日」を達成したこと、間接工事費率等を補正するもの ほか	令和元年9月8日	13,061,520	13,151,160	89,640
平成31年2月4日	営工第30-206号	春日小学校他1校普通教室空調設備設置工事	イズミ・セイセツ共同企業体	大豆1丁目他	令和元年8月22日	現場の状況、作業効率を考慮し、仮設足場から高所作業車に変更し増工するもの(春日小学校、国府小学校) ほか	令和元年8月23日	106,920,000	110,311,200	3,391,200
平成31年4月1日	-	ビーチバレーコート整地等業務委託	(株)荷屋建設	中央5丁目 船見公園	令和元年8月22日	業務完了に伴う廃棄物処理費等の確定により変更するもの	令和元年8月31日	2,700,000	2,563,920	△ 136,080
平成31年1月31日	営工第30-204号	黒田小学校他3校普通教室空調設備設置工事	北陸工業(株)	大字黒田他	令和元年8月22日	ドレン管、冷媒管の配管工事にて、計画より長く配管が必要になったため変更し増工するもの(黒田小学校、和田小学校、大和小学校、中郷小学校) ほか	令和元年8月22日	86,400,000	89,316,000	2,916,000
平成31年1月28日	営工第30-208号	直江津小学校他2校普通教室空調設備設置工事	(株)イズミ	住吉町他	令和元年8月22日	現場の状況、作業効率を考慮し、仮設足場から高所作業車に変更し増工するもの(直江津小学校) ほか	令和元年8月25日	53,460,000	58,363,200	4,903,200
平成31年1月28日	営工第30-210号	春日新田小学校他1校普通教室空調設備設置工事	(株)イズミ	大字春日新田他	令和元年8月23日	現場の状況、作業効率を考慮し、仮設足場から高所作業車に変更し増工するもの(春日新田小学校、直江津東中学校) ほか	令和元年8月25日	52,920,000	55,371,600	2,451,600
令和元年5月14日	-	海水浴場漂着ごみ運搬・処理業務委託	(有)上越ハイキー	なおえつ海水浴場及びたにはま海水浴場	令和元年8月23日	なおえつ海水浴場の海岸漂着物について、現地精査の結果、当初の見込み量と差異が生じたため変更するもの	令和元年9月30日	2,935,548	1,772,496	△ 1,163,052
令和元年5月24日	柿福工第31-2号	頸北斎場告別ホール空調機器新設工事	(株)矢野電気工業所	柿崎区柿崎	令和元年8月23日	当初予定していた室外機への正面南側外壁貫通箇所が建築構造上困難となり、告別ホール東側のエアコン側で貫通することに伴い、ドレンポンプキットが1台不要になったため変更するもの	令和元年8月24日	3,434,400	3,283,200	△ 151,200
令和元年6月14日	道舗修第31-1-8号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	春日新田5丁目	令和元年8月27日	現地再調査の結果、表層工A=120㎡を増工するもの ほか	令和元年9月9日	5,832,000	6,673,320	841,320

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年7月29日	交道改第31-1-53-A1-2-3号	歩道新設工事	(有)上新商事	春日山町1丁目	令和元年8月27日	当該工事は、近接対象工事(交道改第31-1-53-A1-2号 歩道新設工事)との経費調整対象工事であり、近接対象工事と同一の業者が請け負ったため変更するもの	令和元年11月25日	6,589,000	6,218,300	△ 370,700
平成30年9月25日	交道改第30-1-54-A1-1-3号	橋梁耐震補強工事	(株)草間組	東本町5丁目他	令和元年8月27日	鉄筋探査によりアンカーボルトの位置が変更となったため再度構造計算を行った結果、変位制限装置ブラケットの寸法を変更し、変位制限構造製作加工を増工するもの	令和元年9月19日	76,680,000	79,185,600	2,505,600
令和元年5月31日	道舗修第31-3-2号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	浦川原区法定寺他	令和元年8月27日	現地踏査した結果、路肩端部において経年の土砂堆積が確認されたことから、路面清掃工を増工するもの	令和元年9月10日	8,856,000	9,383,040	527,040
令和元年6月7日	柿福工第31-3号	頸北斎場駐車場舗装改修工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和元年8月27日	現地精査の結果、打換工A=80㎡を増工するもの	令和元年9月16日	7,106,400	7,916,400	810,000
平成31年1月31日	営工第30-209号	古城小学校他2校普通教室空調設備設置工事	頸城水道(株)	港町2丁目他	令和元年8月27日	特記事項に基づき負荷計算を行った結果、機器能力を変更し、減工するもの(古城小学校、八千浦小学校、八千浦中学校) ほか	令和元年8月31日	48,999,600	48,513,600	△ 486,000
令和元年6月28日	教ス整第1-1号	高田公園第三庭球場不点照明修繕工事	大和電建(株)	本城町	令和元年8月27日	施工に当たり灯具・ランプ・安定器を精査した結果、安定器について、当初設計品より後年度製品に変更し増工するもの	令和元年9月13日	4,752,000	4,968,000	216,000
令和元年7月5日	交道修第31-1-53-A1-12-1号	交通安全対策工事	新交ロード(株)	高和町他	令和元年8月27日	起工測量の結果、外側線設置及び消去工L=150mを減工するもの ほか	令和元年9月7日	2,710,800	2,626,560	△ 84,240
令和元年6月7日	農調委補第1-1号	上越第五地区第1-1次地質調査業務委託	川崎地質(株)	向橋	令和元年8月27日	当初、想定していた「ため池堤体」の地質と相違があったことから、ボーリング長及び標準貫入試験回数を実績に合わせ変更するもの	令和元年10月4日	4,974,200	4,897,200	△ 77,000
令和元年6月7日	農調委補第1-3号	上越第五地区第1-3次地質調査業務委託	(株)新協地質	中門前	令和元年8月27日	当初、想定していた「ため池堤体」の地質と相違があったことから、ボーリング長及び標準貫入試験回数を実績に合わせ変更するもの	令和元年10月29日	8,430,400	7,652,700	△ 777,700
令和元年6月7日	公汚第31-大-205号	152他舗装本復旧工事	大陽開発(株)	大潟区九戸浜	令和元年8月27日	現地再精査の結果、打換工A=20㎡を増工するもの ほか	令和元年9月14日	8,186,400	9,192,960	1,006,560
令和元年6月7日	道舗修第31-1-2号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	北城町2丁目	令和元年8月30日	現地精査の結果、既設エプロンへの高さ調整のため、路面切削厚をt=50からt=65に変更し、また切削面積A=10㎡を増工するもの	令和元年9月12日	8,370,000	9,130,320	760,320
令和元年6月7日	農調委補第1-5号	上越第五地区第1-5次測量業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	飯	令和元年8月30日	ため池堤体の耐震性能を検討するため、当初、堤頂長(L=49m)の横断測量を予定していたが、検討に最低限必要な代表断面(1断面)及び測量幅に減工するもの	令和元年9月25日	1,253,880	1,169,640	△ 84,240
令和元年5月24日	公汚第31-10-408号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	稲田4丁目他	令和元年8月30日	本工事は「週休2日取得モデル工事」の試行対象案件であったが、達成が困難となったことから、工事費の補正を減工するもの ほか	令和元年9月8日	11,022,480	10,675,800	△ 346,680
令和元年6月7日	道舗修第31-1-7号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	南新町他	令和元年8月30日	警察、近隣学校との協議の結果、仮設工(交通誘導員)を増工するもの	令和元年9月22日	13,068,000	13,257,000	189,000
令和元年6月14日	道舗修第31-1-4号	道路舗装修繕工事	大陽開発(株)	上吉野他	令和元年8月30日	起工測量の結果、オーバーレイ工A=160㎡を減工するもの	令和元年9月11日	5,778,000	5,432,400	△ 345,600
令和元年7月12日	道舗修第31-6-2号	道路舗装修繕工事	(株)古田組	柿崎区東横山	令和元年8月30日	起工測量及び地元町内会との協議結果から、当該市道終点までのL=89mについて、オーバーレイ工A=470㎡を増工するもの	令和元年9月30日	3,834,000	5,026,320	1,192,320
令和元年6月7日	農調委補第1-6号	上越第五地区第1-6次測量業務委託	(有)三栄測量	中門前	令和元年8月30日	ため池堤体の耐震性能を検討するため、当初、堤頂長(L=25m)の横断測量を予定していたが、検討に最低限必要な代表断面(1断面)及び測量幅に減工するもの	令和元年9月19日	1,189,080	1,141,560	△ 47,520
平成31年2月4日	営工第30-205号	東本町小学校他2校普通教室空調設備設置工事	高菱・関原共同企業体	東本町2丁目他	令和元年8月30日	既存一次側ガス管の増径が必要なが分かったため、既存ガス管の増径工事を追加し増工するもの(飯小学校、城北中学校)	令和元年11月30日	119,880,000	132,450,011	12,570,011