

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成31年4月26日	交道改第30-1-53-A1-3-3号	道路側溝改良工事	(株)やまいち建設	北城町1丁目他	令和元年11月1日	残土処理場について、現地調査の結果、処分費が必要となる処理場に変更したことから、処分費V=120㎡を増工するもの	令和元年11月7日	12,852,000	13,366,100	514,100
令和元年5月31日	営工第30-230号	国府小学校東側校舎棟・中央廊下老朽施設改造機械設備工事	北陸工業(株)	五智4丁目	令和元年11月1日	受水槽のフランジ及びソケットが錆びていたため、撤去新設するもの ほか	令和元年11月8日	20,350,000	20,506,200	156,200
令和元年6月28日	営工第1-21号	浦川原コミュニティプラザ車寄せ改修工事	(株)武江組	浦川原区釜淵	令和元年11月1日	天井解体をしたところ、既存鉄骨の一部に断熱材の吹付があるため、施工に支障がある部分は撤去し、その他は下地調整・錆止めを取止めるもの ほか	令和元年11月8日	21,120,000	20,751,500	△ 368,500
令和元年7月5日	営工第1-23号	市営中通住宅1号棟外壁等改修工事	大和土建工業(株)	中通町	令和元年11月1日	外部足場を設置後に外壁部を確認したところ、排気フードに劣化が見られたことから、撤去とアルミフードの新設を追加するもの ほか	令和元年11月15日	17,160,000	17,649,500	489,500
平成31年4月26日	交道改第30-1-30-A1-23号	道路側溝改良工事	阪田建設(株)	西城町2丁目	令和元年11月5日	現地精査の結果、既設表層の損傷があったことから路面復旧工A=56㎡を増工するもの ほか	令和元年11月14日	8,551,440	9,939,600	1,388,160
令和元年5月31日	交道改第30-1-53-A1-11号	道路側溝改良工事	(株)タカワ建工	鴨島3丁目	令和元年11月5日	事業の早期完了を図るため、側溝工L=88m、舗装工A=49㎡を増工するもの	令和2年2月1日	12,650,000	16,168,900	3,518,900
令和元年5月20日	交道改第30-1-30-A1-29-2号	道路側溝改良(その2)工事	上新開発(株)	春日山町3丁目	令和元年11月5日	事業の進捗を図るため、側溝工L=144m及び舗装工A=73㎡を増工するもの	令和2年1月17日	21,686,500	27,976,300	6,289,800
令和元年8月23日	—	柿崎第一保育園避難階段修繕工事	(有)コウエツ建設	柿崎区柿崎	令和元年11月5日	発注後、避難階段の手摺塗料の含有物調査をしたところ、鉛が検出されたことから、既存の手摺を使用せず新規の手摺を設置するなど、工法を見直すもの	令和元年12月29日	3,355,000	4,103,000	748,000
令和元年5月31日	営工第30-228号	国府小学校東側校舎棟・中央廊下老朽施設改造工事	(株)高館組	五智4丁目	令和元年11月5日	2、3階男女便所窓枠に転落防止用のステンレス製手すりが設置されていたため、撤去新設するもの ほか	令和元年11月6日	72,600,000	80,531,000	7,931,000
令和元年8月30日	公汚第31-7-428号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	三ツ橋	令和元年11月6日	起工測量の結果、打換工A=14㎡を増工するもの	令和元年11月17日	4,169,000	4,262,500	93,500
令和元年10月7日	交道改第30-1-53-A1-9-4号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	藤野新田	令和元年11月6日	当該工事は、近接対象工事(交道改第30-1-53-A1-9-3号 道路側溝改良工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	令和2年1月23日	4,323,000	4,162,400	△ 160,600
令和元年10月7日	交道改第30-1-53-A1-9-3号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	藤野新田	令和元年11月6日	当該工事は、近接対象工事(交道改第30-1-53-A1-9-4号 道路側溝改良工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	令和2年2月12日	9,614,000	9,452,300	△ 161,700
令和元年8月30日	—	保倉保育園園舎軒天上張替工事	(有)勝建設	下吉野	令和元年11月6日	再利用を予定していた「雨どい」及び「玄関ポーチ天井ダウンライト」の劣化が激しく、再利用ができないことから、新規製品の設置工事を増工するもの	令和元年12月27日	3,190,000	3,421,000	231,000
令和元年7月5日	営工第1-20号	頸北斎場屋根塗装・屋上防水改修工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和元年11月6日	屋上の立上り部分のモルタル浮きがなかったため、研り撤去を減工するもの ほか	令和元年11月15日	18,370,000	18,040,000	△ 330,000
平成31年4月1日	—	小中学校電気保安管理業務委託	(一財)東北電気保安協会	大手町小学校他	令和元年11月6日	普通教室空調設備設置工事に伴い8月中に設備容量が増加したため、9月から契約変更するもの	令和2年3月31日	10,287,084	10,309,194	22,110
平成30年5月16日	公汚第30-10-14号	稲田汚水幹線228他枝線工事	田中産業(株)	鴨島1丁目他	令和元年11月7日	調査の結果、接続樹設置N=3箇所を増工するもの	令和元年11月19日	73,474,560	76,083,760	2,609,200
令和元年6月14日	営工第1-10号	市営南新町住宅G棟外壁等改修工事	大栄・久保田共同企業体	南新町	令和元年11月7日	足場設置後の現地確認に基づき、エアコン室外機及び網戸の数量を変更するもの ほか	令和元年11月20日	112,200,000	112,350,700	150,700
令和元年7月22日	保調受第31-2号	用地測量業務委託	(株)桑原測量社	中央2丁目	令和元年11月11日	工期延長に伴い、竣工が10月1日以降となったことから、消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの	令和元年11月26日	1,686,960	1,718,200	31,240

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年7月22日	保調受第31-3号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	中央2丁目	令和元年11月11日	工期延長に伴い、竣工が10月1日以降となったことから、消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの	令和元年11月26日	642,600	654,500	11,900
令和元年8月30日	公汚第31-8-407号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大貫4丁目他	令和元年11月11日	現地精査の結果、打換工A=508㎡から、切削オーバーレイ工A=484㎡及び打換工A=108㎡に変更するもの	令和元年11月22日	4,565,000	3,903,900	△ 661,100
令和元年6月20日	公汚第31-10-29号	鴨島汚水幹線259工事	田中産業(株)	鴨島1丁目	令和元年11月11日	推進工において、障害物(杭)の本数が当初想定と異なることから日進量を補正するもの ほか	令和元年11月22日	11,715,000	12,379,400	664,400
令和元年7月12日	営工第1-26号	リージョンプラザ上越受水槽更新工事	(株)井上商会	下門前	令和元年11月11日	納入した受水槽の仕様に基づき、配管類の仕様を変更するもの ほか	令和元年11月15日	12,100,000	11,979,000	△ 121,000
平成31年4月19日	交道改第30-1-53-A1-9-2号	道路側溝改良工事	市川建設(株)	東本町5丁目他	令和元年11月12日	現地精査の結果、側溝工L=1m及び舗装工A=28㎡を増工するもの	令和元年11月16日	27,540,000	29,179,700	1,639,700
令和元年7月5日	交道修委第31-54-A1-5-4号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	令和元年11月12日	現地踏査において交通規制を必要とする橋梁を検討した結果、誘導員の配置が必要な橋梁を5橋と判断し、配置計画を見直すもの	令和元年11月21日	3,531,000	3,502,400	△ 28,600
令和元年5月13日	営設第1-3号	上越文化会館外壁改修工事設計業務委託	パル設計(有)	新光町1丁目	令和元年11月13日	本業務について、県の取扱いに準じて当初契約の消費税及び地方消費税を8%としていたため、10%に変更するもの	令和元年12月20日	4,946,400	5,038,000	91,600
令和元年8月2日	公汚柵第31-67号	藤野新田地内接続柵新設工事	(有)一成建設	藤野新田	令和元年11月15日	現地立会の結果、歩道本復旧25㎡を減工するもの	令和元年12月5日	4,510,000	4,425,300	△ 84,700
令和元年7月22日	交道改第31-6-65-A1-08号	道路改良工事	(有)コウエツ建設	柿崎区坂田新田	令和元年11月15日	構造物撤去に係る廃棄物処理について協議の結果、枝根処分を増工するもの	令和元年11月21日	7,810,000	8,426,000	616,000
令和元年8月8日	斎整委第31-2号	上越斎場解体工事事前調査業務委託	(一財)上越環境科学センター	大字居多	令和元年11月15日	建材中のアスベスト含有状況の把握を目的に採取した7試料のうち、1試料(機械室内配管保温材)については、本業務において定性分析を実施しないこととしたため、数量を変更するもの	令和元年11月22日	1,275,560	1,220,560	△ 55,000
平成30年6月14日	営監第30-4号	(仮称)上越市体操アリーナ新築工事監理業務委託	(有)ハート一級建築士事務所	大潟区九戸浜	令和元年11月18日	外構工事の雨水排水、植栽、ロータリーモニュメントの追加・変更について、検討と設計を追加するもの	令和元年12月15日	18,360,000	19,785,600	1,425,600
令和元年5月24日	交道調第30-1-53-A1-3-6号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	春日新田2丁目	令和元年11月18日	現地測量調査の結果、地積測量図作成面積A=2,100㎡を減工するもの ほか	令和元年11月21日	1,944,000	1,914,000	△ 30,000
平成30年11月13日	公汚第30-10-33号	鴨島汚水幹線3-2他工事	田中産業(株)	子安新田	令和元年11月18日	覆工板を別途発注工事に引き継ぐため、工事完了日から引き継ぐ前日までの33日間分の損料を増工するもの	令和元年12月2日	36,618,480	36,703,800	85,320
令和元年8月23日	牧災工第31-3号	道路災害復旧工事	(株)米持建設	牧区切光	令和元年11月18日	現地再確認の結果、より安全な交通を確保するため視線誘導標N=3本を設置するもの ほか	令和元年11月21日	3,377,000	3,460,600	83,600
令和元年7月5日	交道修委第31-54-A1-5号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	令和元年11月20日	現地踏査において交通規制を必要とする橋梁を検討した結果、誘導員の配置が必要な橋梁を2橋と判断し、配置計画を見直すもの	令和元年12月1日	6,325,000	6,047,800	△ 277,200
令和元年7月5日	交道修委第31-54-A1-5-2号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	令和元年11月20日	現地踏査において交通規制を必要とする橋梁を検討した結果、誘導員の配置が必要な橋梁を6橋と判断し、配置計画を見直すもの	令和元年12月11日	8,558,000	8,299,500	△ 258,500
令和元年7月5日	交道修委第31-54-A1-5-3号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	令和元年11月20日	現地踏査において交通規制を必要とする橋梁を検討した結果、誘導員の配置が必要な橋梁を14橋と判断し、配置計画を見直すもの	令和元年12月11日	8,041,000	7,836,400	△ 204,600
令和元年6月28日	交道改第31-1-65-A1-3-3号	道路改良工事	(株)勇和工業	南本町2丁目	令和元年11月21日	土砂の処分先を検討した結果、無料処分先の確保が困難だったため、有料処分先での処分費を計上するもの	令和元年11月29日	4,302,100	4,601,300	299,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成31年3月15日	交道改第30-1-30-A1-17-2号	道路改良工事	(有)渡邊工務店	西ヶ窪浜他	令和元年11月21日	道路改良事業の進捗を図るため、排水構造物工L=40mを増工するもの	令和2年1月18日	18,900,000	23,918,200	5,018,200
平成31年4月19日	公汚第31-8-20号	昭和町汚水幹線853他枝線工事	大和土建工業(株)	大貫4丁目	令和元年11月22日	現地測量の結果、工事延長L=2m及び接続柵設置工N=2箇所を増工するもの ほか	令和元年12月13日	56,160,000	57,824,800	1,664,800
平成31年4月19日	公汚第31-10-9号	稲田汚水幹線4-S4他枝線工事	(株)清水組	稲田3丁目他	令和元年11月22日	試掘の結果、既設水路下に旧水路の玉石があり、取付管推進ができないことから、取付管推進ができる深さまで渠底を下げることに増工するもの ほか	令和元年12月13日	50,004,000	54,129,900	4,125,900
令和元年5月31日	農集機能吉工第31-1号	吉川中部地区農業集落排水施設機能強化対策(処理施設)工事	(株)大岩マシナリー	吉川区東鳥越	令和元年11月25日	工事期間中において、管理室の空調機が故障したため空調機N=1基を増工するもの	令和元年12月15日	53,295,000	53,703,100	408,100
令和元年5月31日	農集機能吉工第31-2号	吉川中部地区農業集落排水施設機能強化対策(真空施設)工事	(株)大岩マシナリー	吉川区東鳥越他	令和元年11月25日	工事期間中において、真空ステーション内のNo.2真空ポンプが故障したため、真空ポンプN=1基を増工するもの	令和元年12月15日	48,290,000	53,556,800	5,266,800
令和元年5月20日	公汚第31-8-19号	高田西部汚水幹線1128他枝線工事	丸世建設(株)	大貫1丁目	令和元年11月25日	現場精査の結果、管路延長をL=332mからL=339mに増工するもの ほか	令和2年1月4日	51,840,000	53,697,600	1,857,600
平成31年4月19日	公汚第31-10-10号	戸野目汚水幹線276他枝線工事	(株)草間組	稲田4丁目	令和元年11月25日	現地精査の結果、管路延長L=19.1m及び接続柵設置N=2箇所を減工するもの ほか	令和元年12月15日	51,624,000	49,734,300	△ 1,889,700
平成30年12月14日	交道調第30-1-53-A1-10号	飯踏切基本設計業務委託	旭調査設計(株)	飯	令和元年11月26日	踏切の基本設計を行うにあたり、接続する市道との取付検討が必要となったため、予備設計を増工するもの ほか	令和2年2月28日	6,696,000	7,247,100	551,100
令和元年7月12日	営工第30-225号	頸城中学校管理棟・体育館老朽施設改造機械設備工事	(株)山田商会	頸城区湯口	令和元年11月27日	管理棟渡り廊下屋外部分の既存配管・既存保温配管について、建築外壁工事に支障があることから、該当箇所の配管撤去及び保温の撤去復旧を追加するもの ほか	令和元年12月5日	9,724,000	10,646,900	922,900
令和元年10月7日	交道改第30-1-53-A1-9-4号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	藤野新田	令和元年11月27日	事業の進捗を図るため、側溝工L=29m及び舗装工A=14㎡を増工するもの	令和2年2月12日	4,162,400	5,614,400	1,452,000
平成31年4月26日	交道改第30-1-30-A1-23-3号	道路側溝改良工事	(株)清水土木工業	南高田町	令和元年11月27日	事業の進捗を図るため、排水構造物工L=22m及び路面復旧工A=384㎡を増工するもの ほか	令和2年1月31日	23,490,000	33,160,600	9,670,600
平成31年1月17日	公汚第30-2-35号	高田汚水幹線19-1他枝線工事	田中・植木・谷村共同企業体	土橋	令和元年11月27日	試掘の結果、既設M11マンホール部に存置矢板が発見されたことから、鋼管推進工L=1.6mを増工するもの ほか	令和2年1月5日	108,864,000	118,527,500	9,663,500
令和元年5月22日	林維持第31-板-1号	林道巡視業務(板倉区他)委託	頸南森林組合	板倉区他3区	令和元年11月27日	災害発生により林道巡視延長が減となり、また実績により倒木・枝処理の伐採本数が3本増え、枝払い本数が6本減となったことから減額するもの	令和元年11月30日	726,000	660,000	△ 66,000
令和元年6月7日	交道調第30-1-30-A1-39-3号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	西本町1丁目他	令和元年11月28日	工期延長に伴い、竣工が10月1日以降となったことから、消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの	令和2年1月14日	545,400	555,500	10,100
令和元年6月7日	交道調第30-1-30-A1-39-4号	物件調査業務委託	(株)梨本測量社	西本町1丁目他	令和元年11月28日	工期延長に伴い、竣工が10月1日以降となったことから、消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの	令和元年12月2日	961,200	979,000	17,800
令和元年7月23日	林上委補第31-2号	市営分収林土口団地整備業務委託	くびき野森林組合	大字土口	令和元年11月28日	現地再調査の結果、施業区域を増工することにより、当該地区の素材生産が可能な間伐について完了が見込まれることから、間伐面積およびそれに見合う作業道延長を変更するもの	令和元年11月30日	6,138,000	6,869,500	731,500
令和元年5月13日	中総工第31-1号	中郷二本木駅前駐車場トイレ改築工事	(株)日曹建設	中郷区板橋	令和元年11月29日	本工事について、県の取扱いに準じて当初契約の消費税及び地方消費税を8%としていたため、10%に変更するもの	令和元年12月5日	34,192,800	34,826,000	633,200
令和元年6月7日	交道調第30-1-30-A1-39-2号	用地測量業務委託	新潟県上越国土測量(株)	西本町1丁目他	令和元年11月29日	当該路線の路線測量設計業務委託と調整した結果、用地幅杭設置測量L=0.07kmを増工するもの ほか	令和元年12月9日	1,369,440	1,470,700	101,260

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成31年4月19日	公汚第31-2-4号	中屋敷汚水幹線 1847他枝線工事	上新開発(株)	岩木	令和元年11月29日	接続樹設置調査の結果、工事延長L=8.0m及び1号組立人孔N=1基、接続樹N=1箇所を減工するもの	令和元年12月13日	49,755,200	48,317,500	△ 1,437,700
平成31年4月19日	公汚第31-8-18号	高田西部汚水幹線 1145他枝線工事	大栄建設(株)	大貫1丁目	令和元年11月29日	接続樹設置調査の結果、本管L=5.2m及び接続樹N=1箇所を増工するものほか	令和元年12月13日	51,084,000	53,885,700	2,801,700
令和元年7月22日	公高補第2号	高田公園園路改築 工事	田中運輸機工(株)	本城町	令和元年11月29日	本工事において受注者が「週休2日(4週8休)」を達成したことから、間接工事費率等を補正するもの	令和2年1月21日	22,935,000	23,500,400	565,400
平成31年2月4日	営工第30-201号	大手町小学校他2校 1園普通教室等空調 設備設置工事	高菱・関原共同企 業体	大手町他	令和元年11月29日	ガス設備工事(一次配管工事)について学校と協議した結果、学校運営に支障をきたさない工法、施工日とすることとし、増工するもの	令和元年11月30日	116,673,890	117,429,500	755,610
平成31年2月4日	営工第30-205号	東本町小学校他2校 普通教室空調設備 設置工事	高菱・関原共同企 業体	東本町2丁目他	令和元年11月29日	ガス設備工事(一次配管工事)について学校と協議した結果、学校運営に支障をきたさない工法、施工日とすることとし、増工するもの(飯小学校、城北中学校)	令和元年11月30日	120,056,456	124,622,245	4,565,789
令和元年10月1日	交道修委第 31-54-A1-8号	物件調査業務委託	(株)梨本測量社	大潟区潟町	令和元年11月29日	現地再調査の結果、建物全体を調査する必要があるため、建物調査を450㎡以上600㎡未満から70㎡未満に変更するもの	令和元年12月6日	1,302,400	871,200	△ 431,200
令和元年5月24日	公汚第31-10-13号	戸野目汚水幹線28 工事	(株)草間組	稲田4丁目他	令和元年11月29日	施工場所が交差点部であることから、交通誘導員の配置を2人から3人に増工するもの	令和元年12月29日	44,442,200	44,803,000	360,800