

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年5月24日	公汚第31-9-25号	高田新田汚水幹線718他枝線工事	大和土工工業(株)	地頭方他	令和元年12月2日	推進区間の一部において、当初想定した土質と異なり礫径が大きかったため、φ200では推進不能であることから、φ300に変更するもの ほか	令和2年1月5日	55,000,000	60,206,300	5,206,300
令和元年7月17日	営工第30-224号	頸城中学校管理棟・体育館老朽施設改造電気設備工事	(株)矢野電気工業所	頸城区湯口	令和元年12月3日	避雷突針及び支持管について、建築工事との調整の結果、取外しを行わずに外壁工事が可能であったため、既存のままとするもの ほか	令和元年12月5日	4,290,000	3,668,500	△ 621,500
令和元年8月9日	板林補第1-1号	林道光ヶ原黒倉線道路改良工事	(株)八幸建設	板倉区柄山	令和元年12月3日	重機の下方への進入路を確保したため、舗装工等を増工するもの	令和元年12月8日	4,176,700	4,902,700	726,000
平成31年4月19日	公汚第31-2-3号	中屋敷汚水幹線1870他枝線工事	上新開発(株)	岩木	令和元年12月4日	接続樹調査の結果、接続樹設置工N=5箇所を増工するもの	令和元年12月13日	52,509,600	53,296,100	786,500
平成31年4月19日	公汚第31-10-11号	稲田汚水幹線211他枝線工事	(株)草間組	稲田1丁目他	令和元年12月4日	接続樹設置調査の結果、工事延長L=6.8m及び接続樹N=1箇所を減工し、合わせて消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの	令和元年12月15日	56,700,000	57,534,400	834,400
令和元年5月24日	営工第1-17号	木田庁舎電灯LED化工事	(株)ユアテック	木田1丁目	令和元年12月5日	第1庁舎照明更新台数と仕様を見直し増工するもの ほか	令和元年12月15日	30,597,600	38,280,000	7,682,400
令和元年7月22日	交道改第31-1-53-A1-3-2号	道路側溝改良工事	(有)ナガセ建工	春日山町1丁目	令和元年12月5日	現地掘削の結果、既存As舗装版の下にコンクリート舗装版もあったことから、コンクリート舗装版切断L=128mを増工するもの ほか	令和元年12月12日	8,910,000	9,331,300	421,300
令和元年10月7日	公五補第4号	五智公園散策路整備工事	(有)勝建設	五智6丁目	令和元年12月5日	現地精査の結果、現地盤が軟弱であることが判明したため、新池周辺工区①木土工において木道設置前の地盤置換V=1.5㎡を増工するもの ほか	令和2年1月16日	3,190,000	3,201,000	11,000
令和元年9月6日	公汚第31-10-410号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三原田組	稲田3丁目	令和元年12月9日	現地立会いの結果、継目間隔が20m以上となることから、切削オーバーレイ工A=250㎡を減工するもの	令和2年2月4日	11,616,000	9,513,900	△ 2,102,100
令和元年10月30日	公雨第30-10号	新町北第一排水区雨水管渠新設工事	田中・植木・谷村共同企業体	大字土橋	令和元年12月9日	当該工事は、近接対象工事(公汚第30-2-35号 高田汚水幹線19-1他枝線工事及び公雨第30-9号 新町北第一排水区雨水管渠新設工事)との経費調整対象工事であり、近接工事と同一業者が請け負ったため変更するもの	令和2年2月25日	25,740,000	21,050,700	△ 4,689,300
平成31年4月26日	公汚第31-9-23号	高田南部汚水幹線849他枝線工事	(株)有坂建設	石沢	令和元年12月9日	接続樹設置調査の結果、本管L=23.0mを減工するもの ほか	令和元年12月20日	47,346,200	46,795,100	△ 551,100
令和元年7月22日	-	埋設農薬環境調査業務委託	基礎地盤コンサルタンツ(株)	名立区赤野俣	令和元年12月9日	実績に基づき、簡易ボーリング調査の増工を行うもの ほか	令和元年12月27日	5,423,000	7,953,000	2,530,000
令和元年7月5日	営工第30-238号	稲田小学校特別教室棟老朽施設改造(その2)・給食室改修電気設備工事	(株)丸山電業	稲田1丁目	令和元年12月10日	給食室厨房機器の容量が小さくなったため、動力盤の容量とケーブル径を小さく減工するもの ほか	令和元年12月15日	15,510,000	15,170,100	△ 339,900
令和元年6月28日	営工第30-237号	稲田小学校特別教室棟老朽施設改造(その2)・給食室改修工事	(株)清水組	稲田1丁目	令和元年12月10日	給食室外壁塗材にアスベストが含有されているため、外壁一部撤去工事部分にアスベスト処理を追加するもの ほか	令和元年12月15日	80,190,000	85,023,400	4,833,400
令和元年7月5日	営工第30-239号	稲田小学校特別教室棟老朽施設改造(その2)・給食室改修機械設備工事	(株)井上商会	稲田1丁目	令和元年12月10日	手洗器正面に鏡取付が困難な箇所と、設計内容を現行基準に合わせ、鏡新設7か所を3か所とするもの ほか	令和元年12月15日	69,740,000	66,457,600	△ 3,282,400
令和元年5月24日	公汚第31-10-16号	鴨島汚水幹線1051他枝線工事	市川建設(株)	鴨島1丁目	令和元年12月10日	試掘結果より、ガス及び水道管との離隔確保ができたことから、1号組立人孔N=1基を減工するもの ほか	令和2年1月20日	68,750,000	66,288,200	△ 2,461,800
令和元年5月24日	交道調第30-1-53-A1-3-5号	用地測量業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	春日新田2丁目	令和元年12月11日	現地測量調査の結果、補助基準点設置・用地現況測量を除き、用地測量A=2,600㎡、用地面積計算A=2,100㎡を減工するもの ほか	令和元年12月19日	6,590,160	6,029,100	△ 561,060

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年7月12日	林維補第31-1号	林道南葉高原線路肩復旧工事	(株)荷屋建設	大字中ノ俣	令和元年12月11日	既設横断管からの流水が想定より多く作業に支障をきたすことから、水替工を増工するもの ほか	令和元年12月19日	1,620,000	1,628,000	8,000
令和元年10月7日	交道改第31-1-65-A1-3-5号	道路側溝改良工事	(株)清水土木工業	大貫4丁目	令和元年12月11日	事業の進捗を図るため、側溝工L=18m及び舗装工A=10㎡を増工するもの	令和2年2月17日	3,473,800	4,218,500	744,700
令和元年5月31日	交道改第30-1-53-A1-5号	歩道新設工事	(株)大島組	大字上千原	令和元年12月11日	現地精査の結果、路面排水を受けるため、排水構造物工L=22mを増工するもの	令和元年12月22日	38,500,000	39,496,600	996,600
令和元年9月6日	公汚第31-9-418号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	石沢	令和元年12月13日	当初As処分としていた部分が、クラック抑制シートの混入によりがれき類の処分となるため増工するもの	令和元年12月18日	6,380,000	8,360,000	1,980,000
令和元年5月13日	公汚第31-10-28号	稲田汚水幹線30他枝線工事	(株)清水組	稲田2丁目他	令和元年12月13日	接続樹設置調査の結果、取付管推進工N=1箇所を減工するもの	令和2年1月31日	89,903,000	89,191,300	△ 711,700
平成31年4月19日	公汚第31-10-12号	稲田汚水幹線260-S3他枝線工事	久保田建設(株)	稲田1丁目他	令和元年12月13日	現地精査の結果、当初開削による施工としていたが、施工困難なためL=34.0mを推進による施工へ変更するもの ほか	令和2年2月21日	56,160,000	67,818,300	11,658,300
令和元年7月30日	交道修第31-1-53-A1-12-4号	道路改良工事	(株)サワイ	三和区法花寺他	令和元年12月13日	歩行者の安全を確保するため、区画線工を増工するもの	令和元年12月18日	4,840,000	5,085,300	245,300
令和元年6月28日	交道改第31-1-65-A1-3号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	飯	令和元年12月17日	現地再調査の結果、自由勾配側溝の深さが浅く梁部の維持管理が困難となることと判明したため、側溝をU型側溝の蓋掛けに変更するもの	令和2年1月21日	5,256,900	5,402,100	145,200
令和元年7月12日	営工第30-225号	頸城中学校管理棟・体育館老朽施設改造機械設備工事	(株)山田商会	頸城区湯口	令和元年12月18日	体育館トイレ給水配管について、ピット内配管であるため、SGP-VD管としていたところをSGP-VA管とし減工するもの ほか	令和元年12月18日	10,646,900	10,593,000	△ 53,900
平成31年4月26日	公委雨第30-225号	五智北排水区軌道横断計画協議資料作成業務委託	旭調査設計(株)	五智1丁目他	令和元年12月19日	鉄道管理者との話し合いにより、見込んでいた現場確認(協議)作業を減じるもの	令和2年2月13日	13,531,100	13,268,200	△ 262,900
平成31年4月26日	公委汚連第31-柿-102号	初田地区汚水連携接続管渠実施設計業務委託	(株)日水コン	柿崎区行法他	令和元年12月19日	現地測量による調査の結果、管路計画下流側において、市道横断排水管(φ1,100mm)の管路下越しが必要となり、当初想定よりも管路計画高が深くなったため、推進工法の管渠実施設計L=97.1mと耐震設計を増工するもの ほか	令和元年12月24日	6,985,440	9,034,300	2,048,860
令和元年7月12日	交道改第31-1-53-A1-2号	歩道新設工事	(有)上新商事	春日山町1丁目	令和元年12月23日	現場精査の結果、地下埋設物の撤去を増工するもの	令和2年1月21日	10,890,000	10,932,900	42,900
平成31年4月19日	公汚第31-8-20号	昭和町汚水幹線853他枝線工事	大和土建工業(株)	大貫4丁目	令和元年12月23日	現地精査の結果、取付管及びます工の土工を増工するもの	令和元年12月23日	57,824,800	57,910,600	85,800
令和元年10月21日	-	特定空家等除却業務委託	(株)エコスタッフ	南本町1丁目	令和元年12月23日	雁木下通路部分の床面と解体建物の床面との間に段差が生じているため、安全パールの設置を増工するもの ほか	令和2年1月15日	7,678,000	7,942,000	264,000
令和元年10月11日	交道改第30-1-30-A1-37号	道路改良工事	(有)ダイワ技建	南本町2丁目	令和元年12月23日	現地再調査の結果、既設舗装との取付のため舗装工A=10㎡を増工するもの	令和元年12月28日	2,717,000	2,802,800	85,800
令和元年5月31日	交道改第30-1-30-A1-23-2号	道路側溝改良工事	阪田建設(株)	大貫4丁目	令和元年12月23日	次回工事との調整の結果、排水構造物工L=14mを減工するもの	令和元年12月30日	13,378,200	13,019,600	△ 358,600
令和元年10月11日	公汚第31-大-206号	141他舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大瀧区犀瀧	令和元年12月23日	現地再精査の結果、切削オーバーレイ工A=50㎡を増工するもの	令和2年1月2日	4,235,000	4,503,400	268,400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年5月20日	交道改第30-1-30-A1-29-2号	道路側溝改良(その2)工事	上新開発(株)	春日山町3丁目	令和元年12月23日	現地精査の結果、コンクリート構造物取壊しV=7㎡及びコンクリート舗装版切断L=580mを減工するもの	令和2年1月17日	27,976,300	27,384,500	△ 591,800
令和元年10月1日	交道修第31-54-A1-3-43号	橋梁修繕工事	(株)タハラ	中桑取	令和元年12月23日	塗装塗替工を実施する際、塗料等の掻き落とし作業を伴わないことから、塗膜の含有試験を減工するもの	令和2年1月16日	3,960,000	3,829,100	△ 130,900
令和元年9月24日	公汚第31-10-420号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	鴨島1丁目	令和元年12月23日	警察等関係機関との協議により、病院施設が近接する交通量の多い当該箇所の施工方法を夜間作業に変更するもの ほか	令和2年1月20日	9,790,000	10,928,500	1,138,500
令和元年8月30日	保下水受第31-1号	(仮称)名立区新保育園駐車場・道路整備工事	牛木商事(株)	名立区名立大町	令和元年12月23日	協議の結果、区画線上のグリーンゾーンを溶融式からペイント式に変更するもの	令和2年1月9日	7,480,000	7,407,400	△ 72,600
平成31年3月8日	営工第30-62号	(仮称)名立区新保育園新築電気設備工事	信越機工(株)	名立区名立大町	令和元年12月23日	別途土木工事で設置予定だった駐車場の外灯について、同一工種で施工可能なことから本工事で設置するもの ほか	令和2年1月9日	47,866,680	48,398,900	532,220
平成31年1月17日	公汚第30-2-35号	高田汚水幹線19-1他枝線工事	田中・植木・谷村共同企業体	土橋	令和元年12月23日	M19-3-1マンホールにおいて、19-10路線からの副管工を接続する予定であったが、工程調整の結果、接続が困難となり副管立上げのみとするもの	令和2年1月5日	118,527,500	118,516,500	△ 11,000
令和元年9月13日	公汚第31-10-426号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	稲田1丁目	令和元年12月23日	現地起工測量の結果、切削オーバーレイA=88㎡を減工するもの	令和2年1月8日	6,358,000	5,960,900	△ 397,100
令和元年7月29日	交道改第31-1-65-A1-4号	道路側溝改良工事	(株)企画興業	五智3丁目	令和元年12月23日	現地精査の結果、構造物取壊工(二次製品)V=17.4㎡を増工するもの	令和2年1月14日	7,040,000	7,524,000	484,000
令和元年7月22日	交道改第31-1-53-A1-6号	道路改良工事	(株)関建設	大和1丁目	令和元年12月23日	現地精査の結果、表層工A=14㎡を増工するもの	令和元年12月27日	5,918,000	6,056,600	138,600
令和元年6月19日	公雨第30-8号	土橋排水区雨水管渠新設工事	田中・植木・谷村共同企業体	大字土橋	令和元年12月23日	起工測量後の管割図において、必要となったFRPM管の曲管及び端数調整管の材料費について、市場価格調査の結果を反映し増工するもの	令和2年2月26日	67,186,900	68,443,100	1,256,200
平成31年4月19日	公汚第31-10-5号	稲田汚水幹線104他枝線工事	(株)草間組	寺他	令和元年12月24日	一部スパンにおいて、ボイリングが発生したため、地下水位低下工を増工するもの ほか	令和元年12月30日	68,904,000	73,372,200	4,468,200
令和元年5月31日	交道改第30-1-53-A1-3号	道路側溝改良工事	市川建設(株)	東城町1丁目	令和元年12月24日	現地再調査の結果、舗装打換工を増工するもの	令和2年1月21日	23,276,000	24,941,400	1,665,400
令和元年10月7日	公汚第31-柿-202号	舗装本復旧工事	(株)古田組	柿崎区上下浜	令和元年12月24日	現地再精査の結果、打換工A=93㎡を増工するもの	令和2年1月13日	7,876,000	8,801,100	925,100
令和元年9月6日	交道改第30-1-42-A1-8号	道路改良工事	(株)勇和工業	名立区名立大町	令和元年12月25日	事業の進捗を図るため、側溝工L=17m及び舗装工A=29㎡を増工するもの	令和2年2月16日	6,710,000	8,727,400	2,017,400
平成31年4月1日	-	山荘京ヶ岳等浄化槽等維持管理業務委託	(株)上越メンテナンス	清里農村体験宿泊休憩施設	令和元年12月27日	浄化槽等に沈殿する汚泥等の状況を確認したところ、沈殿量が非常に少ないため、汚泥抜き及びグリストラップを不要とするもの ほか	令和元年12月31日	504,780	371,640	△ 133,140