

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年6月14日	公委汚第31-大-102号	公共下水道(大潟処理区)基本設計業務委託	オリジナル設計(株)	大潟区犀潟	令和2年1月6日	事業進捗を図るため、基本設計面積A=11.7haを増工するもの	令和2年2月20日	6,398,700	7,590,000	1,191,300
令和元年10月29日	農振修第4号	上越市ラーバンセンター駐車場修繕工事	(株)上越道路	大和6丁目	令和2年1月6日	舗装の計画高さの変更に伴い、メーターボックスの取替工を増工するものほか	令和2年1月9日	4,455,000	4,778,400	323,400
平成31年4月19日	公汚第31-柿-2号	污水幹線60他枝線工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和2年1月8日	道路管理者との協議の結果、57路線の下水道管理設置位置を国道路肩から国道歩道内に変更することで減工し、合わせて消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの	令和2年1月21日	45,144,000	45,752,300	608,300
平成31年4月26日	-	板倉区・清里区防災行政無線更新工事	東光・上越技研共同企業体	板倉区他	令和2年1月8日	本業務について、県の取扱いに準じて当初契約の消費税及び地方消費税を8%としていたため、10%に変更するもの	令和4年3月15日	388,260,000	395,450,000	7,190,000
令和元年8月30日	公汚第31-5-27号	大豆污水幹線305-1枝線工事	(株)荷屋建設	石橋	令和2年1月8日	来年度、別工事に掘削工事が予定されているため、舗装本復旧工を減工するもの	令和2年1月21日	13,200,000	11,851,400	△ 1,348,600
令和元年8月2日	公汚第31-2-33号	藤新田污水幹線15-1枝線工事	大栄建設(株)	大学前他	令和2年1月8日	試掘の結果、既設ガス水道管との離隔を確保するため、ケーシング立坑をφ2.0mからφ1.5mに変更するもの	令和2年3月15日	44,220,000	42,812,000	△ 1,408,000
令和元年5月31日	公汚第31-10-14号	稲田污水幹線8-1工事	田中産業(株)	鴨島2丁目他	令和2年1月8日	試掘結果より、ガス水道管及び工業用水との離隔確保ができ、土質条件も施工範囲であることが確認できたため、到達立坑をケーシング立坑から沈設2号マンホール立坑に変更するとともに、1号組立人孔N=1基を減工するもの	令和2年2月26日	72,380,000	71,746,400	△ 633,600
令和元年11月5日	公委汚第31-8-203号	高田西部処理地区地質調査業務委託	(株)新協地質	大貫4丁目	令和2年1月8日	別途実施している基本設計との調整の結果、当初予定していた2箇所の内、1箇所についてはボーリング調査からスウェーデン式サウンディング試験に調査方法の見直しを行い、また、ボーリング調査の結果を踏まえ、管渠設計に必要な土質試験を追加するもの	令和2年2月21日	2,693,900	2,900,700	206,800
令和元年7月22日	公名工補第30-機高-2号	名立浄化センター管理棟耐震補強工事	(株)高館組	名立区名立大町	令和2年1月8日	仮設置仕切りについて、施設運営のため設置場所を追加するものほか	令和2年1月14日	26,840,000	27,728,800	888,800
平成31年4月19日	公汚第31-9-22号	高田南部污水幹線834工事	(株)有坂建設	石沢	令和2年1月8日	他工区との調整の結果、マンホール位置変更により本管L=5.1mを減工するもの	令和2年1月18日	83,614,300	82,775,000	△ 839,300
平成31年1月23日	営工第30-61号	(仮称)名立区新保育園新築工事	高館・牛木共同企業体	名立区名立大町	令和2年1月8日	柱状改良機の搬入に必要な地耐力を確保するために、表層改良工事を追加するものほか	令和2年1月9日	197,349,800	210,273,700	12,923,900
令和元年6月28日	交道改第31-1-65-A1-3号	道路側溝改良工事	(有)上新商事	飯	令和2年1月9日	現地掘削の結果、最上流部にある地下埋設物が支障となり側溝工の施工が困難なため、側溝3mを減工するもの	令和2年1月21日	5,402,100	5,293,200	△ 108,900
平成31年3月15日	交道改第30-1-30-A1-17-2号	道路改良工事	(有)渡邊工務店	西ヶ窪浜他	令和2年1月9日	現地精査の結果、舗装工A=35㎡を増工するもの	令和2年1月18日	23,918,200	24,002,900	84,700
令和元年12月13日	上教頸分第31-5号	大坂井分館多目的広場遊具等撤去工事	青海建設(株)	頸城区大坂井	令和2年1月10日	広場の廃止に伴う既設防犯灯の撤去により、隣接する県道から分館へのアプローチが暗くなり、夜間の施設利用に支障が生じるため、分館付近に防犯灯1台を設置するもの	令和2年3月25日	1,892,000	1,922,800	30,800
平成31年4月19日	公汚第31-10-6号	稲田污水幹線94-1他枝線工事	田中産業(株)	寺他	令和2年1月13日	現地精査の結果、土質が当初予定していた粘性土ではなく礫質土であったため、低耐荷力推進VP200を高耐荷力推進RS300に変更するものほか	令和2年1月13日	91,800,000	110,897,600	19,097,600
令和元年5月20日	公委汚第31-柿-102号	柿崎処理区実施設計業務委託	オリジナル設計(株)	柿崎区上下浜	令和2年1月14日	現地精査の結果、開削工法L=25.3mを減工し、合わせて消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの	令和2年1月31日	14,195,520	14,294,500	98,980
令和元年10月7日	公汚連補第1-浦-2号	安塚地区污水管渠新設工事	東武土木(株)	安塚区松崎	令和2年1月14日	現地精査の結果、管径φ75mmをφ100mmに変更が必要になったため、管材費を増工するもの	令和2年2月29日	12,650,000	17,771,600	5,121,600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年8月23日	交道改第31-1-53-A1-3-3号	道路側溝改良工事	(株)タキモト	新光町3丁目	令和2年1月14日	構造物取壊工の結果により、構造物取壊工(有筋)V=17㎡を増工するもの	令和2年1月17日	11,165,000	12,100,000	935,000
令和元年5月27日	教施第31-1号	春日新田小学校校舎・渡り廊下解体工事	中田建設(株)	大字春日新田	令和2年1月14日	産業廃棄物処分費、基礎跡砂の砂入れについて、実績に応じて変更し、合わせて消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの	令和2年1月20日	132,840,000	134,208,800	1,368,800
平成29年4月1日	-	牧区総合事務所機械警備業務委託	セコム上信越(株)	牧区総合事務所	令和2年1月15日	令和2年4月から実施する予定の総合事務所の時間外受付の見直しに伴い、警備エリアを拡大する必要が生じたもの	令和4年3月31日	392,400	744,290	351,890
平成29年4月1日	-	頸城コミュニティプラザ機械警備業務委託	新潟総合警備保障(株)	頸城コミュニティプラザ	令和2年1月15日	令和2年4月から実施する予定の総合事務所の時間外受付の見直しに伴い、警備エリアを拡大する必要が生じたもの	令和4年3月31日	366,240	2,291,240	1,925,000
平成29年4月1日	-	吉川コミュニティプラザ機械警備業務委託	セコム上信越(株)	吉川コミュニティプラザ	令和2年1月15日	令和2年4月から実施する予定の総合事務所の時間外受付の見直しに伴い、警備エリアを拡大する必要が生じたもの	令和4年3月31日	536,280	1,280,210	743,930
平成29年4月1日	-	中郷コミュニティプラザ機械警備業務委託	新潟総合警備保障(株)	中郷コミュニティプラザ	令和2年1月15日	令和2年4月から実施する予定の総合事務所の時間外受付の見直しに伴い、警備エリアを拡大する必要が生じたもの	令和4年3月31日	311,304	1,818,304	1,507,000
平成29年4月1日	-	清里コミュニティプラザ機械警備業務委託	セコム上信越(株)	清里コミュニティプラザ	令和2年1月15日	令和2年4月から実施する予定の総合事務所の時間外受付の見直しに伴い、警備エリアを拡大する必要が生じたもの	令和4年3月31日	392,400	1,018,850	626,450
平成29年4月1日	-	三和コミュニティプラザ機械警備業務委託	セコム上信越(株)	三和コミュニティプラザ	令和2年1月15日	令和2年4月から実施する予定の総合事務所の時間外受付の見直しに伴い、警備エリアを拡大する必要が生じたもの	令和4年3月31日	353,160	1,071,680	718,520
令和元年7月5日	道調委第31-1-1号	道路照明点検業務委託	(株)大輝	市内一円	令和2年1月16日	現地確認の結果、路面境界部分の掘削不要箇所があるため、掘削箇所を減工するもの	令和2年1月23日	7,392,000	7,381,000	△ 11,000
令和元年6月28日	農土委補第1-1号	北野地区団体営土地改良事業調査設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	清里区北野他	令和2年1月16日	現地精査の結果、当初調査面積A=26.0haを、道路・水路部を含めたA=37.0haに変更するもの	令和2年3月15日	1,562,000	2,005,300	443,300
令和元年10月18日	教施第31-31号	春日新田小学校倉庫設置工事	中田建設(株)	大字春日新田	令和2年1月16日	学校要望により、倉庫に照明器具を追加するもの	令和2年1月20日	2,189,000	2,409,000	220,000
平成31年4月19日	公汚第31-大1号	污水幹線141他枝線工事	西田建設(株)	大潟区犀潟	令和2年1月17日	県道部施工時における交通誘導員の配置について、地元町内会との協議の結果、通行車両及び歩行者の安全を確保するため、2名から3名に増員するもの ほか	令和2年2月4日	56,378,300	59,522,100	3,143,800
令和元年7月5日	営工第30-223号	頸城中学校管理棟・体育館老朽施設改造工事	高館・大島共同企業体	頸城区潟口	令和2年1月17日	管理棟塔屋について、防水層の劣化状況が著しいため防水改修を追加するもの ほか	令和2年1月20日	116,600,000	120,662,300	4,062,300
平成31年3月8日	営工第30-63号	(仮称)名立区新保育園新築機械設備工事	(株)山田商会	名立区名立大町	令和2年1月20日	電気室壁付換気扇が梁に当たるため、これを天井シロッコファンとして増工し、合わせて消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの ほか	令和2年1月20日	79,860,600	80,531,500	670,900
平成31年4月26日	営工第1-1号	木田第1庁舎受変電設備改修工事	ユアテック・城東電工共同企業体	木田1丁目	令和2年1月20日	動力変圧器について、接続される負荷の見直しにより、容量を400kVAから300kVAに変更し、合わせて消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの ほか	令和2年5月31日	207,360,000	205,298,500	△ 2,061,500
令和元年10月29日	営設第1-11号	旧師団長官舎改修工事設計業務委託	(株)グリーンシグマ	大町2丁目	令和2年1月20日	外構工事の設計業務について、建物の飲食店と一体的な設計が必要であるため、本設計委託業務に追加するもの	令和2年3月13日	4,125,000	4,618,900	493,900
令和元年8月7日	交道改第30-1-59-A1-2-22号	道路照明灯設置工事	(株)電設	三田新田	令和2年1月20日	都市計画道路黒井藤野新田線の一部供用開始に伴い、市道小猿屋小富岡線の隅切り改良工事を実施することとしたため、当工事において隅切り部に建柱されている照明灯の移設工を増工するもの	令和2年2月14日	23,540,000	23,604,900	64,900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和元年7月22日	公汚樹第31-46号	土橋地内接続樹新設工事	大栄建設(株)	土橋	令和2年1月20日	申請者からの設置申請取り下げにより、接続樹N=21箇所を減工するもの	令和2年2月29日	50,160,000	46,307,800	△ 3,852,200
平成31年4月26日	公汚第31-6-1号	遊光寺污水幹線102他枝線工事	中田建設(株)	下荒浜	令和2年1月20日	試掘の結果、法線変更に伴い家屋に被害が発生しないよう、96号路線(L=56.6m)について開削工法から推進工法に変更し、合わせて消費税及び地方消費税額を8%から10%に変更するもの	令和2年1月27日	49,896,000	58,220,800	8,324,800
令和元年6月14日	公汚第31-10-15号	稲田污水幹線8-2工事	田中産業(株)	鴨島2丁目	令和2年1月21日	試掘結果より、ガス水道管及び工業用水との離隔確保ができ、土質条件も施工範囲であることが確認できたため、到達立坑をケーシング立坑N=2基から沈設2号マンホール立坑N=2基に変更し、併せて1号組立人孔N=2基を減工するもの	令和2年2月24日	46,418,900	45,009,800	△ 1,409,100
令和元年5月1日	営工第30-5号	小林古径記念美術館増築工事	久保田・清水共同企業体	本城町	令和2年1月21日	機械設備工事の除湿機位置変更に伴い、導入コーナーの形状を変更し増工するもの ほか	令和2年2月29日	344,233,800	345,582,400	1,348,600
平成31年3月18日	営監第30-64号	(仮称)名立区新保育園新築工事監理業務委託	(株)エスデー建築研究所	名立区名立大町	令和2年1月21日	消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、第1回変更契約分の消費税額を8%から10%に変更するもの	令和2年2月4日	9,675,720	9,682,500	6,780
平成30年11月16日	交道修第30-1-54-A1-2号	橋梁修繕工事	大島・中田共同企業体	下五貫野他	令和2年1月21日	現地再調査の結果、床版取替工を橋梁補修工(断面修復(左官工法)及び表面含浸工)に変更するもの	令和2年1月30日	105,840,000	108,593,300	2,753,300
令和元年7月5日	交道改第30-1-53-A1-3-2-2号	道路側溝改良工事	(株)やまいち建設	東城町3丁目	令和2年1月24日	事業の進捗を図るため、工事延長L=13mを増工するもの	令和2年2月1日	24,310,000	25,305,500	995,500
令和元年6月21日	交道改第30-1-53-A1-6号	道路改良工事	(株)清里開発	南方	令和2年1月24日	当初、路体盛土において盛土材を転用土で見込んでいたが、現地再精査の結果、軟弱地盤であり転用土が不適と考えられたため、盛土材をARC-40に変更するもの	令和2年2月7日	4,881,600	5,590,200	708,600
令和元年12月3日	林松委補第31-柿-3号	柿崎区松くい虫防除(秋期衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	柿崎区上下浜他	令和2年1月27日	伐倒後の樹高の測定結果に基づき、薬剤及びくん蒸シートの適正な使用量を算出し、業務の完了を図るもの	令和2年1月31日	1,969,000	2,036,100	67,100
令和元年7月29日	交道改第31-1-53-A1-2-3号	歩道新設工事	(有)上新商事	春日山町1丁目	令和2年1月27日	現地掘削の結果、隣接する住宅の下水道排水施設が支障となることが判明したため、排水設備の移設を行うもの	令和2年2月12日	6,218,300	7,154,400	936,100
令和元年11月22日	公汚第31-大4号	污水枝線工事	西田建設(株)	大湊区土底浜	令和2年1月27日	現地再調査の結果、接続樹設置位置が変更となったため、開削工L=8.5mを減工するもの	令和2年2月4日	2,398,000	1,923,900	△ 474,100
令和元年8月9日	交道雪第31-11-65-A1-12-2号	消雪パイプ更新工事	(株)タカワ建工	板倉区高野	令和2年1月27日	現地精査の結果、東工区の送水管に係る土工及び舗装復旧工を増工するもの	令和2年3月2日	16,760,700	16,935,600	174,900
平成31年4月1日	道管委第31-8-1号	道路等維持管理業務(頸城区)委託	(株)頸城建工	頸城区一円	令和2年1月28日	台風19号等の局地的な豪雨に伴い道路冠水対策が増工した結果、巡回作業料と維持作業料を増額するもの	令和2年3月31日	7,311,938	7,835,138	523,200
令和元年5月31日	農林名補第31-1号	林道大町鉢畑線(大町工区)開設工事	(株)牛木組	名立区名立大町	令和2年1月28日	現地精査を行った結果、現況地形が当初の測量と相違があったことから、土工1,059㎡を増工するもの	令和2年2月11日	55,000,000	56,494,900	1,494,900
令和元年5月31日	公高補第1号	高田公園内堀護岸築造工事	大和土建工業(株)	本城町	令和2年1月28日	連日の降雨により内堀の水位が上昇し、一部作業が困難となったため、水替工を増工するもの ほか	令和2年2月5日	59,400,000	61,715,500	2,315,500
令和元年11月18日	農集機能頸工第31-1号	頸城中部地区農業集落排水処理施設機能強化対策工事	敦井産業(株)	頸城区百間町	令和2年1月28日	施設管理の委託業者による点検で、中継ポンプの劣化が進んでおり修繕の緊急度が高いことから、本工事により中継ポンプN=2基を増工するもの	令和2年2月28日	50,600,000	51,387,600	787,600
令和元年6月14日	営工第1-15号	南川保育園改修機械設備工事	(株)山田商会	頸城区上吉	令和2年1月29日	2階階段脇便所のマルチシンク上部に鏡を取り付けるスペースが無いため、鏡を取止めるもの ほか	令和2年2月15日	25,080,000	24,939,200	△ 140,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
平成31年4月22日	-	農振土地利用計画 図作成業務委託	(株)ナカノアイシス テム	木田1丁 目	令和2年1月29日	対象集落を精査した結果、オルソ照合13,832筆を減工するもの ほか	令和2年3月13日	9,240,000	7,504,200	△ 1,735,800
令和元年12月6日	公汚第31-柿- 5号	M69-1マンホールポ ンプ設置工事	(株)ジェック	柿崎区上 下浜	令和2年1月30日	現地精査の結果、地中埋設電線管布設掘削深を、1.5mから0.8mに減工 するもの	令和2年3月30日	8,732,900	8,663,600	△ 69,300
令和元年8月2日	公汚第31-10- 30号	鴨島污水幹線1049 他枝線工事	大和土建工業(株)	鴨島1丁 目他	令和2年1月30日	接続樹設置工について、N=4箇所 ^の の構造物下越し工を簡易推進に変更す るもの	令和2年3月15日	46,200,000	46,467,300	267,300
令和元年8月30日	交道改第31- 1-65-A1-7号	道路改良工事	(株)タカワ建工	駒林	令和2年1月31日	法止ブロックの背面の水抜きのため、コンクリート削工N=34孔を増工するも の	令和2年2月9日	15,455,000	16,101,800	646,800
令和元年6月14日	営工第1-13号	南川保育園改修工 事	(株)高館組	頸城区上 吉	令和2年1月31日	外壁施工数量調査の結果に基づき、施工内容・数量を変更するもの ほか	令和2年2月15日	75,130,000	76,282,800	1,152,800
令和元年8月21日	公汚第31-2- 31号	上屋敷污水幹線 1824工事	上新開発(株)	藤新田2 丁目他	令和2年1月31日	現地調査の結果、土質が当初予定していた粘性土ではなく礫質土であっ たため、低耐荷力推進VP200を高耐荷力推進RS300に変更するもの ほか	令和2年2月21日	27,500,000	32,703,000	5,203,000
平成31年4月19日	公汚第31-10- 12号	稲田污水幹線260- S3他枝線工事	久保田建設(株)	稲田1丁 目他	令和2年1月31日	256-S4路線が湧水の影響で施工困難となったため、開削工L=10.7mを減 工するもの ほか	令和2年2月21日	67,818,300	67,764,400	△ 53,900