

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和2年4月24日	1災第365号	道路災害復旧工事	牛木商事(株)	名立区折戸	令和2年9月1日	現地精査の結果、購入土の数量が当初見込みより少なかったため、購入土(V=10m3)を減工するもの	令和2年9月19日	9,570,000	9,324,700	△	245,300
令和2年5月14日	下水セ修第2-3-1号	No.4-1散気装置修繕工事	水ingエンジニアリング(株)	藤野新田	令和2年9月3日	散気装置を工場で分解したところ、ロータとステータに損傷があり、再使用できないため交換することし増工するもの ほか	令和2年12月13日	1,852,400	2,842,400		990,000
令和2年6月9日	公プ委第2-2号	こどもプール管理業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	稲田4丁目他11か所	令和2年9月10日	熱中症対策のためプールを閉鎖したことにより、勤務時間が短縮され、人件費等の減額が生じたもの	令和2年9月18日	2,332,900	2,298,844	△	34,056
令和2年6月19日	特汚第2-11-1号	板倉汚水管渠枝線工事	(株)タカワ建工	板倉区稲増	令和2年9月9日	水道施設管理者と協議の結果、試掘工を1箇所増工するもの	令和2年9月21日	3,905,000	4,063,400		158,400
令和2年4月24日	1災第370号	道路災害復旧工事	(株)清里開発	清里区青柳	令和2年9月9日	再検討の結果、終点部取付部の掘削勾配を変更するもの。掘削勾配の変更に伴い、取付部の舗装工A=8m2を増工するもの	令和2年9月12日	3,344,000	3,449,600		105,600
令和2年5月26日	—	海水浴場漂着ごみ運搬・処理業務委託	(有)上越ハイキー	なおえつ海水浴場 及びたにはま海水浴場	令和2年9月10日	回収した漂着ごみの実績値(報告数量)により、変更契約を行うもの	令和2年9月30日	3,437,247	3,585,747		148,500
令和2年6月26日	営工第2-36号	小林古径記念美術館造園工事	(株)英香園	本城町	令和2年9月10日	庭園内への苔張りの追加(A=100㎡)によるもの ほか	令和2年10月15日	6,600,000	8,305,000		1,705,000
平成31年4月26日	営工第1-1号	木田第1庁舎受変電設備改修工事	ユアテック・城東電工 共同企業体	木田1丁目	令和2年9月11日	各種電灯盤の仕様及び必要な配線の見直しにより、電灯盤の仕様変更、配線の追加及び既存バッテリーから直流電源装置間の配線が床埋込配線のため再使用できないことから、配線工事を追加するもの ほか	令和2年9月30日	205,298,500	208,630,400		3,331,900
令和2年6月5日	上農適第2-1号	重川排水機場除塵機修繕工事	(株)新東エンジニア	下吉新田	令和2年9月15日	排水機場へのクレーンの搬入に際し、敷設板を設置する必要が生じたことから、仮設費を増工するもの	令和2年12月8日	2,255,000	2,354,000		99,000
令和2年5月20日	浦教工第2-2号	浦川原体育館アリーナ天井照明改修工事	(株)横田電設	浦川原区六日町	令和2年9月15日	昇降装置付照明ボックス内のランプ交換作業の際、配線が複雑に変更されていることが判明したことから、天井の昇降装置設置側の点検も必要のため、高所照明本体の点検費を追加するもの	令和2年9月18日	3,157,000	3,685,000		528,000
令和2年4月24日	公雨第31-9号	高田汚水幹線159他枝線撤去工事	田中運輸機工(株)	大字土橋	令和2年9月15日	現地精査の結果、工事延長をL=0.2m減工するもの	令和2年9月29日	6,908,000	6,886,000	△	22,000
令和2年7月28日	交道調第2-1-42-A1-11号	物件調査業務委託	新潟県上越国土測量(株)	柿崎区馬正面	令和2年9月15日	営業調査の結果、営業に関する調査及び算定を2事務所から1事務所に変更するもの	令和2年11月4日	6,215,000	5,291,000	△	924,000
令和2年7月3日	道調第2-3-1号	用地測量業務委託	(株)平成測量	浦川原区飯室	令和2年9月15日	現地調査の結果、登記面積と実測面積に差異があることから、測量業務A=600m2、面積計算A=150㎡を増工し業務の完了を図るもの	令和2年9月23日	737,000	887,700		150,700
令和2年3月23日	河排委第1-3号	実施設計業務委託	(株)北伸技術	大字安江他	令和2年9月15日	排水路の形式について検討した結果、鉄筋コンクリート水路を採用することとなり、施工時における排水路の切回し等の仮設計画を検討するために官民境界を確定させる必要があることから、当該設計区間の官民境界確定業務一式を増工するもの ほか	令和3年1月12日	2,948,000	4,446,200		1,498,200
令和2年4月1日	公プ委第2-1号	こどもプール監視業務委託	(株)新潟ビルサービス 上越営業所	上稲田公園他全12か所	令和2年9月16日	熱中症対策のためプールを閉鎖したことにより、勤務時間が短縮され、人件費等の減額が生じたもの	令和2年9月18日	11,702,900	11,509,909	△	192,991
令和2年3月2日	清農災第1018号	赤池地内災害復旧工事	(株)清里開発	清里区赤池	令和2年9月18日	崩土撤去により用水路が被災していないことが確認されたため、水路布設替え工L=44mを減工するもの	令和2年10月7日	7,326,000	6,701,200	△	624,800
令和2年3月23日	交道調第31-1-53-A1-14-6号	測量設計業務委託	e-group(株)	仲町2丁目他	令和2年9月17日	現地精査の結果、排水構造物の設計見直しを行い、集水樋工を減工するもの	令和2年10月2日	2,212,100	2,183,500	△	28,600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年3月23日	交道調第31-1-53-A1-14-1号	測量設計業務委託	(株)頸城技研	大豆2丁目	令和2年9月24日	現地精査及び地元協議の結果、排水構造物の設計見直しを行い、集水樹工を減工するもの	令和2年9月30日	2,363,900	2,127,400	△ 236,500
令和2年4月24日	公雨第31-9号	高田汚水幹線159他枝線撤去工事	田中運輸機工(株)	大字土橋	令和2年9月24日	当初設計と異なった管種が埋設されていたことから、廃プラスチックの処分重量を変更するもの	令和2年9月29日	6,886,000	6,875,000	△ 11,000
令和2年3月23日	道舗修第1-1-1号	道路舗装修繕工事	(株)北越トラスト	北城町2丁目	令和2年9月24日	現地調査の結果、舗装ひび割れが進行している区間について、基層部の切削・表層工A=1330㎡を増工するもの	令和2年10月11日	18,049,900	20,595,300	2,545,400
令和2年3月9日	交道調第31-1-53-A1-10-3号	物件調査業務委託	(株)東北測量設計社	北本町4丁目	令和2年9月25日	現地再調査の結果、非木造建物調査及び営業調査が必要となったため、必要な調査を増工するもの	令和2年11月26日	2,552,000	4,490,200	1,938,200
令和2年5月7日	交道改第2-1-65-A1-11号	道路改良工事	(有)ヤカタ建設	西本町1丁目	令和2年9月25日	現地再調査の結果、構造物撤去工について、地中からコンクリート廃材が多量に確認されたため、撤去費及び処分費を増工するもの	令和2年10月29日	11,550,000	13,593,800	2,043,800
令和2年5月22日	交道改第31-1-53-A1-3-5号	道路側溝改良工事	創高建設(株)	春日新田2丁目	令和2年9月25日	コンクリート構造物取壊しにおいて、現地掘削の結果、既設側溝のインパルトが厚く、機械による取壊しでは振動等により近隣住宅に影響が出る可能性があったことから、人力作業に変更したことによるものほか	令和2年10月9日	4,461,600	6,792,500	2,330,900
令和2年4月1日	-	地域バス運行業務委託	(株)みなもとの郷	吉川区	令和2年9月29日	地域バス利用者の要望により、夕方の臨時便を1便増便するもの	令和3年3月31日	3,462,220	3,580,921	118,701
令和2年6月5日	交道雪第2-1-65-A1-12-4号	消雪井戸更新工事	(株)日さく	大字上野田	令和2年9月29日	井戸洗浄により堆積土砂を撤去した結果、正規の井戸深度が確認されたため、これに合わせ二重ケーシングの設置深度をH=140mからH=144mに増工するもの。また、「週休2日取得モデル工事の補正」及び「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行うもの	令和2年10月9日	9,988,000	10,396,100	408,100
令和2年4月1日	-	県営南新町住宅A~D棟、市営南新町住宅E~H棟、市営南新町住宅1~5棟、南新町住宅第2集会所消防設備点検・防火設備点検業務委託	(株)大昭商事	南新町	令和2年9月29日	県営南新町C棟について、県直営の住戸改善工事の着手に伴い、全入居者が他棟へ移設したため、不要となる10月の機器点検1回分を減額するもの	令和3年3月31日	3,630,000	3,547,500	△ 82,500
令和2年4月1日	-	地域支え合い事業(高田区、直江津区)委託	えちご上越農業協同組合	高田区、直江津区	令和2年9月30日	新型コロナウイルス感染症対策にかかる「新しい生活様式」を取り入れた事業の実施に必要な消耗品等の経費を増額するもの	令和3年3月31日	5,486,988	5,575,019	88,031
令和2年4月1日	-	地域支え合い事業(春日区、八千浦区)委託	(福)上越市社会福祉協議会	春日区、八千浦区	令和2年9月30日	新型コロナウイルス感染症対策にかかる「新しい生活様式」を取り入れた事業の実施に必要な消耗品等の経費を増額するもの	令和3年3月31日	5,382,730	5,487,987	105,257
令和2年5月14日	補道修委第2-4号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	令和2年9月29日	現地踏査において、対象橋梁の橋長、幅員に差異を確認したことから、実績に基づき点検面積を変更するもの	令和2年10月20日	7,293,000	7,283,100	△ 9,900
令和2年5月14日	補道修委第2-2号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	令和2年9月29日	現地踏査において、対象橋梁の橋長に差異を確認したことから、実績に基づき点検面積を変更するもの	令和2年10月10日	5,786,000	5,794,800	8,800
令和2年5月14日	補道修委第2-3号	橋梁点検業務委託	(株)トップライズ	市内一円	令和2年9月29日	現地踏査において、対象橋梁の幅員に差異を確認したことから、実績に基づき点検面積を変更するもの	令和2年10月10日	5,379,000	5,369,100	△ 9,900
令和2年5月20日	交道雪第2-11-65-A1-12-3号	消雪パイプ更新工事	(株)タカワ建工	板倉区高野	令和2年9月29日	工事現場及び技術者の週休2日取得を達成したことによる変更によるもの	令和2年11月5日	15,730,000	16,439,500	709,500