

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年4月24日	1災第366号	道路災害復旧工事	(株)三原田組	清里区青柳	令和2年11月4日	現地再確認の結果、法面頭部においてオーバーハングした箇所があり、法面崩落の危険性を解消するため、法面工A=80㎡を増工するもの	令和2年11月16日	15,708,000	16,221,700	513,700
令和2年7月17日	公汚第2-10-404号	公共下水道舗装本復旧工事	世紀東急工業(株)	稲田2丁目他	令和2年11月4日	現地再調査の結果、打換工A=90㎡を減工するほか、休日取得4週8休による補正を行い増工するもの	令和2年11月15日	17,172,100	17,969,600	797,500
令和2年4月24日	公汚連第2-柿-1号	汚水幹線502他枝線工事	(株)三牧建設工業	柿崎区行法他	令和2年11月4日	現地測量調査の結果、横断水路が支障となったことから、立杭位置を下流側に0.8m移動させたため、推進工L=0.8mを減工するもの	令和3年1月18日	91,080,000	90,886,400	△193,600
令和2年7月6日	施り工第2-1号	くわどり湯ったり村排水樋管災害復旧工事	(株)大島組	大字皆口	令和2年11月5日	予定されていた法覆護岸工を同時施工中の県発注工事内で行うこととなり減工するもの ほか	令和2年11月9日	2,695,000	2,134,000	△561,000
令和2年7月10日	公汚第2-大-4号	汚水枝線工事	青海建設(株)	大瀨区犀湯	令和2年11月5日	関連工事との調整の結果、舗装本復旧工A=69㎡を追加し、また熱中症対策により現場管理費を補正したことから、増工するもの	令和2年11月11日	2,585,000	3,004,100	419,100
令和2年5月20日	公汚第2-10-9号	稲田汚水幹線38-3他枝線工事	(株)草間組	稲田4丁目	令和2年11月6日	再精査の結果、休日取得4週7休を4週6休に変更し、減工するもの	令和2年12月5日	37,120,600	36,656,400	△464,200
令和2年9月4日	公汚委補第2号	公共下水道管渠調査業務委託	久保田建設(株)	幸町他	令和2年11月10日	テレビカメラ調査工(側視あり)L=255mを増工するもの	令和2年11月12日	8,795,600	8,840,700	45,100
令和2年6月5日	公汚第2-7-34号	藤野新田汚水幹線15他枝線工事	中田建設(株)	藤野新田	令和2年11月10日	現地精査の結果、休日取得4週8休及び熱中症対策による補正により増工するもの	令和2年12月15日	22,660,000	23,727,000	1,067,000
令和2年5月7日	交道調第2-1-53-A1-7-3号	測量設計業務委託	航空写真調査(株)	中通町	令和2年11月10日	基準点測量において、当初予定していた基準点が消失していたため、新点をN=2点を増工し、現地測量の結果、路線測量(L=0.01km)を減工するもの	令和2年11月29日	1,731,400	1,787,500	56,100
令和2年7月17日	交道改第2-1-65-A1-6-4号	歩道新設工事	(有)城北建設	大字下池部	令和2年11月10日	現地再調査の結果、歩道舗装をA=34㎡、縁石工をL=14m増工し、工期を30日間付与するもの	令和2年12月17日	8,338,000	10,056,200	1,718,200
令和2年5月7日	交道改第2-1-53-A1-15-1号	道路築造(その1)工事	(株)高橋建設	三田新田	令和2年11月10日	現地調査の結果、舗装版破砕(A=32㎡)を増工するもの	令和2年12月3日	5,610,000	5,945,500	335,500
令和元年11月11日	31災第5号	道路災害復旧工事	(株)武江組	大島区大島	令和2年11月10日	災害査定で確認できなかった既設擁壁の被災を、崩土と吹付法枠撤去後の現地精査にて確認したことから、当該擁壁の原形復旧(A=46㎡)及び前面復旧(N=444箇所)を増工するもの	令和3年1月10日	61,050,000	63,950,700	2,900,700
令和2年4月24日	公五補第5号	交通公園トイレ築造工事	(株)高館組	五智6丁目	令和2年11月10日	現地精査の結果、利用者の導線を確保するため、舗装工A=54㎡を増工するもの	令和2年11月22日	24,200,000	27,643,000	3,443,000
令和2年5月29日	営工第2-7号	市営南新町住宅H棟外壁等改修工事	久保田・大栄共同企業体	南新町	令和2年11月10日	施工数量調査結果に基づき、外壁下地補修及び防水下地補修数量を減工し、足場設置後の現地確認に基づき、エアコン室外機及び網戸の数量を増工するもの ほか	令和2年11月15日	105,820,000	105,969,600	149,600
令和2年6月29日	営工第1-207号	南川小学校西体育館老朽施設改造・給食棟トイレ改修電気設備工事	(株)矢野電気工業所	頸城区上吉	令和2年11月10日	体育館棟の多目的・女子トイレ内の一部の配管配線方法を露出から隠すべく変更し、給食室棟の女子トイレ内コンセントの必要数見直しによりコンセント1個の新設を取り止め減工するもの	令和2年11月10日	1,958,000	1,926,100	△31,900
令和2年6月29日	上農里第1-1号	上中條第2地区用水管改修工事	(株)三原田組	清里区上中條	令和2年11月10日	現地精査の結果、ため池堆積土量283㎡を200㎡に減工するもの	令和2年11月26日	35,160,400	35,116,400	△44,000
令和2年6月5日	交道改第2-1-65-A1-3-3号	道路改良工事	阪田建設(株)	飯	令和2年11月11日	現地の特性及び施工性の観点から、L=63mの自由勾配側溝をU型側溝(L=122m)に変更し、減工するもの	令和2年11月25日	9,233,400	9,150,900	△82,500

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年8月26日	公汚連補第2-浦-2号	安塚地区污水管渠舗装本復旧工事	太陽開発(株)	安塚区松崎他	令和2年11月11日	受注者が「完全週休2日」を達成したことから、労務費・機械経費(賃料)・間接工事費率を補正し、増工するもの	令和2年12月3日	11,110,000	11,556,600	446,600
令和2年7月28日	公委汚第2-9-203号	高田南部処理地区地質調査業務委託	(株)日さく	西田中他	令和2年11月13日	当初想定した土質と実際の土質との間に差異が生じたため、調査内容を実際の土質に変更し減工するもの	令和2年11月20日	7,346,900	7,133,500	△ 213,400
令和2年7月17日	農林水大単第2-1号	上越市大潟漁港西防波堤補強工事	相村建設(株)	大潟区渋柿浜	令和2年11月13日	施工方法協議の結果、被覆ブロック撤去・転置を16個から9個に減工するもの	令和2年11月26日	12,320,000	12,244,100	△ 75,900
令和2年8月26日	公汚第2-柿-201号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和2年11月16日	第3工区の終了点部で行っている下水道工事との調整による第3工区の減工及び現地精査による打換工(As舗装)A=190㎡を減工するもの	令和2年12月15日	12,210,000	11,231,000	△ 979,000
令和2年8月3日	柿福第2-4号	頸北斎場外壁等改修工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和2年11月16日	外壁施工数量調査に基づき、外壁劣化部補修数量を変更し、増工するもの	令和2年11月21日	15,620,000	16,209,600	589,600
令和元年12月3日	農調委補第1-12号	ため池ハザードマップ作成その2業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	市内一円	令和2年11月17日	県からのデータ提供の下、基礎データ作成にかかる内業の歩掛りの減工及びデータ提供のあった7か所のため池のハザードマップ追加と、地元町内会のハザードマップ配布希望に応じ、印刷することによって増工するもの	令和2年11月20日	23,430,000	23,651,100	221,100
令和2年5月29日	交道調第2-1-53-A1-2号	測量設計業務委託	(株)頸城技研	塩屋新田	令和2年11月18日	地権者協議の結果、現地測量(A=0.002Km)を追加し増工するものほか	令和2年11月30日	847,000	2,163,700	1,316,700
令和2年4月20日	交道改第2-1-53-A1-15-3号	橋梁新設(下部工その1)工事	田中産業(株)	三田新田	令和2年11月18日	事業の進捗を図るため、護岸工に平ブロック張り(A=409㎡)及びコンクリート舗装(A=190㎡)を増工するもの	令和3年3月31日	83,600,000	100,323,300	16,723,300
令和2年3月18日	公雨第31-7号	新町北第一排水区雨水管渠新設工事	田中・植木・谷村共同企業体	大字土橋	令和2年11月18日	道路管理者と協議の結果、鋼矢板引き抜き時の沈下対策などが必要となったため、充填工法を採用し、増工するもの	令和2年11月21日	54,041,900	68,609,200	14,567,300
令和2年3月23日	公高補第3号	高田公園ひょうたん池周辺広場整備工事	田中産業(株)	本城町	令和2年11月19日	受注者が週休2日(4週8休)を達成したことから、間接工事費率等を補正し、増工するもの	令和2年11月30日	35,878,700	36,502,400	623,700
令和2年3月23日	交道改第31-1-65-A1-2号	道路側溝改良工事	(有)渡邊工務店	西ヶ窪浜他	令和2年11月19日	当初計画では、既存側溝の構造物撤去工を無筋構造物として計上したが、現地掘削の結果、二次製品として見直し増工するもの	令和2年11月28日	26,400,000	27,716,700	1,316,700
令和2年7月6日	清災防第2-1号	道路災害防止対策(1工区)工事	(株)三原田組	清里区青柳	令和2年11月19日	現地再確認の結果、崩落した法面の倒木処理工(根幹19.1t、根株9.7t)が必要であったため、準備工N=1式を増工するもの	令和2年12月1日	11,880,000	13,065,800	1,185,800
令和2年7月6日	営工第2-5号	柿崎コミュニティプラザ給排水設備入替及びトイレ改修電気設備工事	(株)矢野電気工業所	柿崎区柿崎	令和2年11月19日	4階多目的トイレ既存トイレ呼出を事務室でも発報させるため親機を1窓用から3窓用へ、多目的トイレ呼出押鈕をトイレバックの仕様に合わせてものに変更し増工するとともに、施工期間を62日間付与するもの	令和3年1月31日	4,895,000	5,465,900	570,900
令和2年7月14日	営工第2-4号	柿崎コミュニティプラザ給排水設備入替及びトイレ改修工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和2年11月19日	作業スペースを拡充するため仮設間仕切り等を広く設置し、撤去不可な光ケーブルが天井裏に見つかったため、間仕切壁解体時の養生等を追加し、増工するものほか	令和3年1月31日	20,020,000	21,010,000	990,000
令和2年5月29日	-	境界立会いGISデータ整備業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内一円	令和2年11月20日	位置データ、属性データ入力件数の確定及びファイリング枚数の確定により、数量を増工するもの	令和2年12月25日	3,190,000	3,397,900	207,900
令和2年6月5日	営工第1-215号	稲田小学校体育館等老朽施設改造・下水道接続機械設備工事	(株)サトコウ	稲田1丁目	令和2年11月24日	ポイラー室の給水管について、当初設計と現地で相違があったことから改修範囲を延長し、排水管の配管ルート上にある不要なコンクリート構造物の撤去を追加し、増工するものほか	令和2年11月30日	23,980,000	24,349,600	369,600
令和2年5月14日	公汚第2-10-4号	稲田污水幹線291他枝線工事	(株)草間組	稲田4丁目他	令和2年11月24日	現地精査の結果、開削工L=4.0m減工及び接続樹設置N=1箇所増工するほか、熱中症対策による補正を行い増工するもの	令和2年12月5日	29,187,400	29,165,400	△ 22,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年5月7日	公汚第2-10-8号	稲田汚水幹線41-1他枝線工事	(株)清水組	稲田3丁目	令和2年11月25日	樹の設置同意調査を行った結果、接続樹を1箇所増工するほか、休日取得4週7休及び熱中症対策による補正を行い増工するもの	令和2年12月3日	29,826,500	31,670,100	1,843,600
令和2年11月9日	公汚第2-10-15号	稲田汚水幹線7-2-2他工事	田中産業(株)	鴨島3丁目他	令和2年11月25日	当該工事は、近接対象工事(公汚第2-10-14号稲田汚水幹線7-1他工事)との経費調整対象工事であり、近接対象工事と同一の業者が請け負ったため減工するもの	令和3年3月31日	82,500,000	76,865,800	△ 5,634,200
令和2年3月2日	牧農災第1005号	棚広地区災害復旧工事	(株)牧建設	牧区棚広	令和2年11月25日	現地精査の結果、復旧断面の再検討を行い、土工量を減工するもの	令和2年12月14日	5,918,000	5,088,600	△ 829,400
令和2年7月10日	営工第2-6号	柿崎コミュニティプラザ給排水設備入替及びトイレ改修機械設備工事	(株)サトコウ	柿崎区柿崎	令和2年11月25日	建築工事のコンクリートブロック壁撤去に伴い、一階天井ダクト、二階天井ダクト、三階トイレ配管が干渉するため、当該ダクトと配管を撤去・新設するほか、給水管の漏水、排水管の詰まり等既存配管の老朽化による不具合が発見されたことから、給水・排水・ガス配管の更新と排水管のクリーニングを行い増工するもの ほか	令和3年1月31日	15,224,000	18,156,600	2,932,600
令和2年4月1日	-	移動露店市場管理業務委託	公益社団法人上越観光コンベンション協会	高田公園ほか	令和2年11月26日	新型コロナウイルス感染症拡大により、移動露店市場の開設を中止したことに伴う経費を減額するもの	令和3年3月31日	5,328,000	2,246,000	△ 3,082,000
令和2年5月14日	林維持第2-浦-1号	林道巡視業務(浦川原区他)委託	ゆきぐに森林組合	浦川原区他2区	令和2年11月27日	林道巡視結果の実績に基づき、巡回延長をL=422.4kmからL=411.0kmに減工する。また、実績により枝払処理をN=1本からN=8本に増工して業務完了を図るもの	令和2年12月20日	583,000	585,200	2,200
令和2年5月19日	林維持第2-板-1号	林道巡視業務(板倉区他)委託	頸南森林組合	板倉区他3区	令和2年11月27日	過年度の公共災害により林道巡視延長が減(△24km)となり、また実績により伐採本数を8本減、枝払本数を9本増工して業務完了を図るもの	令和2年11月30日	687,500	653,400	△ 34,100
令和2年7月17日	公汚第2-2-401号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	岩木	令和2年11月26日	現況の復旧区域及び施工方法の見直しの結果、打換工A=30㎡を増工するほか、小型車補正A=2,890㎡を減工するもの	令和2年12月3日	23,653,300	23,588,400	△ 64,900
令和2年5月29日	公汚第2-10-37号	稲田汚水幹線203他枝線工事	(有)雄志建設	稲田1丁目	令和2年11月26日	本工事期間中に、地元から私道内公共下水道設置申請があり、現地確認した結果、本工事に含めて一体的に施工するほか、関係機関との協議の結果、開削工L=26.4m、塩ビマンホールN=2基、接続樹N=3箇所を増工するもの ほか	令和2年12月10日	9,680,000	16,052,300	6,372,300
令和2年7月17日	交道改第2-1-53-A1-15-2号	道路築造(その2)工事	(株)アイシン	三田新田	令和2年11月26日	隣接する地権者との協議の結果、排水構造物工(L=4m)を増工するもの	令和2年12月12日	6,380,000	6,389,900	9,900
令和2年9月4日	上農適第2-2号	臥蛇池フェンス及び堤体補修工事	丸世建設(株)	大貫	令和2年11月26日	現地精査の結果、当初計画より倒壊する恐れのある延長(L=5.0m)を撤去しフェンスの再設置を増工するもの	令和2年11月26日	2,200,000	2,209,900	9,900
令和2年6月9日	営工第1-214号	稲田小学校体育館等老朽施設改造・下水道接続電気設備工事	(株)丸山電業	稲田1丁目	令和2年11月26日	屋外玄関ポーチ部の照明器具必要数を見直し、一部器具の設置を取り止め減工するほか、特別教室棟2階会議室を工事期間中に放課後児童クラブとして利用するため仮設工事を追加し、既設誘導灯が老朽化により再使用に耐えないため、これを更新し増工するもの ほか	令和2年11月30日	3,300,000	3,330,800	30,800
令和2年6月9日	営工第1-213号	稲田小学校体育館等老朽施設改造・下水道接続工事	(株)清水組	稲田1丁目	令和2年11月26日	児童の登下校用に、仮囲い脇に仮設通路を設置し、老朽施設改造の外壁改修について、施工数量調査に基づき補修箇所を追加し、老朽施設改造の金属屋根改修について、軒先下地に劣化があることから改修を追加増工するもの ほか	令和2年11月30日	85,800,000	87,503,900	1,703,900
令和2年3月2日	牧農災第1016号	棚広地区災害復旧工事	(株)米持建設	牧区棚広	令和2年11月30日	現地精査の結果、復旧断面の再検討を行い、土工量を減工するもの	令和2年12月4日	9,218,000	6,664,900	△ 2,553,100
令和2年9月4日	公汚補第2-2号	公共下水道マンホール蓋取替工事	山口建設(株)	大字土橋他	令和2年11月30日	マンホール蓋取替の位置と使用する材料の変更により増工するもの	令和2年12月15日	2,805,000	2,898,500	93,500
令和2年7月3日	公汚第2-10-403号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	鴨島1丁目	令和2年11月30日	現地立会により舗装復旧範囲を再度確認した結果、工事延長L=63.2m、舗装面積A=335㎡を増工するほか、現場4週7休達成による補正を行い増工するもの	令和2年12月16日	11,000,000	14,190,000	3,190,000
令和2年8月26日	補道修第2-17号	橋梁修繕工事	(株)源建設	吉川区山直海	令和2年11月30日	足場設置後の詳細調査結果から断面補修工についてV=0.1356㎡からV=0.2884㎡へ変更し、高欄のビーム欠損部修繕N=1式を増工するもの	令和2年12月19日	4,400,000	5,566,000	1,166,000