

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年4月1日	—	高田西小学校放課後児童クラブ管理運営業務委託	社会福祉法人 みんなでいきる	福祉交流プラザ内	令和2年12月1日	新型コロナウイルス感染拡大防止による学校休校措置に伴う放課後児童クラブ特別開設経費を増額するもの	令和3年3月31日	12,479,992	13,062,232	582,240
令和2年4月1日	—	高志小学校放課後児童クラブ管理運営業務委託	社会福祉法人 大曲親和会	高志児童館内及び高志小学校内	令和2年12月1日	新型コロナウイルス感染拡大防止による学校休校措置に伴う放課後児童クラブ特別開設経費を増額するもの	令和3年3月31日	16,390,000	17,152,720	762,720
令和2年5月20日	清農災第1007号	東戸野地区災害復旧工事	(株)清里開発	清里区東戸野	令和2年12月1日	現地精査の結果、法面植生の施工方法を、植生シート工から種子吹付工に変更し減工するもの	令和2年12月14日	4,180,000	3,514,500	△ 665,500
令和2年6月19日	道測委第2-5-1号	用地測量業務委託	(株)大地設計事務所	牧区棚広新田	令和2年12月1日	用地測量、用地調査を行った結果、公図と現地が整合せず、地積更正が必要となったため、用地測量面積A=400㎡及び用地面積計算A=812㎡を増工するもの	令和2年12月3日	1,049,400	1,171,500	122,100
令和2年6月19日	道調第2-5-1号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	牧区棚広新田	令和2年12月1日	用地測量、用地調査を行った結果、公図と現地が整合せず、地積更正が必要となったため、用地調査A=400㎡及び地積測量図等作成A=812㎡を増工するもの	令和2年12月3日	523,600	579,700	56,100
令和2年6月22日	営工第1-217号	大瀧小学校普通教室棟・特別教室棟トイレ改修電気設備工事	(株)矢野電気工業所	頸城区百間町	令和2年12月1日	普通教室棟1階印刷室及び用務員室の天井取外しが必要になったため、照明、火災報知設備の取外し再取付けを追加し増工及び、特別教室棟トイレ施工前に放課後児童クラブを図書室へ移設するため、電話及びインターホンの仮設工事を増工するもの	令和2年12月15日	5,412,000	5,528,600	116,600
令和2年6月5日	営工第1-218号	大瀧小学校普通教室棟・特別教室棟トイレ改修機械設備工事	(株)サトコウ	頸城区百間町	令和2年12月1日	既存給排水縦管を更新する計画であったが、既存給水管がステンレス製であり、既存配管には腐食・劣化がないことから、縦管の撤去・新設を中止し、減工するもの ほか	令和2年12月15日	31,240,000	28,721,000	△ 2,519,000
令和2年6月12日	営工第1-216号	大瀧小学校普通教室棟・特別教室棟トイレ改修工事	(株)高館組	頸城区百間町	令和2年12月3日	児童及び作業員の安全管理の向上、作業員の作業性向上のため、外部足場を追加し、普通教室棟西側トイレ改修において、施工上1階天井の撤去新設が必要になったため、増工するもの ほか	令和2年12月15日	28,600,000	30,368,800	1,768,800
令和2年6月12日	交道雪第2-6-65-A1-12-1号	消融雪施設更新(さく井他)工事	(株)植木組	柿崎区柿崎	令和2年12月4日	揚水試験の結果、適正揚水量を確保するため、水中ポンプの深度をL=13.75m下げ、L=60.50mに変更し増工するもの	令和2年12月21日	27,060,000	27,245,900	185,900
令和2年6月22日	営工第1-210号	温泉の宿久比岐野浴室改修電気設備工事	(株)東光クリエート	安塚区須川	令和2年12月4日	2階男女脱衣所でドライヤーを同時使用する際、容量が不足するため、コンセントを各々独立回路とし、既存幹線が建築工事で打ち込む杭と干渉するため、撤去新設とし増工するもの	令和2年12月7日	3,300,000	4,161,300	861,300
令和2年6月12日	営工第1-211号	温泉の宿久比岐野浴室改修機械設備工事	(株)山田商会	安塚区須川	令和2年12月4日	排水設備について、浴室排水の放流先を集落排水に接続することになり、配管延長を短縮することで減工し、給水・給湯設備について、配管ルートが既存コンクリート基礎と干渉するため、配管ルートを変更し、増工するもの ほか	令和2年12月7日	12,738,000	12,698,400	△ 39,600
令和2年7月10日	営工第1-223号	温泉の宿久比岐野浴室改修工事	(株)武江組	安塚区須川	令和2年12月4日	浴室洗い場のシャワー水の飛散を防ぐため、隔て板を追加し、浴槽浴室の防水について、施工性を考慮し、アスファルト防水から高強度ウレタン防水に変更、及び脱衣室洗面台について、別途工事の源泉調整用バルブ等が設置されたことにより、フロントパネルを追加し増工するもの ほか	令和2年12月7日	48,400,000	52,198,300	3,798,300
令和2年4月24日	公汚第2-10-19号	鴨島汚水幹線1041他枝線工事	田中産業(株)	鴨島1丁目	令和2年12月4日	接続樹設置調査の結果、接続樹設置工N=2箇所を追加するほか、休日取得4週8休及び熱中症対策による補正を行い増工するもの	令和2年12月13日	50,600,000	53,561,200	2,961,200
令和2年5月1日	公汚第2-10-7号	稲田汚水幹線28他枝線工事	(株)清水組	稲田3丁目	令和2年12月4日	接続樹設置調査の結果、延長や樹の深さに変更が生じたため、土工数量等を増工するほか、熱中症対策及び現場4週6休の達成による経費の補正を行うもの	令和3年1月12日	38,023,700	39,030,200	1,006,500
令和2年5月14日	公汚第2-10-16号	稲田汚水幹線1078-1他枝線工事	市川建設(株)	子安新田他	令和2年12月4日	接続樹設置調査の結果、設置位置や深さに変更が生じたため、土工数量等を増工するもの	令和2年12月16日	24,426,600	25,725,700	1,299,100
令和2年5月20日	公汚第2-10-11号	稲田汚水幹線233他枝線工事	久保田建設(株)	鴨島1丁目	令和2年12月4日	接続樹設置調査の結果、工事延長L=6.1mの減工及び接続樹N=1箇所を追加し、湧き水による施工困難箇所、簡易ウェルポイント工N=40本を増工するもの	令和2年12月13日	27,563,800	30,707,600	3,143,800
令和2年9月4日	交道修第1-54-A1-10号	橋梁修繕工事	(有)上新商事	中正善寺	令和2年12月4日	現地精査の結果、ひび割れ補修工をL=1.6m、断面修復工をA=0.24㎡を増工し、交通誘導員を8人から4人へ減工するもの	令和2年12月20日	4,400,000	4,389,000	△ 11,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年8月26日	交道改第31-1-65-A1-14-2-2号	道路側溝改良工事	(株)タキモト	新光町1丁目	令和2年12月4日	下流部交差点付近において、老朽化により舗装が損傷していることから、舗装工(A=66㎡)を増工するもの	令和2年12月15日	5,940,000	7,069,700	1,129,700
令和2年6月26日	営工第1-206号	南川小学校西体育館老朽施設改造・給食棟トイレ改修工事	(株)高館組	頸城区上吉	令和2年12月4日	体育館外部仮囲いを、現場作業の動線や学校運営等を考慮して設置位置・数量を変更し、体育館外部仮設足場を、作業の安全性確保を考慮し、枠組み足場からくさび式足場へ仕様変更し、増工するもの ほか	令和2年12月14日	47,850,000	49,399,900	1,549,900
令和2年7月6日	清災防第2-1号	道路災害防止対策(1工区)工事	(株)三原田組	清里区青柳	令和2年12月8日	交通誘導員の配置人数について、再検討の結果、当初は2名配置として予定していたが、現場の見通しが良く1名配置で施工可能となったため、仮設工を減工するもの	令和2年12月9日	13,065,800	12,826,000	△ 239,800
令和2年9月29日	林維補第2-4号	林道南葉高原線路肩復旧工事	田中運輸機工(株)	大字中ノ俣	令和2年12月8日	現地精査の結果、法面整形工及び法面保護工をそれぞれA=177.6㎡減工するもの	令和2年12月17日	2,893,000	2,384,800	△ 508,200
令和2年9月4日	公委雨第2-226号	春日新田東排水区測量業務委託	(株)頸城技研	春日新田2丁目他	令和2年12月9日	現地精査の結果、樋管上下流の河川横断が不要になったことから、測線数を減工するもの	令和3年3月20日	2,938,100	2,670,800	△ 267,300
令和2年9月11日	公雨第2-大-201号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大潟区九戸浜他	令和2年12月9日	地元関係者協議の結果、交通誘導警備員の配置を2人から4人に変更し増工するもの	令和3年1月2日	8,745,000	9,210,300	465,300
令和2年9月4日	公汚連第2-柿-201号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)植木組	柿崎区川井他	令和2年12月10日	現地精査の結果、打換工A=300.0mを減工するもの	令和3年1月23日	19,632,800	19,200,500	△ 432,300
令和2年10月16日	中総工第2-3号	岡沢・八斗蒔集落間防犯灯新設工事	(有)小島電気商会	中郷区二本木	令和2年12月10日	現地精査及び支線の設置基準を確認した結果、支線を1組追加する必要が生じ、増工するもの	令和2年12月14日	1,760,000	1,876,600	116,600
令和2年7月17日	交道改第2-1-65-A1-6-4号	歩道新設工事	(有)城北建設	大字下池部	令和2年12月10日	集水樹工について、歩道利用者の安全を考慮し、蓋の設置を増工するもの	令和2年12月17日	10,056,200	10,454,400	398,200
令和2年6月5日	交道改第2-1-53-A1-3号	道路側溝改良その1工事	(株)有坂建設	大和5丁目	令和2年12月10日	現地精査の結果、自由勾配側溝の割付けを変更し、また工事現場及び技術者の週休二日取得を達成したことにより増工するもの	令和2年12月16日	16,940,000	19,388,600	2,448,600
令和2年6月26日	交道雪第2-7-65-A1-12-2号	消融雪施設更新工事	西田建設(株)	大潟区潟町	令和2年12月10日	井戸掘削の結果、揚水量が想定を下回ったため、送水管工をL=29m縮減し、L=36mに減工するもの	令和2年12月28日	28,490,000	25,509,000	△ 2,981,000
令和2年7月28日	柿福第2-5号	頸北斎場外壁等改修空調設備工事	(有)日栄設備工業	柿崎区柿崎	令和2年12月10日	運転不能の圧縮機が発見され、メーカーの見解から部品修理が必要となり増工するもの	令和3年1月10日	2,979,900	3,165,800	185,900
令和2年8月4日	林維補第2-1号	林道中ノ俣線道路横断管復旧工事	田中運輸機工(株)	大字中ノ俣	令和2年12月10日	現地精査の結果、他工事からの盛土の直接の搬入が不可能となり、土砂の仮置き場を設けることから、仮置き場から現場までの積込・運搬を増工するもの	令和2年12月19日	8,085,000	9,616,200	1,531,200
令和2年9月4日	農林委補第2-1号	林道大町鉢畑線用地測量業務委託	(株)トデック	名立区名立大町	令和2年12月10日	現地測量の結果、用地測量A=3,700㎡を増工するもの	令和2年12月15日	3,256,000	4,181,100	925,100
令和2年9月4日	農林委補第2-2号	林道大町鉢畑線用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	名立区名立大町	令和2年12月10日	現地精査の結果、用地調査A=16,100㎡、地籍測量図作成A=4,400㎡に変更し、増工するもの	令和2年12月15日	1,061,500	1,070,300	8,800
令和2年4月24日	公汚第2-10-26号	戸野目汚水幹線1068他枝線工事	(株)草間組	四ヶ所	令和2年12月11日	接続樹設置調査の結果、工事延長をL=6.8m、接続樹をN=2箇所追加し増工するほか、熱中症対策及び現場4週7休を達成したことによる経費の補正を行うもの	令和2年12月24日	36,960,000	40,869,400	3,909,400
令和2年8月11日	交道雪第2-11-65-A1-12-6号	消雪パイプ更新工事	(株)牧信	板倉区山部	令和2年12月11日	現地精査の結果、送水管工を1.4m減工するもの	令和3年1月6日	6,930,000	6,834,300	△ 95,700

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年7月17日	交道改第2-1-65-A1-3号	道路側溝改良工事	大栄建設(株)	大貫4丁目	令和2年12月11日	事業の進捗を図るため、側溝工を37m増工するもの	令和3年1月30日	12,353,000	14,624,500	2,271,500
令和2年9月1日	林上委補第2-1号	市営分収林わらびの団地整備業務委託	くびき野森林組合	大字中桑取	令和2年12月14日	現場施工完了に伴う実績に基づき、間伐面積及び作業道延長を増工するもの	令和2年12月18日	5,280,000	5,407,600	127,600
令和2年7月17日	公汚第2-9-411号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	石沢	令和2年12月15日	現地立会いし、復旧範囲を精査した結果、復旧面積をA=48㎡増工するもの	令和2年12月17日	2,970,000	3,236,200	266,200
令和2年9月4日	中教工第2-1号	中郷総合体育館駐車場改修工事	(株)日曹建設	中郷区藤沢	令和2年12月15日	交通誘導員の配置人数について再検討の結果、当初は2名配置として予定していたが、現場出入口部の1名配置のみで施工可能となったため、仮設工を減工するもの	令和3年3月12日	24,640,000	23,917,300	△722,700
令和元年10月21日	交道改第31-1-53-A1-5号	歩道新設工事	(株)大島組	東雲町1丁目	令和2年12月15日	現地再調査の結果、損傷の著しい既設側溝を撤去し、路面排水勾配を舗装で調整するため、構造物撤去工及び舗装工を増工するもの	令和2年12月22日	15,675,000	16,890,500	1,215,500
令和2年7月3日	公汚第2-10-407号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	稲田1丁目他	令和2年12月16日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、施工範囲A=40㎡を増工するほか、現場4週8休を達成したことによる経費の補正を行うもの	令和3年1月1日	10,285,000	11,180,400	895,400
令和2年9月11日	交道改第31-1-65-A1-14-1-4号	歩道新設工事	(株)タキモト	新光町1丁目	令和2年12月16日	起点部の既存歩道の舗装(A=60.0㎡)について、現地盤への浸透性を確保する目的から、路盤(C-40)及びフィルター層(砂)を増工するもの	令和2年12月19日	4,215,200	5,372,400	1,157,200
令和2年5月19日	林維持第2-木-1号	林道巡視業務(合併前の上越市 他)委託	くびき野森林組合	合併前の上越市他3区	令和2年12月18日	巡視延長を実績に合わせ12.2km減とする。また、強風等により発生した倒木の本数を6本増とするもの	令和2年12月20日	660,000	668,800	8,800
令和2年6月5日	営工第1-215号	稲田小学校体育館等老朽施設改造・下水道接続機械設備工事	(株)サトコウ	稲田1丁目	令和2年12月18日	特別管理産業廃棄物として処分する予定であった温水ボイラー及び温水ヘッダーについて、アスベストの含有が無かったため、一般産業廃棄物として処分することから、処理費等について減工するもの	令和2年12月22日	24,349,600	23,749,000	△600,600
令和2年10月23日	公雨第31-10号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	大字土橋	令和2年12月18日	現地立会いにより、区画線の設置範囲について見直しを行った結果、区画線をL=157m減工するもの	令和2年12月26日	2,310,000	2,236,300	△73,700
令和2年6月5日	公汚第2-10-35号	稲田汚水幹線1480他工事	田中産業(株)	富岡	令和2年12月18日	地下埋設物調査の結果、法線の見直しにより推進工L=3.3mを増工するほか、休日取得4週8休及び熱中症対策による補正を行うもの	令和3年1月7日	47,300,000	49,414,200	2,114,200
令和2年5月29日	中農災第1011号	二本木地区災害復旧工事	(株)日曹建設	中郷区二本木	令和2年12月18日	隣接する他工事と施工範囲を調整した結果、盛土量V=354㎡を減じ、耕作機械の埋没等を防ぐため、田の基盤部分の盛土材料を、プレス土から転用土(砂質土)に変更し、減工するもの	令和3年1月19日	13,970,000	8,199,400	△5,770,600
令和2年5月7日	公汚第2-6-2号	遊光寺汚水幹線142他枝線工事	(株)高館組	黒井	令和2年12月21日	試掘調査の実施により、工業用水の埋設深が想定より深い位置で確認されたことから、汚水管の埋設深を浅くし、同区間L=62.7mを推進工から開削工に変更し、減工するもの	令和2年12月24日	49,720,000	40,322,700	△9,397,300
令和2年7月28日	公汚第2-10-415号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	子安他	令和2年12月21日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、切削OR工A=220㎡及び、インターロッキング工A=64㎡を増工するほか、現場4週7休達成による補正を行うもの	令和2年12月30日	14,637,700	16,500,000	1,862,300
令和2年6月19日	管修第2-大-2号	九戸浜1号マンホールポンプ修繕工事	(株)雲田商会	大潟区九戸浜	令和2年12月21日	マンホール修繕時に、シャフト部の溝が変形していたため、加工修繕し、既存配管部に漏水がみられたため、配管補修材で対応することにより増工するもの	令和3年1月2日	2,530,000	2,794,000	264,000
令和2年8月4日	公雨第2-1号	昭和町汚水幹線811-S6枝線工事	(株)清水土木工業	御殿山町	令和2年12月22日	誘導員の配置について、上越警察署と協議した結果、夜間の開口部の安全確保のため、夜間誘導員を1名(10.5人日)増員するほか、宅内配管工(L=7.3m)を増工するもの	令和3年1月29日	4,906,000	5,925,700	1,019,700
令和2年5月7日	公汚第2-10-18号	稲田汚水幹線115-4他枝線工事	大栄建設(株)	寺	令和2年12月23日	現地立会いにより地下水位が高くボイルングの発生が確認できたため、簡易ウェルポイント工を増工するもの	令和2年12月30日	30,140,000	38,935,600	8,795,600

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年3月23日	交道改第31-6-65-A1-5-1号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区 柿崎三区	令和2年12月23日	現地精査の結果、宅内排水管を道路側溝に接続するため、排水接続工(N=43箇所)を増工するもの	令和3年1月8日	21,230,000	21,250,900	20,900
令和2年5月7日	1災第368号	道路災害復旧工事	(株)三原田組	清里区 赤池	令和2年12月23日	現地再確認の結果、当初埋戻し材として掘削土を使用する予定だったが、道路崩落箇所が増えて掘削土が不足したため、埋戻し材を購入土(RC-40)として変更し、増工するもの	令和3年2月2日	21,230,000	23,270,500	2,040,500
令和2年8月19日	公汚柵第2-80号	中田原地内接続柵 新設工事	丸世建設(株)	中田原	令和2年12月23日	宅内建築業者との協議により、宅内工事で表層工を行うこととなったため、表層工A=18.0㎡を減工するもの	令和3年1月12日	11,330,000	11,254,100	△75,900
令和2年6月26日	交道改第2-1-53-A1-9-2号	道路側溝改良その2 工事	市川建設(株)	東本町 4丁目他	令和2年12月24日	交差点部の消雪パイプについて、施工時の交通影響を抑えるため、送水管の構造を変更し、増工するもの	令和3年2月4日	26,400,000	29,636,200	3,236,200
令和元年11月11日	31災第5号	道路災害復旧工事	(株)武江組	大島区 大島	令和2年12月24日	当初、吹付法枠を再資源化が可能な廃材として見込んでいたが、再資源化が不可能なモルタルであるため、受け入れ先を最終処分場に変更し、運搬距離と廃材処理費を増工するもの	令和3年1月10日	63,950,700	65,905,400	1,954,700
令和2年5月7日	公汚第2-9-32号	高田南部污水幹線 717他枝線工事	大和土建工業(株)	地頭方	令和2年12月28日	現地立会により接続柵の設置箇所を確認した結果、開削工L=31.3m及び接続柵設置工N=1箇所を減工するもの	令和3年1月18日	92,070,000	91,628,900	△441,100
令和2年5月7日	公汚第2-9-31号	高田南部污水幹線 840-1他枝線工事	(株)有坂建設	石沢	令和2年12月28日	埋設物の調査により、法線変更を行った結果、工事延長L=3.5m及び1号マンホールN=2基を減工するもの	令和3年1月9日	64,680,000	60,024,800	△4,655,200