

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年7月10日	公委計第2-1号	上越市公共下水道(上越・大瀧処理区)事業計画変更業務委託	(株)NJS	大貫4丁目他	令和3年1月4日	都市計画の変更(市街化区域等の見直し)に伴う事業計画区域の縮小及び下水道整備希望の高い地区の区域拡大が必要となり、事業区域面積をA=48haから74haに増工するもの	令和3年3月15日	7,260,000	9,075,000	1,815,000
令和2年6月12日	交道改第2-1-53-A1-4号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区田	令和3年1月4日	現地精査の結果、歩道が水田に近接しており、側溝基礎砕石への漏水の危険性があることから、止水シート張(A=233㎡)を増工するもの	令和3年1月11日	18,700,000	19,990,300	1,290,300
令和2年12月7日	公汚第2-10-39号	戸野目汚水幹線26-1他工事	(株)草間組	大字四ヶ所	令和3年1月5日	当該工事は、近接対象工事(戸野目汚水幹線27他工事及び戸野目汚水幹線1068他枝線工事)との経費調整対象工事であり、近接対象工事と同一の業者が請け負ったため、減工するもの	令和3年3月31日	44,000,000	38,525,300	△ 5,474,700
令和2年8月4日	公汚第2-10-413号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	稲田3丁目	令和3年1月5日	現地立会により、舗装復旧範囲の見直しを行った結果、施工面積A=82㎡を減工するもの	令和3年1月16日	2,728,000	2,339,700	△ 388,300
令和2年10月9日		上越市ラーバンセンター受電設備入替修繕工事	(株)丸山電業	大和6丁目	令和3年1月5日	型番からPCBが含まれていない製品であることが確認できた高圧コンデンサのPCB含有検査を減工し、PCBが含まれていないことが確認された変圧器及び高圧コンデンサ及び絶縁油の処分を追加増工するもの	令和3年2月5日	2,150,500	2,178,000	27,500
令和2年4月24日	公汚第2-2-3号	中屋敷汚水幹線15-2他枝線工事	上新開発(株)	滝寺他	令和3年1月6日	現地再精査の結果、路線15-2と既存NTT埋設管が近接していることから、当初計画法線では施工が困難であることが判明したため、計画法線を北側の歩道に変更し、増工するもの ほか	令和3年1月9日	52,360,000	53,906,600	1,546,600
令和2年4月24日	公汚第2-9-29号	高田西部汚水幹線1122他枝線工事	丸世建設(株)	大貫1丁目	令和3年1月6日	関係地権者と協議の結果、L=62.4m減工するほか、接続樹設置調査により、接続樹設置工をN=2箇所増工するもの	令和3年1月9日	48,510,000	45,329,900	△ 3,180,100
令和2年10月16日	河土合第2-1-1号	河川維持工事	大栄建設(株)	大字下馬場他	令和3年1月8日	立木伐採工について、現場精査の結果、幹周及び運搬・処分費の重量を増工し、付帯工について、道路管理者との協議の結果、土砂撤去の際に安全施設の撤去・設置が必要となったため増工するもの	令和3年2月2日	7,150,000	12,210,000	5,060,000
令和2年5月7日	河電第2-1号	道路舗装新設工事	(株)植木組	大字夷浜	令和3年1月8日	警察との協議により、既設市道の切替えに伴う通行止めや交互通行に必要となった、交通誘導員を計53人設計計上し、一般交通の安全確保を図り増工するもの	令和3年2月5日	30,850,600	33,896,500	3,045,900
令和2年9月4日	公委雨第2-226号	春日新田東排水区測量業務委託	(株)頸城技研	春日新田2丁目他	令和3年1月12日	河川管理者との協議の結果、河川部の縦横断が不要になったことから、路線測量L=0.10kmを減工するもの	令和3年3月20日	2,670,800	2,499,200	△ 171,600
令和2年6月12日	公雨第31-1号	本城町排水区雨水管渠工事	(有)市川土木	東城町3丁目	令和3年1月12日	現況周辺の地下水水位が想定以上に高かったため、排水口付の排水フリュームに変更増工するもの	令和3年1月22日	4,675,000	5,912,500	1,237,500
令和2年9月4日	公雨第31-2号	本城町排水区仮設水路設置工事	田中産業(株)	北城町1丁目	令和3年1月12日	仮設水路の止水性を確実なものとするため、鋼矢板接手部に止水処理を施し、増工するもの	令和3年3月8日	25,300,000	27,922,400	2,622,400
令和2年5月7日	公汚第2-9-30号	高田南部汚水幹線821工事	(株)有坂建設	石沢	令和3年1月12日	M821-1、M815-1立杭において当初舗装厚を10cmとしていたが現地確認の結果、37~38cmとなっていたため変更し増工するもの	令和3年1月24日	79,750,000	80,109,700	359,700
令和2年5月7日	公汚第2-10-13号	稲田汚水幹線8-3他工事	田中産業(株)	鴨島2丁目	令和3年1月12日	近接する既設工業用水位置を確認するため、試掘工L=6mを増工し、試掘の結果、計画法線を変更し、工事延長をL=0.7m減工するほか、休日取得4週6体による補正を行い増工するもの	令和3年2月25日	83,600,000	84,832,000	1,232,000
令和2年4月24日	公汚第2-10-21号	鴨島汚水幹線259-S1他枝線工事	久保田建設(株)	鴨島1丁目	令和3年1月13日	関係機関との協議により、M259-S1-3からM259-S1-7区間において、夜間の交通誘導警備員の配置を1名配置及び工事用信号機で対応するため、交通誘導警備員を減工するもの	令和3年1月27日	63,580,000	59,990,700	△ 3,589,300
令和2年4月24日	公汚第2-10-12号	稲田汚水幹線1313他枝線工事	久保田建設(株)	鴨島2丁目	令和3年1月13日	試掘調査結果により、埋設構造物の下越しが必要となったため、鋼製さや管推進L=5.5m増工するもの	令和3年1月16日	43,340,000	43,717,300	377,300
令和2年11月18日	公汚第2-2-40号	高田汚水幹線73-1枝線工事	田中・植木・谷村共同企業体	土橋	令和3年1月13日	現地立会により、関連工事(道路築造工事)との工程調整を行った結果、道路築造の路床完成後に下水道工事に着手することとなったため、設計土被りを変更し、増工するもの	令和3年3月31日	4,235,000	5,361,400	1,126,400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年11月9日	交道修第31-54-A1-3-49号	橋梁修繕工事	(有)雄志建設	桐原	令和3年1月13日	現地再精査の結果、左岸側コンクリート板柵護岸に損傷があり早期に修繕する必要があったため、コンクリート防護工を増工するもの	令和3年2月8日	1,705,000	2,605,900	900,900
令和2年8月19日	公汚柵第2-78号	山屋敷町地内接続柵新設工事	上新開発(株)	山屋敷町	令和3年1月14日	現地精査の結果、土質が軟弱で鋼矢板の引抜に伴いマンホールの沈下が想定されたことから、土留め工を鋼製ケーシングに変更し増工するもの	令和3年1月21日	3,795,000	5,318,500	1,523,500
令和2年5月7日	林災補第1-4号	林道光ヶ原黒倉線災害復旧工事	久保田建設(株)	板倉区猿供養寺	令和3年1月15日	崩土撤去により、山側法面上部に風化軟岩層が確認された範囲において、別工事にてモルタル吹付を施工するため、植生基材吹付工をA=165.8㎡減工し、U型側溝布設工L=27.8m及びアスファルト舗装工A=46.4㎡を増工するもの	令和3年1月29日	21,560,000	20,571,100	△988,900
令和2年6月22日	公汚第2-8-27号	昭和町汚水幹線35-1他枝線工事	大栄建設(株)	飯	令和3年1月15日	立抗築造時に、地下水位が想定より高いことが確認されたことから、予定していた推進工法である圧入工工程での施工が困難になったため、泥土圧工工程に変更し、増工するもの	令和3年2月6日	43,120,000	45,620,300	2,500,300
令和2年7月3日	保調受第2-2号	擁壁工基本設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	中央2丁目	令和3年1月15日	地元協議及び地質調査の完了に伴い擁壁の工法が決定したため、事業の進捗を図り、ブロック積擁壁設計図作成・数量計算を増工するもの	令和3年3月2日	1,984,400	2,829,200	844,800
令和2年4月24日	公汚第2-10-20号	鳴島汚水幹線1065他枝線工事	田中産業(株)	鳴島1丁目	令和3年1月18日	接続柵設置調査及び事業範囲の見直しの結果、工事延長L=24.5mを減工するほか、休日取得4週7休による補正を行い増工するもの	令和3年2月13日	75,020,000	76,292,700	1,272,700
令和2年5月7日	公雨第2-大-1号	鶴の浜排水区雨水管渠工事	西田建設(株)	大瀧区雁子浜	令和3年1月20日	海岸線の変動により前浜が消失したため、仮締切を大型土嚢から鋼矢板に変更し、増工するもの	令和3年2月28日	18,260,000	32,571,000	14,311,000
令和2年8月26日	交道雪第2-10-65-A1-12-7号	消雪井戸更新工事	(株)NNCエンジニアリング	中郷区市屋	令和3年1月20日	既設の井戸を調査した結果、井戸深度H=150mのうちH=98mが土砂で埋没していることが判明し、当初予定していた井戸内洗浄では土砂撤去が不可であったため、さく井工(H=98m)に変更して増工するもの	令和3年2月3日	14,962,200	21,731,600	6,769,400
令和2年5月7日	公汚第2-大-1号	汚水幹線130他枝線工事	西田建設(株)	大瀧区犀潟	令和3年1月20日	現地再精査の結果、130路線の推進工において、予期せぬ位置に既存NTマンホール築造時の残置矢板があり、当初計画法線での施工が困難となったことから、計画法線を変更し、立杭工を1箇所増工するもの	令和3年2月3日	68,651,000	76,684,300	8,033,300
令和2年5月7日	公汚第2-大-2号	汚水幹線120他枝線工事	西田建設(株)	大瀧区犀潟	令和3年1月20日	試掘調査の結果、県道部の地下水位が高く、開削工法での施工が困難であることから、県道部の延長95.8mを開削工法から推進工法に変更し、増工するもの	令和3年2月1日	43,172,800	62,285,300	19,112,500
令和2年7月28日	公汚第2-大-201号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	大瀧区犀潟	令和3年1月20日	現地再精査の結果、打換面積A=105㎡を追加し、休日取得4週8休による補正を行い増工するもの	令和3年1月26日	10,615,000	11,595,100	980,100
令和2年7月10日	公委汚第2-204号	城野腰処理地区水準測量業務委託	(株)中村測量	頸城区下中島他	令和3年1月21日	現地立会により、測量内容の見直しを行った結果、設計対象地区内の仮BM設置測量に作業を変更し、増工するもの	令和3年2月10日	557,700	718,300	160,600
令和2年5月12日	営工第1-203号	板倉区統合小学校改修工事	田中・久保田・島田共同企業体	板倉区針	令和3年1月22日	校舎棟の外壁改修に伴う実施数量調査の結果、目地シーリングを減工し、クラック浮き補修を増工し、校章新設、一文字幕袖幕の撤去新設、校名板撤去新設を別工事で行うため減工するもの ほか	令和3年2月20日	178,200,000	180,494,600	2,294,600
令和2年10月6日	河電第2-5号	防犯灯設置工事	(株)水嶋電気工事	大字夷浜他	令和3年1月22日	関係機関(町内会、建築住宅課)との協議により、夷浜住宅団地内の防犯灯をN=1基追加し、市営住宅の引込柱の位置を変更するため、コンクリート支柱をN=1本追加し、増工するもの	令和3年2月2日	4,620,000	5,384,500	764,500
令和2年4月24日	公汚第2-柿-2号	汚水幹線59-1他枝線工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和3年1月25日	国道8号線の占用協議の結果、将来工事分の開削工L=82.9mを増工するもの	令和3年2月3日	44,770,000	51,547,100	6,777,100
令和2年7月14日	営工第2-4号	柿崎コミュニティプラザ給排水設備入替及びトイレ改修工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和3年1月25日	SD-6について、有効開口1000mmから既存と同じ1400mmに変更し、産業廃棄物運搬処分実施数量について、マニフェストの集計結果に基づき増工するもの ほか	令和3年1月31日	21,010,000	21,467,600	457,600
令和2年7月7日	公汚第2-大-3号	汚水幹線123他枝線工事	(株)荷屋建設	大瀧区犀潟	令和3年1月25日	現地試掘調査の結果、市道部の地下水位が高く、施工が困難であることから、地下水位低下工を増工するもの	令和3年1月31日	34,320,000	37,785,000	3,465,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年8月4日	交道雪第2-1-65-A1-12-5号	加温消雪パイプ取水口改修工事	(株)やまいち建設	南城町3丁目	令和3年1月26日	既設の構造物周辺を掘削したところ、取水口への送水管接続のルート変更が必要となることが判明したため、新たに配管製作等を増工するもの	令和3年2月3日	7,700,000	10,272,900	2,572,900
令和2年4月24日	公汚第2-10-5号	稲田汚水幹線216他枝線工事	(株)草間組	稲田1丁目	令和3年1月26日	221路線において、地権者との協議によるL=19.4mの減、223路線において、周辺の造成工事との調整によるL=24.3mの増、合計L=4.9mを増工するほか、熱中症対策による経費の補正を行い増工するもの	令和3年2月2日	40,700,000	44,025,300	3,325,300
令和2年4月24日	公汚第2-柿-1号	汚水幹線45他枝線工事	(株)古田組	柿崎区上下浜	令和3年1月27日	現地試掘及び調査等の結果、雨水管(Φ1100)との離隔を確保することから、縦断計画を変更し工法を一部開削工から推進工に変更し増工するもの	令和3年2月11日	78,100,000	87,462,100	9,362,100
令和2年7月10日	営工第2-6号	柿崎コミュニティプラザ給排水設備入替及びトイレ改修機械設備工事	(株)サトコウ	柿崎区柿崎	令和3年1月27日	既存配管と新設配管の切断・接続をする箇所、特記仕様書に記載の接合工法で施工できない箇所があり、接続に機械式継手等を使用する必要があることから継手を別途計上し、増工するもの ほか	令和3年1月31日	18,156,600	18,888,100	731,500
令和2年7月6日	営工第2-5号	柿崎コミュニティプラザ給排水設備入替及びトイレ改修電気設備工事	(株)矢野電気工業所	柿崎区柿崎	令和3年1月27日	2階栄養指導室の排風機撤去(機械設備工事)が追加になったことから、照明器具の取外し再取付を追加し、照明器具と窓枠が干渉するため、2階東側男女トイレの壁付け型鏡上灯を天井付けダウンライトに変更し増工するもの	令和3年1月31日	5,465,900	5,497,800	31,900
令和2年6月5日	公汚第2-10-17号	稲田汚水幹線101他枝線工事	大栄建設(株)	上島	令和3年1月28日	接続樹設置における関係者との協議の結果、工事延長L=173.4mを減工するもの	令和3年3月2日	31,240,000	24,008,600	△ 7,231,400
令和2年5月7日	公汚第2-6-1号	遊光寺汚水幹線105他枝線工事	相村建設(株)	下荒浜	令和3年1月29日	埋設管渠の管理者と協議した結果、埋設管との離隔を下越しで確保するよう指示を受けたため、設計縦断を変更し、増工するもの	令和3年2月1日	31,020,000	32,220,100	1,200,100
令和2年6月19日	営工第2-14号	板倉中学校南校舎棟トイレ改修電気設備工事	(株)東光クリエート	板倉区針	令和3年1月29日	配管路の一部ボックス類が施工上省略可能であること、また一部露出配管が隠ぺい可能なため、各種配管方法を変更し、西側トイレ内照明器具について、台数を減しても必要な照度が得られるため、一部の器具設置を取り止め、減工するもの ほか	令和3年2月19日	7,810,000	7,399,700	△ 410,300
令和2年6月19日	営工第2-15号	板倉中学校南校舎棟トイレ改修機械設備工事	(株)セイセツ	板倉区針	令和3年1月29日	夏休み期間が短縮され、夏休み期間中の給水管入替が困難なことから、東側トイレの仮設給水管を追加し、仮設給水管から本設配管へのスムーズな切替作業及び今後のメンテナンスを考慮し、各階給水系統にバルブを追加し、増工するもの ほか	令和3年2月19日	32,340,000	32,780,000	440,000