

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年3月1日	道舗修第2-1-3号	道路舗装修繕工事	丸運建設(株)	藤巻他	令和3年6月2日	関係機関協議の結果、工区の一部(A=450㎡)を即日復旧に切り替え、増工するもの	令和3年6月20日	12,725,900	13,882,000	1,156,100
令和3年3月12日	上農整補第2-1号	重川排水機場物件移転補償外構工事	(有)池田建設	下吉新田	令和3年6月3日	排水機場内の雨水が池の敷地に流れ出さないようBF250型L=30.9mを増工するとともに、フェンス移設により、場内の転回広場が狭くなることから、新たに舗装A=29.2㎡を増工するもの	令和3年6月24日	4,235,000	4,334,000	99,000
令和3年3月19日	交道改第2-1-53-A1-14-4号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町2丁目	令和3年6月3日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年9月11日	8,415,000	8,435,900	20,900
令和3年3月1日	道舗修第2-1-1号	道路舗装修繕工事	本間道路(株)	春日新田5丁目	令和3年6月7日	現地精査の結果、施工面積を縮小するほか、関係機関との協議の結果、安全確保のため、夜間施工に変更するもの	令和3年6月15日	13,549,800	15,464,900	1,915,100
令和3年3月19日	交道改第2-1-53-A1-14号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	大豆2丁目	令和3年6月7日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年8月28日	12,650,000	12,670,900	20,900
令和3年3月15日	公汚第3-10-23号	稲田污水幹線7-5他工事	田中・大和共同企業体	子安新田他	令和3年6月8日	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年2月5日	118,800,000	119,080,500	280,500
令和3年3月19日	交道改第2-5-65-A1-18号	道路側溝改良工事	(有)美創	牧区岩神	令和3年6月8日	現地精査の結果、民地側土間コンクリートすり付け高さの調整のため、コンクリート舗装V=1㎡を増工するもの	令和3年6月11日	1,600,500	1,654,400	53,900
令和3年1月12日	交道調第2-1-42-A1-9-7号	橋梁詳細設計業務委託	開発技建(株)	南高田町他	令和3年6月14日	静的解析による照査が可能であることから、動的照査N=1橋を減工するもの	令和3年8月21日	19,217,000	16,613,300	△ 2,603,700
令和3年3月19日	補道修第2-補-4号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	劔	令和3年6月11日	現地再精査の結果、断面修復工をV=0.0207㎡増工するもの	令和3年6月19日	2,068,000	2,280,300	212,300
令和2年8月12日	交道改第2-1-53-A1-15-4号	橋梁新設(下部工その2)工事	田中・大島・中田共同企業体	三田新田	令和3年6月11日	温度応力解析結果に基づき、橋台躯体工のひび割れ防止のため、ひび割れ防止補強鉄筋を増工するほか、週休2日(4週7休)を達成したことから、間接工事率等を補正し、増工するもの	令和3年9月4日	136,730,000	149,828,800	13,098,800
令和3年3月8日	道区修第2-1-1号	道路区画線修繕工事	(株)レックス	下荒浜他	令和3年6月11日	現地再精査の結果、外側線の施工延長を見直し増工するもの	令和3年6月15日	5,126,000	5,341,600	215,600
令和3年5月11日	林松委補第3-柿-1号	柿崎区松くい虫防除(無人ヘリ散布)業務	エアテックジャパン(株)	柿崎区上下浜他	令和3年6月8日	現場精査の結果、交通誘導員の減に伴い減工するもの	令和3年7月9日	4,070,000	3,851,100	△ 218,900
令和3年5月14日	林松委補第3-柿-2号	柿崎区松くい虫防除(春期)伐倒駆除業務	くびき野森林組合	柿崎区上下浜他	令和3年6月8日	現場精査の結果、実施数量をV=42.83㎡からV=44.30㎡に増工するもの	令和3年7月12日	1,463,000	1,512,500	49,500
令和3年5月13日		ワークパル上越事務所エアコン更新修繕工事	(有)イチカワ冷熱工業	下門前	令和3年6月21日	当初想定していなかった機器と天井との隙間解消を図るための部品追加に伴い増工するもの	令和3年7月19日	660,000	874,500	214,500
令和3年5月14日	林松委補第3-1号	松くい虫防除(春期)衛生伐)業務委託	くびき野森林組合	五智6丁目他	令和3年6月21日	現場精査の結果、材積をV=18.07㎡からV=19.58㎡に増工するもの	令和3年7月12日	660,000	715,000	55,000
令和3年5月14日	林松委補第3-3号	松くい虫防除(春期)伐倒駆除業務委託	くびき野森林組合	大字西ヶ窪浜他	令和3年6月21日	現場精査の結果、材積をV=17.85㎡からV=18.41㎡に増工するもの	令和3年7月12日	583,000	601,700	18,700
令和3年5月19日	営工第3-26号	春日中学校特別支援学級エアコン設置工事	北陸工業(株)	春日野1丁目	令和3年6月23日	事前の施工調査により、配線の隠蔽が可能であること、既設スリーブがあることから、配管類・コア抜きを一部取止め、減工するもの ほか	令和3年7月15日	1,210,000	1,144,000	△ 66,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和3年5月11日	林松委補第3-2号	松くい虫防除(無人ヘリ散布)業務委託	エアテックジャパン(株)	大字西ヶ窪浜他	令和3年6月21日	現場精査の結果、交通誘導員を減らし、また、現場労働者の社会保険料等の加入状況に応じて加算率を変更することに伴い減工するもの	令和3年7月9日	2,101,000	1,859,000	△	242,000
令和2年4月20日	交道改第2-1-53-A1-15-3号	橋梁新設(下部工その1)工事	田中産業(株)	三田新田	令和3年6月24日	現地精査の結果、橋台前面保護及び法面の侵食、流路変転を防止するため、法覆護岸工の隔壁工及び小口止工を増工するものほか	令和3年7月27日	111,466,300	121,347,600		9,881,300
令和3年3月19日	交道改第2-1-65-A1-6-6号	歩道新設工事	(株)草間組	大字下池部	令和3年6月28日	令和3年3月から適用する「設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和3年11月3日	51,480,000	51,565,800		85,800