

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年5月24日	公汚第3-6-301号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)源建設	黒井	令和3年8月4日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲を見直した結果、施工範囲A=6㎡増工するもの	令和3年8月7日	3,300,000	3,330,800	30,800
令和3年5月24日	大管委第3-2号	犀潟西排水路台帳作成業務委託	(株)ナカノアイシステム	大潟区	令和3年8月5日	当初排水区域図入力を予定していたが、排水区域図が貸与できないことから、協議の結果、排水区域図入力作業を減するもの	令和3年8月21日	627,000	616,000	△11,000
令和3年3月19日	交道改第2-11-53-A1-18号	道路側溝改良工事	(株)八幸建設	板倉区南中島	令和3年8月5日	施工区域への浸水被害を防ぐため、上流部に排水ポンプN=2基を増工し、側溝布設に支障となる立木の伐採及び木くず運搬・処分一式を増工するもの	令和3年9月12日	5,060,000	6,117,100	1,057,100
令和3年5月24日	公汚第3-7-402号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	藤野新田	令和3年8月6日	現地立会いの結果、舗装工A=211㎡を増工するもの	令和3年8月12日	4,664,000	5,872,900	1,208,900
令和3年5月13日		柿崎マリンホテルハマナス館内換気扇更新修繕工事	(株)矢野電気工業所	柿崎区上下浜	令和3年8月10日	2階第1会議室の換気扇周りの裏付け化粧ボードについて、水等による劣化により修繕が必要のため、増工するもの	令和3年9月17日	1,155,000	1,371,737	216,737
令和3年6月18日	教ス整第3-6号	上越市びょうぶ谷野球場不点改修工事	(有)共栄電気商会	居多	令和3年8月16日	現場着手時に、不点ランプが増えていたため、改修ランプの位置を変更し、増工するもの。	令和3年10月19日	2,112,000	2,602,930	490,930
令和3年5月24日	公汚第3-3-2号	高田汚水幹線505-2-1枝線工事	(株)タカワ建工	南新町	令和3年8月18日	接続樹設置調査の結果、工事延長L=15.1mを増工するほか、熱中症対策による現場管理費の補正を行うもの	令和3年9月7日	5,775,000	7,519,600	1,744,600
令和2年11月9日	補道修第2-20号	橋梁修繕工事	(株)日曹建設	中郷区稲荷山	令和3年8月18日	現地精査の結果、舗装工において水勾配を確保することからレベリングA=110㎡を増工するもの	令和3年8月28日	35,200,000	37,477,000	2,277,000
令和3年3月19日	交道改第2-1-53-A1-14-2号	道路側溝改良工事	(株)頸城建工	上千原	令和3年8月18日	現地掘削の結果、既設舗装厚が当初見込みより厚かったため(当初5cm、実績13cm)、処分費を5㎡(12t)から12㎡(29t)へ増工するもの	令和3年8月31日	10,780,000	11,100,100	320,100
令和2年12月11日	河防第2-4-1号	災害防止対策工事	長倉工易(有)	大島区菖蒲	令和3年8月20日	冬期間の降雪及び堀切川の増水により堤体の一部が崩落したため、大型ふとんかごL=4.0m、土工をV=10㎡増工するもの	令和3年8月28日	18,370,000	21,598,500	3,228,500
令和3年4月1日		ビーチバレーコート整地等業務委託	(株)荷屋建設	中央5丁目	令和3年8月23日	大幅に産業廃棄物処理費が予定数量を超え、また、波の浸食により広範囲に漂着物があつたことから、復旧に係る作業を追加したため	令和3年8月31日	2,970,000	3,564,000	594,000
令和3年5月24日	公汚第3-10-404号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	寺	令和3年8月25日	現地調査の結果、打換工A=52㎡を増工するほか、熱中症対策による補正を行うもの	令和3年8月27日	7,480,000	8,031,100	551,100
令和3年5月24日	公汚第3-3-2号	高田汚水幹線505-2-1枝線工事	(株)タカワ建工	南新町	令和3年8月25日	現地立会いの結果、既設マンホール(M505-2-1)のインバートの施工を増工するもの	令和3年9月7日	7,519,600	7,552,600	33,000
令和3年5月6日	交道改第3-1-65-A1-3-3-2号	道路側溝改良工事	(有)アオバ	大字杉野袋	令和3年8月25日	現地精査の結果、道路の経年劣化により轍が有り、新設側溝に道路排水が流れないことから、表層工(A=31㎡)を増工するもの	令和3年9月6日	3,685,000	3,870,900	185,900
令和2年10月19日	公雨第2-2号	本城町排水区雨水幹線368路線工事	田中・市川共同企業体	北城町1丁目	令和3年8月25日	施工方法の工夫により土工及び仮設工の一部を減工するほか、液状化対策としてボックスカルバートの継手工を増工するもの	令和3年9月27日	118,250,000	118,934,200	684,200
令和3年6月25日	浦農委補第3-1号	上越東部第3地区ため池廃止測量業務委託	(株)大地設計事務所	安塚区須川	令和3年8月27日	現地再精査の結果、現地測量の面積をA=0.0021km ² 増工し、路線測量の距離をL=0.01km減工するもの	令和3年8月31日	1,331,000	1,350,800	19,800
令和3年6月11日	教ス整第3-1号	上越総合運動公園テニスコート塗裝修繕及びクラック改修工事	(資)美工舎田辺塗装店	戸野目古新田	令和3年8月27日	現地調査に基づきクラック処理の数量を増工するもの	令和3年8月31日	3,773,000	3,861,616	88,616

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年7月20日		中郷中学校校舎西 側樹木伐採作業	頸南森林組合	中郷区 二本木	令和3年8月30日	校舎西側樹木6本の伐採を行った結果、当初の想定より樹木の粉碎処理 量が増加したもの	令和3年10月31日	733,700	922,702	189,002
令和3年4月1日		三和区スクールバス 運行業務委託	(株)マルケー・ス タッフ・サービス	三和区 他	令和3年8月30日	足が不自由な児童が自宅付近で乗降できるようにバス停を追加し、運行経 路を変更するもの	令和4年3月31日	4,291,507	4,311,384	19,877
令和3年6月18日	河修第3-中-1 号	河川浚渫工事	双栄建業(有)	中郷区 岡沢	令和3年8月31日	河川の流量増により、河川の堆積土砂及び立木が流されたため、立木伐 採処分及び掘削残土処理が減工するもの	令和3年10月2日	4,620,000	2,751,100	△ 1,868,900
令和3年5月28日	板農調委補第 1-1号	上越南部第2地区た め池廃止測量業務 委託	(株)北伸技術	牧区 宮口他	令和3年8月31日	現地精査の結果、現地測量をA=0.0208km ² を増工し、路線測量をL= 0.08km減工し、実績に基づき中間打合せを2回追加するもの	令和3年9月19日	4,455,000	4,785,000	330,000
令和3年3月19日	交道改第2-1- 53-A1-14-4号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山 2丁目	令和3年8月31日	事業の進捗を図るため、側溝工L=20mを増工するもの	令和3年9月11日	8,435,900	10,612,800	2,176,900