

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和3年5月24日		境界立会いGISデータ整備業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内一円	令和3年10月1日	位置データ、属性データ入力件数の確定及びファイリング枚数の確定により、数量を変更し、減工するもの	令和3年12月24日	3,388,000	3,113,000	△	275,000
令和3年7月2日	公汚第3-2-401号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	滝寺他	令和3年10月4日	現地調査の結果、工事延長をL=15.7m増工などするほか、現場4週8休の補正を取りやめるもの ほか	令和3年10月7日	7,975,000	7,695,600	△	279,400
令和3年7月2日	公汚第3-10-417号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	子安新田他	令和3年10月4日	現地精査の結果、1工区において舗装厚が当初設計より4cm厚かったため、As殻運搬処分を38㎡増工するもの	令和3年10月7日	9,130,000	9,962,700		832,700
令和3年7月2日	公汚第3-10-416号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	子安	令和3年10月4日	現地調査の結果、打換工をA=10㎡減工するもの	令和3年10月17日	12,738,000	12,696,200	△	41,800
令和3年5月13日	交道改第3-1-53-A1-1号	道路改良工事	(株)高館組	大字有間川	令和3年10月4日	道路管理者である新潟県との協議により、砂利での夜間交通開放が認められなかったことから、仮舗装を増工するもの ほか	令和3年11月24日	13,530,000	17,440,500		3,910,500
令和2年12月17日	補道調第2-1-7号	道路詳細(修正)設計業務委託	(株)国土開発センター	三ツ橋他	令和3年10月4日	軟弱地盤解析業務委託の結果から、現況地盤が想定より軟弱であったため、道路構造の検討が必要となり、地元及び関係機関協議が再度必要となったため、道路設計及び排水路函渠を減工するもの	令和4年3月6日	30,250,000	24,613,600	△	5,636,400
令和3年3月8日	補道修第2-32号	橋梁修繕工事	田中産業(株)	木田他	令和3年10月4日	現地調査の結果、取付舗装A=45㎡を増工し、「週休2日取得モデル工事」特記仕様書に基づき、工事現場において4週8休を達成したこと及び、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行」特記仕様書に基づき、経費の補正を行うもの ほか	令和3年10月21日	28,620,900	29,334,800		713,900
令和2年11月20日	農林委補第2-5号	林道難波線実施設計業務委託	(株)村尾技建	大字下馬場他	令和3年10月7日	当初想定していた地質と実際の地質に相違があったことから、調査内容を実績に合わせて減工するもの	令和3年10月10日	7,752,800	7,616,400	△	136,400
令和2年11月19日	公汚第2-10-15号	稲田汚水幹線7-2-2他工事	田中産業(株)	鴨島3丁目他	令和3年10月7日	現地取付管推進工法を検討した結果、直上推進から民地内立杭推進へ増工したほか、熱中症対策による経費の補正を行うもの	令和3年10月19日	76,865,800	80,209,800		3,344,000
令和3年6月4日	公汚第3-9-408号	公共下水道舗装本復旧工事	世紀東急工業(株)	青木他	令和3年10月8日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、L=38.4m、A=200㎡を減工するもの	令和3年10月21日	23,009,800	22,585,200	△	424,600
令和3年5月19日	上農災第2001号	名立区瀬戸地区農業用施設災害復旧工事	(株)牛木組	名立区瀬戸	令和3年10月8日	現地精査の結果、ボーリングの資材等の運搬について、当初計画していたモノレール架設から工事道路を利用した小運搬に減工するもの	令和3年10月15日	20,680,000	20,252,100	△	427,900
令和3年7月2日	公汚第3-8-407号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	大貫1丁目	令和3年10月11日	雨水排水管の復旧及びマンホールの高さ調整を増工するほか、熱中症対策による経費の補正を行うもの	令和3年10月18日	13,937,000	14,567,300		630,300
令和3年1月18日	交道調第2-1-42-A1-9-7号	橋梁詳細設計業務委託	開発技建(株)	南高田町他	令和3年10月12日	照査の結果、橋長をL=26.2mからL=26.4mに変更するとともに、橋梁基礎工詳細設計を既製杭から場所打杭に変更し増工するもの ほか	令和3年10月15日	16,613,300	17,814,500		1,201,200
令和3年7月27日	公汚第3-10-405号	公共下水道舗装本復旧工事	前田道路(株)	稲田1丁目	令和3年10月12日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、打換工A=10㎡を増工するほか、熱中症対策による現場管理費の補正を行うもの	令和3年10月17日	15,720,100	15,865,300		145,200
令和3年6月4日	営工第2-209号	黒田小学校体育館老朽施設改修機械設備工事	(株)セイセツ	大字黒田	令和3年10月12日	避難施設として停電時の使用を考慮した結果、手洗器の自動水栓の電源をAC100Vから発電式に増工するもの ほか	令和3年10月15日	4,207,500	4,470,400		262,900
令和3年7月2日	農調委補第3-吉-1号	上越北部第3地区ため池廃止測量業務委託	(株)大地設計事務所	吉川区尾神	令和3年10月12日	ため池廃止工事設計業務に必要な測量範囲に変更し、増工するもの	令和3年10月19日	1,518,000	1,698,400		180,400
令和3年7月2日	公汚第3-10-414号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	鴨島1丁目	令和3年10月13日	道路管理者との協議の結果、切削オーバーレイ工を即日施工に増工するもの	令和3年10月17日	13,464,000	15,151,400		1,687,400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年7月27日	農林委補第3-2号	林道大町躰畑線用地測量業務委託	(株)滝田測量	名立区名立大町	令和3年10月13日	現地精査の結果、現地に用地幅杭がないことが判明したため、用地幅杭設置を増工するもの ほか	令和4年2月27日	4,446,200	4,550,700	104,500
令和3年6月11日	営工第2-208号	黒田小学校体育館老朽施設改造電気設備工事	柴田工業(株)	大字黒田	令和3年10月13日	工事エリアに近接している放課後児童クラブの移設に伴い仮設工事を増工するもの ほか	令和3年10月15日	1,705,000	2,141,700	436,700
令和3年4月1日	公プ委第3-1号	こどもプール監視業務委託	(株)新潟ビルサービス 上越営業所	上稲田公園他全12か所	令和3年10月14日	こどもプール開設期間中に、熱中症の防止や台風接近によりプールを閉鎖したことにより減額するもの	令和3年10月15日	11,693,000	11,185,900	△ 507,100
令和3年3月1日	道舗修第2-1-4号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	高土町2丁目	令和3年10月18日	現地精査の結果、舗装損傷の著しい取付部(A=91㎡)の打換えを増工するもの	令和3年12月4日	6,345,900	7,948,600	1,602,700
令和3年8月3日	公汚第3-柿-201号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)古田組	柿崎区上下浜	令和3年10月18日	市道から国道への取付部において、既設舗装厚が厚く(t=19cm)なっていたため、舗装版破砕工、アスファルト殻の運搬・処分及び舗装復旧の表層工(t=5cm)との不足分(t=14cm)を上層路盤工にて復旧するもの ほか	令和3年11月8日	7,062,000	8,331,400	1,269,400
令和3年7月9日	交道調第2-1-42-A1-9-6号	軟弱地盤解析業務委託	(株)興和	南高田町他	令和3年10月19日	照査の結果、地盤の液状化に係る解析(現況地盤解析及び対策後地盤解析)を減工するもの	令和3年10月31日	10,541,300	9,122,300	△ 1,419,000
令和3年5月28日	交道改第3-12-53-A1-19号	安全施設設置工事	(株)清里開発	清里区上深澤	令和3年10月20日	現地精査の結果、歩行者の安全確保を目的として柵間隔を狭める必要があるため、防護柵が連続する箇所について基礎構造を1穴基礎から2穴基礎に変更し、作業土工V=20㎡及び防護柵基礎工一式を増工するもの	令和3年12月9日	9,460,000	12,049,400	2,589,400
令和3年4月23日	み推委第3-2号	公共花壇等管理その2業務委託	(特非)NPO雪のふるさと安塚	安塚区安塚他 地内	令和3年10月21日	ヤナギバヒマワリの株分け作業を当初の1,000株から576株に変更することにより減額するもの	令和3年11月1日	1,259,500	1,229,800	△ 29,700
令和3年7月9日	公汚第3-10-415号	公共下水道舗装本復旧工事	世紀東急工業(株)	鴨島1丁目他	令和3年10月22日	現地精査の結果、工事延長L=8.4m、舗装面積A=130㎡を減工するもの	令和3年10月31日	18,673,600	18,096,100	△ 577,500
令和3年3月12日	営工第2-203号	木田第1庁舎北側おもいやり駐車区画等改修機械設備工事	菱機工業(株)	木田1丁目	令和3年10月22日	新設する車庫・歩廊の下に既設給水管があることが判明したことから、切り回しを追加し増工するもの ほか	令和3年10月31日	4,752,000	7,909,000	3,157,000
令和3年3月17日	営工第2-201号	木田第1庁舎北側おもいやり駐車区画等改修工事	(株)高館組	木田1丁目	令和3年10月22日	相談室3の室名札について、オンブズパーソン室としても使用するため、サイン表示を追加し、増工するもの ほか	令和3年10月31日	69,615,700	69,758,700	143,000
令和3年6月3日	営工第3-22号	旧中央保育園園舎等解体工事	田辺建設(株)	中央2丁目	令和3年10月26日	遊戯室等の天井仕上材を再度アスベスト分析調査をしたところ、吹付アスベストの可能性が高いため、レベル3対応からレベル1対応へ変更し、増工する	令和3年10月31日	73,150,000	75,768,000	2,618,000
令和3年3月15日	営工第2-202号	木田第1庁舎北側おもいやり駐車区画等改修電気設備工事	(株)テクノス応用	木田1丁目	令和3年10月26日	解体するコンクリート壁に電気配線が埋設されていたため、切り回しを追加し、増工するもの ほか	令和3年10月31日	8,085,000	9,739,400	1,654,400
令和3年5月28日	公汚第3-8-6号	昭和町污水幹線35-1他枝線工事	大栄建設(株)	飯	令和3年10月26日	既設道路占用構造物の位置を確認するため、試掘工をL=4m増工するもの	令和3年10月29日	9,130,000	9,370,900	240,900
令和2年11月9日	河防合第2-1-1号	災害防止対策工事	(株)大島組	大字福田	令和3年10月27日	護岸復旧工を増工するもの	令和3年12月18日	43,744,800	46,445,300	2,700,500
令和3年6月25日	道調行第R3-13-1-1号	用地測量業務委託	(株)岡田測量	三和区川浦	令和3年10月27日	現地調査の結果、用地測量A=1,600㎡、用地面積計算A=1,600㎡を増工するもの	令和3年12月16日	1,837,000	2,293,500	456,500
令和3年8月3日	道調行第R3-13-1-3号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	三和区川浦	令和3年10月27日	現地調査の結果、用地調査A=900㎡、地積測量図作成A=800㎡を増工するもの	令和3年11月20日	849,200	925,100	75,900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年10月19日	公雨第2-2号	本城町排水区雨水幹線368路線工事	田中・市川共同企業体	北城町1丁目	令和3年10月28日	引抜同時充填工法による鋼矢板の引抜において、空隙や水みちが当該地盤下に見受けられ、想定より多くの充填材が必要となったことから、引抜同時充填工にかかる充填材等を増工するもの	令和3年11月6日	118,934,200	120,087,000	1,152,800
令和3年6月18日	道調行第R3-1-1-1号	用地測量業務委託	(株)滝田測量	大貫3丁目	令和3年10月28日	現地調査の結果、用地測量A=400㎡を増工し、用地面積計算A=1,900㎡を減工するもの	令和3年12月6日	2,132,900	1,636,800	△ 496,100
令和3年5月6日	公汚第3-柿-2号	污水幹線37-4他枝線工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和3年10月28日	舗装版切断位置と既設構造物が近接していたこと及び既設舗装の状態が想定より悪く、舗装への影響範囲が拡大したことから、舗装版の撤去及び復旧範囲を増工するもの ほか	令和3年11月12日	30,250,000	31,478,700	1,228,700
令和3年7月27日	公汚第3-9-303号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三原田組	石沢	令和3年10月28日	現地立会いを行い、舗装本復旧範囲を見直した結果、打換え面積A=180㎡減工するもの ほか	令和3年12月26日	15,015,000	13,492,600	△ 1,522,400
令和3年7月27日	公委汚第3-10-204号	稲田処理地区地質調査業務委託	川崎地質(株)	稲田2丁目	令和3年10月28日	当初想定した土質と実際の土質との間に差異が生じたため、調査内容を実際の土質に変更するもの	令和3年11月8日	3,217,500	3,188,900	△ 28,600
令和3年5月24日	交道改第3-1-53-A1-9-1号	道路側溝改良その2工事	(株)清水土木工業	東本町4丁目	令和3年10月28日	現地精査の結果、縦断計画の見直しを行い、乗入コンクリート及び道路付属施設工を減工するもの	令和3年11月17日	14,355,000	13,953,500	△ 401,500
令和3年7月27日	営工第3-40号	木田庁舎2階間仕切り壁等改修工事	(株)植木組	木田1丁目	令和3年10月29日	OAフロアの段差解消のため健康づくり推進課の入口にスロープを設け、ロッカー室の新設親子開き戸を、車いす対応とするため引戸に変更するもの	令和3年10月31日	2,838,000	3,454,000	616,000
令和3年7月27日	営工第3-41号	木田庁舎カウンター等改修工事	(株)植木組	木田1丁目	令和3年10月29日	OAフロアの段差解消のため各課の入口にスロープを設け、電気配線の撤去復旧を行わないとカウンターを設置できないため電気工事を追加し増工するもの ほか	令和3年10月31日	19,030,000	23,463,000	4,433,000
令和3年4月23日	公汚第3-10-13号	戸野目污水幹線272-1他枝線工事	(株)草間組	稲田4丁目	令和3年10月29日	現地精査を行い、工事延長L=18.3mを増工するほか、熱中症対策による現場管理費の補正を行うもの	令和3年12月5日	26,400,000	28,418,500	2,018,500
令和3年8月18日	公汚第3-9-28号	高田南部污水幹線111-S枝線工事	(株)タカワ建工	大和2丁目	令和3年10月29日	地元関係者と協議を行った結果、車両の幅員を確保する必要が生じたため、素掘りから軽量鋼矢板による土留めに増工するもの	令和3年11月2日	2,365,000	2,847,900	482,900
令和3年5月13日	交道改第3-1-53-A1-4号	歩道新設工事	(株)澤井商事	三和区田	令和3年10月29日	現地精査の結果、現況田面高と道路高の差が小さく、当初計画であるL型擁壁(H=1500)の擁壁高が必要なくなったことから、法先ブロック(H=500~700)に計画を見直し減工するもの	令和3年12月10日	30,800,000	28,694,600	△ 2,105,400
令和3年7月16日	公汚第3-8-420号	公共下水道舗装本復旧工事	世紀東急工業(株)	大貫4丁目	令和3年10月29日	現場完了に伴い、工事延長L=19m増工し、舗装面積A=40㎡減工するもの	令和3年11月12日	18,161,000	17,986,100	△ 174,900
令和3年7月16日	公汚第3-10-419号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	稲田4丁目	令和3年10月29日	起工測量の結果、道路の擦り付けのため不陸整正厚をt=1cmから、t=4cmに変更し、及びマンホール5箇所の高さ調整を増工するもの	令和3年12月2日	13,578,400	14,788,400	1,210,000
令和3年8月18日		板倉運動広場屋外照明設備解体撤去工事	黒岩商事(株)	板倉区針	令和3年10月29日	市道歩道部の工事範囲をGL-500からGL-600に変更し、照明操作盤解体・撤去、残置コンクリート柱の処分及び高圧気中開閉器の移設工事を増工するもの	令和3年12月23日	8,470,000	9,256,500	786,500