

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年5月6日	交道調第3-1-65-A1-3-2号	測量設計業務委託	(株)大地設計事務所	東城町3丁目	令和3年11月1日	現地測量の結果、排水路計画の見直しが必要になったため、路線測量をL=0.06km、側溝工(A)N=2箇所、集水樹工(A)をN=1箇所増工するもの	令和3年11月10日	966,900	1,285,900	319,000
令和3年5月6日	営工第3-1号	上越市総合体育館等大規模改修工事	田中・大島・田辺共同企業体	木田1丁目	令和3年11月1日	総合体育館、勤労身体障害者体育館の外壁改修について、施工数量調査に基づき補修箇所を追加増工するもの ほか	令和4年3月14日	470,800,000	495,195,800	24,395,800
令和3年7月20日	営工第3-31号	新道地区公民館屋上防水・外壁等改修工事	(株)清水組	寺	令和3年11月1日	防水施工数量調査の結果に基づき、補修を追加し、外壁施工数量調査の結果に基づき、施工内容・数量を変更し増工するもの	令和3年11月12日	17,490,000	18,807,800	1,317,800
令和3年8月19日	交道改第2-1-65-A1-6-6号	歩道新設工事	(株)草間組	大字下池部	令和3年11月2日	土質試験の結果、擁壁基礎地盤が軟弱であったことから、マットレスによる軟弱基礎地盤対策を増工するもの ほか	令和3年12月3日	51,565,800	54,245,400	2,679,600
令和3年8月18日	林維補第3-3号	林道南葉高原線舗装復旧工事	田中産業(株)	大字中ノ俣	令和3年11月5日	現場調査の結果、反射式線形誘導標N=4.0基増工し、工事日数を20日付与するもの	令和3年11月26日	2,244,000	3,048,100	804,100
令和3年5月6日	交道調第3-1-53-A1-3-4号	測量設計業務委託	(株)頸城技研	上昭和町	令和3年11月5日	現地測量の結果、排水路計画の見直しが必要となったため、側溝工(A)、集水樹工(A)、および暗渠工(A)をそれぞれ1箇所減工するもの	令和3年11月17日	1,386,000	1,310,100	△ 75,900
令和3年9月17日	公汚第3-柿-202号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和3年11月8日	現地精査の結果、打換工(A=10㎡)を減工するもの	令和3年11月30日	2,244,000	2,150,500	△ 93,500
令和3年4月23日	公汚第3-10-18号	鴨島污水幹線1061他枝線工事	(株)草間組	鴨島1丁目	令和3年11月8日	接続樹設置位置調査の結果、1059路線最上流の接続樹設置位置が変更となったため、管路延長を4.0m減工するほか、熱中症対策による補正を行うもの	令和3年11月25日	40,260,000	40,109,300	△ 150,700
令和3年8月18日	道緊自第3-1-1号	道路災害防止対策工事	(有)ヤカタ建設	大字五智国分	令和3年11月8日	現地精査の結果、既存舗装との平坦性、通行時の安全性を確保するため、舗装工をA=101㎡増工するもの	令和3年11月12日	3,850,000	3,960,000	110,000
令和3年6月4日	施名工第3-1号	うみてらす名立健康交流館・地場物産館冷却塔更新工事	(株)高菱	名立区名立大町	令和3年11月8日	現地精査の結果、配管設備工事において、一部配管の規格・数量を変更するほか、一部配管及び保温工事が不要なことから減工するもの	令和3年12月17日	6,380,000	6,248,000	△ 132,000
令和3年7月16日	営工第3-19号	旧黒川保育園園舎等解体工事	(株)古田組	柿崎区岩手	令和3年11月8日	発生材処理数量について、実績に伴い増工するもの	令和3年11月17日	18,040,000	18,744,000	704,000
令和3年6月4日	営工第2-207号	黒田小学校体育館老朽施設改造工事	大栄建設(株)	大字黒田	令和3年11月9日	既存外壁の歪みが大きく、当初設計の外壁角波用下地では補正できないため下地の仕様を変更し、増工するもの ほか	令和3年11月15日	48,400,000	49,383,400	983,400
令和3年3月8日		木田庁舎電話交換機更新内線電話機無線化工事	(株)エルコム	木田1丁目	令和3年11月9日	庁舎で突発的対応をするにあたり移動式電話機で連絡を取る必要が生じたため、HI-D8PSI電話機セットを追加増工するもの ほか	令和3年11月10日	64,790,000	69,366,000	4,576,000
令和2年12月7日	河防三工第2-1-3号	災害防止対策工事	(株)澤井商事	三和区上広田	令和3年11月11日	施工箇所の農道地盤の土質が悪く、ダンプトラックが走行できないため、敷鉄板による仮設を増工するもの	令和4年1月25日	53,350,000	58,512,300	5,162,300
令和3年3月19日	交道雪第2-12-65-A1-12-12号	消雪井戸更新工事	(株)三原田組	清里区南田中	令和3年11月11日	さく井の掘削延長8m及び汚水処分を増工するほか、週休2日の実施により補正するもの	令和4年2月12日	31,028,800	32,752,500	1,723,700
令和3年5月6日	交道調第3-1-65-A1-3-2号	測量設計業務委託	(株)大地設計事務所	東城町3丁目	令和3年11月11日	基準点測量を4点から3点に減工するもの	令和3年11月12日	1,285,900	1,228,700	△ 57,200
令和2年9月4日	林維補第2-2号	林道南葉山線不動橋修繕工事	(株)牛木組	名立区瀬戸	令和3年11月12日	工事の施工性を上げるため中段足場を設置し、増工するもの	令和4年1月12日	47,850,000	49,603,400	1,753,400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和2年9月4日	林維持第2-3号	林道南葉山線大柵入橋修繕工事	(株)牛木組	名立区瀬戸	令和3年11月12日	橋脚塗装の安全な施工を図るため、側面塗装足場工40㎡を増工するもの	令和3年11月13日	23,980,000	26,255,900	2,275,900
令和3年5月18日	林維持第3-浦-1号	林道巡視業務(浦川原区他)委託	ゆきぐに森林組合	浦川原区他2区	令和3年11月15日	巡回延長をL=422.4kmから410.4kmに減工し、また、倒木処理をN=6本から9本、枝払処理をN=1本から5本に増工するもの	令和3年12月20日	572,000	627,000	55,000
令和3年5月18日	林維持第3-板-1号	林道巡視業務(板倉区他)委託	頸南森林組合	板倉区他3区地内	令和3年11月16日	融雪災害発生による一部区間通行止め等のため巡回延長をL=445.8kmから413.4kmに減工し、また、伐採本数をN=8本から14本に増工するもの	令和3年11月30日	690,800	706,200	15,400
令和3年10月12日		令和3年度上越市成人式会場設営委託	コーエイ(株) E・C事業部 上越営業所	リージョンプラザ上越	令和3年11月16日	新型コロナウイルス感染拡大防止のため会場レイアウトを変更したことによるもの	令和3年11月20日	3,443,000	3,696,000	253,000
令和3年5月19日	交道調第3-1-53-A1-15号	道路照明灯設計業務委託	(株)国土開発センター	三田新田	令和3年11月16日	照査の結果、関係機関協議(2回)を減工するとともに、横断歩道位置変更等により照度範囲の検討が必要となったことから照度分布図検討をN=6箇所増工するもの	令和3年11月29日	1,575,200	1,829,300	254,100
令和3年7月27日	中消改第3-1号	消雪パイプ更新工事	双栄建業(有)	中郷区岡沢	令和3年11月16日	現地精査の結果、散水管(φ65)L=2.7mを減工するほか、早期交通開放のため消雪パイプ巻き立てコンクリートの種類を高炉から早強に変更し、増工するもの	令和3年11月26日	8,206,000	8,215,900	9,900
令和3年7月2日	営工第3-29号	市営メゾン上池田住宅外壁等改修工事	(株)武江組	浦川原区顕聖寺	令和3年11月16日	外壁改修数量について、施工数量調査結果に基づき改修数量を変更し、増工するもの ほか	令和3年11月23日	20,020,000	21,056,200	1,036,200
令和3年6月18日	営工第3-23号	市営安江住宅2号棟屋上防水・外壁等改修工事	中田建設(株)	安江3丁目	令和3年11月16日	最上階のバルコニー避難ハッチ、手摺留付け金物、保安器盤に腐食が見受けられたため、これの撤去・新設を追加し、増工するもの ほか	令和3年11月30日	39,380,000	40,962,900	1,582,900
令和3年7月27日	農調委補第3-吉-3号	大岩地区岩沢堰整備調査計画業務委託	(株)北伸技術	吉川区山直海	令和3年11月18日	二級河川吉川に存する当該頭首工の改修計画にあたり、河川管理者である新潟県との協議が必要となったことから、追加の中間打合せについて、実績分を増工するもの	令和4年3月15日	4,015,000	4,075,500	60,500
令和3年8月25日	交道改第3-1-65-A1-11-2号	道路改良工事	(有)ナガセ建工	幸町	令和3年11月18日	コンクリート構造物取壊し工について、既設L型側溝の基礎コンクリートを当初計上していなかったが、現地掘削の結果、基礎コンクリートを確認したため、処分量をV=2.0㎡からV=4.0㎡に増工するもの	令和3年11月24日	2,134,000	2,421,100	287,100
令和3年6月25日	公汚第3-10-17号	鴨島汚水幹線1037他枝線工事	(株)タカワ建工	鴨島1丁目他	令和3年11月18日	接続樹設置調査の結果、接続樹設置工N=1箇所を減工するほか、熱中症対策による現場管理費の補正を行うもの	令和3年12月13日	22,000,000	21,663,400	△336,600
令和3年7月27日	河土合第3-1-1号	河川維持工事	(株)荷屋建設	国府2丁目他	令和3年11月18日	支障木伐採工について、処分量を実績にあわせて増工するもの	令和3年12月3日	4,950,000	5,247,000	297,000
令和3年3月19日	交道雪第2-6-65-A1-12-10号	消雪パイプ更新工事	(株)古田組	柿崎区柿崎	令和3年11月19日	既設水中ポンプ入替に伴い井戸内部を点検したところ、ストレーナーの劣化が著しく進行していたため、二重ケーシングN=1式を増工するもの	令和4年1月8日	55,880,000	58,839,000	2,959,000
令和3年7月16日	公汚第3-10-418号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)レックス	稲田2丁目他	令和3年11月19日	現地精査の結果、打換工A=450㎡増工するもの	令和3年12月3日	23,697,300	26,974,200	3,276,900
令和3年9月28日	公汚第3-柿-203号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)古田組	柿崎区上下浜	令和3年11月22日	現地精査の結果、打換工(A=66㎡)及び、既設舗装厚が厚く(t=6.5cm)なっていたため、舗装版破砕工、アスファルト殻の運搬・処分を増工するもの	令和4年1月3日	7,678,000	8,523,900	845,900
令和3年5月13日	公汚第3-8-8号	昭和町汚水幹線830他枝線工事	大和土工工業(株)	大貫4丁目	令和3年11月22日	当工事沿線で行われている開発行為との調整及び接続樹設置箇所調査の結果、接続樹N=8箇所増工し、警察との協議の結果、誘導員の配置を1人/日から2人/日へ増員するもの	令和3年12月25日	53,680,000	59,280,100	5,600,100
令和3年8月25日		(旧)高士スポーツ広場施設解体撤去工事	市川建設(株)	大字飯田	令和3年11月22日	体育館西側付近に浄化槽があることが判明したことからその解体撤去工事を追加し、解体撤去工事の支障となる樹木について伐採工事を増工するもの ほか	令和3年11月28日	24,860,000	25,366,000	506,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年6月18日	上農防維持第3-1号	吉浦橋床版防水・舗装改良工事	(株)タハラ	大字吉浦	令和3年11月22日	現況精査の結果、既設水路の目地部から漏水していることが判明したことから、表面被覆工を増工するもの	令和3年12月24日	11,440,000	11,858,000	418,000
令和3年4月1日		合併処理浄化槽維持管理業務(上正善寺)委託	(株)上越メンテナンス	大字上正善寺	令和3年11月22日	浄化槽1件の使用が休止となり(R3.5末)年4回の点検が1回となったことによるもの	令和4年3月31日	696,800	680,300	△16,500
令和3年4月1日		山荘京ヶ岳等浄化槽等維持管理業務	(株)上越メンテナンス	清里農村体験宿泊休憩施設	令和3年11月22日	コロナ禍により施設の使用頻度が低く、浄化槽内の汚泥、グリストラップ槽内の堆積沈殿物等が非常に少なかったことから、汚泥清掃処理を実施しないこととしたことによるもの	令和3年12月31日	528,000	396,000	△132,000
令和3年9月17日	公汚第3-10-27号	稲田污水幹線52-S1他枝線工事	(株)草間組	大字富岡	令和3年11月24日	現地再精査の結果、既設ガス水道管との隔離を確保するため、管底高を下げるのと同時に、塩ビマンホールを1号マンホールへ変更し、増工するもの	令和4年1月1日	4,400,000	4,932,400	532,400
令和3年4月1日	道管委第3-1-1号	道路等維持管理業務	(株)高館組	合併前上越市の北部桑取谷浜地区	令和3年11月24日	道路の異常に対して速やかに適切な措置を行い、道路の保全及び円滑な交通の確保並びに事故を防止するため、緊急対応に要する維持作業を増工するもの	令和4年3月31日	14,212,000	18,431,600	4,219,600
令和3年4月1日	道管委第3-1-2号	道路等維持管理業務	田中産業(株)	合併前上越市の関川西部地区	令和3年11月24日	道路の異常に対して速やかに適切な措置を行い、道路の保全及び円滑な交通の確保並びに事故を防止するため、緊急対応に要する維持作業を増工するもの	令和4年3月31日	19,947,100	25,613,280	5,666,180
令和3年4月1日	道管委第3-1-3号	道路等維持管理業務	(株)清水組	合併前上越市の関川東部地区	令和3年11月24日	道路の異常に対して速やかに適切な措置を行い、道路の保全及び円滑な交通の確保並びに事故を防止するため、緊急対応に要する維持作業を増工するもの	令和4年3月31日	14,850,000	19,302,800	4,452,800
令和3年4月1日	道管委第3-8-1号	道路等維持管理業務(頸城区)	(株)北陸土建	頸城区一円	令和3年11月24日	道路の異常に対して速やかに適切な措置を行い、道路の保全及び円滑な交通の確保並びに事故を防止するため、緊急対応に要する維持作業を増工するもの	令和4年3月31日	5,038,000	6,478,384	1,440,384
令和3年4月1日	道管委第3-13-1号	道路等維持管理業務(三和区)	(株)ウエルジョウエツ	三和区一円	令和3年11月24日	道路の異常に対して速やかに適切な措置を行い、道路の保全及び円滑な交通の確保並びに事故を防止するため、緊急対応に要する維持作業を増工するもの	令和4年3月31日	7,387,400	7,885,460	498,060
令和3年6月18日	交道雪第2-1-65-A1-12-14号	消雪パイプ更新工事	(株)草間組	上野田他	令和3年11月24日	他工事との調整により、ポンプ室接続部L=6mを増工するもの	令和4年2月4日	19,085,000	19,761,500	676,500
令和3年6月18日	交道改第3-1-65-A1-1号	道路側溝改良工事	阪田建設(株)	大貫4丁目	令和3年11月25日	現地精査の結果、計画側溝天端高と民地高の高低差が少なく、擦り付けが必要な箇所が減ったため、コンクリート舗装版切断L=140mを減工するもの	令和3年12月24日	16,654,000	16,432,900	△221,100
令和3年7月2日	営工第2-206号	直江津中学校南・東校舎棟外壁・空調等改修機械設備工事	(株)高菱	西本町4丁目	令和3年11月25日	用務員室の既存湯沸器が老朽化していたため更新することとし、外壁改修に伴い支障となる既存GHPの配管類の仮設、及び復旧時の配管の更新を追加し、増工するもの ほか	令和3年12月10日	11,880,000	13,030,600	1,150,600
令和3年8月10日	公汚第3-大-202号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	大潟区犀潟	令和3年11月25日	起工測量の結果、打換工A=60㎡を減工するもの	令和4年1月7日	8,228,000	8,010,200	△217,800
令和3年6月25日	公汚第3-大-201号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三原田組	大潟区犀潟	令和3年11月25日	起工測量の結果、切削オーバーレイ工A=40㎡を増工するもの	令和3年12月24日	8,965,000	9,131,100	166,100
令和3年4月1日		高田まちかど交流館(旧第四銀行高田支店)管理業務委託	(株)サンクリーン・アド	本町3丁目	令和3年11月26日	利用者が想定を上回ったことに加え、庁舎再編により文化振興課事務室が移転したことにより、平日日中の占有利用に対しても業者による管理が必要となったことによるもの	令和4年3月31日	863,962	1,309,264	445,302
令和3年3月19日	補道修第2-補-1号	橋梁修繕工事	(有)美創	浦川原区小谷島	令和3年11月26日	現地調査の結果、断面修復工をA=4.19㎡からA=5.30㎡を増工するもの	令和3年12月23日	3,341,800	3,734,500	392,700
令和3年7月16日	営工第3-20号	市営中通住宅4号棟屋上防水・外壁改修工事	高橋組建設(株)	中通町	令和3年11月26日	既存屋上防水と躯体の密着が強固であったため、一部を除いて既存防水撤去を取りやめ減工するもの ほか	令和3年12月7日	24,200,000	23,364,000	△836,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和3年7月27日	営工第3-27号	大出口荘解体工事	(株)古田組	柿崎区 東横山	令和3年11月26日	既存の内壁に未調査の壁紙があったため、アスベスト含有建材とみなして撤去処分し、増工するもの	令和3年12月1日	20,350,000	20,628,850	278,850
令和3年8月18日	公受補第1号	旧今井染物屋駐車場整備工事	(株)清水土木工業	大町 5丁目	令和3年11月26日	防護柵工において、老朽化が進む既設防護柵16基を新設し、駐車場の安全対策を図るもの	令和3年12月22日	7,370,000	7,518,500	148,500
令和3年7月27日	公汚第3-9-303号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三原田組	大字 石沢	令和3年11月26日	アスファルト舗装版取壊しの結果、平均舗装厚がt=8cmであったため、As設置搬・処分V=75m ³ を増工するもの	令和3年12月26日	13,492,600	14,785,100	1,292,500
令和3年4月23日	公汚第3-2-1号	中屋敷汚水幹線1043他枝線工事	上新開発(株)	藤新田他	令和3年11月26日	現地調査の結果、構造物下越し工をN=2箇所増工するほか、熱中症対策による補正を行うもの	令和3年12月25日	43,450,000	43,799,800	349,800
令和3年5月28日	交道改第3-1-53-A1-9号	道路側溝改良その1工事	(株)清水土木工業	東本町 3丁目	令和3年11月30日	現地精査の結果、縦断計画の見直しを行い、乗入コンクリート及び構造物撤去工を減工し、週休2日取得モデル工事を希望しなかったため減工するもの	令和3年12月25日	23,760,000	21,937,300	△ 1,822,700
令和3年6月4日	公汚第3-5-302号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	国府 2丁目	令和3年11月30日	現地精査の結果、打換工A=64m ² 及び切削オーバーレイ工A=150m ² を増工するもの	令和3年12月5日	4,136,000	5,393,300	1,257,300
令和3年6月25日	公汚第3-柿-3号	汚水幹線51他枝線工事	(株)三牧建設工業	柿崎区 上下浜	令和3年11月30日	接続樹設置箇所調査の結果、接続樹設置工N=2箇所及び開削工L=6.5mを減工するとともに、管路を浅く布設したため掘削等の土工を減工するもの ほか	令和4年1月7日	31,240,000	24,680,700	△ 6,559,300
令和3年9月3日	営工第3-34号	中郷方面隊南部消防部器具置場新築工事	(株)日曹建設	中郷区 片貝	令和3年11月30日	給水管工事について、ガス水道局との協議に基づき数量を変更し、アスファルト舗装について、現地調査に基づき施工範囲を拡大し、増工するもの ほか	令和3年12月1日	9,790,000	10,496,759	706,759