

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年5月19日	交道調第4-1-65-A1-18-2号	物件調査業務委託	(株)トクサス	頸城区手島	令和4年9月1日	現地調査の結果、独立工作物①、③について、生成、管理状況等から庭木として調査(附帯工作物調査・住宅敷地A)し、変更するもの	令和4年9月8日	1,153,900	1,492,700	338,800
令和4年5月2日	交道調第3-1-65-A1-11号	道路測量設計業務委託	(株)トデック	下新田	令和4年9月7日	着手時の打合せの結果、GNSS測量による基準点測量とすることから3級基準点測量N=3点を減工し、4級基準点測量N=2点を増工するもの	令和4年10月3日	2,269,300	1,945,900	△ 323,400
令和4年6月20日	上危第4-1号	防火水槽解体撤去工事	(株)大島組	大字下名柄	令和4年9月7日	解体撤去する防火水槽について、寸法を実測し、本体等の撤去(取壊し)に係る設計数量を算出した結果、当初数量を増工するもの ほか	令和4年9月17日	2,123,000	2,420,000	297,000
令和4年5月2日	交道調第3-1-65-A1-23号	道路測量設計業務委託	(株)中村測量	頸城区松橋他	令和4年9月7日	現地精査の結果、路線測量L=0.03Kmを減工するもの	令和4年10月26日	5,853,100	5,727,700	△ 125,400
令和4年6月24日	浦教学工第1号	浦川原中学校正面通路等整備工事	太陽開発(株)	浦川原区顕聖寺	令和4年9月7日	現地を再確認した結果、正面通路側の排水路を学校正門まで延長し、正門横の既存排水路に接続する工法に変更するとともに、正面通路の一部延長と既存舗装の表層工及び構造物撤去工を増工するもの ほか	令和4年9月11日	4,675,000	5,220,600	545,600
令和4年6月10日	浦教工第1-1号	浦川原体育館アリーナ床塗装修繕・支柱穴設置工事	久保田建設(株)	浦川原区六日町	令和4年9月7日	工事に伴い排出される産業廃棄物について、当初は9tを予定していたが、実際は0.65tであったことから、処分を減工するもの	令和4年9月10日	13,090,000	12,133,000	△ 957,000
令和4年2月21日	公汚第3-10-39号	稲田汚水幹線239-2他枝線工事	(株)タカワ建工	鴨島1丁目	令和4年9月8日	試掘調査を行った結果、M244-1付近において地下水位が高く、開削工法による施工が困難であることが判明したことから、地下水位を低下するための簡易ウェルポイントを増工するもの ほか	令和4年9月16日	16,940,000	18,221,500	1,281,500
令和4年5月6日	都計委第1号	都市計画情報GISデータ整備業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内全域	令和4年9月9日	GISデータ化するポリゴン数を再精査した結果、データ入力のポリゴン数N=9、データ調整のポリゴン数N=19を増工するもの	令和4年9月15日	1,595,000	1,681,900	86,900
令和4年7月1日	公汚第4-柿-3号	汚水幹線19枝線工事	(株)古田組	柿崎区柿崎	令和4年9月9日	現地精査の結果、レジンコンクリート製マンホールの処分を増工するもの	令和4年9月20日	3,014,000	3,034,900	20,900
令和4年5月2日	交道調第3-1-65-A1-3-6号	道路測量設計業務委託	(株)滝田測量	春日山町3丁目	令和4年9月12日	現地精査の結果、4級基準点測量N=1点を増工するもの ほか	令和4年10月13日	3,005,200	2,985,400	△ 19,800
令和4年6月24日	河修第4-板-1号	河川災害防止対策工事	クボタシーエス(株)	板倉区久々野	令和4年9月13日	当初の仮設ではバックホウの作業半径が現場に届かないため、敷鉄板、誘導員を減工し、仮設道路を増工したものの	令和4年9月29日	4,125,000	4,167,900	42,900
令和4年6月17日	道調行第R4-1-1-1号	用地測量業務委託	(株)トデック	大貫3丁目	令和4年9月14日	現地調査の結果、用地面積計算A=1,783㎡を減工するもの	令和4年10月1日	698,500	198,000	△ 500,500
令和4年6月17日	道調行第R4-1-1-2号	用地調査業務委託	米川登記・測量設計事務所	大貫3丁目	令和4年9月14日	現地調査の結果、地積測量図作成A=595㎡を減工するもの	令和4年10月1日	462,000	414,700	△ 47,300
令和4年4月1日		金谷山スーパーボブスレー、スキー場及びBMX場管理業務委託	(株)スマイルリゾート	大字大貫	令和4年9月15日	上越市バイシクルモトクロス場の営業期間が、コースバンク修繕工事等の実施により短縮されたことにより変更するもの	令和5年3月31日	28,034,704	27,938,879	△ 95,825
令和4年4月22日		移動露店市場管理業務委託(八坂神社祭礼、上越まつり)	(公社)上越観光コンベンション協会	西本町4丁目ほか	令和4年9月15日	新型コロナウイルス感染症の拡大により、一部露店市場の開設を中止または縮小したため、経費を減額するもの	令和4年9月15日	3,420,935	2,623,265	△ 797,670
令和4年4月1日	公プ委第4-1号	子どもプール監視業務委託	(株)新潟ビルサービス 上越営業所	上稲田公園他全12か所	令和4年9月16日	気温が35℃に達したため熱中症対策として8月1日と11日、新町公園の施設安全確認のため7月25日の午後、それぞれプールを閉鎖したことにより減額するもの	令和4年9月16日	11,880,000	11,618,420	△ 261,580
令和4年3月7日	公汚第3-10-36号	戸野目汚水幹線27-S1他枝線工事	(株)草間組	大字四ヶ所	令和4年9月20日	接続樹設置調査の結果、工事延長をL=16.0m減工するほか、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年9月24日	24,530,000	23,255,100	△ 1,274,900
令和4年5月19日	教施第4-2号	城西中学校南棟2階照明器具入替工事	(株)城東電工	南新町	令和4年9月21日	昨年度停電を伴うため入替を断念した電気室について、別途発注の電気保安点検業務と停電日を調整することができたため、今年度実施することとし、増工するもの	令和4年10月31日	4,070,000	4,074,620	4,620

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年2月21日	道舗修第3-1-2号	道路舗装修繕工事	田中産業(株)	木田1丁目	令和4年9月22日	工事着手前に現地を再調査した結果、終点側の施設乗り入れ部で老朽化による損傷が確認されたため、舗装補修工事の施工延長を延伸し、増工するもの	令和4年9月23日	14,025,000	14,837,900	812,900
令和4年5月27日	交道調第4-1-70-A1-1-6号	道路照明施設詳細設計業務委託	(株)国土開発センター	大字今泉他	令和4年9月26日	発注者のみで関係機関と打合せ協議を行ったため、打合せ回数を減とするもの ほか	令和4年10月15日	1,925,000	1,519,100	△ 405,900
令和4年3月1日	柿農災第3001号	吉川区石谷地区農地災害復旧工事	(有)コウエツ建設	吉川区石谷	令和4年9月26日	現地精査の結果、湧水が確認されたため、暗渠排水工(有孔管)L=17mに変更し、減工するもの	令和4年10月5日	4,840,000	4,797,100	△ 42,900
令和4年7月8日	道調第4-7-3号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	大潟区潟田	令和4年9月26日	事業の進捗を図るため、用地調査面積3,900㎡及び地積測量図作成面積3,700㎡を増工するもの	令和4年12月2日	566,500	933,900	367,400
令和4年7月8日	道調第4-7-2号	用地測量業務委託	(株)真	大潟区潟田	令和4年9月26日	事業の進捗を図るため、用地測量面積3,900㎡及び用地計算面積3,700㎡を増工するもの	令和4年11月29日	1,030,700	2,164,800	1,134,100
令和4年5月19日	営工第4-8号	富岡保育園合併浄化槽入替工事	島津工業(株)	富岡	令和4年9月26日	浄化槽天端について、配管の勾配及び安全性確保のため、コンクリート枠と腐鋼板蓋で天端嵩上げを追加し、増工するもの ほか	令和4年10月19日	11,000,000	12,256,200	1,256,200
令和4年4月1日		合併処理浄化槽維持管理業務(谷浜地区南部)委託	(一財)上越市環境衛生公社	谷浜地区南部	令和4年9月27日	浄化槽の使用が1件休止となり(R4.8.8)年4回の点検が2回となったため減額するもの	令和5年3月31日	1,281,560	1,273,860	△ 7,700
令和3年12月6日	交道改第3-1-42-A1-6号	道路改良工事	(株)高館組	下吉野他	令和4年9月27日	当該路線の事業完了のため、仮置きしてきた過年度工事発生土(V=2,100㎡)を確定した受入地へ運搬、整地し、増工するもの	令和4年9月29日	31,350,000	39,383,300	8,033,300
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-5-3号	道路側溝改良工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和4年9月27日	現地精査の結果、石垣及び堀に支障がないように、土留め工の必要が生じたため、軽量鋼矢板建込工をL=96m増工するもの	令和4年9月30日	26,950,000	28,758,400	1,808,400
令和4年4月1日		新型コロナワクチン接種 コールセンター運営業務委託	(株)エム・コミュニケーション	新型コロナウィルスワクチン接種事務室 他	令和4年9月28日	令和4年9月20日からオミクロン株対応ワクチンの追加接種が開始となり、特例臨時接種の実施期間が令和5年3月末までに延長されたことから、当該業務の委託期間を延長するもの	令和5年3月31日	51,909,000	92,688,915	40,779,915
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-6-1号	歩道新設工事	(株)草間組	大字下池部他	令和4年9月28日	関連工事との調整により、工事延長L=12mを増工するもの	令和4年12月10日	29,821,000	35,179,100	5,358,100
令和4年5月2日	営工第4-6号	市営港町特定公共賃貸住宅外部改修工事	高館・中田共同企業体	港町2丁目	令和4年9月28日	建設工事請負基準約款第54条に基づく協議による。(公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の適用)	令和5年1月10日	112,860,000	113,232,900	372,900
令和4年6月17日	上教清分第4-1号	清里中学校屋外運動場照明設備撤去工事	(株)三原田組	清里区岡野町	令和4年9月29日	工事現場について、「きよさと坊太郎祭り」会場と隣接しているため、事故防止の観点から、祭り当日に工事現場入口に誘導員1名を配置し、監視するため増工するもの ほか	令和4年10月1日	12,573,000	12,809,500	236,500
令和4年6月24日	道緊自第4-5-5号	道路災害防止対策工事	(株)第三建設	牧区柳島	令和4年9月29日	ブロック積工の床掘削作業を始めたところ、上部法面にクラックが発生したため、地権者及び関係者と協議を行い、法面上部の不安定土塊を除去し、安定勾配で法面整形することで了解を得たことから、ブロック積工を減工するもの	令和4年10月24日	8,195,000	6,267,800	△ 1,927,200
令和4年5月19日		境界立会いGISデータ整備業務委託	(株)ナカノアイシステム	市内一円	令和4年9月29日	位置データ、属性データ入力件数の確定及びファイリング枚数の確定により、数量を変更し、減工するもの	令和4年12月23日	3,311,000	3,019,500	△ 291,500
令和4年5月12日		海水浴場漂着ごみ運搬・処理業務委託	(株)上越ハイキー	なおえつ海水浴場及びたにはま海水浴場	令和4年9月30日	漂着物(可燃ごみ)の一部について、県が実施する海岸整備で処理をしたことで市の処理数量が減少したため、減額するもの	令和4年9月30日	3,443,000	1,900,426	△ 1,542,574