

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年5月2日	交道調第3-1-65-A1-3-2号	道路測量設計業務委託	(株)梨本測量社	東城町3丁目	令和4年10月3日	現地精査の結果、4級基準点測量N=1点を増工するほか、排水路計画の見直しが必要になったため、側溝工(A)N=3箇所、暗渠工(A)N=2箇所を増工するもの	令和4年10月30日	2,556,400	2,896,300	339,900
令和4年6月24日	公管工第4-12号	高田城址公園園路舗装工事	飯塚組建設(株)	南城町4丁目	令和4年10月3日	当初、別箇所への残土搬入を予定していたが、市の事業用建設発生土ストックヤードの受け入れ態勢が整ったことから、搬入を行うこととし、残土処分を減工するもの	令和4年10月24日	4,950,000	4,851,000	△ 99,000
令和4年7月25日		鵜の浜人魚館屋上防水改修工事	(有)イエヅカ建工	大潟区九戸浜	令和4年10月3日	既存防水層撤去跡補修を増工するもの	令和4年12月1日	4,400,000	4,761,020	361,020
令和4年5月30日	営工第4-24号	市営中通住宅2号棟給水管改修工事	(株)関原工業所	中通町	令和4年10月4日	仮設給水工事用継手について、一部を支給品の使用とし、減工するもの	令和4年10月15日	8,723,000	8,448,000	△ 275,000
令和4年4月22日	公汚第4-10-9号	稲田汚水幹線1296他枝線工事	(株)タカワ建工	鴨島2丁目	令和4年10月4日	接続樹設置箇所調査の結果、樹接続設置工N=1箇所及び工事延長L=3.5mを増工するほか、熱中症対策による現場管理費の補正を行うもの	令和4年10月24日	16,500,000	17,716,600	1,216,600
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-9-4号	道路側溝改良工事	大和土建工業(株)	東城町1丁目	令和4年10月4日	起工測量の結果、排水計画の見直しが必要となったため、延長L=91mにおいて自由勾配側溝300×400~500から自由勾配側溝300×500~900を増工するもの	令和4年10月10日	21,235,500	23,416,800	2,181,300
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-3-2号	道路側溝改良工事	阪田建設(株)	昭和町2丁目	令和4年10月4日	既設アスファルト舗装の下にt=20cmのコンクリート舗装版があったことからコンクリート舗装版切断L=205m及び構造物の取壊し・運搬・処分(無筋)V=20.5m ³ を増工するもの	令和4年10月11日	18,307,300	20,713,000	2,405,700
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-9-1号	道路側溝改良その1工事	阪田建設(株)	東本町3丁目	令和4年10月4日	現地掘削の結果、既設側溝が無筋コンクリートであったため、これの取壊し・運搬・処分を二次製品から無筋構造物に変更して減工するもの	令和4年10月11日	21,776,700	20,636,000	△ 1,140,700
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-2号	歩道新設工事	(有)一成建設	塩屋新田	令和4年10月7日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和4年10月17日	6,985,000	7,714,300	729,300
令和4年3月24日	交道雪第3-11-65-A1-12-2号	消雪井戸更新工事	(有)渡辺設備工業	板倉区山越	令和4年10月7日	現地掘削の結果、さく井工の延長及び敷鉄板を増工するもの	令和5年1月24日	20,251,000	25,605,800	5,354,800
令和4年3月7日	公汚第3-10-37号	稲田汚水幹線1436-2他枝線工事	(株)草間組	大字富岡	令和4年10月7日	接続樹の設置申請により、工事延長をL=43.5m増工するほか、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和4年12月23日	48,950,000	59,383,500	10,433,500
令和4年6月17日	農調委補第4-2号	上越西部第10地区測量業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	五智国分	令和4年10月7日	現場精査の結果、現地測量範囲を0.005km ² から0.009km ² に変更するもの	令和4年10月15日	1,613,700	1,841,400	227,700
令和4年7月1日	道緊自委第4-5-4号	測量設計業務委託	(株)平成測量	牧区坪山	令和4年10月11日	現地踏査等により、延長・測点が増となるもの	令和4年11月2日	1,320,000	1,381,600	61,600
令和4年8月5日		福祉交流プラザ駐車場区画線引き直し修繕工事	(株)クオンテック	福祉交流プラザ南駐車場	令和4年10月11日	現地精査の結果、横断歩道の本数を2本と、既存ラインの削り取りを全量減工するほか、既存の国際シンボルマークの削り取りを4箇所増工するもの	令和4年11月22日	1,958,000	1,622,500	△ 335,500
令和3年12月6日	交道改第3-1-42-A1-9-1号	橋梁新設(下部工その1)工事	大和土建工業(株)	大字今泉他	令和4年10月11日	温度応力解析を行い、橋台躯体工のひび割れ防止のため、誘発目地及びひび割れ防止補強鉄筋を増工するもの ほか	令和4年11月1日	62,321,600	67,598,300	5,276,700
令和4年1月28日	R3災第22号	道路災害復旧工事	大陽開発(株)	安塚区安塚	令和4年10月11日	バックホウのアームが届かないため、盛土材料の残土仮置場からの積替え、運搬を増工するもの	令和4年10月24日	23,430,000	24,704,900	1,274,900
令和4年3月24日	交道改第3-1-42-A1-9-2号	道路築造(その3)工事	田中産業(株)	南高田町他	令和4年10月13日	地盤改良工において、室内配合試験の結果から改良材添加量を120kg/m ³ から175kg/m ³ に変更するほか、現地精査により用水路復旧工N=一式を増工するもの	令和4年12月24日	53,670,100	64,753,700	11,083,600
令和4年6月3日	林大工補第4-2号	林道牛ヶ鼻浦田線路肩復旧工事	長倉工易(有)	大島区牛ヶ鼻	令和4年10月17日	現場精査の結果、大型フン籠工の延長をL=5m減工し、V=30.0m ³ に変更するもの ほか	令和4年11月13日	5,665,000	5,579,200	△ 85,800

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年6月24日	公汚第4-2-16号	中屋敷污水幹線1919枝線工事	(有)上新商事	岩木1丁目他	令和4年10月17日	新規の接続樹設置申請があったことに伴い、接続樹設置工をN=1箇所増工するもの	令和4年10月24日	10,890,000	12,895,300	2,005,300
令和4年8月17日	消修第4-1-3号	消雪施設撤去工事	田中運輸機工(株)	寺町1丁目	令和4年10月18日	現地再調査の結果、コンクリート構造物の取壊し・運搬・処分をV=14.1㎡からV=12.0㎡に減工するもの	令和4年11月14日	2,750,000	2,717,000	△ 33,000
令和4年7月25日		いたくら保育園消雪井戸ポンプ入替工事	(株)井上商会	板倉区針	令和4年10月19日	ポンプ入替のため、揚水管を引き揚げたところ、揚水管に亀裂が見つかるのと同時に、既存ケーシングの腐食等により井戸内部に土砂が流入していたため、揚水管の入替え、新規ケーシングの設置等を増工するもの ほか	令和5年1月4日	2,035,000	12,227,600	10,192,600
令和4年5月2日	交道調第3-1-65-A1-21号	道路測量設計業務委託	(株)中村測量	柿崎区直海浜	令和4年10月19日	現地調査の結果、簡易設計(側溝工A)、簡易設計(暗渠工A)をN=1箇所を減工するもの	令和4年10月31日	2,435,400	2,349,600	△ 85,800
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-3号	道路側溝改良工事	(株)やまいち建設	東城町3丁目	令和4年10月19日	現地精査の結果、自由勾配側溝からU型側溝に変更し、増工するもの	令和4年10月30日	11,862,400	12,535,600	673,200
令和4年3月7日	公汚第3-10-32号	鴨島污水幹線2-5他枝線工事	久保田建設(株)	子安	令和4年10月21日	警察と規制協議を行った結果、終日片側交互通行に伴う交通誘導員を24時間配置するよう指導があったことから、増工するもの ほか	令和4年11月3日	75,680,000	77,839,300	2,159,300
令和4年7月15日	公汚第3-10-424号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	鴨島2丁目他	令和4年10月21日	現地立会により、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、施工範囲A=344㎡を増工するもの	令和4年10月27日	13,714,800	15,571,600	1,856,800
令和4年8月24日	道緊自第4-2-1号	道路災害防止対策工事	(有)美創	安塚区坊金	令和4年10月21日	起工測量の結果、土工数量の増により増工するもの	令和4年11月7日	2,431,000	2,472,800	41,800
令和4年8月5日	道緊自第4-3-3号	道路災害防止対策工事	(有)美創	浦川原区桜島	令和4年10月21日	起工測量の結果、ブロック積延長L=4.6mをL=3.1mに、面積をA=18㎡をA=8㎡に減工するもの	令和4年10月30日	2,651,000	1,712,700	△ 938,300
令和4年8月5日	教ス整第4-11号	上越市今泉スポーツ広場野球場コンクリートフェンス塗装工事	(株)小島塗装店	大和6丁目	令和4年10月21日	擁壁・スタンド屋上にクラックが見られることから、クラック補修を追加し、増工するもの ほか	令和4年10月24日	1,628,000	2,486,000	858,000
令和4年6月10日	営工第4-10号	直江津小学校GHP-1系統空調設備改修工事	島津工業(株)	住吉町	令和4年10月21日	既存冷媒配管を使用するが、冷媒ガス変更による残留油の変質、異物の残留、経年劣化等が懸念されるため、洗浄作業を追加し、増工するもの	令和4年10月31日	7,590,000	8,008,000	418,000
令和3年8月18日	林維補第3-1号	林道南葉山線笹山橋修繕工事	(株)牛木組	名立区瀬戸	令和4年10月21日	鉛含有廃プラスチック処分費V=3.0㎡を増工するもの	令和4年10月26日	23,701,700	23,722,600	20,900
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-9-2号	道路側溝改良その2工事	市川建設(株)	東本町4丁目	令和4年10月21日	当初予定していた残土置場の受け入れ準備が整わないため、搬出先を変更するほか、送水管を水路下越しさせるため、継手材料を増工するもの	令和4年12月8日	29,586,700	32,157,400	2,570,700
令和4年6月21日		GIGAスクール構想ネットワーク改修業務(中学校特別教室等)委託	信越情報(株)	市内中学校22校	令和4年10月21日	L2スイッチングハブの設定変更台数と校内ネットワークの配線を追加するもの	令和4年11月30日	20,358,800	22,520,300	2,161,500
令和4年8月17日	公汚第3-10-426号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	鴨島3丁目	令和4年10月21日	現地立会により、舗装復旧範囲の見直しを行った結果、打換工A=2㎡を減工するほか、区画線L=22m、矢印表示N=2箇所を増工するもの	令和4年11月6日	4,708,000	4,727,800	19,800
令和3年8月25日	林維補第3-2号	林道南葉山線濁谷橋修繕工事	(株)牛木組	名立区瀬戸	令和4年10月24日	鉛含有廃プラスチック処分費V=4.0㎡を増工するもの	令和4年10月26日	33,206,800	33,517,000	310,200
令和4年6月17日	板農調委補第4-5号	猿崩地区排水路整備測量業務委託	(株)大和コンサル	中郷区岡沢	令和4年10月26日	現地精査の結果、4級基準点測量N=2点、現地測量A=0.004km ² 、路線測量L=0.07kmを増工するもの	令和4年11月1日	1,488,300	1,952,500	464,200
令和4年6月24日	板農工補第4-3号	上ノ山ため池廃止工事	(株)清里開発	牧区東松ノ木	令和4年10月26日	植生の施工量を考慮し、客土吹付から植生マットへ変更するほか、排水の円滑な処理のため、合流工において既設鉄筋コンクリートフリューム300型L=18.0mを撤去、BF300型L=3.0m及びBF400型L=13.9mを新設し、増工するもの	令和4年11月2日	2,255,000	2,286,900	31,900

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年7月1日	板農工補第4-5号	泉地区用水路護岸修繕工事	(株)日曹建設	妙高市 関山	令和4年10月27日	仮設工法の変更により、重機足場用の大型土のうN=173袋を減とするもの	令和4年11月4日	4,840,000	2,873,200	△ 1,966,800
令和3年5月6日	交道改第3-1-53-A1-15-4号	橋梁新設(上部工)工事	藤木・田中特定共同企業体	三田新田	令和4年10月27日	現地精査により、桁端部の劣化損傷抑制対策として、コンクリート部材の表面保護工A=120㎡を増工するほか、建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)に基づき、受注者から変更請求があったため、変更するもの	令和4年10月31日	292,766,100	303,499,900	10,733,800
令和4年2月21日	補道調第3-1-2号	磁気探査(その2)業務委託	日本物理探査(株)	三ツ橋他	令和4年10月27日	事業の進捗を図るため、鉛直磁気探査を146本増工するもの	令和4年11月30日	95,260,000	126,212,900	30,952,900
令和4年4月1日		県営南新町住宅A~D棟、市営南新町住宅E~H棟、市営南新町住宅1~5棟、南新町住宅第2集会所消防設備点検・防火設備点検業務委託	(株)大昭商事	南新町	令和4年10月27日	県が実施する南新町D号棟住戸改善工事により、11月30日までにD号棟の全入居者が退去するため機器点検期間を短縮するもの	令和5年3月31日	3,674,000	3,591,500	△ 82,500
令和4年7月25日	林維橋委補第4-牧-1号	林道宇津俣線仲入橋補修設計業務委託	(株)日建技術	牧区 宇津俣	令和4年10月28日	現地踏査の結果、防護柵取換え設計を減工するとともに、伸縮装置取換え設計に必要な床版の鉄筋かぶり探査を増工するもの	令和4年11月14日	3,795,000	3,842,300	47,300
令和4年2月14日	公汚柵第3-159号	接続柵新設工事	田中産業(株)	鴨島 3丁目他	令和4年10月28日	接続柵設置調査の結果、N=1箇所減工するもの	令和4年11月6日	28,710,000	27,181,000	△ 1,529,000
令和4年7月29日	林森委第4-2号	東京オリンピック・パラリンピック提供木材加工業務委託	(株)まるやす	西本町 他	令和4年10月28日	ベンチ製品加工実施に伴い、木材保護塗装等の変更するもの	令和4年11月29日	1,738,000	2,711,500	973,500
令和4年9月27日	上教牧分第4-1号	牧プール管理棟屋根葺き替え等修繕工事	(有)横尾木工所	牧区 田島	令和4年10月31日	電力の引込柱が屋根雪の自然落雪により支障となるため、撤去を行い、建物の棟に取付け引込線の張り替えを増工するほか、屋根の長尺瓦棒葺きから長尺横葺きに変更するもの	令和4年12月25日	3,520,000	3,751,000	231,000
令和4年9月9日	教ス整第4-15号	少年野球場観客席鉄骨・屋根塗替え修繕工事	(株)彩美社	富岡	令和4年10月31日	塗装面積について、実測値に基づき減工するもの	令和4年11月18日	2,084,500	2,002,000	△ 82,500
令和4年8月24日	河防第4-3-3号	災害防止対策工事	(有)美創	浦川原区 中猪子田	令和4年10月31日	残土処理場の位置変更により、運搬距離がL=2.5kmからL=9.0kmの増となるほか、既設底張コンクリートの取壊し・運搬・処分を増工するもの	令和4年11月7日	2,035,000	2,291,300	256,300
令和4年8月1日	大農県単第4-1号	板山地区農道舗装工事	太陽開発(株)	大島区 板山	令和4年10月31日	現場再精査の結果、不陸整正工と舗装打換工をA=1,000㎡から1,165㎡に増工するもの	令和4年11月30日	7,315,000	8,164,200	849,200
令和4年7月15日	道緊自第4-3-1号	道路災害防止対策工事	東武土木(株)	浦川原区 有島	令和4年10月31日	現地精査により付近に別の法面崩壊箇所を確認したため、工事面積をA=268㎡からA=385㎡に増工するもの	令和4年11月15日	6,600,000	8,222,500	1,622,500