

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年7月1日	交道調第4-1-65-A1-6号	道路測量設計業務委託	(株)梨本測量社	中通町	令和4年11月1日	現地精査の結果、現地測量A=0.0003km ² を追加するもの	令和4年11月28日	2,368,300	2,405,700	37,400
令和4年4月1日		新型コロナワクチン接種 コールセンター運営業務委託	(株)エム・コミュニケーション	新型コロナウイルスワクチン接種事務室 他	令和4年11月1日	2価ワクチン接種の実施に伴い追加接種用接種券を発行することから、発行後の問合せ対応等の業務量の増加を見込み、令和4年11月1日から令和5年1月31日の間増員するもの	令和5年3月31日	92,688,915	97,546,515	4,857,600
令和4年3月24日	交道改第3-1-65-A1-6-1号	歩道新設工事	(株)草間組	大字下池部他	令和4年11月2日	現地精査の結果、既存道路及び民地との調整のため、舗装工A=97m ² を増工するもの	令和4年12月10日	35,179,100	36,886,300	1,707,200
令和4年8月1日	公汚第3-8-422号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)上越道路	大貫4丁目	令和4年11月4日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、施工範囲をA=3m ² 増工するほか、既設マンホール蓋の高さ調整をN=3箇所実施し、増工するもの	令和4年11月16日	15,015,000	15,045,800	30,800
令和4年3月24日	交道雪第3-1-65-A1-12-5号	加温消雪パイプ設置工事	(株)やまいち建設	南城町3丁目	令和4年11月8日	令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置に基づき、受注者から請求代金の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの ほか	令和4年11月27日	20,570,000	21,644,700	1,074,700
令和4年9月2日		柿崎第二保育園外壁張替修繕工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和4年11月8日	現地で外壁を剥がしたところ、内部の窓台受けや間柱の一部が腐食していたため、内部の窓台受け等の補強工事を追加するもの ほか	令和4年12月6日	2,365,000	2,677,400	312,400
令和4年3月24日	公汚第3-10-33号	鴨島汚水幹線1151他枝線工事	大栄建設(株)	子安他	令和4年11月8日	現地調査の結果、接続柵設置工をN=8箇所追加したほか、将来上流からの汚水流量が増加することが予定されているため、マンホールを防菌仕様とし、増工するもの	令和5年1月20日	47,410,000	53,331,300	5,921,300
令和4年2月14日	公汚第3-柿-6号	汚水幹線23他枝線工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和4年11月8日	近接工事との調整の結果、推進工L=1.7m及び塩ビ製マンホールN=1基を増工するもの	令和4年12月6日	94,930,000	95,309,500	379,500
令和4年7月1日	交道調第4-1-65-A1-6号	道路測量設計業務委託	(株)梨本測量社	中通町	令和4年11月8日	設計業務の成果により、用地幅杭設置測量L=0.03kmを減ずるもの	令和4年11月28日	2,405,700	2,368,300	△ 37,400
令和4年1月28日	R3災第23号	道路災害復旧工事	サン工業(株)	大島区中野	令和4年11月9日	道路側溝下に設置されている暗渠排水により掘削法面の安定を保つことが困難であるため、計画断面全体を東側に0.5m移設し、排水の影響を軽減することにより、ジオテキスタイル内土工や材料費を増工するもの	令和4年11月18日	10,450,000	10,729,400	279,400
令和4年6月17日	林大工補第4-3号	林道菱ヶ岳3号線菖蒲橋修繕工事	サン工業(株)	大島区菖蒲	令和4年11月9日	現場精査の結果、伸縮装置のアンカー材及び生コンクリート、段差解消のためのオーバーレイ工を増工するもの	令和4年11月15日	5,830,000	6,098,400	268,400
令和4年7月1日	公高第3-1号	歩道新設工事	飯塚組建設(株)	西城町1丁目	令和4年11月10日	警察及び地元協議の結果、交通誘導員を2名から3名配置に変更するもの	令和4年11月17日	6,105,000	6,578,000	473,000
令和4年6月17日	交道改第4-12-53-A1-19号	安全施設設置工事	(株)三原田組	清里区上深澤	令和4年11月10日	現地再測量及び沿線耕作者と協議の結果、防護柵工L=23.0mを減工するもの	令和4年12月23日	15,224,000	14,925,900	△ 298,100
令和4年8月17日	公汚第3-10-425号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	鴨島1丁目	令和4年11月11日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、施工範囲をA=40m ² 減工するほか、既設舗装厚が想定よりも1.5cm厚かったことから、アスファルト製の運搬処分をV=27m ² 増工するもの	令和4年11月21日	11,660,000	12,125,300	465,300
令和4年8月24日	公汚第3-10-423号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	富岡	令和4年11月11日	現地調査の結果、舗装面積がA=18m ² 減工するほか、打換工において既設舗装厚がt=8cm(当初t=5cm)であったため、運搬・処分費を増工するもの	令和4年11月13日	3,784,000	3,940,200	156,200
令和4年7月8日	営工第3-207号	黒田小学校校舎棟・昇降口棟外壁、暖房設備改修電気設備工事	柴田工業(株)	大字黒田	令和4年11月11日	外壁改修工事の支障となる電気設備があったため、取外し再取付け等を追加し、増工するもの ほか	令和4年11月30日	1,683,000	2,376,000	693,000
令和4年6月24日	林維補第4-1号	林道南葉山線無名橋修繕工事	(株)牛木組	名立区瀬戸	令和4年11月15日	現地精査の結果、ひびわれ注入工において補修箇所が増加したため、実績に基づき増工するもの	令和4年11月20日	18,150,000	20,308,200	2,158,200
令和4年7月8日	営工第4-43号	上下浜小学校暖房設備改修工事	(株)サトコウ	柿崎区上下浜	令和4年11月15日	配管ルートについて、観察台が支障となり床下貫通ができないため、ルートを見直し、増工するもの ほか	令和4年11月16日	24,585,000	25,161,400	576,400

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年9月2日	公汚第4-10-302号	公共下水道舗装本復旧工事	飯塚組建設(株)	稲田2丁目	令和4年11月16日	現地立会い及び起工測量の結果、施工範囲をA=60㎡減工するもの	令和4年12月5日	7,700,000	7,544,900	△ 155,100
令和4年10月11日	道舗修第4-1-1号	道路舗装修繕工事	(株)源建設	島田	令和4年11月16日	現地精査の結果、舗装面の凹凸が当初の見込みより大きかったため、切削厚を深くして舗装厚を確保し、増工するもの	令和4年12月24日	2,794,000	3,183,400	389,400
令和4年8月24日	交道改第3-1-65-A1-5-5号	道路側溝改良(その2)工事	上信車輛工業(株)	大瀨区九戸浜	令和4年11月16日	現地精査の結果、側溝工をL=3m及び舗装工をA=13㎡減工するもの	令和4年12月1日	5,335,000	5,093,000	△ 242,000
令和4年5月23日	公汚第3-柿-8号	汚水幹線30枝線工事	(株)三牧建設工業	柿崎区上下浜	令和4年11月16日	県道の道路占用協議により、埋戻し材を転用土から改良土に変更し、増工するもの	令和5年1月8日	18,700,000	22,443,300	3,743,300
令和4年7月1日	林維補第4-板-1号	林道光ヶ原黒倉線法面改修工事	久保田建設(株)	板倉区猿供養寺	令和4年11月17日	法面保護工について、現場状況の精査により、植生基材吹付工をA=531㎡減工するとともに、植生シート工をA=53㎡増工するもの ほか	令和4年12月16日	12,265,000	12,916,200	651,200
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-14-2号	道路側溝改良工事	中田建設(株)	上千原	令和4年11月17日	当初、別工事に残土を利用する計画であったが、受入地(上越総合運動公園発生土仮置場)の準備が整わないため、民間処分場へ残土を搬出、処分し、増工するもの	令和4年11月25日	17,999,300	18,100,500	101,200
令和4年5月17日	林維持第4-板-1号	林道巡視業務(板倉区他)委託	頸南森林組合	板倉区他3区	令和4年11月18日	林道維持工事による一部通行止め等のため林道巡視延長や伐採本数、枝払い本数を変更するもの	令和4年11月30日	660,000	647,900	△ 12,100
令和4年9月16日	交道改第3-1-65-A1-5-6号	道路側溝改良(その2)工事	(有)ミズノ建設	柿崎区上下浜	令和4年11月18日	現地精査の結果、舗装工をA=7㎡増工するもの	令和4年12月15日	3,520,000	3,561,800	41,800
令和4年7月15日	営工第4-46号	市営中通住宅5号棟屋上防水・外壁改修工事	大栄建設(株)	中通町	令和4年11月18日	屋上防水劣化部調査に基づいて、健全部の防水層撤去を取り止め、減工するもの ほか	令和4年12月1日	26,070,000	24,612,500	△ 1,457,500
令和4年5月12日	公汚第4-10-5号	稲田汚水幹線14-1他枝線工事	(株)草間組	稲田2丁目	令和4年11月18日	接続樹設置調査の結果、工事延長L=2.5m及び接続樹N=1箇所を増工するほか、塩ビマンホールN=1基を増工するもの	令和5年1月2日	39,930,000	40,401,900	471,900
令和4年6月3日	公汚第4-10-11号	稲田汚水幹線1241他枝線工事	(株)草間組	鴨島3丁目	令和4年11月18日	現場再精査による法線変更の結果、当初予定していた家屋調査を2棟減じるほか、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行」により増工するもの	令和4年12月6日	27,390,000	27,593,500	203,500
令和4年7月15日	上農防第4-吉-1号	上越北部第3地区ため池廃止工事	(株)源建設	吉川区尾神	令和4年11月22日	現地精査の結果、排水路工をL=3m減工するもの	令和4年11月26日	17,380,000	17,002,700	△ 377,300
令和4年6月24日	板農工補第4-2号	上小原山ため池廃止工事	(株)牧建設	牧区泉	令和4年11月22日	現地精査の結果、導水路工をL=5.9m増工するもの	令和4年12月25日	8,690,000	9,049,700	359,700
令和4年9月9日	公汚第3-2-421号	公共下水道舗装本復旧工事	大陽開発(株)	藤新田他	令和4年11月22日	現地立会い及び起工測量の結果、打換工をA=20㎡減工するほか、既設舗装がt=6cmあったため、アスファルト殻処分量及びマンホール等の高さ調整をN=3か所増工するもの	令和4年12月5日	5,775,000	6,446,000	671,000
令和4年6月17日	道緊自第4-5-2号	道路災害防止対策工事	(株)牧建設	牧区原	令和4年11月25日	現地測定の結果、盛土法面整形をA=180㎡減工するもの	令和4年12月14日	4,664,000	3,933,600	△ 730,400
令和4年8月1日	都街修第4-1号	高田駅前雁木隣家取合い部等修繕工事	大栄建設(株)	仲町4丁目	令和4年11月25日	現地測定の結果、ステンレス板0.4mmで施工が可能となったことから、ステンレス板の仕様を1.0mmから0.4mmに変更し、減工するもの	令和4年11月30日	4,565,000	4,290,000	△ 275,000
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-3号	道路側溝改良工事	中田建設(株)	春日新田2丁目	令和4年11月25日	当初予定していた残土置場の受け入れ準備が整わないため、搬出先を変更し、増工するもの	令和4年11月30日	32,492,900	34,747,900	2,255,000
令和4年7月8日	営工第3-206号	黒田小学校校舎棟・昇降口棟外壁、暖房設備改修工事	大栄建設(株)	大字黒田	令和4年11月25日	外壁改修の補修箇所等を施工数量調査に基づき変更し、増工するもの ほか	令和4年11月30日	42,680,000	47,048,100	4,368,100

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和4年5月2日	公汚第4-2-1号	中屋敷汚水幹線1036他枝線工事	上新開発(株)	藤新田他	令和4年11月25日	接続樹設置箇所調査の結果、接続樹設置工をN=2箇所及び工事延長をL=0.7m減工するもの	令和4年12月29日	45,650,000	45,221,000	△	429,000
令和4年7月1日	営工第3-202号	大潟町中学校18・22-1、2棟他外壁、暖房設備改修電気設備工事	田辺工業(株)	大潟区 潟町	令和4年11月25日	建築工事の支障となる電気設備があったため、取外し再取付けを追加し、増工するもの ほか	令和4年11月30日	2,200,000	2,363,900		163,900
令和4年11月9日		新型コロナウイルスワクチン接種会場運営業務委託	一般社団法人新潟MICEサポート	上越市内	令和4年11月25日	予定よりも接種対象者数が増えたため、会場の変更や人員の追加を行うもの	令和4年12月25日	20,044,860	21,082,228		1,037,368
令和4年9月3日	公汚第4-10-303号	公共下水道舗装本復旧工事	(株)三原田組	稲田 4丁目	令和4年11月28日	現地立会いにより、舗装本復旧範囲の見直しを行った結果、施工範囲をA=30㎡増工するもの ほか	令和4年12月11日	9,889,000	9,961,600		72,600
令和4年3月24日	交道改第3-1-42-A1-9-2号	道路築造(その3)工事	田中産業(株)	南高田町 他	令和4年11月28日	現地精査の結果、工事延長をL=8.4m減工するとともに、路体盛土をV=268㎡増工するもの ほか	令和4年12月24日	64,753,700	66,480,700		1,727,000
令和4年6月17日	営工第4-35号	三和コミュニティプラザ空調設備改修工事	新貝工業(株)	三和区 井ノ口	令和4年11月29日	事務室天井仕上が2重張りであったため、仕上げ材の仕様を変更するとともに、エアコン室内機点検のため、天井点検口を新設し、増工するもの ほか	令和4年11月30日	26,375,800	27,085,300		709,500
令和4年6月17日	営工第4-34号	三和コミュニティプラザ空調設備改修電気設備工事	(株)東光クリエート	三和区 井ノ口	令和4年11月29日	外部団体の使用電気を計測するため、電力計を新設するほか、室外機の設置位置変更に伴い、電気配線配管を延長し、増工するもの	令和4年11月30日	6,655,000	7,443,700		788,700
令和4年7月8日	営工第3-208号	黒田小学校校舎棟・昇降口棟外壁、暖房設備改修機械設備工事	(株)関原工業所	大字 黒田	令和4年11月29日	更新予定であったフードが近年取り付けられたものであることが判明したため、更新を取り止め、減工するほか、保健室、相談室の暖房機器をFF式暖房機からエアコンに変更し、増工するもの ほか	令和4年11月30日	16,203,000	16,633,100		430,100
令和4年7月1日	営工第3-203号	大潟町中学校18・22-1、2棟他外壁、暖房設備改修機械設備工事	(株)サトコウ	大潟区 潟町	令和4年11月29日	ガス管について、一部を屋内ルートに変更するとともに、配管塗装を追加し、増工するもの ほか	令和4年11月30日	18,590,000	18,899,100		309,100
令和4年5月17日	林維持第4-浦-1号	林道巡視業務(浦川原区他)委託	ゆきぐに森林組合	浦川原区 他2区	令和4年11月30日	林道巡視により、巡回延長をL=412.8kmからL=408.7kmに、倒木処理をN=6本からN=1本、枝払処理をN=1本からN=0本に減工するもの	令和4年12月20日	605,000	542,300	△	62,700
令和4年10月4日		第四分団消防器具置場雨漏り修繕工事	(株)大島組	東本町 2丁目	令和4年11月30日	屋根を葺き替えるため、屋根材を撤去したところ、破風板が長年の雨漏りにより浸水の影響を受け腐食していたことから、破風板及び破風板巻き・雨樋を取り換え、増工するもの	令和4年12月2日	1,925,000	2,024,000		99,000
令和4年3月24日	交道改第3-1-53-A1-14号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	大豆 2丁目	令和4年11月30日	当初予定していた残土置場の受け入れ準備が整わないため、搬出先を変更するもの	令和4年12月4日	28,047,800	28,571,400		523,600
令和4年4月1日		高田城三重櫓管理受付業務委託	(公社)上越市シルバー人材センター	本城町	令和4年11月30日	冬期間時間の短縮及び観覧会期間の変更に伴い、開館時間及び開館日数に変更が生じ、減額するもの	令和5年3月31日	5,566,927	5,197,762	△	369,165