

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年6月30日	中消雪第5-10-2号	消雪ポンプ移設工事	(株)興和 上越支店	中郷区二本木	令和5年8月3日	当初、既存ポンプを移設する予定であったが、設置前点検において故障が確認されたためポンプを新設するもの	令和5年11月26日	2,167,000	7,022,400	4,855,400
令和5年6月9日	道修第5-3-3号	道路側溝修繕工事	(株)ナカミチ建設	浦川原区山印内	令和5年8月3日	当初予定していた残土仮置き場の調整が困難になったことから、民間残土処分場への搬出(V=9m³)に変更し、増工するもの	令和5年8月24日	1,683,000	1,713,800	30,800
令和4年10月11日	交道改第4-1-70-A1-1-2号	橋梁新設(下部工その2)工事	大和土建工業(株)	大字高田新田他	令和5年8月3日	コンクリート構造物の品質確保のため温度応力解析を実施し、その結果、橋台躯体工のひび割れ発生リスクが高いと判断されたことから、誘発目地及びひび割れ防止補強鉄筋を増工するもの ほか	令和5年8月11日	96,030,000	100,229,800	4,199,800
令和4年10月17日	交道改第4-1-53-A1-15号	道路築造その1工事	(株)大島組	三田新田	令和5年8月3日	現地精査の結果、既設道路取付部の路肩幅区間について、路面の排水勾配を確保するため、舗装復旧範囲をA=324㎡増工するほか、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年8月10日	68,458,500	70,772,900	2,314,400
令和5年3月10日	交道改第4-1-65-A1-5号	道路側溝改良工事	(有)ミズノ建設	柿崎区上下浜他	令和5年8月3日	現地精査の結果、工事延長をL=0.6m増工するもの	令和5年8月19日	10,611,700	10,675,500	63,800
令和5年5月17日		名立区総合事務所2階男子トイレ 女子トイレ 洋式化修繕工事	(有)竹田住宅設備	名立区名立大町	令和5年8月4日	名立区総合事務所の2階止水栓が錆で固着したことが原因で、固くて回らないことなどの不具合が判明したため、止水栓取替え修繕を増工するもの	令和5年8月22日	1,843,600	1,931,600	88,000
令和5年6月16日	上三独第5-1号	谷内池木道修繕工事	(株)澤井商事	三和区島倉	令和5年8月4日	木道張替(3,000×63×1,836)68枚(L=204m)であったが、再測量の結果、(3,000×63×1,836)56枚(L=168m)と(4,000×63×1836)8枚(L=32m)に変更するもの ほか	令和5年9月17日	2,310,000	2,363,900	53,900
令和5年4月28日	教施第5-4号	浦川原中学校コンピュータ室ほか間仕切り設置工事	(株)武江組	浦川原区顕聖寺	令和5年8月4日	実施にあたり再度現地を確認したところ、校長室についてアコーディオンカーテンの設置だけでは観察台部分を間仕切ることができないため、袖壁を設置する必要があることから増工するもの	令和5年9月30日	9,185,000	9,337,900	152,900
令和4年9月30日	営設第4-12号	金谷地区公民館新築工事設計業務委託	(株)エーシーエ設計 上越支社	大貫2丁目	令和5年8月4日	構造計画が確定し新たに構造計算適合性判定が必要になったため、申請手続に係る業務を追加するもの	令和5年9月29日	23,980,000	24,063,600	83,600
令和5年2月10日	補道修第4-8号	橋梁修繕工事	田中産業(株)	木田新田2丁目	令和5年8月4日	足場設置後の現地精査の結果、塗膜剥離工A=143㎡を減工するもの	令和5年8月13日	40,221,500	31,950,600	△ 8,270,900
令和5年5月10日	交道調第5-1-71-A1-4-5号	道路測量設計業務委託	(株)大地設計事務所	桐原	令和5年8月7日	現地測量の結果、簡易設計(側溝工A)を3箇所から4箇所へ、簡易設計(集水樹工A)を1箇所から4箇所へ、交通安全施設工を1箇所増工するもの	令和5年8月17日	1,357,400	1,686,300	328,900
令和5年5月10日	都計委第1号	都市計画基礎調査業務委託	エヌシーイー(株)	市内一円	令和5年8月7日	「大規模宅地開発状況」及び「下水道等整備状況」について、業務量及び技術的課題の解決や成果品質の均一化を図るため、本業務委託に追加して実施するもの	令和6年3月10日	9,339,000	10,259,700	920,700
令和5年5月31日		令和5年度広島平和記念式典参加旅行業務委託	(株)TB イオン上越店	教育総務課	令和5年8月7日	体調不良のため当日不参加となった生徒1人分の委託料を減額するもの	令和5年8月7日	1,917,836	1,883,569	△ 34,267
令和5年6月15日		上越妙高駅東口昇降口・光のテラス・線路上部外部ガラス清掃業務委託	上越妙高駅周辺事業協同組合	上越妙高駅自由通路他	令和5年8月10日	線路上部外部ガラス清掃について、鉄道管理者と協議の結果、清掃の実施が困難であることから、当該箇所の清掃を取りやめ、減額するもの	令和5年8月31日	979,000	789,745	△ 189,255
令和5年5月25日	公管委第5-24号	直江津地区都市公園等遊具施設点検調査業務委託	(株)ラクト	春日新田2丁目 他	令和5年8月16日	現地精査の結果、複合遊具(太鼓梯子と滑り台が一体のもの)の計上数量を当初の2基から、1基に減工するもの	令和5年8月30日	1,109,020	1,100,110	△ 8,910
令和5年5月25日	公管委第5-25号	高田地区都市公園等遊具施設点検調査業務委託	(株)サトミ産業	本城町他	令和5年8月16日	現地精査の結果、複合遊具(太鼓梯子と滑り台が一体のもの)の計上数量を当初の2基から、1基に減工するもの	令和5年8月22日	924,000	869,000	△ 55,000
令和5年5月10日	教施第5-8号	大潟町小学校特別支援学級エアコン設置工事	(株)東光クリエート	大潟区土底浜	令和5年8月16日	現地調査の結果、屋外配管が不要となったため減工するもの	令和5年8月27日	4,180,000	3,630,000	△ 550,000
令和5年4月21日	農林名補第4-2号	林道大町鉢畑線(鉢畑工区)開設工事	(株)牛木組	名立区鉢畑	令和5年8月16日	現地精査の結果、支障木伐採工が当初想定より少なかったことから減工するもの	令和6年1月5日	44,217,800	39,583,500	△ 4,634,300

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年6月30日	道緊自委第5-2-5号	道路災害防止対策 測量業務委託	(株)岡田測量	安塚区 樽田	令和5年8月16日	現地踏査の結果、法面崩落対策に必要な範囲を網羅するため、路線測量 延長をL=0.05kmからL=0.06kmに変更するもの	令和5年9月2日	2,294,600	2,360,600	66,000
令和5年6月30日	道緊自委第5-3-1号	道路災害防止対策 測量業務委託	(株)梨本測量社	浦川原区 有島	令和5年8月16日	現地踏査の結果、法面崩落対策に必要な範囲を網羅するため、路線測量 延長をL=0.02kmからL=0.03kmに変更するもの	令和5年8月28日	1,325,500	1,362,900	37,400
令和5年3月6日	補道改第4-1-3-2号	道路側溝改良工事	(株)やまいち建設	南城町 3丁目	令和5年8月16日	現地掘削の結果、既設構造物取壊しをV=54㎡からV=46㎡に減工する もの	令和5年9月8日	21,912,000	21,901,000	△ 11,000
令和5年4月21日	公汚第5-10-407号	公共下水道舗装本 復旧工事	(株)上越道路	稲田 2丁目	令和5年8月17日	現地立会い及び起工測量の結果、施工範囲をA=140㎡減工するもの	令和5年8月28日	10,043,000	9,637,100	△ 405,900
令和5年2月10日	道緊自4-5-4号	道路災害防止対策 工事	頸城建設(株)	牧区 坪山	令和5年8月17日	現地調査の結果、崩落した重力式擁壁の撤去・搬出が施工可能であること が判明したため、構造物取壊工V=48㎡増工するもの	令和5年10月13日	20,240,000	24,343,000	4,103,000
令和5年4月21日	公汚第5-10-409号	公共下水道舗装本 復旧工事	田中産業(株)	鴨島 1丁目	令和5年8月17日	現地調査の結果、舗装面積を10㎡減工するほか、打換工において既設舗 装厚がt=7cm(当初t=5cm)であったため、運搬処分費を増工するもの	令和5年8月28日	10,010,000	10,696,400	686,400
令和5年5月17日	教施第5-9号	浦川原中学校駐車 場舗装工事	大陽開発(株)	浦川原区 顕聖寺	令和5年8月21日	現地再測量の結果、駐車場の排水処理を行うため、既設側溝区間まで舗 装を行い、合わせて駐車場の出入口において通行の安全を確保するた め、取付け舗装を増工するもの	令和5年9月10日	4,708,000	4,790,500	82,500
令和5年6月2日	林維補第5-4号	林道南葉高原線舗 装修繕その4工事	田中産業(株)	大字 中ノ俣	令和5年8月21日	現地精査の結果、実施数量に基づき増工するもの	令和5年9月11日	4,730,000	5,289,900	559,900
令和5年6月2日	林維補第5-3号	林道南葉高原線舗 装修繕その3工事	田中産業(株)	大字 中ノ俣	令和5年8月21日	現地精査の結果、実施数量に基づき増工するもの	令和5年9月11日	4,785,000	4,843,300	58,300
令和5年3月17日	交道調第4-1-65-A1-21-2号	道路測量設計業務 委託	(株)真	柿崎区 川井	令和5年8月21日	受託者との協議の結果、3級基準点N=1点、4級基準点N=1点を増工す るもの	令和5年8月27日	2,876,500	3,161,400	284,900
令和5年3月17日	交道調第4-1-65-A1-5-3号	道路測量設計業務 委託	(株)かみえちご測 地	大潟区 下小船津 浜	令和5年8月21日	受託者との協議の結果、4級基準点N=2点を増工するもの	令和5年8月29日	2,440,900	2,574,000	133,100
令和5年3月17日	交道調第4-1-65-A1-21-3号	道路測量設計業務 委託	(株)トクサス	柿崎区 三ツ屋浜	令和5年8月21日	現地調査の結果、測量延長L=0.01kmを減工するもの	令和5年8月26日	2,557,500	2,547,600	△ 9,900
令和4年9月2日	公汚第4-8-301号	公共下水道舗装本 復旧工事	田中産業(株)	大貫 1丁目	令和5年8月23日	現地調査の結果、舗装面積A=1.0㎡を増工するもの ほか	令和5年8月25日	2,310,000	2,330,900	20,900
令和5年6月16日	教施第5-25号	飯小学校教室ロッ カー入替工事	久保田建設(株)	大字 飯	令和5年8月24日	既存木製ロッカーを撤去したところ、床材が張ってあったため床下地組及 びフローリング張りを取りやめるもの ほか	令和5年9月15日	1,628,000	1,496,000	△ 132,000
令和5年5月17日	交道調第5-4-71-A1-1-1号	道路測量設計業務 委託	(株)真	大島区 大平	令和5年8月24日	現地踏査の結果及び道路法線の検討から、簡易設計側溝工Aを1か所か ら2か所に変更するもの	令和5年10月19日	2,004,200	2,050,400	46,200
令和5年6月16日	公汚第5-6-303号	公共下水道舗装本 復旧工事	(株)源建設	黒井	令和5年8月24日	現地精査の結果、舗装本復旧範囲を見直したことから、舗装版切断をL= 60m増工したもの ほか	令和5年9月1日	3,124,000	3,196,600	72,600
令和5年6月16日	公汚第5-2-301号	公共下水道舗装本 復旧工事	(株)上越道路	寺分他	令和5年8月24日	現地精査の結果、既設舗装厚が想定より厚かったことから、舗装版運搬・処 分をV=5㎡増工するもの	令和5年8月26日	1,562,000	1,708,300	146,300
令和5年5月17日	公高委補第5-1号	高田城址公園内堀 護岸詰杭更新測量 業務委託	航空写真調査(株)	本城町	令和5年8月25日	現地精査の結果、樹木等が支障となり、見通すことができず測量を行えな いことから、4級基準点測量を当初N=10点から15点に増工するもの ほか	令和5年9月6日	3,785,100	4,874,100	1,089,000

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年10月17日	交道改第4-1-70-A1-1-3号	護岸復旧工事	大和土建工業(株)	大字高田新田他	令和5年8月28日	現地掘削の結果、構造物撤去工N=1式を増工するほか、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年9月1日	63,516,200	64,703,100	1,186,900
令和5年2月20日	営工第4-52号	市営津止住宅給水管改修工事	(株)関原工業所	安塚区安塚	令和5年8月28日	本工事対象の給水系統を開閉する集会室内仕切弁が劣化により漏水していたため、更新工事を、増工するもの	令和5年9月15日	9,020,000	9,163,000	143,000
令和5年6月23日	営工第5-36号	直江津東中学校給食室エアコン設置工事	田辺工業(株)	大字安江	令和5年8月28日	火災報知器がエアコン取付位置付近に設置されていたため、移設工事を増工するもの ほか	令和5年8月31日	2,937,000	3,095,400	158,400
令和5年3月6日	交道修第4-1-65-A1-13-1号	道路舗装修繕工事	(株)北越トラスト 上越営業所	新光町3丁目	令和5年8月28日	現地再踏査の結果、路上路盤再生工の施工延長をL=57m減工するもの	令和5年9月5日	41,009,100	39,818,900	△ 1,190,200
令和5年7月7日	教ス整第5-11号	上越市立オールシーズンプール防火戸入替修繕工事	(株)タキモト	新光町	令和5年8月28日	現状を詳細に調査した結果、当初の想定より防火戸の腐食が進行していたことから、防火戸枠をカバー工法から切除及び新規取付けに変更するもの ほか	令和5年11月3日	2,596,000	2,651,000	55,000
令和5年6月19日	林支伐第5-1号	林道南葉高原線支障木伐採業務委託	くびき野森林組合	大字中ノ俣	令和5年8月29日	南葉高原キャンプ場への大型車の通行に伴い、林道難波線の支障木を伐採するため伐採費を増工するもの	令和5年8月31日	1,815,000	1,958,000	143,000
令和5年3月17日	補道修委第4-補-4号	平成橋補修設計業務委託	NiX JAPAN(株) 上越営業所	板倉区上中島新田他	令和5年8月29日	現地踏査の結果、伸縮装置取替及び橋面防水設計を増工するもの	令和5年9月1日	3,144,900	4,065,600	920,700
令和5年3月17日	補道修委第4-補-5号	大熊川橋補修設計業務委託	NiX JAPAN(株) 上越営業所	板倉区横町他	令和5年8月29日	現地踏査の結果、伸縮装置取替及び橋面防水設計を増工するもの	令和5年9月1日	3,524,400	4,534,200	1,009,800
令和5年3月10日		新型コロナワクチン接種コールセンター運營業務委託	(株)エム・コミュニケーション	三和区総合事務所2階	令和5年8月29日	国が令和5年秋開始接種に関する方針を示したことを受け、内容(人員体制)を見直し減額するもの	令和6年3月31日	59,796,965	59,149,285	△ 647,680
令和5年7月31日	教給第5-2号	柿崎学校給食センター運搬車庫外壁・屋根修繕工事	(株)三牧建設工業	柿崎区柿崎	令和5年8月29日	仮設工事を行うにあたり、支障となる木の枝の伐採を増工するもの	令和5年8月31日	1,595,000	1,680,800	85,800
令和5年4月1日		ビーチバレーコート整地等業務委託	(株)荷屋建設	中央5丁目	令和5年8月30日	実績が確定したことにより減額するもの	令和5年8月31日	3,465,000	3,303,300	△ 161,700
令和5年6月30日	道緊自委第5-4-5号	道路災害防止対策測量業務委託	(株)大地設計事務所	大島区岡	令和5年8月30日	関係者協議の結果、当初想定していた道路線形に変更が生じたため、路線測量のうち横断測量(L=0.06km⇒L=0.05km)を減工するもの	令和5年9月8日	1,659,900	1,640,100	△ 19,800
令和5年3月10日	交道改第4-1-65-A1-6号	歩道新設工事	丸世建設(株)	中通町	令和5年8月30日	現地精査の結果、民地側の防護柵を撤去し作業スペースを確保することにより幹線道路の交通規制(片側交互通行)を回避できるため、防護柵L=28.0mの撤去再設置を増工するもの	令和5年9月7日	6,649,500	6,692,400	42,900
令和5年6月9日	道調行第R5-8-1-2号	用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	頸城区鵜ノ木	令和5年8月31日	現地立会いの結果、市道の越境はなく分筆をしないため、地積測量図作成を減工するもの	令和5年9月20日	556,600	509,300	△ 47,300
令和5年4月1日		山荘京ヶ岳等浄化槽等維持管理業務委託	(株)上越メンテナンス	清里農村体験宿泊休憩施設	令和5年8月31日	施設の利用頻度が低く浄化槽内の汚泥及びグリストラップ槽内の堆積沈殿物などが非常に少なかったため、汚泥支障処理を実施不要としたため減額するもの	令和5年12月31日	528,000	396,000	△ 132,000