

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年7月7日	営工第5-26号	リージョンプラザ上越 インドアスタジアム外部改修工事	田中・中田共同企業体	下門前	令和6年1月4日	東面のたてどいの漏水が判明したため、たてどいの取替え工事を追加し、増工するもの ほか	令和6年1月16日	106,700,000	120,697,500	13,997,500
令和5年6月23日	営補工第4-215号	春日中学校管理特別教室棟大規模改造機械設備工事	(株)井上商会	春日野1丁目	令和6年1月4日	機械室内ボイラー及び配管保温材にアスベストが含有されていることが判明したため、撤去方法の見直しを行い、増工するもの ほか	令和6年2月9日	51,458,000	56,863,400	5,405,400
令和5年6月16日	営補工第4-214号	春日中学校管理特別教室棟大規模改造電気設備工事	(株)東光クリエート	春日野1丁目	令和6年1月4日	屋外放送盤は使用しないこととなったため、盤扉の改修を取止め撤去とし減工するもの ほか	令和6年2月9日	6,875,000	6,209,500	△ 665,500
令和5年7月24日	公汚柵第4-163号	接続柵設置工事	大栄建設(株)	鴨島1丁目他	令和6年1月4日	接続柵設置調査の結果、設置位置を変更したことから、取付管推進延長を減工するもの	令和6年1月23日	23,320,000	22,455,400	△ 864,600
令和5年10月27日	交道改第4-1-65-A1-3-4号	道路舗装工事	(株)源建設	鴨島3丁目	令和6年1月4日	現場精査の結果、舗装面積を43㎡増工するもの	令和6年1月14日	3,872,000	4,239,400	367,400
令和5年7月7日	補道修委第5-1号	橋梁点検業務委託	エヌシーイー(株)	石橋新田他	令和6年1月4日	現地踏査の結果、幅員が狭く標準的な橋梁点検車が使用できない橋梁があったことから、小型の橋梁点検車に変更するもの	令和6年1月9日	12,419,000	13,289,100	870,100
令和5年5月26日	補道調第5-1-1号	盛土ストックヤード管理業務委託	田中産業(株)	戸野目古新田	令和6年1月4日	盛土材受入れの結果、0.5㎡級バックホウの稼働日数を28.5日増工するもの	令和6年1月31日	9,745,769	12,693,962	2,948,193
令和5年11月13日		旧小猿屋保育園用地境界確定測量業務委託	(株)梨本測量社	大字小猿屋	令和6年1月5日	現地踏査結果に基づく「境界標設置」業務の数量及び境界標種別を変更するもの	令和6年1月13日	924,000	913,000	△ 11,000
令和5年6月30日	営補工第4-205号	春日小学校24棟他大規模改造工事	(株)高館組	大豆1丁目	令和6年1月5日	外壁、防水の下部補修を施工数量調査結果に基づき増工するもの ほか	令和6年1月15日	54,780,000	60,562,700	5,782,700
令和5年6月30日	営補工第4-207号	春日小学校24棟他大規模改造機械設備工事	(株)イズミ	大豆1丁目	令和6年1月5日	夏季期間にエアコンを使用するため、外壁から外した既設エアコン室外機を仮設し、増工するもの ほか	令和6年1月15日	25,564,000	31,363,200	5,799,200
令和5年10月2日	交道修第4-1-65-A1-13-3号	道路舗装修繕工事	飯塚組建設(株)	東雲町2丁目	令和6年1月5日	現地再踏査した結果、施工延長をL=150mからL=170mに延伸するとともに、舗装版切断延長をL=170mからL=220mに増工するもの	令和6年1月15日	13,068,000	13,801,700	733,700
令和5年3月6日	交道改第4-1-65-A1-21号	道路側溝改良工事	(株)古田組	柿崎区直海浜	令和6年1月5日	道路管理者との協議の結果、集水樹をN=2か所を増工するもの	令和6年1月9日	14,967,700	15,310,900	343,200
令和5年10月3日	林経委第5-1号	吉川区河沢地区森林整備業務委託	くびき野森林組合	吉川区河沢	令和6年1月18日	現況調査の結果、刈払い及び本数調整伐の面積を1.12haに変更するもの	令和6年3月19日	6,050,000	5,536,300	△ 513,700
令和5年9月15日	公樹委第5-2号	高田城址公園桜伐採伐根業務委託	くびき野森林組合	本城町	令和6年1月18日	幹枝の処分量を8.0tから13.77tに変更するもの	令和6年3月15日	1,661,000	1,815,000	154,000
令和5年7月7日	道緊自第5-14-1号	道路災害防止対策工事	(株)牛木組	名立区折戸他	令和6年1月10日	現地再調査の結果、既設ブロック積の一部が健全なことから、コンクリートブロック積工をA=71㎡減工するもの	令和6年1月14日	21,120,000	12,084,600	△ 9,035,400
令和5年6月30日	営補工第4-211号	大瀧小学校昇降口・普通教室棟大規模改造機械設備工事	(株)イズミ	頸城区百間町	令和6年1月10日	トイレ内パイプシャフトにある給排水配管及び各階水飲み場、手洗いの給水配管がまだ十分に使用できることから、撤去・新設を取止め減工するもの ほか	令和6年1月15日	53,636,000	51,883,700	△ 1,752,300
令和5年5月10日	R4災第363号	道路災害復旧工事	三原田・草間共同企業体	清里区梨平	令和6年1月10日	現地調査の結果、鉄筋挿入工について人力による削孔が可能であることが判明したため、機械削孔から人力削孔に変更するとともに、これに伴い機械足場設置工を減工するもの。	令和6年2月8日	102,850,000	100,346,400	△ 2,503,600
令和5年10月27日	公雨第5-2号	本城町排水区舗装本復旧工事	田中産業(株)	北城町1丁目	令和6年1月10日	現地調査の結果、施工延長L=7.2m、舗装打換工A=57㎡を増工するもの	令和6年1月20日	3,762,000	4,251,500	489,500

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年6月30日	営補工第4-209号	大瀧小学校昇降口・普通教室棟大規模改造工事	(株)高館組	頸城区百間町	令和6年1月11日	屋上防水改修について、再検討した結果、既存防水層の絶縁シートを撤去しグレンイダー等で不陸調整が必要と判断したことから増工するもの ほか	令和6年1月15日	91,850,000	94,092,900	2,242,900
令和5年10月6日	道緊自第5-2-3号	道路災害防止対策工事	長倉工易(有)	安塚区和田	令和6年1月11日	関係者協議の結果、建設発生土の搬出先について、現場からL=0.55kmの場所で確保できたため、残土処理工を減工するもの	令和6年2月6日	7,348,000	6,942,100	△ 405,900
令和5年7月4日	営補工第4-206号	春日小学校24棟他大規模改造電気設備工事	大和電建(株)	大豆1丁目	令和6年1月12日	夏季期間にエアコンを使用するため、外壁から外した既設エアコンの電源を仮設し増工するもの ほか	令和6年1月15日	2,365,000	3,583,800	1,218,800
令和5年3月17日	交道調第4-1-65-A1-11-4号	道路測量設計業務委託	(株)頸城技研	高崎新田	令和6年1月12日	使用水準点再検討の結果、仮BM設置測量を0.06kmから0.75kmに変更するもの	令和6年1月24日	2,156,000	2,411,200	255,200
令和5年6月30日	農土委補第5-2号	泉地区大池 団体営土地改良事業調査設計業務委託	(株)北伸技術	牧区泉	令和6年1月12日	来年度の事業採択ヒアリングに向けて必要となる、現地調査、設計基本計画、概算工事費積算、経済効果算定等の各種資料を活用した計画概要書等の作成を追加するもの	令和6年3月15日	5,115,000	7,038,900	1,923,900
令和5年7月7日	補道修第5-5号	橋梁修繕工事	(株)武江組	安塚区切越	令和6年1月12日	現地踏査の結果、地覆補修用足場について必要最低限の面積に変更するもの	令和6年1月14日	37,950,000	36,463,900	△ 1,486,100
令和5年7月14日	営工第5-32号	市民いこいの家改修工事	田辺建設(株)	石橋1丁目	令和6年1月15日	新規設置の電気窯寸法に合わせて上屋の内法寸法を確保するなど、電気窯上屋工事にかかる仕様を変更するもの ほか	令和6年1月19日	28,600,000	29,348,000	748,000
令和5年4月21日	公汚第5-10-410号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	鴨島2丁目	令和6年1月16日	道路側溝修繕工事及び接続樹設置工事との協議調整の結果、第1工区から第7工区を減工するもの	令和6年3月7日	16,186,500	9,401,700	△ 6,784,800
令和5年6月9日	営工第5-15号	カルチャーセンター屋上防水・外壁等改修工事	田辺建設(株)	春日新田2丁目	令和6年1月16日	文化棟南側の既存エアコンが経年劣化しており再使用できないため、エアコンの撤去新設を追加し、増工するもの ほか	令和6年1月23日	77,550,000	89,683,000	12,133,000
令和5年8月17日	公汚樹第5-79号	接続樹設置工事	田中産業(株)	子安新田	令和6年1月17日	近接路線にて、接続樹設置依頼があったため、接続樹設置工を1か所増工するもの	令和6年1月19日	17,930,000	20,420,400	2,490,400
令和3年12月13日	R3災第15号	雨水幹線排水路災害復旧工事	西田・高館共同企業体	大湊区雁子浜	令和6年1月17日	現地再精査の結果、施工ヤードの盛土工を増工するもの ほか	令和6年3月3日	239,983,700	250,910,000	10,926,300
令和5年7月7日	農林名補第5-1号	林道大町躰畑線(躰畑工区)開設工事	(株)牛木組	名立区躰畑	令和6年1月17日	降雨により切土法面が崩壊したため、当初計画していたコンクリート路面工、法面保護工及び排水施設工の一部を取りやめ、土工(崩土撤去等)を増工するもの	令和6年3月31日	83,600,000	86,715,200	3,115,200
令和4年11月7日	補道調第4-1-5-3号	磁気探査(その1)業務委託	大日本ダイヤコンサルタント(株)新潟事務所	大字三ツ橋新田他	令和6年1月17日	事業の進捗を図るため、鉛直磁気探査を44本増工するもの	令和6年3月20日	75,900,000	89,276,000	13,376,000
令和5年6月2日	公汚第5-9-5号	高田南部污水幹線826枝線工事	(株)有坂建設	大字石沢	令和6年1月17日	土質調査の結果、最大粒径260mmの玉石が確認され当初の推進工法では施工が不可能となったため、工法を再検討した結果、玉石を破碎できる推進工法に変更するもの	令和6年1月20日	55,770,000	61,020,300	5,250,300
令和5年5月10日	公汚第5-10-16号	鴨島污水幹線2-6他枝線工事	田中産業(株)	子安	令和6年1月17日	地元協議の結果、M1-4からM1-6を次年度以降に施工することとなり、開設工L=66.0mを減工するもの ほか	令和6年1月23日	95,700,000	87,059,500	△ 8,640,500
令和5年9月15日	公汚樹第5-80号	接続樹新設工事	田中産業(株)	新南町他	令和6年1月17日	現地試掘調査の結果、当初の推進工法では施工ができないため、接続樹設置工N=1か所減工するもの	令和6年3月16日	13,200,000	10,520,400	△ 2,679,600
令和5年6月23日	営補工第4-215号	春日中学校管理特別教室棟大規模改造機械設備工事	(株)井上商会	春日野1丁目	令和6年1月17日	既存ガス管撤去跡の閉塞を行うこととし、増工するもの	令和6年2月9日	56,863,400	56,914,000	50,600
令和5年3月17日	公汚第5-6-1号	遊光寺污水幹線71他枝線工事	(株)高館組	大字下荒浜	令和6年1月18日	現地調査の結果、接続樹設置(取付管推進)N=1か所増工するもの	令和6年2月15日	77,166,100	80,106,400	2,940,300

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和5年5月26日	交道雪第5-1-65-A1-12-2号	加温消雪パイプ設置工事	(株)やまいち建設	南城町3丁目	令和6年1月18日	現地精査の結果、工事延長をL=622mからL=604.2mへ17.8m減工するもの	令和6年3月2日	46,200,000	45,730,300	△ 469,700
令和5年7月31日	営補工第5-41号	市営南川特定公共賃貸住宅屋上防水・外壁改修工事	(株)高館組	頸城区松本	令和6年1月19日	屋上防水改修について、設計では、立上り部は既存防水層を撤去した上で、新規防水施工するとしていたが、再検討した結果、既存防水層を残し新規防水施工することが最良と判断し、減工するもの	令和6年1月25日	90,200,000	85,704,300	△ 4,495,700
令和5年10月16日	道緊自第5-4-2号	道路災害防止対策工事	サン工業(株)	大島区岡	令和6年1月19日	現場着手前の降雨により、本工事箇所の路肩が増破し、予定してL型擁壁の施工が実施不可能となったことから、セル擁壁工(L=12m)に工法変更するもの	令和6年3月31日	3,630,000	13,206,600	9,576,600
令和4年8月24日	交道調第4-1-70-A1-3-4号	道路詳細設計業務委託	(株)ナルサワコンサルタント	丹原他	令和6年1月19日	道路設計における法線変更により、道路予備設計L=0.44kmを増やすもの	令和6年2月15日	12,320,000	12,479,500	159,500
令和5年8月31日	公汚第5-10-414号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	鴨島1丁目他	令和6年1月19日	接続柵設置箇所の変更に伴い、本復旧工事範囲を見直したことから、切削オーバーレイ工A=229㎡増工するもの	令和6年1月21日	8,272,000	9,994,600	1,722,600
令和5年9月25日	公汚柵第5-108号	接続柵新設工事	(株)高館組	三ツ屋町	令和6年1月19日	試掘調査の結果、土質が想定と異なったことから、開削土留工から立杭土留工に変更するもの	令和6年3月5日	4,785,000	9,098,100	4,313,100
令和5年5月10日	公汚第5-10-411号	公共下水道舗装本復旧工事	田中産業(株)	子安新田他	令和6年1月22日	舗装版運搬・処分量を4㎡減工するもの	令和6年1月28日	20,732,800	20,576,600	△ 156,200
令和5年8月17日	河防三第5-1-4号	災害防止対策工事	(株)藤新開発	三和区大	令和6年1月22日	現地精査の結果、被災水位が想定より高く、堤防の浸食を十分に防ぐことができない可能性が高いことから、かごマットの段数を1段増工するもの	令和6年2月5日	23,430,000	27,910,300	4,480,300
令和5年6月2日	公汚第5-8-3号	大貫汚水幹線1190他枝線工事	大和土工工業(株)	大貫3丁目	令和6年1月25日	試掘調査の結果、既設埋設管が当初想定位置と異なったことから、M1190-1から既設M475-2を開設工から推進工に増工するもの	令和6年2月1日	26,620,000	28,905,800	2,285,800
令和5年10月23日	道緊自委第5-1-2号	道路測量設計業務委託	(株)トデック	御殿山町	令和6年1月25日	現地測量の結果、構造物簡易設計の側溝工(A)を6か所から9か所、集水柵工(A)を2か所から3か所に増やすもの	令和6年2月4日	2,476,100	2,750,000	273,900
令和5年12月4日	補道修委第5-6号	横断歩道橋点検・健全度判定業務委託	旭調査設計(株)上越営業所	東町他	令和6年1月25日	点検前の現地踏査の結果、上越妙高駅自由通路について、西口及び東口の階段部、新幹線側の自由通路の点検を増やすもの	令和6年3月31日	5,500,000	7,521,800	2,021,800
令和5年7月24日	道緊自第5-2-1号	道路災害防止対策工事	(株)武江組	安塚区細野他	令和6年1月26日	現場精査の結果、曲線半径を考慮した重心補正により土量を算出することとしたため、土工(掘削)をV=570㎡減工するもの ほか	令和6年2月25日	42,900,000	42,856,000	△ 44,000
令和5年6月23日	交道改第5-1-65-A1-3-4号	道路側溝改良工事	上新開発(株)	春日山町3丁目	令和6年1月26日	現地精査の結果、側溝宅地側の間詰めコンクリートV=3㎡増工するもの	令和6年2月15日	21,560,000	21,912,000	352,000
令和5年10月3日	公樹委第5-7号	高田城址公園桜生育障害木剪定業務委託	くびき野森林組合	本城町	令和6年1月29日	幹枝処分量を6.1tから11.74tに変更するもの	令和6年3月27日	2,420,000	2,574,000	154,000
令和5年8月17日	河防三第5-1-2号	災害防止対策工事	(株)藤新開発	三和区三村新田	令和6年1月30日	現地精査の結果、締切内において、周辺から集まる湧水等により施工が困難であったことから、仮設工における水替えポンプ(Φ200)1基を計上し、増工するもの	令和6年3月1日	20,460,000	22,038,500	1,578,500
令和5年5月10日	公板委補第4-機高-1号	板倉浄化センター管理棟建築・建築設備・中央監視設備改築詳細設計業務委託	オリジナル設計(株)上越営業所	板倉区田井	令和6年1月30日	建築設備改築レベルについて、現地調査及び設計内容の照査により、設計対象機器更新方法が単純更新が主となることから、改築レベル2からレベル3に変更するもの	令和6年2月15日	12,320,000	11,836,000	△ 484,000
令和5年10月23日	交道改第5-1-65-A1-11-2-3号	道路改良工事	(株)ワイズ	下新田	令和6年1月31日	CBR試験の結果、必要路床厚さがt=80cmとなったため、路床工V=17.9㎡を増工するもの	令和6年2月6日	4,664,000	4,681,600	17,600